Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen

Van	5.1.2,e Projectleider Ingenieursbureau, 5.1.2,e @amsterdam.nl
Datum	13 juli 2022
Ons kenmerk	
Vergadering	13 juli 2022 Via MS Teams
Aanwezig	5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e
Afwezig	5.1.2,e en 5.1.2,e
Kopie aan	
Onderwerp	Projectteam Uitvoering Sanering kavel 39

Met opmerkingen [I1]: Alle opmerkingen in 1x verwijderen: Kies Controleren> alle opmerkingen in document verwijderen.

Actie	Omschrijving
	1 Opening en mededelingen
	5.1.2,e heet iedereen welkom.
	5.1.2,e heeft de eerste 20 minuten van het overleg bijgewoond om 5.1.2,e betrokkenheid bij het project te delen met het projectteam. 5.1.2,e houdt zich bezig met de ontwikkelingen en aanbestedingen van de grond van Kavel 39 en 39a.
	2 Vaststellen agenda, verslag en actielijst
	Actielijst 172: Het opstellen van een definitief werkplan loopt nog. Het concept worden nog een aantal maal heen en weer gestuurd om op- en aanmerkingen te verwerken. 210: Wordt nog nader bekeken, hoogstwaarschijnlijk worden de maatregelen bij de Bouwkeet niet op voorhand aangebracht. 217: Offerte wordt geactualiseerd en dan kunnen de e-noses besteld worden. Aantal is verhoogd om er wat extra te hebben indien later benodigd. Wellicht wordt er nog een extra e-nose bij Villa Kakelbont geplaatst. 219: Diverse depots worden momenteel gemaaid. Alleen de depots op aangeven van de ecoloog, zijn akkoord was benodigd omdat er met regelmaat vogels en vogelnesten gesignaleerd werden op Kavel 39. Er wordt gemaaid en dan mogen de depots direct naar Kavel 18/19 gebracht worden. Dit gaat zo door tot en met augustus. Dit is door 5.1.2,e reeds overlegd met Markus. 225: Gisteren (12/07) een succesvolle risicosessie gehad waarbij gezamenlijk de risico's zijn gerangschikt op impact. Terugkoppeling vanuit Risico manager volgt nog . 227: Er wordt nog een vooropname gemaakt bij Koopman naast Villa Kakelbont. Niet

Actie	Omschrijving
	van de openbare ruimte omdat dit zoveel wijzigt. Offerte nog te ontvangen van Monsjouwer. 234: Dit is doorgezet naar Markus, er wordt gepolst bij Markus wat de stand van zaken is. Tweede deel is Afgerond. 240: Afgerond en geaccepteerd 242: Gisteren is het document en het omgevingsmanagement besproken in een overleg. Hieruit zijn een aantal acties voortgekomen voor 5.1.2,e het is goed dat 5.1.2,e kan bijdragen aan het project en daarbij steeds meer betrokken raakt. 244: Mag eraf, de damwanden van Overhoeks voldoen niet aan de eisen/afmetingen. 246: Staat op hold, dit doen ze namelijk aan het einde van het project april/mei.
	3 Activiteiten uitvoeringsfase a. <u>Risicodossier updaten richting uitvoeringsfase</u> In de laatste risicosessie zijn de risico's gerangschikt op impact. Het risicodossier wordt door Tauw/ 5.1.2,e geüpdatet. b. <u>Plannen Markus, focus damwand</u> Later op de dag vindt een overleg plaats met Markus om de prijsstijging van de materialen te bespreken.
	4 Financieel a. <u>Indexeren + Inkoop damwand</u> De nieuwe prijsopgave van juni is alweer verlopen, deze was 1 week geldig. Men moet eerst een goed ontwerp hebben, dan akkoord op de berekening en tekening, dan afprijzen en bespreken. Er lopen diverse discussies over prijsverhogingen.
	5 Planning a. <u>Inkoop damwand</u> Het zou mooi zijn als deze week of volgende week (Week 28/29) de damwanden besteld kunnen worden, weliswaar moeten de berekeningen eerst akkoord zijn. De levertijd is ca. 2 maanden. Zodra de damwanden besteld zijn kan er eindelijk een nieuwe planning worden opgesteld door Markus. Dit houdt in dat de damwanden op z'n vroegst half september binnen zijn, maar bij de levertijd van twee maanden ontstaan er al twijfels. b. <u>MKB'er</u> Het is belangrijk dat er snel een planning wordt opgesteld omdat een MKB'er tijdelijk moet worden ingehuurd. Dit zal later dit jaar via een raamovereenkomst gaan, maar dit project heeft een MKB'er nodig voordat het raamovereenkomst ingaat.

Actie	Omschrijving
	6 Communicatie a. <u>Communicatie omgeving, korte termijn</u> Nog even afwachten wat er op een bouwbord kan. Ook wordt een brief naar de omgeving gestuurd voordat we in uitvoering gaan b. <u>Rampscenario's</u> Intern iets organiseren om te kijken hoe we met rampscenario's omgaan. Van tevoren een communicatieplan opstellen hoe we dit oplossen. Hierbij wordt ook de GGD uitgenodigd, die is hier vooral leidend in.
	7 Rondvraag a. <u>Stavaza DAS</u> Gesprek met RWS, n.a.v. het gesprek een notitie opgesteld hoe gaan we met de keuringen om. RWS wilde concreter, specifiek gericht op een aantal specifieke handelingen. Reacties vanuit DAS op de gestelde vragen zijn vooralsnog positief en houden alle mogelijkheden qua afvoer open. Energie; een acceptant heeft verklaard niet in zijn proces afhankelijk te zijn van leverantie van gas. Er wordt in overleg met Bodem en Inkoop afgestemd hoe en in wat voor staffel de uitvraag in DAS wordt gezet. b. <u>Waterzuivering</u> Zuiveringsadvies van Antea. Offerte ontvangen van hun en die wordt doorgestuurd naar Steffen. c. <u>Koopmans</u> Filters, offerte opvragen en bestellen? Of doen zij het zelf? Even contact opnemen.

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			<u>OPENSTAANDE ACTIEPUNTEN</u>	
172	24-02-2022	5.1.2,e 5.1.2,e	<u>Vergunningen</u> - Aanvragen BLBI-vergunning RWS voor damwand. 5.1.2,e neemt dit op met 5.1.2,e Kan pas gedaan worden als Markus een	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			werkplan heeft. - 22/6 Concept-werkplan Markus ter beoordeling ontvangen.	
	24-02-2022 16-09-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	- Vergunning overslag, tijdelijke laad- en losvoorziening, vullen beunbakken voor Markus. Actie voor Markus. Staat post voor in bestek, 26 weken voor het verwijderen van de spot De Wet Milieubeheer is vervangen door een andere wet, is hiervoor een vergunning voor tijdelijke zuivering nodig? en 2. Hebben we een omgevingsvergunning nodig voor de tijdelijke overslaglocatie korter dan een jaar? 5.1,2,e stuurt print screen lijstje aan 5.1,2,e van vergunningen die voor k39 zijn aangevraagd en verleend en die aannemer nog moet aanvragen.	Afgehandeld
210	09-12-2021	5.1,2,e	Maatregelen bouwkeet Distelweg lom 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e bestellen 22/6 Na zomervakantie wordt dit bekeken.	Open
216	19-01-2022 30-03-2022 20-04-2022	5.1,2,e	Overleg Inkoop en DAS gepland dd 02-05-2022 DAS en thermisch reinigbare grond Overleg RWS Bodem+ heeft plaats gevonden d.d. 07-04-2022. Uitkomst: opstellen pva uitvoering voor akkoord afspraken met Bodem+	Afgehandeld Afgehandeld Afgehandeld
217	19-01-2022 30-03-2022	5.1,2,e	Aanschaf e-noses in werking zetten 5.1,2,e en bedrijf stellen aanbeveling op voor aanschaf extra e-noses. 22/6 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e voor contactgegevens. 11/5 HVK-overleg ingepland op 30/5, hierin concrete afspraken maken over hoe nu verder.	Open
219	19-01-2022	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Gronddepots Keuren depots(indicatief ihkv hergebruik BSLH) in uitvoering. De eerste resultaten zijn reeds binnen. 11/5 5.1,2,e wil met OD afspraken dat huidige keuringen op kavel 39 voldoende zijn voor het toepassen in kavel 18/19 en daar niet meer gekeurd hoeft te worden. 22/6 5.1,2,e bespreekt zo spoedig mogelijk maaien kavel 39 met 5.1,2,e	Open
224	03-02-2022	5.1,2,e	Vrijgave budget uitvoeringsfase Vrijgaveformulier is ingediend. In afwachting van akkoord.	Afgehandeld
225	03-02-2022	5.1,2,e	Bekijken risicodossier en inplannen risicosessies Update risico sessie ingepland 29-04-2022 11/5 5.1,2,e stemt nieuwe overlegdatum met 5.1,2,e af.	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			22/6 Eerste risicosessie heeft plaatsgevonden , scoren risico's gepland op 12/7.	
227	03-02-2022	5.1,2,e	Bouwkundige opname kavel 46 5.1,2,e vraagt aan 5.1,2,e / 5.1,2,e of zij bouwkundige opname hebben gemaakt van kavel 46 Dit moet nog bekeken worden en plaatsvinden voordat we in uitvoering gaan. 11/5 Nog geen reactie op status kavel 46 22/6 Vooropname ontvangen van kavel 46, vooropname doen om zaken vast te leggen.	Open
230	03-02-2022	5.1,2,e	Flora en fauna scan en contact GGD - Nesten worden beschermd en gemonitord. - Aandachtspunt blijft depots en oeverzwaluw	Afgehandeld
234	03-02-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Verwijderen stadsnomade en bootje - Bebordingsplan is opgesteld door nautisch beheer. Uitvoering afstemmen wie gaat plaatsen. - Vergunning aanvragen door Markus voor beunbakken langer dan 6om. 5.1,2,e zet dit in mail en deelt dit. - 22/6 5.1,2,e overlegt met 5.1,2,e of Markus bebordingsplan kan uitvoeren.	Open Afgehandeld
239	24-02-2022 30-03-2022	5.1,2,e Allen	Document EMVI-boeteclausules Overeenkomen met Markus vóór de start van de uitvoering Anders in klein comité gezamenlijk vaststellen en later bespreken met Markus. 5.1,2,e plant hiervoor iets in, om ze vast te stellen 11/5 5.1,2,e wil dit op 30/5 met Markus bespreken 22/6 5.1,2,e heeft dit vorige week afgemaakt met 5.1,2,e delen in visi.	Afgehandeld
240	30-03-2022	5.1,2,e	Aanpassen Raamsaneringsplan Dit moet meegenomen worden in de planning en gemeld worden aan het OD. Dit moet tijdig gedaan worden en geen conflict worden.	Afgehandeld
~~241~~	~~30-03-2022~~	~~5.1,2,e~~	~~Vergunning kadastraal stukje JvH kanaal~~ ~~Vergunning aanvragen voor kadastraal stukje JvH kanaal~~	~~Open~~
242	30-03-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Factor C-document 5.1,2,e informeert bij 5.1,2,e of 5.1,2,e tijd heeft voor het Factor C-document. In de gaten houden dat 5.1,2,e dit te zijner tijd oppakt. 12/7 Overleg met 5.1,2,e i.v.m. Factor C en OM, hier zijn een aantal acties uitgekomen voor 5.1,2,e	Open
243	30-03-2022	5.1,2,e	Hekken kavel 39 N.a.v. openbreken hekken: vastlassen of anti-dievenbeugels: 5.1,2,e overlegt met Markus of zij dit op kunnen pakken en komt hierop terug bij 5.1,2,e	Afgehandeld
244	11-05-2022	5.1,2,e	Beschikbaar komen danwanden Overhoeks	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			(oktober) 5.1.2,e neemt hierover contact op met 5.1.2,e 13/7 Niet relevant meer omdat damwanden niet voldoen aan de benodigde eisen.	
245	11-05-2022	5.1.2,e 5.1.2,e	Exacte positie damwand voor bepalen hoeveelheid vrijkomend slib Hierover overleggen. 22/6 Betreft 20 kuub slib, afgevoerd per vrachtwagen en niet per beunbak.	Afgehandeld
246	11-05-2022	5.1.2,e	Verwijderen k&l binnen en buiten hekken K&L buiten hekken worden verwijderd door Liander, hiervoor op tijd meldingen doen en MKB regelen. Is deze grond vervuild en kan dit zomaar verwijderd worden. K&L binnen hekken verwijderd door Markus, tekeningen in bestek. 5.1.2,e stelt mailtje op richting Markus met cc aan 5.1.2,e 22/6 Buiten scope wordt separaat behandeld door Markus en mag geen invloed hebben op project. Verwijderen k&l in weg vindt na sanering plaats en heeft geen prio. 13/7 Dit zal plaats vinden in april/mei 2023	Open
			Aandachtspunten	
			Vergunningen Vergunningen op orde hebben	
			BLBI BLBI checken, zijn de stukken akkoord?	
			Nutspartijen - Planningen afstemmen met nutspartijen - Wij verwijderen kabels en factureren Liander hiervoor (5.1.2,e) - 5.1.2,e stuurt mail Liander hierover door aan 5.1.2,e	
			In bepaalde periode geen trillingen voor kerstuitstalling Koopman Hier rekening mee houden	
			AFGEHANDELDE ACTIEPUNTEN Voor voorbereidingsfase zie notulen d.d. 30-03-2022	