Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen

Van	5.1.2,e Ingenieursbureau, 5.1.2,e @amsterdam.nl, 5.1.2,e
Datum	3 februari 2022
Ons kenmerk	
Vergadering	3 februari 2022 Via MS Teams
Aanwezig	5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e
Afwezig	5.1.2,e
Kopie aan	
Onderwerp	IB Projectteam Overleg Sanering Kavel 39

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen
	5.1.2,e opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
	5.1.2,e zit op het Hamerkwartier, 5.1.2,e is vanaf nu weer aanwezig in dit overleg.
	2 Notulen
	106 Open. Kapvergunning binnen, van rechtswege vergund. Is een reguliere vergunning geworden. Nog een aantal weken wachtperiode voordat bomen gekapt mogen worden. Actie bij 5.1.2,e voor kappen. 154 Komende week overleg met 5.1.2,e Afgehandeld. 172 Uitgezet en nooit antwoord op gekomen vanuit OD. 5.1.2,e belt hen vanmiddag. 199 5.1.2,e aangevraagd, niets terug gehoord, gaat straks bellen. Open. 206 1e Ja, vastgesteld en gaat tot Kernteam. 2e Directieteam afgehandeld. 3e Staat op agenda, 4e afgehandeld, 4e afgehandeld. **Actie is uitvoeringsplan opstellen.** Factor C 5.1.2,e 5.1.2,e **neemt dit op met** 5.1.2,e 5.1.2,e **stuurt notulen door. Strategie bedenken hoe communiceren, wanneer, wat en tegen wie.** 5.1.2,e **stuurt notulen Factor C door.** 210 Open. Als het 5.1,5 wordt wat zijn dan de consequenties op het klimaat in de keet. 5.1.2,e stuurt HVK gegevens 5.1.2,e door aan 5.1.2,e 213 Geleverd door 5.1.2,e en 5.1.2,e Afgehandeld. 214 Afgehandeld 215 Afgehandeld, wordt benaderd. Raamcontract analyses over 1,5 mnd, raamcontract MKB in mei. MKB-er is benaderd, zou al redelijk vol kunnen zitten. 5.1.2,e wil ervaren mannen met 5.1.2,e bespreken. 216 Open.

Het Ingenieursbureau is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramlijn 1, 7 en 19, halte Weesperplein.
Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl/ingenieursbureau

Actie	Omschrijving
	217 Open. Huur is beter dan koop. 218 Open. Bespreking over gehad, 4 scenario's, grond verwerken in verondieping valt uit, opbulken mag niet, vallen beiden af. Wordt logistiek dingetje. 5.1.2.e demarcatiezone komt pas in augustus vrij. In bestek staat vóór bouwvak geregeld, kan opgerekt worden naar einde bouwvak. 5.1.2.e Na bouwvak terrein vrij zijn van depots. 5.1.2.e Kijken hoe snel gaat met sloop en wij demarcatiezone vrij hebben van beton. 5.1.2.e Hangt ook van planning aannemer af, wanneer wil deze starten? 5.1.2.e Veel gaten op terrein, wat van die gaten opvullen wat vlakker terrein. 5.1.2.e Aannamer kan het zien als meer kuubs ontgraven. Dit alles zou door aannemer zelf aangedragen zijn. Verder uitwerken. Open. 219 Nee, niet alle partijen zijn gekeurd, ermee bezig. Veel. Samenstelling is wel duidelijk. Depots verplaatsen is niet handig omdat kaart in bestek zit met waar wat ligt. Voorzichtig wat we gaan doen, moeten geen stappen nemen die als MW voor aannemer gelden. Loopt. 220 5.1.2.e en 5.1.2.e opnemen, overleg Koopman inplannen na of net voor definitieve gunning.
	3 Activiteiten gunningsfase a. Gunningsbesluit b. Inplannen overleg toelichting EMVI voor def gunning c. Ondertekenen brieven / opdracht d. Inkoop MKB e. Inkoop E-noses
	<u>Gunningsbesluit</u> Op vrijdag 4/2 wordt de gunning bekend gemaakt. 5.1.2.e heeft PMB verzocht om Carolien Schipper paraat te laten staan en te tekenen.
Actie 222	<u>Inplannen overleg toelichting EMVI voor definitieve gunning</u> Er moet een overleg ingepland worden met de aannemer die het EMVI-plan zal presenteren en hierop een toelichting zal geven, zodat wij inzicht krijgen in de zaken die voor ons onduidelijk zijn. Hierbij zijn aanwezig: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e #1 5.1.5, #2 5.1.5, #3 5.1.5, #4 5.1.5. 5.1.2.e verwacht dat #2 5.1.5 5.1.5 gesprek wil aangaan. 5.1.2.e merkt op dat 5.1.5
	<u>Ondertekenen brieven/opdracht</u> Dan definitieve gunning. De directie IB tekent eerst, dan tekent de directie G&O.
Actie 223	<u>Inkoop MKB</u> Beoogde MKB-er is benaderd door 5.1.2.e deze persoon zit erg vol. 5.1.2.e wil met 5.1.2.e in gesprek over potentiële kandidaten.
	<u>Inkoop E-noses</u> Huur E-noses is beter dan koop, 5.1.2.e zoekt dit nog verder uit (zie actiepunt 217). De opdracht van 5.1.2.e vanuit Tauw voor kavel 39 eindigt na de gunningsfase.

Actie	Omschrijving
	4 Activiteiten uitvoeringsfase
	1. Activiteiten uitvoeringfase a. Vrijgave budget uitvoeringsfase b. Opstellen uitvoeringsplan c. Analyse inschrijfstaat 5.1,5 (beunbakken, gebruiksduur tent…) d. Risicovolle verschillen, risicodossier updaten? e. Overdracht naar uitvoeringsteam inplannen f. Kap 3 bomen inplannen g. Bouwkundige opname organiseren
	Vrijgave budget uitvoeringsfase
Actie 224	Regelen met 5.1,2,e dat 5.1,2,e dit in gang zet. 5.1,2,e en 5.1,2,e moeten dit formulier ook krijgen. 5.1,2,e geeft aan dat er een scheiding moet zijn van de saneringskosten van de andere kosten. De saneringskosten worden vanuit een speciaal potje van G&O betaald.
	Opstellen uitvoeringsplan
	Dit loopt en wordt besproken na het gesprek met de aannemer, na de definitieve gunning.
	Analyse inschrijfstaat 5.1,5
	5.1,2,e en 5.1,2,e hebben hiernaar gekeken. Deze vragen worden gesteld aan de aannemer
	Risicovolle verschillen, risicodossier updaten?
Actie 225	Het risicodossier moet bekeken worden, hiervoor moet 5.1,2,e benaderd worden. 5.1,2,e pakt dit op. 5.1,2,e zal 1x per kwartaal een risicosessie inplannen.
	Overdracht naar uitvoeringsteam inplannen - 5.1,2,e heeft dit ingepland op 10/2, Overleg Kavel 39: Van werkvoorbereiding naar uitvoering (bestek en tekeningen), 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e regelt hiervoor de fysieke documenten -> Is verplaatst naar 2/3, fysiek in de bouwkeet. - Toelichting op EMVI, MKI, Veiligheid, Milieu, t.b.v. 1e gesprek aannemer kavel 39 is ingepland op 16/2 via MS Teams, 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e
	Kap 3 bomen inplannen
	De kapvergunning is binnen, deze was van rechtswege vergund en is nu omgezet naar een reguliere vergunning. Er is nog een aantal weken wachtperiode voordat de bomen gekapt mogen worden.
Actie 226	Kapvergunning binnen, van rechtswege vergund. Is een reguliere vergunning geworden. Nog een aantal weken wachtperiode voordat bomen gekapt mogen worden. Koopman en het medisch centrum moeten onder andere meegenomen worden in de communicatie over de kap aan de omwonenden.
	Werken met een gewaarmerkt bestek
	We gaan werken met een gewaarmerkt bestek, die moet ook geregeld worden.
Actie 227	Bouwkundige opname organiseren 5.1,2,e vraagt aan 5.1,2,e / 5.1,2,e van kavel 46 of zij een bouwkundige opname hebben gemaakt.

Actie	Omschrijving
	5 Punten die aandacht behoeven voor de uitvoeringsfase
	Actualiseren oude planning
Actie 228	5.1.2.e haalt alle afgehandelde activiteiten uit de oude planning, zodat deze geactualiseerd wordt en alleen de openstaande acties er nog in staan.
	Verwijderen zanddepots
Actie 229	In de planning staat dat voor het einde van de bouwvak de zanddepots van de kavel verwijderd moeten zijn, dan kan men starten met de grote sanering. Met de aannemer zal besproken worden of het verwijderen/afvoeren/ontgraven/transport van de zanddepots over de bouwvak heen getild kan worden.
	Flora en fauna
Actie 230	In het bestek zitten maatregelen om dieren te vangen en te verplaatsen. Op een moment moet er nog een flora en fauna scan op het terrein gedaan worden. Als men eerder gaat beginnen met saneren, dan moeten er maatregelen getroffen worden door de aannemer voor de dieren. 5.1.2.e meldt dat er zeker overlast van ratten zal komen. Hiervoor moet vooraf de GGD benaderd worden, omdat die aan ongediertebestrijding doet. 5.1.2.e geeft gegevens door aan de GGD.
	6 Financieel
Actie 231	- De SSK-raming moet aangepast worden. - Op 8/2 vindt overleg plaats met de kostendeskundige - Over het budget zal met G&O overleg gehouden worden. - Qua budget is er onvoldoende budget voor de engineeringskosten van het personeel. - Voor de eerste fase van de sanering is € 5.1.2.b beschikbaar.
	7 Planning
Zie actie 229	- Men moet nu de aannemersplanning krijgen en deze toetsen en bekijken hoe men omgaat met het besluit over de gronddepots.
Actie 232	- Interne planning over bomenkap.
Actie 233	- 5.1.2.e moet de 4-wekelijkse planning bekijken. Alles wat nog geregeld moet worden moet goed in de planning gezet worden en er moet een aandachtspuntenlijst bijgehouden worden voor wie wat wanneer doet.
Aandachts-punt	- Koopman heeft van jan t/m mrt een belangrijke periode voor de verkoop van kerstartikelen, die in de hoek van het gebouw tegen kavel 39 plaatsvinden. In deze periode mogen daar geen trillingsactiviteiten plaatsvinden, dit is een aandachtspunt. - De containers op de kade van 5.1.2.e gaan naar Haarlem.
Actie 234	- 5.1.2.e ligt ook aan het water, deze moet verwijderd worden. 5.1.2.e heeft dit destijds bij de omgevingsmanager neergelegd. 5.1.2.e vraagt aan 5.1.2.e hoe 5.1.2.e dit geregeld heeft voor kavel 18/19. 5.1.2.e gaat een en ander regelen, 5.1.2.e stuurt de mail aan handhaving over stadsnomaden door aan 5.1.2.e

Actie	Omschrijving
	8 Communicatie
	Binnenkort moet een overleg ingepland worden met Koopman, 5.1,2,e bekijkt wanneer dit mogelijk is. Men heeft Koopman aangeboden om in hun luchtinstallatie extra actieve koolfilters aan te laten brengen voor kosten van de gemeente (€ 5.1,2,b). 5.1,2,e wil dit nogmaals met hen bespreken en dit ook overleggen met de GGD. Het is de bedoeling dat er elk kwartaal een overleg met Koopman plaatsvindt.
	9 Rondvraag
	Er zijn geen onderwerpen voor de rondvraag.

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			OPENSTAANDE ACTIEPUNTEN	
106	28-01-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Drie bomen Distelweg Vallen deze bomen onder vergunning die er al is? Zitten er geen vleermuizen in? Bomen zijn niet verplantbaar, hiervoor moet een kapvergunning aangevraagd worden. 5.1,2,e overlegt met 5.1,2,e Worteldruk en rooien k&l. Bekijken hoe we dit in uitvoering doen, bomen pas teruggeplaatst bij definitieve herinrichting	Open
172	24-06-2021	5.1,2,e	Vergunningen / milieutoetsen Vragen aan OD voor welke zaken een vergunning / milieutoets nodig is. Moet er nu Wet Milieubeheervergunning aangevraagd worden? Toelichting aan 5.1,2,e vragen.	Open
	16-09-2021	5.1,2,e	5.1,2,e stuurt print screen lijstje aan 5.1,2,e van vergunningen die voor k39 zijn aangevraagd en verleend en die aannemer nog moet aanvragen.	Afgehandeld
199	29-10-2021	5.1,2,e	Aanvraag verzekering VGA Aanvraag verzekering bij VGA, bepaalde voorwaarden aan verzekering voor Nota van Inlichtingen duidelijk zijn, daarna kunnen geen voorwaarden meer toegevoegd worden aan bestek	Open
206	18-11-2021	5.1,2,e	Uitvoeringsplan opstellen - 5.1,2,e Bespreekt met 5.1,2,e / 5.1,2,e of dit document vastgesteld zal worden via Kernteam of op andere manier Afgehandeld	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			- 5.1,2,e Voor bemensing uitvoering is directievoerder een aandachtspunt Afgehandeld - 5.1,2,e Bekijken voor 2e Nota van Inlichtingen wat we gaan doen met gesprek aannemer over uitvoering en EMVI-criteria Staat op agenda 3/2 - 5.1,2,e Start met opstellen Uitvoeringsplan Open - Zodra definitieve gunning de deur uit is, met aannemer gesprek aangaan over uitvoering en EMVI-criteria (dit opnemen in Uitvoeringsplan) Open - 5.1,2,e en 5.1,2,e Met 5.1,2,e bespreken wat er wel/niet goed gaat in de uitvoering van k18/19, zodat dit meegenomen kan worden voor k39 Open	
208	18-11-2021	5.1,2,e	Terugkoppeling Sessie Factor C 5.1,2,e neemt dit op met 5.1,2,e	Open
210	09-12-2021	5.1,2,e	Maatregelen bouwkeet Distelweg 5.1,2,e stuurt mail aan 5.1,2,e Koolstoffilter en blower plaatsen op 2 plekken voor creëren overdruk. Partij hiervoor zoeken, afspraak en offerte, als we ze nodig hebben dan kunnen we ze bellen 5.1,2,e stuurt gegevens 5.1,2,e door aan 5.1,2,e	Open
216	19-01-2022	5.1,2,e	Inplannen overleg Inkoop en DAS 5.1,2,e plant in	Open
217	19-01-2022	5.1,2,e	Aanschaf e-noses in werking zetten 5.1,2,e zet dit in werking, er wordt gehuurd. 5.1,2,e zoekt dit uit.	Open
218	19-01-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	4 Scenario's gronddepots - 5.1,2,e doet eerste aanzet om 4 scenario's uit te werken vóór 25/1 5.1,2,e geeft lijst gronddepots aan 5.1,2,e	Open
219	19-01-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Gronddepots - Zijn alle partijen gekeurd? Stuurt mail aan 5.1,2,e met de mededeling dat de bordjes er liggen	Open
220	19-01-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Contacten en inplannen overleg Koopman 5.1,2,e en 5.1,2,e plannen overleg Koopman net voor of na de definitieve gunning. Bespreken extra actieve koolfilters in luchtinstallatie Koopman, dit moet ook met GGD overlegd worden. Elk kwartaal overleg met Koopman hebben.	Open
222		5.1,2,e	Inplannen overleg met aannemer over EMVI-plan 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Open
223		5.1,2,e	In gesprek over potentiële kandidaten	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			MKB-ers Samen over praten, 5.1.2,e kent mensen	
224		5.1.2,e	Vrijgave budget uitvoeringsfase Regelen met 5.1.2,e dat 5.1.2,e dit in werking zet. 5.1.2,e en 5.1.2,e moeten dit formulier ook krijgen.	Open
225		5.1.2,e	Bekijken risicodossier en inplannen risicosessies - Risicodossier bekijken met 5.1.2,e - 5.1.2,e plant 1x per kwartaal risicosessie in	Open
226		5.1.2,e	Communicatie over kap bomen Distelweg Koopman en Medisch Centrum moeten meegenomen worden in communicatie over kap bomen Distelweg	Open
227		5.1.2,e	Bouwkundige opname kavel 46 5.1.2,e vraagt aan 5.1.2,e / 5.1.2,e of zij bouwkundige opname hebben gemaakt van kavel 46	Open
228		5.1.2,e	Actualiseren oude planning Verwijderen alle afgehandelde activiteiten uit planning, zodat alleen alle openstaande acties er nog in staan	Open
229		5.1.2,e 5.1.2,e	Verwijderen/afvoeren/ontgraven/transport zanddepots over de bouwvak heen tillen Bespreken met de aannemer	Open
230		5.1.2,e	Flora en fauna scan en contact GGD Flora en fauna scan op het terrein laten doen en contact leggen met GGD over bestrijding ratten	Open
231		5.1.2,e ?	Aanpassen SSK-raming Aanpassen	Open
232		5.1.2,e	Interne planning over bomenkap Opstellen??	Open
233		5.1.2,e 5.1.2,e	4 wekelijkse planning bekijken Alle acties goed in de planning zetten en aandachtspuntenlijst bijhouden van wie wat wanneer doet	Open
234		5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e	Verwijderen 5.1.2,e 5.1.2,e vraagt 5.1.2,e hoe 5.1.2,e dit geregeld heeft voor kavel 18/19 5.1.2,e Regelt een en ander 5.1.2,e Stuurt mailtje over stadsnomaden door aan 5.1.2,e	Open
	19-01-2022		**Aandachtspunten**	
			Vergunningen Vergunningen op orde hebben	
			BLBI BLBI checken, zijn de stukken akkoord?	
			Kapvergunning en verwijderen bomen Hebben wij nu een vergunning van rechtswege; op tijd kappen bomen	
			Nutspartijen - Planningen afstemmen met nutspartijen	

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			- Wij verwijderen kabels en factureren Liander hiervoor (5.1,2,e) - 5.1,2,e stuurt mail Liander hierover door aan 5.1,2,e	
			Lessons learned op papier zetten en maken aandachtspuntenlijst Dit zal 5.1,2,e doen, samen met 5.1,2,e	
			Risicopunten werk duidelijk hebben Eerst bespreken met 5.1,2,e en 5.1,2,e dan met aannemer om tafel	
			In bepaalde periode geen trillingen voor kerstuitstalling Koopman Hier rekening mee houden	
			AFGEHANDELDE ACTIEPUNTEN	
101	07-01-2021	5.1,2,e	Opleveren V&G-plan en meetprotocol Eerste versies opleveren	Afgehandeld
103	07-01-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Inventariseren lege ruimtes depot Kavel 39 Definitieve inventarisatie heeft plaatsgevonden. Nu bekijken welke depots tot één depot neergelegd kunnen worden.	Afgehandeld
105	28-01-2021	5.1,2,e	Opleveren info door GGD 5.1,2,e informeert bij GGD wanneer info geleverd wordt over e-noses VOCL en stofspecifiek.	Afgehandeld
114	28-01-2021	5.1,2,e en 5.1,2,e	MKI-score Checken beoordeling aannemer qua getal	Afgehandeld
116	28-01-2021	5.1,2,e	Toetsen documenten Tenderboard door jurist 5.1,2,e houdt dit in de gaten en zet het breder uit	Afgehandeld
118	28-01-2021	5.1,2,e en 5.1,2,e	Certificeren en raamovereenkomst MKB Hierover overleggen	Afgehandeld
120	18-02-21	5.1,2,e en 5.1,2,e	E-noses - Met welke kosten hebben we te maken en is er sprake van aanbesteding. - In bestek opnemen welk type e-noses er nodig zijn en wat deze moeten kunnen. - Overleggen met 5.1,2,e wat diens beweegredenen zijn om e-noses niet in beste kopte nemen. - Aan GGD vragen of zij deze apparatuur niet willen aanschaffen zodat GGD deze opdracht kan uitvoeren. - 15/7 5.1,2,e geeft prijs e-noses.	Afgehandeld
121	18-02-2021	5.1,2,e	Overleg MKB Kavel 39 inplannen Is ingepland op wo 3/3 11.30 – 13.00	Afgehandeld
122	18-02-2021	5.1,2,e	Oppakken door kostendeskundige Na Tenderboard op 23/2 afronden selectieleidraad en aanmelding door ABT laten uitsturen op 8/3. 5.1,2,e gaat kostendeskundige vragen om dit op te pakken. Voorkeur gaat uit om zoveel mogelijk in één bestand te werken.	Afgehandeld
123	18-02-2021	5.1,2,e	Wijziging raamsaneringsplan Wijziging komen op raamsaneringsplan omdat grond in beunbakken dan niet in JvH kanaal	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			neergelegd mag worden. Groenstrook toevoegen. Plek in haven zoeken voor beunbakken. In MKI opnemen wanneer huurkosten over gaan in transportkosten, dit ook bespreken met ABT	
124	18-02-2021	5.1.2.e	Bestek 5.1.2.e kijkt nog een keer door de antwoorden van 5.1.2.e	Afgehandeld
125	18-02-2021	5.1.2.e	Budget Tauw voor opdracht De uren voor de inzet van 5.1.2.e voor het afronden van de Inkoopstrategie gaan van het urenbudget af. 5.1.2.e controleert dit. In de gaten houden hoe dit blijft gaan na de vakantie, laatste stukje met 5.1.2.e blijven doen is handig omdat 5.1.2.e de materie kent. Goed in de gaten houden dat we niet over het budget gaan.	Afgehandeld
126	11-03-2021		Actiepunt 126 samengevoegd met 132	
127	11-03-2021	5.1.2.e	Inplannen risicosessie Er wordt een risicosessie ingepland waarin men zich richt op de uitvoeringsfase, zijn er nu nog zaken die we in het bestek mee moeten nemen? 5.1.2.e regelt dit, PMB wordt meegenomen, 5.1.2.e 5.1.2.e MKB-er, 5.1.2.e OD en 5.1.2.e	Afgehandeld
128		5.1.2.e	Overzicht depots Kavel 39 Voor 5.1.2.e	Afgehandeld
129		5.1.2.e 5.1.2.e	Oplossing Depots Kavel 39 Oplossing bedenken en meenemen in risicosessie 5.1.2.e	Afgehandeld
130	11-03-2021	5.1.2.e	Tekeningen depots met nummer 5.1.2.e mailt de tekeningen van de depots met nummers aan 5.1.2.e	Afgehandeld
131	11-03-2021	5.1.2.e	Informeren 5.1.2.e Informeren 5.1.2.e over vragen Inkoop t.a.v. selectieleidraad en het niet kunnen publiceren hiervan	Afgehandeld
132	11-03-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Informeren Koopman en omgeving over uitstoot vluchtige stoffen / toxiteit - 5.1.2.e / 5.1.2.e Nodigt 5.1.2.e uit voor gesprek met Koopman en bespreekt met 5.1.2.e de insteek van dit gesprek. - 5.1.2.e / 5.1.2.e 5.1.2.e bespreekt met 5.1.2.e wie er bij gesprek Koopman aanwezig moet zijn vanuit Koopman en gemeente. - 5.1.2.e Samen met 5.1.2.e / 5.1.2.e bepalen hoe Koopman en omgeving geïnformeerd zullen worden. - 5.1.2.e Informeren en aanhaken 5.1.2.e over communicatiestrategie toxiteitsverhaal.	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
	01-04-2021		- 5.1,2,e Informeren bij Koopman zelf hoe het zit met de luchtinlaten - 5.1,2,e Na afronding bestek en duidelijkheid over uitdamping in overleg met 5.1,2,e en enkele anderen de communicatieaanpak naar de sanering toe bepalen	
	24-06-2021		- Op 9/7 overleg met Koopman (5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e). Informatie inwinnen over in- en uitlaten op dak, spanningsloos zetten hekwerk, monitoringsmaatregel duidelijk krijgen via 5.1,2,e vooropname pand Koopman	
	26-08-2021		5.1,2,e neemt contact op met technische man Koopman om te bekijken of er een actief koolstoffilter geplaatst kan worden. Koopman zou hierover nog informatie verstrekken.	
	16-09-2021		In december bijpraten met Koopman als goede buur	
	29-10-2021	5.1,2,e	**SUPERPRIORITEIT** Begin december weer kort overleg met Koopman houden. Kijken hoe we actief koolfilter kunnen koppelen aan hun luchtinlaten. We hebben informatie ontvangen van Koopman, 5.1,2,e belt hen met de vraag welke oplossingen ze hebben. Dan concreet maken hoe we hier invulling aan gaan geven.	
133	11-03-2021	5.1,2,e ?	Uitstoot vluchtige stoffen in omgeving Meenemen in risicolijst	Afgehandeld
134	11-03-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Fles wijn op 1/4 Krijgt 5.1,2,e op 1/4 een fles wijn van 5.1,2,e of niet?	Afgehandeld
135	11-03-2021	5.1,2,e	Aanbesteding DAS Contact 5.1,2,e of 5.1,2,e thermisch reinigers kan benaderen of ze zeefkromme nodig hebben voor de prijsbepaling. Dit is nodig.	Afgehandeld
136	11-03-2021	5.1,2,e	V&G-plan asbest Bekijken van het V&G plan over wat hierover instaat over asbest	Afgehandeld
137	11-03-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Voorstel zuiveringsconfiguratie Antea 5.1,2,e ~~bekijken of~~ 5.1,2,e ~~opmerkingen heeft. Zo niet, dan als besteksposten opnemen in bestek (opvragen RSX door Antea)~~ - De zuiveringsconfiguratie van Antea is ontvangen en verwerkt in het bestek. Deze besteksposten nog goed checken	Afgehandeld
138	11-03-2021	5.1,2,e	Wijziging bestek: Bufferlocatie behouden als bufferlocatie Bufferlocatie uit werkterrein/werktekening halen en wijzigen in bestek	Afgehandeld
139	11-03-2021	5.1,2,e	Toevoegen aan bestek: Werken die samenlopen	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			Uitvoering Kavel 39 gaat samen met verondieping JvH kanaal en heeft effect op ruimtebeslag.	
140	11-03-2021	5.1,2,e	Monitoren samenloop werken - Uitvoering Kavel 39 gaat samen met verondieping JvH kanaal en heeft effect op ruimtebeslag. En eventueel andere samenlopende werken - 5.1,2,e zoekt mail Nautisch Beheer op over verondieping - Samenloop opnemen in bestek - Ontheffing aanvragen bij Nautisch Beheer?	Afgehandeld
141	11-03-2021	5.1,2,e Allen	Laatste versie bestek ~~Doorsturen aan iedereen, graag opmerkingen doorgeven~~. 5.1,2,e ontvangt ook graag de laatste versie van het bestek	Afgehandeld
142	11-03-2021	5.1,2,e	Directieraming - 5.1,2,e belt hierover met de kostendeskundige, koppelt terug en neemt 5.1,2,e hierin mee. - Bij eventueel gelijklopen directieraming en CO_2-berekening afstemmen dat dit niet langs elkaar heen gaat	Afgehandeld
143	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Overleg 13/4 Bespreken risicodossier en lijst opmerkingen Inkoop fysiek	Afgehandeld
144	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Uitwerken 3 inkoopscenario's vanuit de planning en bekijken knelpunten Uitwerken 3 inkoopscenario's vanuit de planning en bekijken knelpunten in relatie tot strategische fasering en andere zaken	Afgehandeld
145	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Doorvoeren wijzigingen raamsaneringsplan 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e voor doorvoeren van wijzigingen in het raamsaneringsplan	Afgehandeld
146	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	DAS-aanbesteding opnemen in planning Opnemen in planning als vergunning damwand aangevraagd is	Afgehandeld
147	01-04-2021	5.1,2,e	BLBI opnemen in planning 5.1,2,e gaat achter vergunning Rijkswaterstaat aan, opnemen in planning als vergunning aangevraagd is. 5.1,2,e levert informatie aan voor vooroverleg. Als dit in planning opgenomen is, dan kan actiepunt afgehandeld worden.	Afgehandeld
148A	15-07-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Raamcontract analyses - Tussenstand kosten raamcontract kavel 18/19 (plafondgrens kavel 39 € 5.1,2,b) - Op welke manieren kunnen we deze analyses wegzetten, welke keuzes maken?	Afgehandeld
148	01-04-2021	5.1,2,e	Eventueel zelf inkoopplan MKB maken	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			- Opnemen in planning, kan mee op Kavel 18/19, checken of er iets extra's voor analyses geregeld moet worden. In juni bekijken	
149	22-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Opmerkingen ABT verwerken Verwerken opmerkingen ABT	Afgehandeld
150	22-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Plaatsen beunbakken in JvH-kanaal Overleggen met Nautisch Beheer: - Aantal beunbakken en legplaats (eventueel ook naast pont aan ponton of aan bok in het IJ) - Knelpunten verondieping JvH-kanaal, beunbakken en plaatsen damwand Kavel 18. ~~- Inzichtelijk maken op tekeningen~~	Afgehandeld
151	22-04-2021	5.1,2,e	Inplannen overleg over ABT Inplannen overleg 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e	Afgehandeld
152	22-04-2021	5.1,2,e	V&G-plan Aandachtspunt, staat nog open. 5.1,2,e belt hier achteraan	Afgehandeld
153	22-04-2021	5.1,2,e	Gebruik e-noses en gaschromatograaf Goed nadenken over het gebruik hiervan en meten emissies. Tekening maken waar apparaten staan en welk apparaat waar staan. Doorspreken met 5.1,2,e	Afgehandeld
154	22-04-2021	5.1,2,e	Inplannen voortgangsoverleg kostenoverzicht en -raming - Inplannen overleg 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e - Ook directieraming bespreken - 5.1,2,e meenemen in kostenrapportages en VGRs. 5.1,2,e uitnodigen voor overleg Q3	Afgehandeld
155	17-05-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Terugleggen bij 5.1,2,e Tekst boetebeding en handhaafbaarheid van huidige EMVI-maatregelen in huidige opzet deel nul	Afgehandeld
156	17-05-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Beloftetabel gaat 5.1,2,e in afstemming met 5.1,2,e doen	Afgehandeld
157	17-05-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Criteriumbeschrijving risicodossier: Graag reactie 5.1,2,e en 5.1,2,e	Afgehandeld
158	17-05-2021	5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e In protocol "of gelijkwaardig" niet vermelden. Uitzoeken wat hier de regel voor is en of ABT akkoord is	Afgehandeld
159	17-05-2021	5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			MKI-berekening inschrijvers beoordelen op betrouwbaarheid of niet?: Verder bespreken met 5.1,2,e	
160	17-05-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Overlast/stof Kavel 39 - Welke maatregelen tegen overlast staan er in het bestek? - Vragen aan ABT of wij hier besteksposten voor op moeten stellen, of dat het regelgeving betreft dat de aannemer hiervoor verantwoordelijk is - 5.1,2,e en 5.1,2,e reageren op de 2 zinnen hierover in de tekst - Met 5.1,2,e bespreken hoe het met stof zit op kavel 39 Tekst wordt aangescherpt en gewijzigd in emissies van verontreinigde damp". Emissies vanaf de bron, transport en opslag tegengaan. De bron verplaatst zich	Afgehandeld
161	17-05-2021	Allen	Notitie 5.1,2,e Graag uiterlijk op woensdag 19/5 reageren op deze notitie	Afgehandeld
162	17-05-2021	5.1,2,e	Check levertijd damwanden Check bij een leverancier doen of we nu een standaard profiel hebben dat op voorraad ligt	Afgehandeld
163	17-05-2021	5.1,2,e	Vergunningen plaatsen damwand Deze moeten aangevraagd worden	Afgehandeld
164	17-05-2021	5.1,2,e	Planning bijwerken en rondsturen Planning bijwerken en rondsturen	Afgehandeld
165	03-06-2021	5.1,2,e	Inplannen overlegmoment ABT voor bouwvak Inplannen om te voorkomen dat we straks weer allerlei vragen krijgen	Afgehandeld
166	03-06-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Opstellen MKI-berekening in bouwvak Opstellen MKI-berekening in bouwvak	Afgehandeld
167	24-06-2021	Allen	Agendapunt 15/7 'Resultaten Selectie' Op 15/7 ruim de tijd reserveren om hierover te praten	Afgehandeld
168	24-06-2021	5.1,2,e	Innovatie paragraaf bestek - 5.1,2,e stuurt 5.1,2,e mail (cc 5.1,2,e) om te vragen hoe 5.1,2,e hier tegenaan kijkt - Verwerken in bestek	Afgehandeld
169	24-06-2021 16-09-2021	5.1,2,e	Aandachtspunt Geluidshinder / trillingen Meenemen in bestek en presentatie voor aannemers. Niet op de valreep regelen van vergunningen door aannemer, maar van tevoren geluidsproductie onderzoeken (hoeveel dagen zit je binnen de gelimiteerde aantal dagen, op grond daarvan vergunning aanvragen) Door 5.1,2,e overgedragen aan 5.1,2,e inzake bespreking met handhaving	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
170	24-06-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Aandachtspunt Opleverniveau Plus 50: Er moet grond bij om op dit niveau uit te komen, in de gaten houden waar deze grond vandaan gehaald kan worden	Afgehandeld
171	24-06-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Dubbel agendapunt? Werkzaamheden omgeving tijdens sanering Met welke werkzaamheden in de omgeving moet tijdens de sanering rekening gehouden worden?	Afgehandeld
173	15-07-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Actie n.a.v. inschrijvingen kavel 39 - Uitzoeken onder welke naam 5.1.5 ingeschreven heeft en of dit klopt - Vraag meenemen voor ABT wat we doen met 5.1.5 . Hoe gaan we hiermee om in de uniformiteit van communicatie. - In brieven aan inschrijvers laten weten dat beoordeling na het tenderreces komt	Afgehandeld
174	15-07-2021	5.1.2.e	Escalatie met ABT Via 5.1.2.e laten escaleren	Afgehandeld
175	15-07-2021 26-08-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Reactie op aanmeldingen - 5.1.2.e stuurt 5.1.2.e reactie op de aanmeldingen door aan 5.1.2.e - 5.1.5 moet aan kunnen tonen hoe zijn hun Chinese wall geregeld hebben t.a.v. de inschrijving. 5.1.2.e neemt dit mee naar ABT	Afgehandeld
176	15-07-2021	5.1.2.e	Starten grondwerk toevoegen aan bestek Toevoegen aan bestek dat grondwerk na de bouwvak 2022 kan starten ivm verwijderen depots	Afgehandeld
177	15-07-2021	5.1.2.e	Hoge staalprijs, rekening houden met directieraming In de directieraming moet rekening gehouden worden met de hoge staalprijs	Afgehandeld
178	15-07-2021	5.1.2.e	Periode heien en trillen damwand toevoegen aan bestek Toevoegen aan bestek	Afgehandeld
179	26-08-2021	5.1.2.e	Inkoopstrategie / link Sturen aan 5.1.2.e	Afgehandeld
180	26-08-2021	5.1.2.e	Consequenties personele wisselingen - Kavel 39 5.1.2.e brengt de consequenties van de personele wisselingen in kaart voor Kavel 39	Afgehandeld
181	26-08-2021	5.1.2.e	Parkeren Boskalis op Kavel 39 Boskalis parkeert op Kavel 39, dit is niet de bedoeling (vervuilde grond), 5.1.2.e neemt hierover contact op	Afgehandeld
182	26-08-2021	5.1.2.e	Opnemen in bestek Jan/feb/mrt kerstballen Koopman. In deze periode geen damwanden plaatsen vanwege trillingen	Afgehandeld
183	26-08-2021	5.1.2.e	Post noodstroomvoorziening Post opnemen noodaggregaat dat naadloos stroomvoorziening overneemt bij uitval. 5.1.2.e bekijkt op Tendernet hoe noodstroom beschreven	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			wordt	
184	26-08-2021	5.1,2,e	Posten keuren beunbakken Bij beunbakken die voldoen aan terugsaneerwaarde wordt de grond teruggebracht in de sanering. 5.1,2,e zoekt uit of hiervoor posten bestaan	Afgehandeld
185	26-08-2021	5.1,2,e	Planning aanpassen en verzenden De planning wordt aangepast en aan iedereen verzonden	Afgehandeld
186	26-08-2021	5.1,2,e	Communiceren met Schoon Schip Dit moet nog gebeuren	Afgehandeld
187	26-08-2021	5.1,2,e	Overleg 5.1,2,e en 5.1,2,e 10/9 Uitnodigen 5.1,2,e	Afgehandeld
188	26-08-2021	5.1,2,e	Verwijzen in bestekspost naar waardes 5.1,2,e 5.1,2,e Hiernaar kijken	Afgehandeld
189	16-09-2021	5.1,2,e	Model Antea 5.1,2,e informeert 5.1,2,e als 5.1,2,e het model van Antea ontvangen heeft.	Afgehandeld
190	16-09-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Informatiebijeenkomst 11/10 - 5.1,2,e reserveert Informatieruimte van 10.00 – 14.00 uur 5.1,2,e nodigt 5.1,2,e uit	Afgehandeld
191	16-09-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Damwandplanning - 5.1,2,e brengt planning in PDP onder aandacht PMB. 5.1,2,e werkt 2 opties uit: bestellen damwand via directieleverancier of via aannemer, kijken waar we op uitkomen qua datum leverantie en kosten	Afgehandeld
192	07-07-2021	5.1,2,e	Contact opnemen met 5.1,2,e van Tauw Over vragen die tijdens presentatie gesteld worden door aannemers zijn geen toevoeging aan contract, gaat via Nota van Inlichtingen	Afgehandeld
193	07-07-2021	5.1,2,e	Presentatie voor Aanwijs Als deze gereed is doorsturen aan 5.1,2,e en 5.1,2,e	Afgehandeld
194	07-07-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	BLVC-kader 5.1,2,e past BLVC-kader project aan en 5.1,2,e bekijkt het ten aanzien van verplichte rijroutes BSH	Afgehandeld
195	07-07-2021	5.1,2,e	Bestek 5.1,2,e stuurt link G-schijf van bestek door aan 5.1,2,e	Afgehandeld
196	29-10-2021	5.1,2,e	Planning - Checken sluitingsdatum aanbesteding: 2/12 12.00 of 14.00 uur Ontvangen opdracht datum 1/2 moet gecheckt worden op haalbaarheid en misschien gewijzigd worden	Afgehandeld
197	29-10-2021	5.1,2,e	Directievoerder 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e over diens beschikbaarheid als directievoerder voor k39	Afgehandeld
198	29-10-2021	5.1,2,e	Bijwerken raming Na laatste Nota van Inlichtingen raming bijwerken	Afgehandeld
200	29-10-2021	5.1,2,e	Tekening inlaten dak Koopman	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			Doorsturen aan 5.1,2,e	
201	29-10-2021	5.1,2,e	5.1,2,e - Toegang G-schijf Inplannen Bila met 5.1,2,e	Afgehandeld Afgehandeld
202	18-11-2021	5.1,2,e	Procesbegeleider Beoordeling 5.1,2,e bekijkt de opdracht aan Tauw of procesbegeleiding beoordeling onderdeel uitmaakt van hu opdracht (5.1,2,e) of dat 5.1,2,e dit kan doen Staat in opdracht Tauw, 5.1,2,e gaat dit doen.	Afgehandeld
203	18-11-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Opstellen leidraad beoordeling 5.1,2,e en 5.1,2,e stellen leidraad op voor de uniforme beoordeling	Afgehandeld
204	18-11-2021	5.1,2,e	Ondertekenen formulier Beoordeling door gemeentesecretaris Bespreken met 5.1,2,e dat iemand van PMB (5.1,2,e ?) dit formulier moet laten ondertekenen door gemeentesecretaris	Afgehandeld
205	18-11-2021	5.1,2,e	Inplannen datum 1e bijeenkomst Beoordelingscommissie 5.1,2,e komt met voorstel	Afgehandeld
207	18-11-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Realisatieplan -> DAS-proces - 5.1,2,e Benadert 5.1,2,e met vraag of 5.1,2,e hier tijd voor heeft - 5.1,2,e Stuurt EMVI-plannen aan GGD met verzoek input voor Beoordelingscommissie - 5.1,2,e Stuurt mail aan GGD over stavaza 5.1,2,e Meenemen OD in beoordelingsproces	Afgehandeld Afgehandeld Afgehandeld Afgehandeld
209	18-11-2021	5.1,2,e	Overleg met Koopman in december 5.1,2,e stuurt hierover mail aan Koopman, overleg over koolstoffilters, Koopman en dient rekening in voor filters	Afgehandeld
211	09-12-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Bespreken waar beunbakken gelegd kunnen worden Waar kunnen beunbakken met vervuilde grond gelegd worden?	Afgehandeld
212	09-12-2021	5.1,2,e	Afspreken proces met 5.1,2,e Afspreken dat na consensus kluis door Inkoop geopend wordt	Afgehandeld
213	19-01-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Onderbouwing gunnings- en afwijzingsbrieven Wordt op 28/1 eerst ter review aan iedereen /jurist doorgestuurd en bekijken of het meteen door kan naar ABT. Gereed op 28/1 Ook aandachtspuntenlijst maken	Afgehandeld
214	19-01-2022	5.1,2,e	Inplannen overleg van voorbereiding naar uitvoering 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e regelt fysieke stukken. Ingepland: Do 10/2 van 11.00 – 12.00 uur	Afgehandeld
215	19-01-2022	5.1,2,e	MKB-er 5.1,2,e informeert MKB-er dat er een klus aankomt	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
221	19-01-2022	5.1,2,e	Vanaf maart overleg in andere samenstelling inplannen 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e agenda lid: 5.1,2,e end 5.1,2,e Ingepland vanaf 9/3 elke 3 weken op wo van 09.00 – 11.00 uur	Afgehandeld