| Werknr. 180109 | Termijn hoeveelheden Noorderkwartier WRM | | | V | Termijn 1 | | | | totaal | Totaal | LEVERANTIES PER POST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | omschrijving | hv post | eh. | N | week 7 | week 8 | week 9 | week 10 | termijn | t/m T1 | p.p.e. | totaal |
| 112630 | Opn.verhard.van prefab.betonplaten 2x2m dik 0,16 m | 576 | m2 | V | 576 | | | | 576 | 576 | | |
| 112640 | Opn.verhard.van prefab.betonplaten 2x2m dik 0,16 m | 6 | m2 | V | | 6 | | | 6 | 6 | | |
| 131160 | Grond ontgraven uit cunet.(d.0,40 m, zand) | 250 | m3 | V | 254 | | | | 254 | 254 | | |
| 131170 | Grond ontgraven uit cunet.(d.0,35 m, zand) | 60 | m3 | V | | 20 | | | 20 | 20 | | |
| 132020 | Grond vervoeren.(op werk) | 1660 | m3 | V | 254 | 20 | | | 274 | 274 | | |
| 133440 | Grond verwerken in aanvulling hgem 0,30 m | 200 | m3 | V | 100 | 54 | | | 154 | 154 | | |
| 133470 | Grond verwerken in aanvulling hgem 0,50 m | 120 | m3 | V | 120 | | | | 120 | 120 | | |
| 134510 | Verdichten zand cq niet samenhangende grond.(zand) | 13500 | m2 | V | 582 | | | | 582 | 582 | | |
| 134530 | Profileren van oppervlakken. | 7615 | m2 | V | 682 | | | | 682 | 682 | | |
| 160030 | Aanbrengen straatlaag 100 mm dik | 560 | m2 | V | 582 | | | | 582 | 582 | € 1,11 | € [redacted] |
| 162110 | Aanbr. ongebonden wegfundering bouwweg b> 6,0 m | 560 | m2 | V | 582 | | | | 582 | 582 | | |
| 162120 | Aanbrengen ongebonden wegfundering. | 1045 | m2 | V | | 100 | | | 100 | 100 | | |
| 164180 | Aanbr. opsluitb. van beton.(100x200 mm op z.) | 865 | m | V | 8 | | | | 8 | 8 | | |
| 164400 | Leveren rechte trottoirband 280/300x240 mm | 400 | st | V | 8 | | | | 8 | 8 | € 19,00 | € [redacted] |
| 165320 | Aanbr. betonstraatstenen(keiform. el.verb. op str) | 380 | m2 | V | 12 | | | | 12 | 12 | € 5,35 | € [redacted] |
| 910010 | Inrichten werkterrein | 1 | EUR | N | | 1 | | | 1 | 1 | | |
| 910060 | Schaftkeet - container - wc | 1 | EUR | N | | 1 | | | 1 | 1 | Totaal T-1 | € [redacted] |

| Werknr. 180109 | Termijn hoeveelheden Noorderkwartier WRM | | | V | Termijn 2 | | | | totaal | Totaal | LEVERANTIES PER POST | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | omschrijving | hv post | eh. | N | week 11 | week 12 | week 13 | week 14 | termijn | t/m T2 | p.p.e. | | totaal |
| 112530 | Verwijderen steenmensel fundering.(d = 300 mm) | 1600 | m2 | V | | | | 514 | 514 | 514 | | | |
| 112630 | Opn.verhard.van prefab.betonplaten 2x2m dik 0,16 m | 576 | m2 | V | | | | -53,5 | -53,5 | 522,5 | | | |
| 131160 | Grond ontgraven uit cunet.(d.0,40 m, zand) | 250 | m3 | V | | | | -42,5 | -42,5 | 211,5 | | | |
| 131170 | Grond ontgraven uit cunet.(d.0,35 m, zand) | 60 | m3 | V | | | | | | 20 | | | |
| 132020 | Grond vervoeren.(op werk) | 1660 | m3 | V | | | | -62,5 | -62,5 | 211,5 | | | |
| 133440 | Grond verwerken in aanvulling hgem 0,30 m | 200 | m3 | V | | | | | | 154 | | | |
| 134510 | Verdichten zand cq niet samenhangende grond.(zand) | 13500 | m2 | V | | | | -59,5 | -59,5 | 522,5 | | | |
| 134530 | Profileren van oppervlakken. | 7615 | m2 | V | | | | -159,5 | -159,5 | 522,5 | | | |
| 160010 | Afwerken zandbed. | 13500 | m2 | V | | | | 522,5 | 522,5 | 522,5 | | | |
| 160030 | Aanbrengen straatlaag 100 mm dik | 560 | m2 | V | | | | -59,5 | -59,5 | 522,5 | € | 1,11 | € [redacted] |
| 162110 | Aanbr. ongebonden wegfundering bouwweg b> 6,0 m | 560 | m2 | V | | | | -68 | -68 | 514 | | | |
| 163750 | Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. | 3 | st | V | | | | 3 | 3 | 3 | | | |
| 163760 | Aanbr. vrijgek.verharding van prefab. betonplaten. | 144 | st | V | | | | 127 | 127 | 127 | | | |
| 165320 | Aanbr. betonstraatstenen(keiform. el.verb. op str) | 380 | m2 | V | | | | -3,5 | -3,5 | 8,5 | € | 5,35 | € [redacted] |
| 831020 | Berekeningen en tekeningen t.b.v. betonelementen. | 1 | EUR | N | | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| 831030 | Berekeningen en tekeningen t.b.v. betonstaal | 1 | EUR | N | | | | 1 | 1 | 1 | Totaal T-2 | | € [redacted] |

| Werknr. 180109 | Termijn hoeveelheden Noorderkwartier WRM | | | V | Termijn 3 | | | | totaal | Totaal | LEVERANTIES PER POST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | omschrijving | hv post | eh. | N | week 15 | week 16 | week 17 | week 18 | termijn | t/m T3 | p.p.e. | totaal |
| 123230 | Slopen schanskorven | 15 | m | V | | 15 | | | 15 | 15 | | |
| 131150 | Grond ontgraven uit cunet.(d.0,15 m, zand) | 815 | m3 | V | | | 386 | | 386 | 386 | | |
| 131220 | Grond ontgraven uit ophoging.(d.0,50 m, zand) | 955 | m3 | V | | 130 | 358 | 404 | 892 | 892 | | |
| 131230 | Grond ontgraven uit ophoging.(d.0,30 m, zand) | 190 | m3 | V | | | | 65 | 65 | 65 | | |
| 132010 | Grond vervoeren.(afvoeren, Grondbank.) | 3752 | m3 | V | | 130 | 358 | 404 | 892 | 892 | | |
| 132020 | Grond vervoeren.(op werk) | 1660 | m3 | V | | | 260 | 190 | 450 | 661,5 | | |
| 133410 | Grond verwerken in aanvulling hgem. 0,10 m | 35 | m3 | V | | | 15 | | 15 | 15 | | |
| 133430 | Grond verwerken in aanvulling hgem 0,30 m | 400 | m3 | V | | | 68 | 24 | 92 | 92 | | |
| 153110 | Grond ontgraven uit cunet t.b.v. fundering | 25 | m3 | V | 25 | | | | 25 | 25 | | |
| 153150 | Profileren van oppervlakken. | 400 | m2 | V | | | | 40 | 40 | 40 | | |
| 153160 | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. | 400 | m2 | V | | | | 40 | 40 | 40 | | |
| 160010 | Afwerken zandbed. | 13500 | m2 | V | | 185 | 218 | | 403 | 925,5 | | |
| 161110 | Aanbr. lichtgebonden steenmengsel.(natuurlijk ges) | 2130 | m2 | V | | | 80 | 110 | 190 | 190 | € 1,85 | € [redacted] |
| 162150 | Aanbrengen ongebonden wegfundering. | 585 | m2 | V | | | 134 | | 134 | 134 | € 1,85 | € [redacted] |
| 181110 | Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen (gat). | 1225 | m3 | V | | | 100 | 150 | 250 | 250 | € 15,24 | € [redacted] |
| 182130 | Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen (gat). | 785 | m3 | V | | | 50 | 25 | 75 | 75 | € 16,02 | € [redacted] |
| 311110 | Grond ontgraven uit terrein ( M2,3,4 - 1,05 m) | 60 | m3 | V | | 60 | | | 60 | 60 | | |
| 311510 | Grond ontgraven uit terrein (M11,12,13,14 - 1,05m) | 82 | m3 | V | 82 | | | | 82 | 82 | | |
| 311520 | Grond ontgraven uit terrein (M11,12,13,14 -0,80 m) | 28 | m3 | V | 28 | | | | 28 | 28 | | |
| 312110 | Grond vervoeren. (M2,M3,M4) | 11 | m3 | V | | 12 | | | 12 | 12 | | |
| 312210 | Grond vervoeren. (M6) | 8,9 | m3 | V | | 9 | | | 9 | 9 | | |
| 312510 | Grond vervoeren. (M11, M12, M13, M14) | 21 | m3 | V | 21 | | | | 21 | 21 | | |
| 314110 | Verdichten zand c.q. niet samenh. grond. (M2-M4) | 145,8 | m2 | V | | 145 | | | 145 | 145 | | |
| 314210 | Verdichten zand c.q. niet samenh. grond. (M6) | 49,1 | m2 | V | | | 49 | | 49 | 49 | | |
| 314510 | Verdichten zand c.q. niet samenh. grond.(M11-M14) | 191 | m2 | V | 191 | | | | 191 | 191 | | |
| 321210 | Afwerken zandbed. (M6-zandbed) | 22,7 | m2 | V | | | | | 10 | | | |
| 331110 | Aanbrengen werkvloer. (M2,3,4 - werkvloer) | 11,8 | m2 | V | | | | 6 | 6 | 6 | | |
| 331120 | Toepassen bekisting t.b.v. randen.(M2,3,4-vloer) | 4,7 | m2 | V | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | |
| 331520 | Toepassen bekisting t.b.v. randen.(M11-14-vloer) | 19 | m2 | V | | | 19 | | 19 | 19 | | |
| 331540 | Toepassen bekisting wand.(M11-14- wand) | 85,9 | m2 | V | | | | 85,9 | 85,9 | 85,9 | | |
| 333110 | Aanbr. betonstaal 10 mm. (M2,3,4-wap vloer) | 180 | kg | V | | | | | 100 | | € 1,80 | € [redacted] |
| 333120 | Aanbr. betonstaal 12 mm. (M2,3,4-wap wand) | 450 | kg | V | | | | | 225 | | € 1,60 | € [redacted] |
| 333510 | Aanbrengen betonstaal vloer (M11-14 wap vloer) | 860 | kg | V | | | 860 | | 860 | 860 | € 1,80 | € [redacted] |
| 333530 | Aanbr. betonstaal 12 mm. (M11-14 wap wand) | 1150 | kg | V | | | | 1150 | 1150 | 1150 | € 1,60 | € [redacted] |
| 335510 | Aanbrengen beton vloer. (M11-14 vloer ihwg) | 8,6 | m3 | V | | | 8,6 | | 8,6 | 8,6 | € 88,99 | € [redacted] |
| 335520 | Aanbrengen beton wand.( M11-14 wand ihwg) | 11,5 | m3 | V | | | | 11,5 | 11,5 | 11,5 | € 88,99 | € [redacted] |
| 801020 | Gebruik keet. | 60 | week | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | | |
| 804510 | Aanbrengen rijplaten. | 50 | m | V | 20 | 20 | 20 | | 60 | 60 | | |
| 804520 | Instandhouden rijplaten. | 52 | week | V | 1 | 1 | 1 | | 3 | 3 | | |
| 804540 | Verwijderen rijplaten. | 50 | m | V | | | 20 | | 20 | 20 | | |
| 831010 | Berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting. | 1 | EUR | N | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| 831040 | Maken maatvoeringstekeningen | 1 | EUR | N | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| 910050 | Verrichten klic-melding | 1 | EUR | N | | | | 1 | 1 | 1 | Totaal T-3 | € [redacted] |

| Werknr. 180109 | Termijn hoeveelheden Noorderkwartier WRM | | | V | Termijn 4 | | | | totaal | Totaal | LEVERANTIES PER POST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | omschrijving | hv post | eh. | N | week 19 | week 20 | week 21 | week 22 | termijn | t/m T4 | p.p.e. | totaal |
| 131150 | Grond ontgraven uit cunet.(d.0,15 m, zand) | 815 | m3 | V | 60 | 32 | | | 92 | 478 | | |
| 131160 | Grond ontgraven uit cunet.(d.0,40 m, zand) | 250 | m3 | V | | | | 36 | 36 | 247,5 | | |
| 131230 | Grond ontgraven uit ophoging.(d.0,30 m, zand) | 190 | m3 | V | | 60 | 32 | 18 | 110 | 175 | | |
| 132020 | Grond vervoeren.(op werk) | 1660 | m3 | V | | 60 | 32 | 18 | 110 | 771,5 | | |
| 133430 | Grond verwerken in aanvulling hgem 0,30 m | 400 | m3 | V | | 120 | | | 120 | 212 | | |
| 133460 | Grond verwerken in aanvulling hgem 0,12 m | 115 | m3 | V | | | 50 | 50 | 100 | 100 | | |
| 133510 | Grond verwerken in aanvulling hgem 0,22 m | 130 | m3 | V | | 60 | 32 | 18 | 110 | 110 | | |
| 133540 | Grond verwerken in aanvulling.(boomzand) | 36 | m3 | V | | | 30 | | 30 | 30 | € 9,00 | € [redacted] |
| 133560 | Grond verwerken in aanvulling.(talud geluidsscherm | 522 | m3 | V | | | 250 | | 250 | 250 | € 23,10 | € [redacted] |
| 133570 | Aanvullen bermen. | 4550 | m2 | V | | 100 | 120 | | 220 | 220 | € 0,90 | € [redacted] |
| 133580 | Grond verwerken in aanvulling hgem 0,50 m | 215 | m3 | V | | | 50 | | 50 | 50 | € 9,00 | € [redacted] |
| 133590 | Grond verwerken in aanvulling hgem 0,50 m | 505 | m3 | V | | | 100 | | 100 | 100 | € 9,00 | € [redacted] |
| 134530 | Profileren van oppervlakken. | 7615 | m2 | V | 214 | 80 | | 50 | 344 | 866,5 | | |
| 144710 | Aanbrengen kolklozing PVC 125 mm 0,5 - 1,0 m | 5 | m | V | | | | 9 | 9 | 9 | | |
| 161110 | Aanbr. lichtgebonden steenmengsel.(natuurlijk ges) | 2130 | m2 | V | 60 | 145 | 300 | 230 | 735 | 925 | | |
| 164110 | Aanbr. trottoirb. van beton.(280/300 in c. op f.) | 140 | m | V | | | | 100 | 100 | 100 | | |
| 164400 | Leveren rechte trottoirband 280/300x240 mm | 400 | st | V | | | | 200 | 200 | 208 | € 19,00 | € [redacted] |
| 164410 | Leveren gebogen trottoirband 280/300x240 mm | 57 | st | V | | | | 57 | 57 | 57 | € 23,95 | € [redacted] |
| 164420 | Leveren hoekstuk 280/300x240 mm | 25 | st | V | | | | 25 | 25 | 25 | € 24,90 | € [redacted] |
| 164430 | Leveren hoekblok 280/300x240 mm | 25 | st | V | | | | 25 | 25 | 25 | € 24,90 | € [redacted] |
| 164460 | Leveren inritverloopband 280/300x240 mm | 16 | st | V | | | | 4 | 4 | 4 | € 32,23 | € [redacted] |
| 164660 | Leveren rechte opsluitband 12x25 uitgewassen | 810 | st | V | | | | 100 | 100 | 100 | € 13,70 | € [redacted] |
| 181110 | Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen (gat). | 1225 | m3 | V | | | 100 | | 100 | 350 | € 15,24 | € [redacted] |
| 183110 | Bomenzand t.p.v. de parkeerpl. h = 0,80 m | 128 | m3 | V | | | 60 | | 60 | 60 | € 33,00 | € [redacted] |
| 185620 | Aanbrengen markering plaats van grondverbetering | 121 | st | V | | 10 | | 9 | 19 | 19 | | |
| 313510 | Grond verwerken in aanvulling(M11,12,13,14-1,05 m) | 66 | m3 | V | | | | 20 | 20 | 20 | | |
| 331130 | Toepassen bekisting wand. (M2- wand recht) | 12 | m2 | V | | | | 12 | 12 | 12 | | |
| 331140 | Toepassen bekisting wand.(M3,4- wand gebogen) | 18,8 | m2 | V | | | | 9 | 9 | 9 | | |
| 333110 | Aanbr. betonstaal 10 mm. (M2,3,4-wap vloer) | 180 | kg | V | | | 180 | | 180 | 180 | € 1,80 | € [redacted] |
| 333120 | Aanbr. betonstaal 12 mm. (M2,3,4-wap wand) | 450 | kg | V | | | | 450 | 450 | 450 | € 1,60 | € [redacted] |
| 335110 | Aanbrengen beton vloer. ( M2,3,4- vloer ihwg) | 1,8 | m3 | V | | | 1,8 | | 1,8 | 1,8 | € 93,22 | € [redacted] |
| 804510 | Aanbrengen rijplaten. | 50 | m | V | 30 | | | | 30 | 90 | | |
| 804520 | Instandhouden rijplaten. | 52 | week | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | | |
| 804530 | Verplaatsen rijplaten. | 10 | keer | V | | 1 | | 1 | 2 | 2 | Totaal T-4 | € [redacted] |

| Werknr. 180109 | Termijn hoeveelheden Noorderkwartier WRM | | | V | Termijn 5 | | | | totaal | Totaal | LEVERANTIES PER POST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | omschrijving | hv post | eh. | N | week 23 | week 24 | week 25 | week 26 | termijn | t/m T5 | p.p.e. | totaal |
| 112530 | Verwijderen steenmensel fundering.(d = 300 mm) | 1600 | m2 | V | | 1000 | | | 1000 | 1514 | | |
| 113030 | Opbreken straatbaksteen.(df, kleur rood bruin) | 130 | m2 | V | | | | 100 | 100 | 100 | | |
| 116080 | Verwijderen afrastering bouwhek rondom terrein | 800 | m | V | 250 | | 100 | 60 | 410 | 410 | | |
| 131150 | Grond ontgraven uit cunet.(d.0,15 m, zand) | 815 | m3 | V | | | | 180 | 180 | 658 | | |
| 131200 | Grond ontgraven uit ophoging.(d.0,10 m, zand) | 50 | m3 | V | | | | 20 | 20 | 20 | | |
| 131210 | Grond ontgraven uit ophoging.(d.0,20 m, zand) | 100 | m3 | V | | | | 100 | 100 | 100 | | |
| 131220 | Grond ontgraven uit ophoging.(d.0,50 m, zand) | 955 | m3 | V | | 63 | | | 63 | 955 | | |
| 131230 | Grond ontgraven uit ophoging.(d.0 30 m zand) | 190 | m3 | V | | 24 | | | 24 | 199 | | |
| 132020 | Grond vervoeren.(op werk) | 1660 | m3 | V | | 87 | | 300 | 387 | 1158,5 | | |
| 133450 | Grond verwerken in aanvulling hgem 0 18 m | 15 | m3 | V | | | | 24 | 24 | 24 | | |
| 133480 | Grond verwerken in aanvulling hgem 0,26 m | 40 | m3 | V | | | | 40 | 40 | 40 | | |
| 133510 | Grond verwerken in aanvulling hgem 0,22 m | 130 | m3 | V | | | | 20 | 20 | 130 | | |
| 133570 | Aanvullen bermen. | 4550 | m2 | V | | | | 300 | 300 | 520 | € 0,90 | € [redacted] |
| 134510 | Verdichten zand cq niet samenhangende grond.(zand) | 13500 | m2 | V | | | | 300 | 300 | 822,5 | | |
| 134520 | Verdichten niet samenhangende grond.(teel) | 1500 | m2 | V | | | | 100 | 100 | 100 | | |
| 134550 | Profileren van oppervlakken. | 650 | m2 | V | | | | 214 | 214 | 514 | | |
| 141030 | Graven en aanvullen werkgat/-put. | 155 | st | V | | 17 | 2 | 1 | 20 | 20 | | |
| 144140 | Aanbr. straatkolk (eendelig, Type AQW RS 1300) | 16 | st | V | | | | 1 | 1 | 2 | € 96,65 | € [redacted] |
| 144160 | Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type AQW S1231-1320) | 48 | st | V | | | 2 | | 2 | 2 | € 188,96 | € [redacted] |
| 144180 | Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type S2045 schuin) | 65 | st | V | 12 | 3 | | | 15 | 15 | € 194,19 | € [redacted] |
| 153120 | Grond ontgraven uit cunet t.b.v. fundering | 80 | m3 | V | | 75 | | 5 | 80 | 80 | | |
| 153150 | Profileren van oppervlakken. | 400 | m2 | V | | 285 | | | 285 | 325 | | |
| 153160 | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. | 400 | m2 | V | | 285 | | | 285 | 325 | | |
| 153180 | Aanbrengen beton vloer. | 30 | m3 | V | 19 | 5 | | 2 | 26 | 26 | € 77,83 | € [redacted] |
| 153440 | Aanbrengen prefab betonnen trap. | 60 | st | V | | | | 25 | 25 | 25 | € 109,45 | € [redacted] |
| 153510 | Aanbrengen solid zitelementen | 68 | st | V | | | 66 | | 66 | 66 | | |
| 160020 | Aanbrengen straatlaag 50 mm dik. | 6060 | m2 | V | 100 | 100 | | 200 | 400 | 400 | € 0,56 | € [redacted] |
| 161110 | Aanbr. lichtgebonden steenmengsel.(natuurlijk ges) | 2130 | m2 | V | | 15 | 150 | | 165 | 1090 | € 1,85 | |
| 162120 | Aanbrengen ongebonden wegfundering. | 1045 | m2 | V | | 800 | | | 800 | 900 | | |
| 162130 | Aanbrengen ongebonden wegfundering. | 4160 | m2 | V | 500 | | | 1000 | 1500 | 1500 | € 2,78 | € [redacted] |
| 162410 | Aanbrengen laag zandcement. | 350 | m2 | V | | | 345 | | 345 | 345 | € 31,50 | € [redacted] |
| 162430 | Aanbrengen laag zandcement. | 48 | m2 | V | | | 21 | | 21 | 21 | € 31,50 | € [redacted] |
| 164000 | Aanbrengen inritbanden 280x300x240 mm | 142 | m | V | | 138 | | | 138 | 138 | € 3,40 | € [redacted] |
| 164050 | Leveren inritbanden van beton 280x300x240 mm | 142 | m | V | | 138 | | | 138 | 138 | € 52,78 | € [redacted] |
| 164070 | Leveren inritbanden van beton 450x150x1000 mm | 12 | m | V | | | | 4 | 4 | 4 | € 30,91 | € [redacted] |
| 164080 | Leveren inritbanden 750 x 250 x 500 mm | 21,5 | m | V | | | | 9 | 9 | 9 | € 37,32 | € [redacted] |
| 164110 | Aanbr. trottoirb. van beton.(280/300 in c. op f.) | 140 | m | V | | 30 | | | 30 | 130 | € 2,72 | € [redacted] |
| 164120 | Aanbr. trottoirb. van beton.(280/300 in c. op f.) | 465 | m | V | 120 | | 64 | 24 | 208 | 208 | € 2,72 | € [redacted] |
| 164180 | Aanbr. opsluitb. van beton.(100x200 mm op z.) | 865 | m | V | | | | -8 | -8 | | | |
| 164190 | Aanbr. opsluitb. van beton.(120x250 mm in c. op f) | 835 | m | V | | 30 | 61 | | 91 | 91 | € 2,72 | € [redacted] |
| 164310 | Pasmaken van betonbanden.(280/300) | 50 | st | V | 6 | 2 | 9 | 4 | 21 | 21 | | |
| 164380 | Pasmaken van betonbanden.(120x250) | 50 | st | V | | 8 | 13 | | 21 | 21 | | |
| 164400 | Leveren rechte trottoirband 280/300x240 mm | 400 | st | V | | | | -8 | -8 | 200 | € 19,00 | € [redacted] |
| 164500 | Lev. rechte trottoirband van beton.(180/200x250) | 55 | st | V | | | | 120 | 120 | 120 | € 8,98 | € [redacted] |
| 164630 | Leveren rechte opsluitband 10x20 uitgewassen | 851 | st | V | | | | 250 | 250 | 250 | € 10,68 | € [redacted] |
| 164660 | Leveren rechte opsluitband 12x25 uitgewassen | 810 | st | V | | | | 250 | 250 | 350 | € 13,70 | € [redacted] |
| 164670 | Leveren gebogen opsluitband.12x25 uitgewassen | 33 | st | V | | | | 6 | 6 | 6 | € 19,06 | € [redacted] |
| 164930 | Aanbr. kantopsluiting van straatbaksteen (rollaag) | 935 | m | V | | 80 | 144 | | 224 | 224 | € 5,60 | € [redacted] |
| 164960 | Aanbrengen molgoot.(5 str. in c.) | 195 | m | V | | 10 | | | 10 | 10 | € 14,00 | € [redacted] |
| 165110 | Aanbr. SBS B>3,0 m.(keiform. k.verb. op strl.) | 4885 | m2 | V | | | 113 | 300 | 413 | 413 | € 28,47 | € [redacted] |
| 165180 | Aanbr. SBS B 1,50- 3,0 m (dikform. hv.verb. op z.) | 1230 | m2 | V | | 140 | 156 | 110 | 406 | 406 | € 32,15 | € [redacted] |
| 166510 | Pasmaken van bestratingsmateriaal.(d.m.v. zagen) | 1800 | m | V | | | 140 | | 140 | 140 | | |
| 168310 | Aanbrengen lengtemark. in bestrating (1,0-1,0) | 210 | m | V | | 5 | | | 5 | 5 | € 0,70 | € [redacted] |
| 181110 | Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen (gat). | 1225 | m3 | V | | 160 | | | 160 | 510 | € 15,24 | € [redacted] |
| 183210 | Aanbrengen grondwapening in het horizontale vlak. | 450 | m2 | V | | | 12 | | 12 | 12 | € 7,81 | € [redacted] |
| 183230 | Aanbrengen van een sandwichconstructie 85 | 425 | m2 | V | | | 12 | | 12 | 12 | € 43,04 | € [redacted] |
| 183240 | Scheiden van grondlagen in het horizontale vlak. | 900 | m2 | V | | | 24 | | 24 | 24 | € 3,88 | € [redacted] |
| 183260 | Pasmaken sandwich units 85 | 150 | m | V | | | 6 | | 6 | 6 | | |
| 311210 | Grond ontgraven uit terrein ( M6 - 0,35 m) | 11,6 | m3 | V | | | | 15 | 15 | 15 | | |
| 312210 | Grond vervoeren. (M6) | 8,9 | m3 | V | | | | -3 | -3 | 6 | | |
| 314210 | Verdichten zand c.q. niet samenh. grond. (M6) | 49,1 | m2 | V | | | | 50 | 50 | 99 | | |
| 321210 | Afwerken zandbed. (M6-zandbed) | 22,7 | m2 | V | | | | 22,7 | 22,7 | 22,7 | | |
| 321220 | Aanbrengen laag zandcement. ( M6 - zandcement) | 22 7 | m2 | V | | | | 22,7 | 22,7 | 22,7 | € 13,66 | € [redacted] |
| 331110 | Aanbrengen werkvloer. (M2,3,4 - werkvloer) | 11,8 | m2 | V | | 4,8 | | | 4,8 | 10,8 | € 4,24 | € [redacted] |
| 331120 | Toepassen bekisting t.b.v. randen.(M2 3 4-vloer) | 4 7 | m2 | V | | | | 2,2 | 2,2 | 4,7 | | |
| 331130 | Toepassen bekisting wand. (M2- wand recht) | 12 | m2 | V | | | | | | 12 | | |
| 331140 | Toepassen bekisting wand.(M3,4- wand gebogen) | 18,8 | m2 | V | | | 5 | 4,8 | 9,8 | 18,8 | | |
| 331510 | Aanbrengen werkvloer.(M11,12,13,14 - werkvloer) | 34,1 | m2 | V | | | | 34,1 | 34,1 | 34,1 | € 4,24 | € [redacted] |
| 333410 | Aanbrengen betonstaal vloer ( M7,8,9-wap vloer) | 4330 | kg | V | | | | 4330 | 4330 | 4330 | € 1,80 | € [redacted] |
| 333430 | Aanbr. betonstaal .12 mm. ( M7,8,9-wap wand) | 6880 | kg | V | | | | 6880 | 6880 | 6880 | € 1,60 | € [redacted] |
| 333710 | Aanbrengen betonstaal trap (T4,5,6) | 370 | kg | V | | | | 370 | 370 | 370 | € 1,80 | € [redacted] |
| 335120 | Aanbrengen beton wand.(M2 3 4 - wand ihwg) | 4 5 | m3 | V | 2 | | | 2,5 | 4,5 | 4,5 | € 93,22 | € [redacted] |
| 336210 | Aanbr. vooraf verv. betonelementen. ( M6 merk4) | 25 | st | V | | | | 25 | 25 | 25 | € 150,00 | € [redacted] |
| 336220 | Aanbr. vooraf verv. betonelementen. ( M6 - merk 2) | 16 | st | V | | | | 16 | 16 | 16 | € 100,00 | € [redacted] |
| 336230 | Aanbr. vooraf verv. betonelementen.(M6 - merk1+3) | 4 | st | V | | | | 4 | 4 | 4 | € 120,00 | € [redacted] |
| 337510 | Aanbr. verankering metselwerk (M11-14, - ø 4 mm) | 262 | st | V | | | | 260 | 260 | 260 | € 1,09 | € [redacted] |
| 337520 | Boren van gaten in verhard beton.(M11-14-gat ø20) | 16 | st | V | | | 16 | | 16 | 16 | | |
| 341510 | Aanbrengen metselwerk. (M11-14 WF-halfst) | 50,8 | m2 | V | | | 25 | 10 | 35 | 35 | € 18,00 | € [redacted] |
| 341520 | Aanbrengen metselwerk. (M11-14 WF rollaag) | 33 8 | m2 | V | | | | 15 | 15 | 15 | € 18,00 | € [redacted] |
| 341530 | Aanbr. van voegvullingsmateriaal.(M11-14 kit) | 71,8 | m | V | | | | 35 | 35 | 35 | | |
| 801020 | Gebruik keet. | 60 | week | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | | |
| 804510 | Aanbrengen rijplaten. | 50 | m | V | | | | -20 | -20 | 70 | | |
| 804520 | Instandhouden rijplaten. | 52 | week | V | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | | |
| 804540 | Verwijderen rijplaten. | 50 | m | V | | | | 20 | 20 | 40 | Totaal T-5 | € [redacted] |

| Werknr. 180109 | Termijn hoeveelheden Noorderkwartier WRM | | | V | Termijn 6 | | | | totaal | Totaal | LEVERANTIES PER POST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | omschrijving | hv post | eh. | N | week 27 | week 28 | week 29 | week 30 | termijn | t/m T6 | p.p.e. | totaal |
| 112620 | Opn.verhard.van prefab.betonplaten 2x2m dik 0,16 m | 200 | m2 | V | | 24 | | 12 | 36 | 36 | | |
| 113010 | Opbreken straatbaksteen.(kf, kleur rood bruin) | 20 | m2 | V | | 21 | | | 21 | 21 | | |
| 113020 | Opbreken straatbaksteen.(kf, kleur rood bruin) | 155 | m2 | V | | 155 | | | 155 | 155 | | |
| 113030 | Opbreken straatbaksteen.(df, kleur rood bruin) | 130 | m2 | V | | 30 | | | 30 | 130 | | |
| 113040 | Opbreken straatbaksteen.(df, kleur rood bruin) | 10 | m2 | V | | 10 | | | 10 | 10 | | |
| 115120 | Opbr. betonbanden.(280/300 mm, afv. inricht.) | 35 | m | V | | 35 | | | 45 | 35 | | |
| 115130 | Opbr. betonbanden.(280/300 mm, hergebruik.) | 140 | m | V | | 56 | | | 56 | 56 | | |
| 115740 | Opbr. kantopsluiting van klinkers.(rollaag, afv.) | 45 | m | V | | 45 | | | 45 | 45 | | |
| 115770 | Opbr. molgoot.(4 strlg, in c. op f., afv. inricht) | 10 | m | V | | 10 | | | 10 | 10 | | |
| 116080 | Verwijderen afrastering bouwhek rondom terrein | 800 | m | V | | | | 40 | 40 | 450 | | |
| 131110 | Grond ontgraven uit cunet.(d.3,00 m, zand) | 37 | m3 | V | 37 | | | | 37 | 37 | | |
| 131120 | Grond ontgraven uit cunet.(d.3,00 m, zand) | 260 | m3 | V | 170 | | | | 170 | 170 | | |
| 131130 | Grond ontgraven uit cunet zand | 95 | m3 | V | 60 | | | | 60 | 60 | | |
| 131140 | Grond ontgraven uit cunet klei | 50 | m3 | V | 35 | | | | 35 | 35 | | |
| 131150 | Grond ontgraven uit cunet.(d.0,15 m, zand) | 815 | m3 | V | 50 | | | | 50 | 708 | | |
| 131170 | Grond ontgraven uit cunet.(d.0,35 m, zand) | 60 | m3 | V | 40 | | | | 40 | 40 | | |
| 131190 | Grond ontgraven uit cunet.(d.0,46 m, zand) | 185 | m3 | V | | 90 | | | 90 | 90 | | |
| 131210 | Grond ontgraven uit ophoging.(d.0,20 m, zand) | 100 | m3 | V | | 60 | | | 60 | 160 | | |
| 132020 | Grond vervoeren.(op werk) | 1660 | m3 | V | 48 | | | | 48 | 1206,5 | | |
| 133110 | Grond verwerken in aanvulling. | 55 | m3 | V | 55 | | | | 55 | 55 | | |
| 133120 | Grond verwerken in aanvulling. | 260 | m3 | V | 170 | | | | 170 | 170 | | |
| 133560 | Grond verwerken in aanvulling.(talud geluidsscherm | 522 | m3 | V | 30 | | | | 30 | 280 | € 23,10 | € [redacted] |
| 134530 | Profileren van oppervlakken. | 7615 | m2 | V | 3000 | | | | 3000 | 3652,5 | | |
| 134550 | Profileren van oppervlakken. | 650 | m2 | V | 100 | | | | 100 | 614 | | |
| 134560 | Profileren van oppervlakken. | 215 | m2 | V | 50 | | | | 50 | 50 | | |
| 141030 | Graven en aanvullen werkgat/-put. | 155 | st | V | | | | 7 | 4 | 27 | | |
| 144140 | Aanbr. straatkolk (eendelig, Type AQW RS 1300) | 16 | st | V | | | | 3 | 3 | 4 | € 96,65 | € [redacted] |
| 144510 | Vrijmaken put in bestr. t.b.v. opmetselen derden | 118 | st | V | 15 | | 22 | 2 | 39 | 39 | | |
| 153180 | Aanbrengen beton vloer. | 30 | m3 | V | | | | 1 | 1 | 27 | € 77,83 | € [redacted] |
| 153510 | Aanbrengen solid zitelementen | 68 | st | V | | | 4 | | 4 | 70 | | |
| 160010 | Afwerken zandbed. | 13500 | m2 | V | 200 | | | | 200 | 1125,5 | | |
| 160020 | Aanbrengen straatlaag 50 mm dik. | 6060 | m2 | V | 120 | | | | 120 | 520 | € 0,56 | € [redacted] |
| 162150 | Aanbrengen ongebonden wegfundering. | 585 | m2 | V | | | | 134 | 134 | 268 | € 1,85 | € [redacted] |
| 162410 | Aanbrengen laag zandcement. | 350 | m2 | V | | | | 5 | 5 | 350 | € 31,50 | € [redacted] |
| 164110 | Aanbr. trottoirb. van beton.(280/300 in c. op f.) | 140 | m | V | | 31 | | | 31 | 161 | € 2,72 | € [redacted] |
| 164120 | Aanbr. trottoirb. van beton.(280/300 in c. op f.) | 465 | m | V | 32 | | | | 32 | 240 | € 2,72 | € [redacted] |
| 164150 | Aanbr. trottoirb. van beton.(130/150 in c. op f.) | 885 | m | V | | | | 99 | 99 | 99 | € 2,72 | € [redacted] |
| 164180 | Aanbr. opsluitb. van beton.(100x200 mm op z.) | 865 | m | V | | 78 | | 114 | 192 | 192 | | |
| 164190 | Aanbr. opsluitb. van beton.(120x250 mm in c. op f) | 835 | m | V | 25 | | | | 25 | 116 | € 2,72 | € [redacted] |
| 164310 | Pasmaken van betonbanden.(280/300) | 50 | st | V | | 6 | | | 6 | 27 | | |
| 164370 | Pasmaken van betonbanden.(100x200) | 50 | st | V | | 22 | | 16 | 38 | 38 | | |
| 164380 | Pasmaken van betonbanden.(120x250) | 50 | st | V | 5 | | | | 5 | 26 | | |
| 164400 | Leveren rechte trottoirband 280/300x240 mm | 400 | st | V | | 16 | | | 16 | 216 | € 19,00 | € [redacted] |
| 164530 | Leveren rechte trottoirband 130/150x250 mm | 835 | st | V | | 250 | | 2 | 252 | 252 | € 5,62 | € [redacted] |
| 164930 | Aanbr. kantopsluiting van straatbaksteen (rollaag) | 935 | m | V | | 88 | | | 88 | 312 | € 6,62 | € [redacted] |
| 164960 | Aanbrengen molgoot.(5 str. in c.) | 195 | m | V | | 50 | | | 50 | 60 | € 15,59 | € [redacted] |
| 165110 | Aanbr. SBS B>3,0 m.(keiform. k.verb. op strl.) | 4885 | m2 | V | 200 | 112 | | 34 | 346 | 759 | € 28,47 | € [redacted] |
| 165120 | Aanbr. SBS B 1,50- 3,0 m (keiform. el.verb. op z.) | 235 | m2 | V | | 92,5 | | | 92,5 | 92,5 | € 28,47 | € [redacted] |
| 165180 | Aanbr. SBS B 1,50- 3,0 m (dikform. hv.verb. op z.) | 1230 | m2 | V | | | | 43 | 43 | 449 | € 32,15 | € [redacted] |
| 165230 | Aanbr. SBS B > 3,0 m.(keiform. k.verb. op strl.) | 175 | m2 | V | | | 175 | | 175 | 175 | € 28,47 | € [redacted] |
| 165240 | Aanbr. SBS B > 3,0 m.(dikform. hv.verb. op z.) | 140 | m2 | V | | | 138 | | 138 | 138 | € 32,15 | € [redacted] |
| 166510 | Pasmaken van bestratingsmateriaal.(d.m.v. zagen) | 1800 | m | V | 84 | 291 | 159 | 12 | 546 | 686 | | |
| 168310 | Aanbrengen lengtemark. in bestrating (1,0-1,0) | 210 | m | V | 21 | | | | 21 | 26 | € 0,70 | € [redacted] |
| 168320 | Aanbrengen lengtemark. in bestrating (0,2-0,2) | 85 | m | V | 6 | | | | 6 | 6 | € 0,70 | € [redacted] |
| 168340 | Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. | 10 | m2 | V | | | | 8 | 8 | 8 | € 12,38 | € [redacted] |
| 171160 | Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. | 23 | st | V | | | | 2 | 2 | 2 | € 105,00 | € [redacted] |
| 171170 | Aanbr. anti-parkeerblok.(160x80x40 cm) | 30 | st | V | 8 | | | | 8 | 8 | € 115,00 | € [redacted] |
| 233110 | Aanbr. verl.object PT (4 m) | 37 | st | V | | | 8 | | 8 | 8 | | |
| 311410 | Grond ontgraven uit terrein ( M7,8 - 1,35 m) | 733 | m3 | V | 300 | | | | 300 | 300 | | |
| 311420 | Grond ontgraven uit terrein ( M7,9 - 0,70 m) | 127 | m3 | V | 100 | 27 | | | 127 | 127 | | |
| 312410 | Grond vervoeren. (M7, M8, M9) | 158 | m3 | V | 100 | 27 | | | 127 | 127 | | |
| 314410 | Verdichten zand c.q. niet samenh. grond.(M7-M9) | 1250 | m2 | V | | | | 200 | 200 | 200 | | |
| 331410 | Aanbrengen werkvloer.(M7,8,9 - werkvloer) | 145,8 | m2 | V | | 25 | | | 25 | 25 | € 4,24 | € [redacted] |
| 331420 | Toepassen bekisting t.b.v. randen.(M7,8,9-vloer) | 118,2 | m2 | V | | | | 30 | 30 | 30 | | |
| 335410 | Aanbrengen beton vloer.(M7,8,9, vloer ihwg) | 43,3 | m3 | V | | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | € 88,99 | € [redacted] |
| 337110 | Aanbr. verankering metselwerk (M2,3,4, - RVS ø4) | 34 | st | V | | 34 | | | 34 | 34 | € 1,00 | € [redacted] |
| 337120 | Boren van gaten in verhard beton. (M2,3,4-gat ø20) | 16 | st | V | 8 | | | | 8 | 8 | | |
| 337210 | Aanbr. verankering metselwerk (M6, - ø 4 mm) | 18 | st | V | | 18 | | | 18 | 18 | € 1,00 | € [redacted] |
| 341110 | Aanbrengen metselwerk. (M2,3,4 WF-halfst) | 8,1 | m2 | V | | 4 | | 4,1 | 8,1 | 8,1 | € 18,00 | € [redacted] |
| 341120 | Aanbrengen metselwerk. (M2,3,4 WF rollaag) | 13,3 | m2 | V | | 2 | | 11,3 | 13,3 | 13,3 | € 18,00 | € [redacted] |
| 341130 | Aanbr. van voegvullingsmateriaal.(M2,3,4 kit) | 22,3 | m | V | | 6 | | | 6 | 6 | | |
| 341220 | Aanbrengen metselwerk. (M6 WF rollaag) | 43,8 | m2 | V | | 20 | | | | 20 | | |
| 801020 | Gebruik keet. | 60 | week | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | | |
| 804520 | Instandhouden rijplaten. | 52 | week | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | | |
| 804530 | Verplaatsen rijplaten. | 10 | keer | V | 1 | | | | 1 | 3 | Totaal T-6 | € [redacted] |

| Werknr. 180109 | Termijn hoeveelheden Noorderkwartier WRM | | | V | Termijn 7 | | | | totaal | Totaal | LEVERANTIES PER POST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | omschrijving | hv post | eh. | N | week 31 | week 32 | week 33 | week 34 | termijn | t/m T7 | p.p.e. | totaal |
| 111010 | Schonen terrein. | 50 | m3 | V | | | | 5 | 5 | 5 | | |
| 111020 | Maaien gewas. | 20 | are | V | 1 | | | | 1 | 1 | | |
| 112640 | Opn.verhard.van prefab.betonplaten 2x2m dik 0,16 m | 6 | m2 | V | 6 | | | | 6 | 6 | | |
| 131150 | Grond ontgraven uit cunet.(d.0,15 m, zand) | 815 | m3 | V | 40 | | | | 40 | 748 | | |
| 131190 | Grond ontgraven uit cunet.(d.0,46 m, zand) | 185 | m3 | V | 24 | | | | 24 | 114 | | |
| 131220 | Grond ontgraven uit ophoging.(d.0,50 m, zand) | 955 | m3 | V | | 216 | | | 216 | 1171 | | |
| 132010 | Grond vervoeren.(afvoeren, Grondbank.) | 3752 | m3 | V | 24 | 216 | | | 240 | 1132 | | |
| 132020 | Grond vervoeren.(op werk) | 1660 | m3 | V | 64 | | | | 64 | 1270,5 | | |
| 133440 | Grond verwerken in aanvulling hgem 0,30 m | 200 | m3 | V | 154 | | | | 154 | 154 | | |
| 133460 | Grond verwerken in aanvulling hgem 0,12 m | 115 | m3 | V | 50 | | | | 50 | 150 | | |
| 133540 | Grond verwerken in aanvulling.(boomzand) | 36 | m3 | V | 30 | | | | 30 | 30 | € 9,00 | € [redacted] |
| 133560 | Grond verwerken in aanvulling.(talud geluidsscherm | 522 | m3 | V | | 30 | | 48 | 78 | 358 | € 23,10 | € [redacted] |
| 133570 | Aanvullen bermen. | 4550 | m2 | V | | | 206 | | 206 | 726 | € 0,90 | € [redacted] |
| 134510 | Verdichten zand cq niet samenhangende grond.(zand) | 13500 | m2 | V | 2000 | | | 100 | 2100 | 2922,5 | | |
| 134520 | Verdichten niet samenhangende grond.(teel) | 1500 | m2 | V | 100 | | | | 100 | 200 | | |
| 134530 | Profileren van oppervlakken. | 7615 | m2 | V | | | | 182 | 182 | 3834,5 | | |
| 134550 | Profileren van oppervlakken. | 650 | m2 | V | | | 36 | | 36 | 650 | | |
| 134570 | Profileren van oppervlakken. | 305 | m2 | V | | | 80 | | 80 | 80 | | |
| 141030 | Graven en aanvullen werkgat/-put. | 155 | st | V | | | | 2 | 2 | 29 | | |
| 144160 | Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type AQW S1231-1320) | 48 | st | V | 4 | | | 2 | 6 | 8 | € 188,96 | € [redacted] |
| 144510 | Vrijmaken put in bestr. t.b.v. opmetselen derden | 118 | st | V | 10 | | | | 10 | 49 | | |
| 153150 | Profileren van oppervlakken. | 400 | m2 | V | 75 | | | | 75 | 400 | | |
| 153160 | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. | 400 | m2 | V | 75 | | | | 75 | 400 | | |
| 153180 | Aanbrengen beton vloer. | 30 | m3 | V | 3 | | | | 3 | 30 | € 77,83 | € [redacted] |
| 153210 | Leveren en plaatsen schanskorven b = 0,70 m | 250 | m1 | V | | | | 180 | 180 | 180 | € 59,00 | € [redacted] |
| 153440 | Aanbrengen prefab betonnen trap. | 60 | st | V | | | | 10 | 10 | 35 | € 109,45 | € [redacted] |
| 153450 | Zagen betonverharding prefab trap elementen. | 15 | m | V | 2 | | | | 2 | 2 | | |
| 160010 | Afwerken zandbed. | 13500 | m2 | V | 1800 | | 2000 | 180 | 3980 | 5105,5 | | |
| 160020 | Aanbrengen straatlaag 50 mm dik. | 6060 | m2 | V | | | | 180 | 180 | 700 | € 0,56 | € [redacted] |
| 161110 | Aanbr. lichtgebonden steenmengsel.(natuurlijk ges) | 2130 | m2 | V | 500 | | 545 | | 1045 | 2135 | € 1,85 | € [redacted] |
| 162120 | Aanbrengen ongebonden wegfundering. | 1045 | m2 | V | | | 145 | | 145 | 1045 | € - | |
| 162130 | Aanbrengen ongebonden wegfundering. | 4160 | m2 | V | 300 | 500 | | 180 | 980 | 2480 | € 2,78 | € [redacted] |
| 162150 | Aanbrengen ongebonden wegfundering. | 585 | m2 | V | | | 320 | | 320 | 588 | € - | |
| 162160 | Aanbrengen ongebonden wegfundering. | 110 | m2 | V | | | 110 | | 110 | 110 | € 1,85 | € [redacted] |
| 162180 | Aanbrengen ongebonden wegfundering | 285 | m2 | V | | | 60 | | 60 | 60 | € 1,85 | € [redacted] |
| 162430 | Aanbrengen laag zandcement. | 48 | m2 | V | 27 | | | | 27 | 48 | € 31,50 | € [redacted] |
| 163740 | Aanbr. verhardingslaag van beton in 1 laag.(0,10m) | 140 | m2 | V | | | | 117 | 117 | 117 | | |
| 163750 | Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. | 3 | st | V | | | | | | 3 | | |
| 163760 | Aanbr. vrijgek.verharding van prefab. betonplaten. | 144 | st | V | | | | | | 127 | | |
| 163780 | Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. | 20 | st | V | | | 25 | | 25 | 25 | € 128,60 | € [redacted] |
| 164150 | Aanbr. trottoirb. van beton.(130/150 in c. op f.) | 885 | m | V | | | | 62 | 62 | 161 | € 2,72 | € [redacted] |
| 164190 | Aanbr. opsluitb. van beton.(120x250 mm in c. op f) | 835 | m | V | | | | 42 | 42 | 158 | € 2,72 | € [redacted] |
| 165110 | Aanbr. SBS B>3,0 m.(keiform. k.verb. op strl.) | 4885 | m2 | V | | | | 40 | 40 | 799 | € 28,47 | € [redacted] |
| 181110 | Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen (gat). | 1225 | m3 | V | | 148 | | | 148 | 658 | € 15,24 | € [redacted] |
| 181130 | Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen (gat). | 600 | m3 | V | | | 28 | | 28 | 28 | € 16,02 | € [redacted] |
| 183120 | Bomenzand in plantvakken h = 0,80 m | 166 | m3 | V | | | 84 | | 84 | 84 | € 33,00 | € [redacted] |
| 311410 | Grond ontgraven uit terrein ( M7,8 - 1,35 m) | 733 | m3 | V | | | 30 | | 30 | 330 | | |
| 312410 | Grond vervoeren. (M7, M8, M9) | 158 | m3 | V | | | 30 | | 30 | 157 | | |
| 331110 | Aanbrengen werkvloer. (M2,3,4 - werkvloer) | 11,8 | m2 | V | | | | 1 | 1 | 11,8 | € 4,24 | € [redacted] |
| 331410 | Aanbrengen werkvloer.(M7,8,9 - werkvloer) | 145,8 | m2 | V | | | 60 | 40 | 100 | 125 | € 4,24 | € [redacted] |
| 331420 | Toepassen bekisting t.b.v. randen.(M7,8,9-vloer) | 118,2 | m2 | V | | | 30 | 40 | 70 | 100 | | |
| 331430 | Aanbrengen verloren bekisting.(M7,8 vloer) | 1,2 | m2 | V | | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | | |
| 331440 | Aanbrengen verloren bekisting.(M7,8 vloer) | 3 | m2 | V | | | | 3 | 3 | 3 | | |
| 338430 | Aanbrengen vulling dilatatievoeg | 30,5 | m | V | | | 12 | | 12 | 12 | € 9,31 | € [redacted] |
| 341220 | Aanbrengen metselwerk. (M6 WF rollaag) | 43,8 | m2 | V | 40 | | | | 40 | 60 | | |
| 341410 | Aanbrengen metselwerk. (M7,8,9 WF-halfst) | 316,8 | m2 | V | | | | 8 | 8 | 8 | € 18,00 | € [redacted] |
| 341420 | Aanbrengen metselwerk. (M7,8,9 WF rollaag) | 211,7 | m2 | V | | | | 10 | 10 | 10 | € 18,00 | € [redacted] |
| 801020 | Gebruik keet. | 60 | week | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | | |
| 804520 | Instandhouden rijplaten. | 52 | week | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | | |
| 804530 | Verplaatsen rijplaten. | 10 | keer | V | | | | 1 | 1 | 4 | Totaal T-7 | € [redacted] |

| Werknr. 180109 | Termijn hoeveelheden Noorderkwartier WRM | | | V | Termijn 8 | | | | totaal | Totaal | LEVERANTIES PER POST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | omschrijving | hv post | eh. | N | week 35 | week 36 | week 37 | week 38 | termijn | t/m T8 | p.p.e. | totaal |
| 133120 | Grond verwerken in aanvulling. | 260 | m3 | V | | | | 30 | 30 | 200 | | |
| 133440 | Grond verwerken in aanvulling hgem 0,30 m | 200 | m3 | V | | | | 20 | 20 | 174 | | |
| 133560 | Grond verwerken in aanvulling.(talud geluidsscherm | 522 | m3 | V | | 56 | | | 56 | 414 | | |
| 133570 | Aanvullen bermen. | 4550 | m2 | V | | | | 980 | 980 | 1706 | € 0,90 | € [redacted] |
| 133580 | Grond verwerken in aanvulling hgem 0,50 m | 215 | m3 | V | | 112 | | 80 | 192 | 242 | | |
| 134510 | Verdichten zand cq niet samenhangende grond.(zand) | 13500 | m2 | V | | | | 340 | 340 | 3262,5 | | |
| 134520 | Verdichten niet samenhangende grond.(teel) | 1500 | m2 | V | | | | 460 | 460 | 660 | | |
| 134530 | Profileren van oppervlakken. | 7615 | m2 | V | | | | 270 | 270 | 4104,5 | | |
| 134560 | Profileren van oppervlakken. | 215 | m2 | V | | | | 165 | 165 | 215 | | |
| 141030 | Graven en aanvullen werkgat/-put. | 155 | st | V | | | | 23 | 23 | 52 | | |
| 144130 | Aanbr. trottoirkolk (eendelig, Type AQW T1860) | 7 | st | V | | 4 | | | 4 | 4 | € 157,53 | € [redacted] |
| 144140 | Aanbr. straatkolk (eendelig, Type AQW RS 1300) | 16 | st | V | | | 5 | | 5 | 9 | € 96,65 | € [redacted] |
| 144160 | Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type AQW S1231-1320) | 48 | st | V | | 4 | | | 4 | 12 | € 188,96 | € [redacted] |
| 144170 | Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type S2045 recht) | 14 | st | V | | | | 2 | 2 | 2 | € 180,06 | € [redacted] |
| 144180 | Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type S2045 schuin) | 65 | st | V | | | | 8 | 8 | 29 | € 194,19 | € [redacted] |
| 144510 | Vrijmaken put in bestr. t.b.v. opmetselen derden | 118 | st | V | | | | 8 | 8 | 57 | | |
| 153130 | Grond verwerken in cunet t.b.v. fundering | 15 | m3 | V | | 15 | | | 15 | 15 | | |
| 153140 | Grond verwerken in cunet t.b.v. fundering | 60 | m3 | V | | 60 | | | 60 | 60 | | |
| 153170 | Aanbrengen werkvloer. | 250 | m2 | V | | 250 | | | 250 | 250 | € 3,53 | € [redacted] |
| 153210 | Leveren en plaatsen schanskorven b = 0,70 m | 250 | m1 | V | | 70 | | 180 | 250 | 430 | € 59,00 | € [redacted] |
| 153230 | Vullen van schanskorf met steenachtig materiaal | 255 | ton | V | | 255 | | | 255 | 255 | | |
| 153260 | Aanbrengen inlage van kunststof. | 300 | m2 | V | | 300 | | | 300 | 300 | € 1,95 | € [redacted] |
| 162110 | Aanbr. ongebonden wegfundering bouwweg b> 6,0 m | 560 | m2 | V | | 46 | | | 46 | 560 | € - | |
| 162130 | Aanbrengen ongebonden wegfundering. | 4160 | m2 | V | | | | 190 | 190 | 2670 | € 2,78 | € [redacted] |
| 163040 | Aanbrengen kleeflaag. | 1900 | m2 | V | | | | 710 | 710 | 710 | € 0,20 | € [redacted] |
| 163210 | Aanbrengen asfaltbeton AC22 base (d 70 mm) | 333 | ton | V | | 125 | | | 125 | 125 | € 40,00 | € [redacted] |
| 163410 | Aanbrengen asfaltbeton AC 11 surf (d 30 mm) | 140 | ton | V | | 51 | | | 51 | 51 | € 60,00 | € [redacted] |
| 164030 | Aanbrengen inritbanden 750x250x500 mm | 21,5 | m | V | | 12 | 12 | | 24 | 24 | € 1,85 | € [redacted] |
| 164040 | Aanbrengen inritbanden 450x150x500 mm | 12 | m | V | | 5 | 8 | | 13 | 13 | € 1,85 | € [redacted] |
| 164080 | Leveren inritbanden 750 x 250 x 500 mm | 21,5 | m | V | | 12 | | | 12 | 21 | € 37,32 | € [redacted] |
| 164090 | Leveren inritbanden 450x150x500 mm | 21,5 | m | V | | 4 | | | 4 | 4 | € 44,34 | € [redacted] |
| 164130 | Aanbr. trottoirb. van beton.(180/200 in c+s. op f) | 225 | m | V | | | 46 | | 46 | 46 | € 2,72 | € [redacted] |
| 164150 | Aanbr. trottoirb. van beton.(130/150 in c. op f.) | 885 | m | V | 130 | 20 | 44 | 6 | 200 | 361 | € 1,85 | € [redacted] |
| 164190 | Aanbr. opsluitb. van beton.(120x250 mm in c. op f) | 835 | m | V | 60 | 15 | 5 | | 80 | 238 | € 2,72 | € [redacted] |
| 164310 | Pasmaken van betonbanden.(280/300) | 50 | st | V | | | 4 | | 4 | 31 | | |
| 164330 | Pasmaken van betonbanden.(180/200) | 25 | st | V | | | 3 | | 3 | 3 | | |
| 164350 | Pasmaken van betonbanden.(130/150) | 100 | st | V | | | 3 | 1 | 4 | 4 | | |
| 164380 | Pasmaken van betonbanden.(120x250) | 50 | st | V | | 2 | 1 | | 3 | 29 | | |
| 164530 | Leveren rechte trottoirband 130/150x250 mm | 835 | st | V | | 312 | | | 312 | 564 | € 5,62 | € [redacted] |
| 164930 | Aanbr. kantopsluiting van straatbaksteen (rollaag) | 935 | m | V | | 30 | 35 | 63 | 128 | 440 | € 5,60 | € [redacted] |
| 165110 | Aanbr. SBS B>3,0 m.(keiform. k.verb. op strl.) | 4885 | m2 | V | | 73 | | 160 | 233 | 1032 | € 28,47 | € [redacted] |
| 165150 | Aanbr. SBS B 1,50- 3,0 m.(dikform. hv.verb. op z.) | 100 | m2 | V | | | | 30 | 30 | 30 | € 32,15 | € [redacted] |
| 165180 | Aanbr. SBS B 1,50- 3,0 m (dikform. hv.verb. op z.) | 1230 | m2 | V | 50 | 590 | 227 | | 867 | 1316 | € 32,15 | € [redacted] |
| 165190 | Aanbr. SBS B 1,50-3,0 m(dikform. hv.verb. op stl.) | 300 | m2 | V | | 40 | | | 40 | 40 | € 32,15 | € [redacted] |
| 181110 | Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen (gat). | 1225 | m3 | V | | 60 | | 30 | 90 | 748 | € 15,24 | € [redacted] |
| 182130 | Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen (gat). | 785 | m3 | V | | | | 30 | 30 | 105 | € 16,02 | € [redacted] |
| 183110 | Bomenzand t.p.v. de parkeerpl. h = 0,80 m | 128 | m3 | V | | | | 30 | 30 | 90 | € 33,00 | € [redacted] |
| 233110 | Aanbr. verl.object PT (4 m) | 37 | st | V | | | 4 | 6 | 10 | 18 | | |
| 233210 | Aanbr. verl.object EU (6 m) | 24 | st | V | | | 4 | 2 | 6 | 6 | | |
| 331410 | Aanbrengen werkvloer.(M7,8,9 - werkvloer) | 145,8 | m2 | V | | 20 | | | 20 | 145 | € 4,24 | € [redacted] |
| 331460 | Toepassen bekisting wand.(M7,8,9-wand recht) | 448,6 | m2 | V | | 200 | | | 200 | 200 | | |
| 331470 | Toepassen bekisting wand.(M8- wand gebogen) | 26,8 | m2 | V | | 10 | | | 10 | 10 | | |
| 335410 | Aanbrengen beton vloer.(M7,8,9, vloer ihwg) | 43,3 | m3 | V | | 20 | 8 | | 28 | 32,5 | € 88,99 | € [redacted] |
| 335420 | Aanbrengen beton wand.(M7,8,9 wand ihwg) | 68,8 | m3 | V | | 18 | 5 | | 23 | 23 | € 88,99 | € [redacted] |
| 337110 | Aanbr. verankering metselwerk (M2,3,4, - RVS ø4) | 34 | st | V | | 34 | | | 34 | 68 | | |
| 337410 | Aanbr. verankering metselwerk (M7,8,9, - ø 4 mm) | 609 | st | V | | 200 | | | 200 | 200 | | |
| 341410 | Aanbrengen metselwerk. (M7,8,9 WF-halfst) | 316,8 | m2 | V | | 30 | | | 30 | 38 | € 18,00 | € [redacted] |
| 341420 | Aanbrengen metselwerk. (M7,8,9 WF rollaag) | 211,7 | m2 | V | | 10 | | | 10 | 20 | € 18,00 | € [redacted] |
| 341510 | Aanbrengen metselwerk. (M11-14 WF-halfst) | 50,8 | m2 | V | | 10 | | | 10 | 45 | € 18,00 | € [redacted] |
| 341520 | Aanbrengen metselwerk. (M11-14 WF rollaag) | 33,8 | m2 | V | | 10 | | | 10 | 25 | € 18,00 | € [redacted] |
| 801020 | Gebruik keet. | 60 | week | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | Totaal T-8 | € [redacted] |

| Werknr. 180109 | Termijn hoeveelheden Noorderkwartier WRM | | | V | Termijn 9 | | | | totaal | Totaal | LEVERANTIES PER POST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | omschrijving | hv post | eh. | N | week 39 | week 40 | week 41 | week 42 | termijn | t/m T9 | p.p.e. | totaal |
| 131230 | Grond ontgraven uit ophoging.(d.0,30 m, zand) | 190 | m3 | V | | | | 60 | 60 | 259 | | |
| 132020 | Grond vervoeren.(op werk) | 1660 | m3 | V | | | | 60 | 60 | 1330,5 | | |
| 133430 | Grond verwerken in aanvulling hgem 0,30 m | 400 | m3 | V | | | | 50 | 50 | 262 | | |
| 133560 | Grond verwerken in aanvulling.(talud geluidsscherm | 522 | m3 | V | | 108 | | | 108 | 522 | | |
| 133590 | Grond verwerken in aanvulling hgem 0,50 m | 505 | m3 | V | | 120 | 90 | 100 | 310 | 410 | | |
| 134510 | Verdichten zand cq niet samenhangende grond.(zand) | 13500 | m2 | V | | | | 1000 | 1000 | 4262,5 | | |
| 134520 | Verdichten niet samenhangende grond.(teel) | 1500 | m2 | V | 400 | 120 | 90 | | 610 | 1270 | | |
| 134540 | Profileren van oppervlakken. | 1300 | m2 | V | 1300 | | | | 1300 | 1300 | | |
| 141030 | Graven en aanvullen werkgat/-put. | 155 | st | V | 2 | | | 6 | 8 | 60 | | |
| 144160 | Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type AQW S1231-1320) | 48 | st | V | | | 2 | 6 | 8 | 20 | | |
| 144180 | Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type S2045 schuin) | 65 | st | V | 2 | | | | 2 | 31 | | |
| 144510 | Vrijmaken put in bestr. t.b.v. opmetselen derden | 118 | st | V | | | | 4 | 4 | 61 | | |
| 153210 | Leveren en plaatsen schanskorven b = 0,70 m | 250 | m1 | V | | | -180 | | -180 | 250 | € 59,00 | € [redacted] |
| 153410 | Aanbrengen prefab betonnen trap. | 21 | st | V | 21 | | | | 21 | 21 | € 122,06 | € [redacted] |
| 153420 | Aanbrengen prefab betonnen trap. | 32 | st | V | 32 | | | | 32 | 32 | € 103,29 | € [redacted] |
| 153440 | Aanbrengen prefab betonnen trap. | 60 | st | V | 25 | 18 | | | 43 | 78 | € 109,45 | € [redacted] |
| 153450 | Zagen betonverharding prefab trap elementen. | 15 | m | V | 8 | 7 | | | 15 | 17 | | |
| 153520 | Aanbrengen rabat bochtbanden | 118 | st | V | 118 | | | | 118 | 118 | | |
| 160020 | Aanbrengen straatlaag 50 mm dik. | 6060 | m2 | V | 265 | 140 | 276 | 345 | 1026 | 1726 | € 0,56 | € [redacted] |
| 162130 | Aanbrengen ongebonden wegfundering. | 4160 | m2 | V | | | | 500 | 500 | 3170 | € 2,78 | € [redacted] |
| 162430 | Aanbrengen laag zandcement. | 48 | m2 | V | | 3 | | | 3 | 51 | € 31,50 | € [redacted] |
| 163040 | Aanbrengen kleeflaag. | 1900 | m2 | V | | | 266 | | 266 | 976 | € 0,20 | € [redacted] |
| 163210 | Aanbrengen asfaltbeton AC22 base (d 70 mm) | 333 | ton | V | | | 186,32 | | 186,32 | 311,32 | € 40,00 | € [redacted] |
| 163410 | Aanbrengen asfaltbeton AC 11 surf (d 30 mm) | 140 | ton | V | | | 20,02 | | 20,02 | 71,02 | € 60,00 | € [redacted] |
| 163710 | Aanbrengen dwarsvoegen. | 66 | m | V | | 61 | | | 61 | 61 | | |
| 163790 | Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. | 3 | st | V | | 1 | 1 | | 2 | 2 | € - | |
| 164150 | Aanbr. trottoirb. van beton.(130/150 in c. op f.) | 885 | m | V | | | 32 | 44 | 76 | 437 | € 2,72 | € [redacted] |
| 164180 | Aanbr. opsluitb. van beton.(100x200 mm op z.) | 865 | m | V | 23 | 94 | 4 | 176 | 297 | 489 | | |
| 164190 | Aanbr. opsluitb. van beton.(120x250 mm in c. op f) | 835 | m | V | 60 | 79 | 15 | | 154 | 392 | € 2,72 | € [redacted] |
| 164330 | Pasmaken van betonbanden.(180/200) | 25 | st | V | | | 2 | | 2 | 5 | | |
| 164350 | Pasmaken van betonbanden.(130/150) | 100 | st | V | 53 | | 2 | 12 | 67 | 71 | | |
| 164370 | Pasmaken van betonbanden.(100x200) | 50 | st | V | 18 | 13 | 6 | 24 | 61 | 99 | | |
| 164380 | Pasmaken van betonbanden.(120x250) | 50 | st | V | 15 | 15 | | | 30 | 59 | | |
| 164530 | Leveren rechte trottoirband 130/150x250 mm | 835 | st | V | | | | 240 | 240 | 804 | € 5,62 | € [redacted] |
| 164630 | Leveren rechte opsluitband 10x20 uitgewassen | 851 | st | V | | 240 | | | 240 | 490 | € 10,68 | € [redacted] |
| 164640 | Leveren gebogen opsluitband.10x20 uitgewassen | 18 | st | V | | | | 8 | 8 | 8 | € 15,17 | € [redacted] |
| 164930 | Aanbr. kantopsluiting van straatbaksteen (rollaag) | 935 | m | V | | 75 | 11 | | 86 | 526 | € 6,62 | € [redacted] |
| 165110 | Aanbr. SBS B>3,0 m.(keiform. k.verb. op strl.) | 4885 | m2 | V | | | 15 | | 15 | 1047 | € 28,47 | € [redacted] |
| 165160 | Aanbr. SBS B 1,50- 3,0 m.(dikform. hv.verb. op z.) | 125 | m2 | V | | 120 | | | 120 | 120 | € 37,75 | € [redacted] |
| 165170 | Aanbr. SBS B > 3,0 m.(dikform. hv.verb. op z.) | 110 | m2 | V | | | 59 | | 59 | 59 | € 37,75 | € [redacted] |
| 165200 | Aanbr. SBS B > 3,0 m.(dikform. hv.verb. op z.) | 2462 | m2 | V | | | | 345 | 345 | 345 | € 32,15 | € [redacted] |
| 165210 | Aanbr. SBS B 1,50-3,0 m.(dikform. hv.verb. op z.) | 280 | m2 | V | 268 | | | | 268 | 268 | € 32,15 | € [redacted] |
| 165320 | Aanbr. betonstraatstenen(keiform. el.verb. op str) | 380 | m2 | V | | | 175 | | 175 | 183,5 | € 9,34 | € [redacted] |
| 166190 | Aanbrengen betontegels.(grasstenen) | 107 | m2 | V | | | 90 | 22 | 112 | 112 | € 12,45 | € [redacted] |
| 166510 | Pasmaken van bestratingsmateriaal.(d.m.v. zagen) | 1800 | m | V | | | 65 | | 65 | 751 | | |
| 171110 | Aanbrengen anti-parkeerpaal.(paal met bet. voet) | 8 | st | V | | | 8 | | 8 | 8 | € 268,33 | € [redacted] |
| 171170 | Aanbr. anti-parkeerblok.(160x80x40 cm) | 30 | st | V | | | | 4 | 4 | 12 | € 115,00 | € [redacted] |
| 183120 | Bomenzand in plantvakken h = 0,80 m | 166 | m3 | V | | | | 30 | 30 | 114 | € 33,00 | € [redacted] |
| 183210 | Aanbrengen grondwapening in het horizontale vlak. | 450 | m2 | V | | | | 18 | 18 | 30 | € 7,81 | € [redacted] |
| 183230 | Aanbrengen van een sandwichconstructie 85 | 425 | m2 | V | | | | 18 | 18 | 30 | € 43,04 | € [redacted] |
| 183240 | Scheiden van grondlagen in het horizontale vlak. | 900 | m2 | V | | | | 36 | 36 | 60 | € 3,88 | € [redacted] |
| 183260 | Pasmaken sandwich units 85 | 150 | m | V | | | | 18 | 18 | 24 | | |
| 185610 | Aanbrengen antiworteldoek.(leverantie). | 705 | m2 | V | | | | 80 | 80 | 80 | € 0,51 | € [redacted] |
| 185620 | Aanbrengen markering plaats van grondverbetering | 121 | st | V | | | | 4 | 4 | 23 | | |
| 311410 | Grond ontgraven uit terrein ( M7,8 - 1,35 m) | 733 | m3 | V | | 200 | | | 200 | 530 | | |
| 312710 | Grond vervoeren. (T4, T5, T6) | 4 | m3 | V | 2 | | | | 2 | 2 | | |
| 313110 | Grond verwerken in aanvulling ( M2,3,4, - 1,05 m) | 49 | m3 | V | 49 | | | | 49 | 49 | | |
| 313410 | Grond verwerken in aanvulling (M7,8-1,35 m) | 619 | m3 | V | 50 | | | | 50 | 50 | | |
| 331430 | Aanbrengen verloren bekisting.(M7,8 vloer) | 1,2 | m2 | V | 1,2 | | | | 1,2 | 2,4 | | |
| 331460 | Toepassen bekisting wand.(M7,8,9-wand recht) | 448,6 | m2 | V | 100 | | | | 100 | 300 | | |
| 331470 | Toepassen bekisting wand.(M8- wand gebogen) | 26,8 | m2 | V | 16,8 | | | | 16,8 | 26,8 | | |
| 331710 | Aanbrengen werkvloer.(T4,5,6- werkvloer) | 13,9 | m2 | V | | 7 | | 4 | 11 | 11 | € 4,24 | € [redacted] |
| 331730 | Aanbrengen verloren bekisting.(T4,5,6 achtertrede) | 5,9 | m2 | V | | 3,5 | | | 3,5 | 3,5 | | |
| 331740 | Aanbrengen verloren bekisting.(T4,5,6 wand-trap) | 3,4 | m2 | V | | 2 | | | 2 | 2 | | |
| 335710 | Aanbrengen beton vloer. ( T4,5,6,- trap ihwg) | 3,7 | m3 | V | | | | 3,7 | 3,7 | 3,7 | € 93,22 | € [redacted] |
| 337410 | Aanbr. verankering metselwerk (M7,8,9, - ø 4 mm) | 609 | st | V | 200 | | | 200 | 400 | 600 | | |
| 341410 | Aanbrengen metselwerk. (M7,8,9 WF-halfst) | 316,8 | m2 | V | 100 | 100 | 20 | | 220 | 258 | | |
| 341420 | Aanbrengen metselwerk. (M7,8,9 WF rollaag) | 211,7 | m2 | V | 70 | 30 | 30 | | 130 | 150 | € 18,00 | € [redacted] |
| 341510 | Aanbrengen metselwerk. (M11-14 WF-halfst) | 50,8 | m2 | V | 5,8 | | | | 5,8 | 50,8 | € 18,00 | € [redacted] |
| 341520 | Aanbrengen metselwerk. (M11-14 WF rollaag) | 33,8 | m2 | V | 8,8 | | | | 8,8 | 33,8 | € 18,00 | € [redacted] |
| 801020 | Gebruik keet. | 60 | week | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | | |
| 804520 | Instandhouden rijplaten. | 52 | week | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | | |
| 804530 | Verplaatsen rijplaten. | 10 | keer | V | | 1 | | | 1 | 5 | Totaal T-9 | € [redacted] |

| Werknr. 180109 | Termijn hoeveelheden Noorderkwartier WRM | | | V | Termijn 10 | | | | totaal | Totaal | LEVERANTIES PER POST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | omschrijving | hv post | eh. | N | week 43 | week 44 | week 45 | week 46 | termijn | t/m T10 | p.p.e. | totaal |
| 116080 | Verwijderen afrastering bouwhek rondom terrein | 800 | m | V | 50 | 50 | | | 100 | 550 | | |
| 131190 | Grond ontgraven uit cunet.(d.0,46 m, zand) | 185 | m3 | V | | 20 | | | 20 | 134 | | |
| 132020 | Grond vervoeren.(op werk) | 1660 | m3 | V | 200 | | | | 200 | 1530,5 | | |
| 133520 | Grond verwerken in aanvulling.(grasstenen) | 1,5 | m3 | V | 1,5 | | | | 1,5 | 1,5 | € 9,00 | € |
| 133570 | Aanvullen bermen. | 4550 | m2 | V | 1500 | | | | 1500 | 3206 | € 0,90 | € |
| 133590 | Grond verwerken in aanvulling hgem 0,50 m | 505 | m3 | V | | | | 95 | 95 | 505 | € 9,00 | € |
| 134510 | Verdichten zand cq niet samenhangende grond.(zand) | 13500 | m2 | V | 450 | 500 | 500 | | 1450 | 5712,5 | | |
| 134520 | Verdichten niet samenhangende grond.(teel) | 1500 | m2 | V | 230 | | | | 230 | 1500 | | |
| 134530 | Profileren van oppervlakken. | 7615 | m2 | V | 450 | | | | 450 | 4554,5 | | |
| 134570 | Profileren van oppervlakken. | 305 | m2 | V | | | | 225 | 225 | 305 | | |
| 141030 | Graven en aanvullen werkgat/-put. | 155 | st | V | 7 | | 10 | | 17 | 77 | | |
| 144160 | Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type AQW S1231-1320) | 48 | st | V | 7 | | | | 7 | 27 | € 188,96 | € |
| 144180 | Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type S2045 schuin) | 65 | st | V | | | 10 | | 10 | 41 | € 194,19 | € |
| 153410 | Aanbrengen prefab betonnen trap. | 21 | st | V | | | 10 | | 10 | 31 | € 102,06 | € |
| 153430 | Aanbrengen prefab betonnen trap. | 23 | st | V | 23 | | | | 23 | 23 | € 98,81 | € |
| 160010 | Afwerken zandbed. | 13500 | m2 | V | | | | 600 | 600 | 5705,5 | | |
| 160020 | Aanbrengen straatlaag 50 mm dik. | 6060 | m2 | V | 440 | 200 | 260 | | 900 | 2626 | € 0,56 | € |
| 160030 | Aanbrengen straatlaag 100 mm dik | 560 | m2 | V | | 60 | | | 60 | 582,5 | € 1,11 | € |
| 160040 | Aanbrengen straatlaag 50 mm dik. | 585 | m2 | V | | | | 300 | 300 | 300 | € 0,56 | € |
| 160050 | Aanbrengen straatlaag 50 mm dik. | 715 | m2 | V | | | | 103 | 103 | 103 | € 0,56 | € |
| 162170 | Profileren van oppervlakken schuine deel | 850 | m2 | V | | | | 500 | 500 | 500 | | |
| 162440 | Aanbrengen laag zandcement. | 7 | m2 | V | 4 | | | | 4 | 4 | € 31,50 | € |
| 163790 | Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. | 3 | st | V | | | | 1 | 1 | 3 | € - | |
| 164020 | Aanbrengen inritbanden 450x150x1000 mm | 12 | m | V | | | | 12 | 12 | 12 | € 3,40 | € |
| 164030 | Aanbrengen inritbanden 750x250x500 mm | 21,5 | m | V | | | | 6 | 6 | 30 | € 3,40 | € |
| 164040 | Aanbrengen inritbanden 450x150x500 mm | 12 | m | V | | | | 7 | 7 | 20 | € 3,40 | € |
| 164060 | Leveren inritbanden van beton 900x240x500 mm | 11,5 | m | V | | | 12,5 | | 12,5 | 12,5 | € 133,70 | € |
| 164070 | Leveren inritbanden van beton 450x150x1000 mm | 12 | m | V | | | 8 | | 8 | 12 | € 30,91 | € |
| 164080 | Leveren inritbanden 750 x 250 x 500 mm | 21,5 | m | V | | | 17 | | 17 | 38 | € 28,13 | € |
| 164090 | Leveren inritbanden 450x150x500 mm | 21,5 | m | V | | | 16 | | 16 | 20 | € 44,34 | € |
| 164150 | Aanbr. trottoirb. van beton.(130/150 in c. op f.) | 885 | m | V | | 14 | 78 | | 92 | 529 | € 2,72 | € |
| 164180 | Aanbr. opsluitb. van beton.(100x200 mm op z.) | 865 | m | V | | 54 | | 23 | 77 | 566 | | |
| 164350 | Pasmaken van betonbanden.(130/150) | 100 | st | V | | 2 | 8 | | 10 | 81 | | |
| 164370 | Pasmaken van betonbanden.(100x200) | 50 | st | V | | 2 | | 8 | 10 | 109 | | |
| 164930 | Aanbr. kantopsluiting van straatbaksteen (rollaag) | 935 | m | V | | | 16 | | 16 | 542 | € 6,62 | € |
| 165110 | Aanbr. SBS B>3,0 m.(keiform. k.verb. op strl.) | 4885 | m2 | V | | 35 | | 458 | 493 | 1540 | € 28,47 | € |
| 165200 | Aanbr. SBS B > 3,0 m.(dikform. hv.verb. op z.) | 2462 | m2 | V | 442 | 118 | 242 | | 802 | 1147 | € 32,15 | € |
| 165210 | Aanbr. SBS B 1,50-3,0 m.(dikform. hv.verb. op z.) | 280 | m2 | V | | | | 12 | 12 | 280 | € 32,15 | € |
| 165220 | Aanbr. SBS B 1,50-3,0 m.(dikform. hv.verb. op z.) | 155 | m2 | V | | 60 | | | 60 | 60 | € 32,15 | € |
| 165250 | Aanbrengen onkruidvrije voegvulling tribune | 280 | m2 | V | | | | 280 | 280 | 280 | | |
| 166130 | Aanbrengen betontegels.(300x300x45 halfst. verb.) | 280 | m2 | V | | 12 | | | 12 | 12 | € 7,34 | € |
| 166510 | Pasmaken van bestratingsmateriaal.(d.m.v. zagen) | 1800 | m | V | | 37 | 114 | 84 | 235 | 986 | | |
| 171160 | Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. | 23 | st | V | | | | 4 | 4 | 6 | € 105,00 | € |
| 171170 | Aanbr. anti-parkeerblok.(160x80x40 cm) | 30 | st | V | | | | 4 | 4 | 16 | € 115,00 | € |
| 172010 | Aanbrengen zitbank. (Type Retro) | 7 | st | V | | | 3 | | 3 | 3 | € 1.407,00 | € |
| 181120 | Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen (gat). | 145 | m3 | V | 75 | | | | 75 | 75 | € 16,80 | € |
| 181130 | Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen (gat). | 600 | m3 | V | | 50 | 50 | | 100 | 128 | € 16,02 | € |
| 182130 | Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen (gat). | 785 | m3 | V | | 100 | | | 100 | 205 | € 33,00 | € |
| 183120 | Bomenzand in plantvakken h 0,80 m | 166 | m3 | V | 52 | | | | 52 | 166 | € 33,00 | € |
| 183130 | Bomenzand tussen de parkeerpl. h 0,80 m | 17 | m3 | V | | | | 3 | 3 | 3 | € 33,00 | € |
| 183150 | Profileren van oppervlakken. | 425 | m2 | V | | 103 | | | 103 | 103 | | |
| 183210 | Aanbrengen grondwapening in het horizontale vlak. | 450 | m2 | V | 20 | 53 | | | 73 | 103 | € 7,81 | € |
| 183230 | Aanbrengen van een sandwichconstructie 85 | 425 | m2 | V | 20 | 53 | | | 73 | 103 | € 33,04 | € |
| 183240 | Scheiden van grondlagen in het horizontale vlak. | 900 | m2 | V | 40 | 106 | | | 146 | 206 | € 3,88 | € |
| 183260 | Pasmaken sandwich units 85 | 150 | m | V | 9 | 23 | | | 32 | 56 | | |
| 185610 | Aanbrengen antiworteldoek.(leverantie). | 705 | m2 | V | 90 | | | | 90 | 170 | € 0,51 | € |
| 185620 | Aanbrengen markering plaats van grondverbetering | 121 | st | V | 8 | 8 | | 5 | 21 | 44 | | |
| 194210 | Zaaien gazon. | 55 | are | V | | 4 | | | 4 | 4 | € 14,00 | € |
| 233110 | Aanbr. verl.object PT (4 m) | 37 | st | V | | 8 | | | 8 | 26 | | |
| 252130 | Verpl. verl.object EU/DU (8 m) | 9 | st | V | | 1 | | | 1 | 1 | | |
| 311410 | Grond ontgraven uit terrein ( M7,8 - 1,35 m) | 733 | m3 | V | 150 | | | 53 | 203 | 733 | | |
| 311710 | Grond ontgraven uit terrein ( T4,5,6 - 0,55 m) | 7 | m3 | V | 7 | | | | 7 | 7 | | |
| 312710 | Grond vervoeren. (T4, T5, T6) | 4 | m3 | V | 5 | | | | 5 | 7 | | |
| 313210 | Grond verwerken in aanvulling ( M6 -0,55 m) | 2,7 | m3 | V | 2,7 | | | | 2,7 | 2,7 | | |
| 313410 | Grond verwerken in aanvulling (M7,8-1,35 m) | 619 | m3 | V | 250 | | | 40 | 290 | 340 | | |
| 313420 | Grond verwerken in aanvulling (M7,9-0,70m) | 83 | m3 | V | 40 | | | 20 | 60 | 60 | | |
| 313510 | Grond verwerken in aanvulling(M11,12,13,14-1,05 m) | 66 | m3 | V | 46 | | | | 46 | 66 | | |
| 313520 | Grond verwerken in aanvulling(M11,12,13,14-0,80 m) | 23 | m3 | V | 23 | | | | 23 | 23 | | |
| 314410 | Verdichten zand c.q. niet samenh. grond.(M7-M9) | 1250 | m2 | V | 250 | 200 | | 200 | 650 | 850 | | |
| 314710 | Verdichten zand c.q. niet samenh. grond.(T4-T6) | 0,7 | m2 | V | 0,7 | | | | 0,7 | 0,7 | | |
| 331420 | Toepassen bekisting t.b.v. randen.(M7,8,9-vloer) | 118,2 | m2 | V | | | | 20 | 20 | 120 | | |
| 331490 | Aanbrengen verloren bekisting.(M7,8 - wand) | 5,8 | m2 | V | | 5,8 | | | 5,8 | 5,8 | | |
| 331720 | Toepassen bekisting t.b.v. randen.(T4,5,6-trap) | 5,9 | m2 | V | | 3 | | | 3 | 3 | | |
| 333110 | Aanbr. betonstaal 10 mm. (M2,3,4-wap vloer) | 180 | kg | V | | | | 100 | 100 | 280 | € 1,80 | € |
| 333120 | Aanbr. betonstaal 12 mm. (M2,3,4-wap wand) | 450 | kg | V | | | | 201,3 | 201,3 | 651,3 | € 1,60 | € |
| 333410 | Aanbrengen betonstaal vloer ( M7,8,9-wap vloer) | 4330 | kg | V | | | | 1252,8 | 1252,8 | 5582,8 | € 1,80 | € |
| 333430 | Aanbr. betonstaal .12 mm. ( M7,8,9-wap wand) | 6880 | kg | V | | | | 1936,3 | 1936,3 | 8816,3 | € 1,60 | € |
| 333510 | Aanbrengen betonstaal vloer (M11-14 wap vloer) | 860 | kg | V | | | | 322 | 322 | 1182 | € 1,80 | € |
| 333530 | Aanbr. betonstaal 12 mm. (M11-14 wap wand) | 1150 | kg | V | | | | 483 | 483 | 1633 | € 1,60 | € |
| 333710 | Aanbrengen betonstaal trap (T4,5,6) | 370 | kg | V | | | | 17,5 | 17,5 | 387,5 | € 1,80 | € |
| 335410 | Aanbrengen beton vloer.(M7,8,9, vloer ihwg) | 43,3 | m3 | V | | | 11 | | 11 | 43,5 | € 88,99 | € |
| 335420 | Aanbrengen beton wand.(M7,8,9 wand ihwg) | 68,8 | m3 | V | | | 30 | | 30 | 53 | € 88,99 | € |
| 337120 | Boren van gaten in verhard beton. (M2,3,4-gat ø20) | 16 | st | V | | 8 | | | 8 | 16 | | |
| 337420 | Boren van gaten in verhard beton.(M7,8,9-gat ø20) | 34 | st | V | | | 34 | | 34 | 34 | | |
| 337510 | Aanbr. verankering metselwerk (M11-14, - ø 4 mm) | 262 | st | V | | | | 2 | 2 | 262 | | |
| 337710 | Aanbr. verankering metselwerk (T4,5,6, - ø 4 mm) | 33 | st | V | | | | 22 | 22 | 22 | | |
| 338420 | Aanbrengen gronddicht doek | 8,6 | m2 | V | 8,6 | | | | 8,6 | 8,6 | € 0,65 | € |
| 341720 | Aanbrengen metselwerk. (T4,5,6 WF-halfst) | 9,1 | m2 | V | | | | 6 | 6 | 6 | € 18,00 | € |
| 342110 | Aanbr. ankers natuurstenen elementen(M2,3,4- ø16) | 16 | st | V | | 16 | | | 16 | 16 | € 6,60 | € |
| 342120 | Aanbr. natuurstenen hoeksteen (M2,3,4- hoeksteen) | 8 | st | V | | | | 8 | 8 | 8 | € 89,50 | € |
| 342210 | Aanbr ankers natuurstenen elementen (M6- ø16) | 8 | st | V | | 8 | | | 8 | 8 | € 6,60 | € |
| 342410 | Aanbr. ankers natuurstenen elementen (M7,8,9- ø16) | 50 | st | V | | 26 | | | 26 | 26 | € 6,60 | € |
| 342420 | Aanbr. natuurstenen hoeksteen ( M7,8,9 siersteen) | 10 | st | V | | | | 2 | 2 | 2 | € 89,50 | € |
| 342430 | Aanbr. natuurstenen hoeksteen ( M7,8,9-hoeksteen) | 11 | st | V | | | | 2 | 2 | 2 | € 89,50 | € |
| 342510 | Aanbr. ankers natuurstenen elementen (M11-14- ø16) | 16 | st | V | | 16 | | | 16 | 16 | € 6,60 | € |
| 342520 | Aanbr. natuurstenen hoeksteen (M11-14 hoeksteen) | 8 | st | V | | | | 8 | 8 | 8 | € 89,50 | € |
| 342530 | Aanbr. van voegvullingsmateriaal.(M11-14 voeg) | 5,7 | m | V | | | | 5,7 | 5,7 | 5,7 | | |
| 351510 | Aanbrengen coating.(M11-14 anti vandaal) | 84,6 | m2 | V | | | | 85 | 85 | 85 | € 18,00 | € |
| 801020 | Gebruik keet. | 60 | week | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 | | |
| 804520 | Instandhouden rijplaten. | 52 | week | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 | | |
| 804530 | Verplaatsen rijplaten. | 10 | keer | V | 1 | 1 | | | 2 | 7 | | |
| 960010 | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) | 1 | EUR | N | 1 | | | | 1 | 1 | Totaal T-10 | € |

| Werknr. 180109 | Termijn hoeveelheden Noorderkwartier WRM | | | V | Termijn 11 | | | | totaal | Totaal | LEVERANTIES PER POST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | omschrijving | hv post | eh. | N | week 47 | week 48 | week 49 | week 50 | termijn | t/m T11 | p.p.e. | totaal |
| 111010 | Schonen terrein. | 50 | m3 | V | 7 | | 12 | | 19 | 24 | | |
| 112010 | Zagen verharding.(d. 180 mm) | 285 | m | V | 100 | | | | 100 | 100 | | |
| 112420 | Opbreken asfaltverharding.(d=0,20 m) | 335 | m2 | V | 60 | 50 | | | 110 | 110 | | |
| 115150 | Opbr. betonbanden.(180/200 mm, hergebruik.) | 225 | m | V | | 100 | | | 100 | 100 | | |
| 115750 | Opbr. goot van betontegels.(30x15 in c. op f.,rec) | 150 | m | V | | 20 | | | 20 | 20 | | |
| 116080 | Verwijderen afrastering bouwhek rondom terrein | 800 | m | V | 50 | 100 | | 100 | 250 | 800 | | |
| 116090 | Verwijderen verkeersbordpalen.(afv. werf/depot) | 2 | st | V | 2 | | | | 2 | 2 | | |
| 131120 | Grond ontgraven uit cunet.(d.3,00 m, zand) | 260 | m3 | V | 90 | | | | 90 | 260 | | |
| 131130 | Grond ontgraven uit cunet zand | 95 | m3 | V | 35 | | | | 35 | 95 | | |
| 131140 | Grond ontgraven uit cunet klei | 50 | m3 | V | 15 | | | | 15 | 50 | | |
| 131150 | Grond ontgraven uit cunet.(d.0,15 m, zand) | 815 | m3 | V | | | 60 | | 60 | 808 | | |
| 131170 | Grond ontgraven uit cunet.(d.0,35 m, zand) | 60 | m3 | V | | | | 20 | 20 | 60 | | |
| 131180 | Grond ontgraven uit cunet.(d.0,35 m, grond) | 15 | m3 | V | | | | 5 | 5 | 5 | | |
| 131190 | Grond ontgraven uit cunet.(d.0,46 m, zand) | 185 | m3 | V | | | | 51 | 51 | 185 | | |
| 132010 | Grond vervoeren.(afvoeren, Grondbank.) | 3752 | m3 | V | 124 | | | | 124 | 1256 | | |
| 132030 | Grond vervoeren.(afvoeren, Grondbank) | 70 | m3 | V | 70 | | | | 70 | 70 | | |
| 133120 | Grond verwerken in aanvulling. | 260 | m3 | V | 60 | | | | 60 | 260 | | |
| 133420 | Grond verwerken in aanvulling hgem. 0,10 m | 200 | m3 | V | | | | 100 | 100 | 100 | | |
| 133490 | Grond verwerken in aanvulling hgem 0,50 m | 35 | m3 | V | | | | 15 | 15 | 15 | | |
| 134510 | Verdichten zand cq niet samenhangende grond.(zand) | 13500 | m2 | V | 500 | | 400 | 500 | 1400 | 7112,5 | | |
| 134530 | Profileren van oppervlakken. | 7615 | m2 | V | 500 | | | 250 | 750 | 5304,5 | | |
| 144010 | Verwijderen kolk.(afv. Materiaalbureau.) | 5 | st | V | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| 144030 | Reinigen kolken. | 5 | st | V | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| 144130 | Aanbr. trottoirkolk (eendelig, Type AQW T1860) | 7 | st | V | | | | 1 | 1 | 5 | € 157,53 | € [redacted] |
| 144510 | Vrijmaken put in bestr. t.b.v. opmetselen derden | 118 | st | V | 5 | | 2 | 2 | 9 | 74 | | |
| 160010 | Afwerken zandbed. | 13500 | m2 | V | | 500 | 400 | | 900 | 6605,5 | | |
| 160020 | Aanbrengen straatlaag 50 mm dik. | 6060 | m2 | V | 500 | | 400 | 500 | 1400 | 4026 | € 0,56 | € [redacted] |
| 162130 | Aanbrengen ongebonden wegfundering. | 4160 | m2 | V | | | 200 | 800 | 1000 | 4170 | € 2,78 | € [redacted] |
| 162140 | Aanbrengen ongebonden fundering plateauconstructie | 270 | m2 | V | | | 270 | | 270 | 270 | € 3,70 | € [redacted] |
| 162180 | Aanbrengen ongebonden wegfundering | 285 | m2 | V | | | 30 | | 30 | 90 | € 1,85 | € [redacted] |
| 163740 | Aanbr. verhardingslaag van beton in 1 laag.(0,10m) | 140 | m2 | V | 28 | | | | 28 | 145 | | |
| 164010 | Aanbrengen inritbanden 900x240x500 mm | 11,5 | m | V | | | | 11,5 | 11,5 | 11,5 | € 5,44 | € [redacted] |
| 164050 | Leveren inritbanden van beton 280x300x240 mm | 142 | m | V | 6 | | | | 6 | 144 | € 52,78 | € [redacted] |
| 164120 | Aanbr. trottoirb. van beton.(280/300 in c. op f.) | 465 | m | V | | | 31 | 12 | 43 | 283 | € 2,72 | € [redacted] |
| 164130 | Aanbr. trottoirb. van beton.(180/200 in c+s. op f) | 225 | m | V | | | 54 | | 54 | 100 | € 2,72 | € [redacted] |
| 164140 | Aanbr. trottoirb. van beton.(180/200 in c+s. op f) | 75 | m | V | | | | 10 | 10 | 10 | € 2,72 | € [redacted] |
| 164150 | Aanbr. trottoirb. van beton.(130/150 in c. op f.) | 885 | m | V | | 94 | | | 94 | 623 | € 2,72 | € [redacted] |
| 164180 | Aanbr. opsluitb. van beton.(100x200 mm op z.) | 865 | m | V | | | | 8 | 8 | 574 | | |
| 164210 | Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.(280/300) | 20 | m | V | | | | 6 | 6 | 6 | | |
| 164310 | Pasmaken van betonbanden.(280/300) | 50 | st | V | | | 5 | 8 | 13 | 44 | | |
| 164330 | Pasmaken van betonbanden.(180/200) | 25 | st | V | | | 7 | | 7 | 12 | | |
| 164350 | Pasmaken van betonbanden.(130/150) | 100 | st | V | | 4 | | | 4 | 85 | | |
| 164370 | Pasmaken van betonbanden.(100x200) | 50 | st | V | | | 10 | | 10 | 119 | | |
| 164400 | Leveren rechte trottoirband 280/300x240 mm | 400 | st | V | 48 | | | | 48 | 264 | € 19,00 | € [redacted] |
| 164630 | Leveren rechte opsluitband 10x20 uitgewassen | 851 | st | V | 100 | | | | 100 | 590 | € 10,68 | € [redacted] |
| 164820 | Aanbrengen boomkrans.(1200 x1200 mm) | 19 | st | V | | | 1 | 2 | 3 | 3 | € 30,36 | € [redacted] |
| 164910 | Aanbr. goot van betontegels.(300x150 in c. op f.) | 180 | m | V | | | | 21 | 21 | 21 | € 2,85 | € [redacted] |
| 164930 | Aanbr. kantopsluiting van straatbaksteen (rollaag) | 935 | m | V | 56 | | 46 | | 102 | 644 | € 6,62 | € [redacted] |
| 165110 | Aanbr. SBS B>3,0 m.(keiform. k.verb. op strl.) | 4885 | m2 | V | 140 | 110 | 80 | | 330 | 1870 | € 28,47 | € [redacted] |
| 165200 | Aanbr. SBS B > 3,0 m.(dikform. hv.verb. op z.) | 2462 | m2 | V | 163 | | 150 | 134 | 447 | 1594 | € 32,15 | € [redacted] |
| 166510 | Pasmaken van bestratingsmateriaal.(d.m.v. zagen) | 1800 | m | V | 69 | 34 | 91 | 54 | 248 | 1234 | | |
| 171120 | Aanbrengen anti-parkeerpaal.(paal met bet. voet) | 6 | st | V | | | 2 | | 2 | 2 | € 187,26 | € [redacted] |
| 171170 | Aanbr. anti-parkeerblok.(160x80x40 cm) | 30 | st | V | 2 | | | | 2 | 18 | € 115,00 | € [redacted] |
| 181110 | Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen (gat). | 1225 | m3 | V | 60 | | | 6 | 66 | 814 | € 15,24 | € [redacted] |
| 181130 | Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen (gat). | 600 | m3 | V | 60 | | | 32 | 92 | 220 | € 16,02 | € [redacted] |
| 182130 | Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen (gat). | 785 | m3 | V | 50 | | | 12 | 62 | 267 | € 33,00 | € [redacted] |
| 233110 | Aanbr. verl.object PT (4 m) | 37 | st | V | | | | 4 | 4 | 30 | | |
| 313410 | Grond verwerken in aanvulling (M7,8-1,35 m) | 619 | m3 | V | 200 | | | 80 | 280 | 620 | | |
| 313420 | Grond verwerken in aanvulling (M7,9-0,70m) | 83 | m3 | V | 23 | | | | 23 | 83 | | |
| 313710 | Grond verwerken in aanvulling ( T4,5,6 - 0,55 m) | 3 | m3 | V | 2 | | | | 2 | 2 | | |
| 314410 | Verdichten zand c.q. niet samenh. grond.(M7-M9) | 1250 | m2 | V | 200 | | | 200 | 400 | 1250 | | |
| 331710 | Aanbrengen werkvloer.(T4,5,6- werkvloer) | 13,9 | m2 | V | 2,9 | | | | 2,9 | 13,9 | € 8,24 | € [redacted] |
| 331720 | Toepassen bekisting t.b.v. randen.(T4,5,6-trap) | 5,9 | m2 | V | 2,9 | | | | 2,9 | 5,9 | | |
| 331730 | Aanbrengen verloren bekisting.(T4,5,6 achtertrede) | 5,9 | m2 | V | 2,4 | | | | 2,4 | 5,9 | | |
| 331740 | Aanbrengen verloren bekisting.(T4,5,6 wand-trap) | 3,4 | m2 | V | 1,4 | | | | 1,4 | 3,4 | | |
| 335420 | Aanbrengen beton wand.(M7,8,9 wand ihwg) | 68,8 | m3 | V | 16 | | | | 16 | 69 | € 88,99 | € [redacted] |
| 338430 | Aanbrengen vulling dilatatievoeg | 30,5 | m | V | | | | 18,5 | 18,5 | 30,5 | | |
| 341110 | Aanbrengen metselwerk. (M2,3,4 WF-halfst) | 8,1 | m2 | V | 13,4 | | | | 13,4 | 21,5 | € 18,00 | € [redacted] |
| 341120 | Aanbrengen metselwerk. (M2,3,4 WF rollaag) | 13,3 | m2 | V | 3,6 | | | | 3,6 | 16,9 | € 18,00 | € [redacted] |
| 341420 | Aanbrengen metselwerk. (M7,8,9 WF rollaag) | 211,7 | m2 | V | 65,8 | | | | 65,8 | 215,8 | € 18,00 | € [redacted] |
| 341510 | Aanbrengen metselwerk. (M11-14 WF-halfst) | 50,8 | m2 | V | 7 | | | | 7 | 57,8 | € 18,00 | € [redacted] |
| 342220 | Aanbr. natuurstenen hoeksteen ( M6 - hoeksteen) | 2 | st | V | 2 | | | | 2 | 2 | € 58,50 | € [redacted] |
| 342230 | Aanbr. natuurstenen hoeksteen (M6 - siersteen) | 2 | st | V | 2 | | | | 2 | 2 | € 58,50 | € [redacted] |
| 342410 | Aanbr. ankers natuurstenen elementen (M7,8,9- ø16) | 50 | st | V | 24 | | | | 24 | 50 | € 6,60 | € [redacted] |
| 342420 | Aanbr. natuurstenen hoeksteen ( M7,8,9 siersteen) | 10 | st | V | 8 | | 2 | | 10 | 12 | € 89,50 | € [redacted] |
| 342430 | Aanbr. natuurstenen hoeksteen ( M7,8,9-hoeksteen) | 11 | st | V | 7 | | 2 | | 9 | 11 | € 89,50 | € [redacted] |
| 801020 | Gebruik keet. | 60 | week | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 32 | | |
| 804520 | Instandhouden rijplaten. | 52 | week | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 32 | | |
| 804530 | Verplaatsen rijplaten. | 10 | keer | V | 1 | | | 1 | 2 | 9 | Totaal T-11 | € [redacted] |

| Werknr. 180109 | Termijn hoeveelheden Noorderkwartier WRM | | | V | Termijn 12 | | | | totaal | Totaal | LEVERANTIES PER POST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | omschrijving | hv post | eh. | N | week 51 | week 52 | week 01 | week 02 | termijn | t/m T12 | p.p.e. | totaal |
| 131200 | Grond ontgraven uit ophoging.(d.0,10 m, zand) | 50 | m3 | V | | | | 30 | 30 | 50 | | |
| 133530 | Grond verwerken in aanvulling.(boomkransen) | 6 | m3 | V | | | | 2 | 2 | 2 | | |
| 134510 | Verdichten zand cq niet samenhangende grond.(zand) | 13500 | m2 | V | | | | 500 | 500 | 7612,5 | | |
| 134530 | Profileren van oppervlakken. | 7615 | m2 | V | | | | 500 | 500 | 5804,5 | | |
| 141030 | Graven en aanvullen werkgat/-put. | 155 | st | V | 4 | | | 2 | 6 | 83 | | |
| 144170 | Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type S2045 recht) | 14 | st | V | | | | 2 | 2 | 4 | € 180,06 | € [redacted] |
| 144510 | Vrijmaken put in bestr. t.b.v. opmetselen derden | 118 | st | V | 4 | | | 2 | 6 | 80 | | |
| 160010 | Afwerken zandbed. | 13500 | m2 | V | 600 | | | 200 | 800 | 7405,5 | | |
| 160050 | Aanbrengen straatlaag 50 mm dik. | 715 | m2 | V | | | | 200 | 200 | 303 | € 0,56 | € [redacted] |
| 162170 | Profileren van oppervlakken schuine deel | 850 | m2 | V | | | | 60 | 60 | 560 | | |
| 162180 | Aanbrengen ongebonden wegfundering | 285 | m2 | V | 100 | | | | 100 | 190 | € 1,85 | € [redacted] |
| 164110 | Aanbr. trottoirb. van beton.(280/300 in c. op f.) | 140 | m | V | 4 | | | | 4 | 165 | € 2,72 | € [redacted] |
| 164150 | Aanbr. trottoirb. van beton.(130/150 in c. op f.) | 885 | m | V | 27 | | | | 27 | 650 | € 2,72 | € [redacted] |
| 164180 | Aanbr. opsluitb. van beton.(100x200 mm op z.) | 865 | m | V | 106 | | | | 106 | 680 | | |
| 164190 | Aanbr. opsluitb. van beton.(120x250 mm in c. op f) | 835 | m | V | | | | 4 | 4 | 396 | € 2,72 | € [redacted] |
| 164310 | Pasmaken van betonbanden.(280/300) | 50 | st | V | 3 | | | | 3 | 47 | | |
| 164370 | Pasmaken van betonbanden.(100x200) | 50 | st | V | 4 | | | 2 | 6 | 125 | | |
| 164810 | Aanbrengen boomkrans.(1200 x1200 mm) | 10 | st | V | | | | 1 | 1 | 1 | € 30,36 | € [redacted] |
| 164820 | Aanbrengen boomkrans.(1200 x1200 mm) | 19 | st | V | 3 | | | | 3 | 6 | € 30,36 | € [redacted] |
| 165110 | Aanbr. SBS B>3,0 m.(keiform. k.verb. op strl.) | 4885 | m2 | V | 449 | | | 68 | 517 | 2387 | € 28,47 | € [redacted] |
| 165150 | Aanbr. SBS B 1,50- 3,0 m.(dikform. hv.verb. op z.) | 100 | m2 | V | 10 | | | | 10 | 40 | € 32,15 | € [redacted] |
| 165320 | Aanbr. betonstraatstenen(keiform. el.verb. op str) | 380 | m2 | V | 20 | | | | 20 | 203,5 | € 9,34 | € [redacted] |
| 166130 | Aanbrengen betontegels.(300x300x45 halfst. verb.) | 280 | m2 | V | 180 | | | | 180 | 192 | € 6,87 | € 1[redacted] |
| 166240 | Aanbrengen verkeerstegel.(gidslijntegel 300x300mm) | 3,9 | m | V | 2 | | | | 2 | 2 | € 46,67 | € [redacted] |
| 166250 | Aanbrengen verkeerstegel.(noppentegel) | 2,4 | m | V | 1,2 | | | | 1,2 | 1,2 | € 14,94 | € [redacted] |
| 166510 | Pasmaken van bestratingsmateriaal.(d.m.v. zagen) | 1800 | m | V | 163 | | | | 163 | 1397 | | |
| 801020 | Gebruik keet. | 60 | week | V | 1 | | | 1 | 2 | 34 | | |
| 804520 | Instandhouden rijplaten. | 52 | week | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 36 | | |
| 804530 | Verplaatsen rijplaten. | 10 | keer | V | 1 | | | | 1 | 10 | Totaal T-12 | € [redacted] |

| Werknr. 180109 | Termijn hoeveelheden Noorderkwartier WRM | | | V | Termijn 13 | | | | totaal | Totaal | LEVERANTIES PER POST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | omschrijving | hv post | eh. | N | week 03 | weel 04 | week 05 | week 06 | termijn | t/m T13 | p.p.e. | totaal |
| 112010 | Zagen verharding.(d. 180 mm) | 285 | m | V | 189 | | | | 189 | 289 | | |
| 112420 | Opbreken asfaltverharding.(d=0,20 m) | 335 | m2 | V | 180 | 45 | | | 225 | 335 | | |
| 112520 | Verwijderen steenmensel fundering.(d = 300 mm) | 350 | m2 | V | 200 | 150 | | | 350 | 350 | | |
| 112530 | Verwijderen steenmensel fundering.(d = 300 mm) | 1600 | m2 | V | | | 400 | | 400 | 1914 | | |
| 113320 | Opbreken betonstraatstenen.(kf, afvoeren) | 12 | m2 | V | 12 | | | | 12 | 12 | | |
| 114030 | Opbr. betontegels.(300x300x80 mm, afv. inricht.) | 2,5 | m2 | V | 2,5 | | | | 2,5 | 2,5 | | |
| 114060 | Opbr. betontegels.(300x300x50 mm.) | 6 | m2 | V | 6 | | | | 6 | 6 | | |
| 114070 | Opbr. betontegels.(300x300x60 mm, afv. inricht.) | 2 | m2 | V | 2 | | | | 2 | 2 | | |
| 115150 | Opbr. betonbanden.(180/200 mm, hergebruik.) | 225 | m | V | 125 | | | | 125 | 225 | | |
| 115160 | Opbr. betonbanden.(180/200 mm, afv. inricht.) | 55 | m | V | 56 | | | | 56 | 56 | | |
| 115210 | Opbr. betonbanden.(100x200 mm, afv. inricht.) | 4 | m | V | 4 | | | | 4 | 4 | | |
| 132020 | Grond vervoeren.(op werk) | 1660 | m3 | V | 100 | 140 | 120 | | 360 | 1890,5 | | |
| 133410 | Grond verwerken in aanvulling hgem. 0,10 m | 35 | m3 | V | 20 | | | | 20 | 35 | | |
| 133420 | Grond verwerken in aanvulling hgem. 0,10 m | 200 | m3 | V | 100 | | | | 100 | 200 | | |
| 133540 | Grond verwerken in aanvulling.(boomzand) | 36 | m3 | V | | | | 6 | 6 | 36 | | |
| 133550 | Aanvullen bermen. | 335 | m2 | V | | | | 100 | 100 | 100 | € 9,00 | € [redacted] |
| 133570 | Aanvullen bermen. | 4550 | m2 | V | | | | 500 | 500 | 3706 | € 0,90 | € [redacted] |
| 134510 | Verdichten zand cq niet samenhangende grond.(zand) | 13500 | m2 | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 | 9212,5 | | |
| 134530 | Profileren van oppervlakken. | 7615 | m2 | V | 400 | 400 | 400 | 100 | 1300 | 7104,5 | | |
| 141030 | Graven en aanvullen werkgat/-put. | 155 | st | V | | 2 | | | 2 | 85 | | |
| 144160 | Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type AQW S1231-1320) | 48 | st | V | | 2 | | | 2 | 29 | € 188,96 | € [redacted] |
| 144510 | Vrijmaken put in bestr. t.b.v. opmetselen derden | 118 | st | V | | 4 | | | 4 | 84 | | |
| 153420 | Aanbrengen prefab betonnen trap. | 32 | st | V | | 40 | | | 40 | 72 | € 103,29 | € [redacted] |
| 160010 | Afwerken zandbed. | 13500 | m2 | V | 400 | 400 | 400 | 500 | 1700 | 9105,5 | | |
| 160020 | Aanbrengen straatlaag 50 mm dik. | 6060 | m2 | V | | 70 | 160 | | 230 | 4256 | € 0,56 | € [redacted] |
| 162180 | Aanbrengen ongebonden wegfundering | 285 | m2 | V | | | 95 | | 95 | 285 | € 1,85 | € [redacted] |
| 162430 | Aanbrengen laag zandcement. | 48 | m2 | V | | 14 | | | 14 | 65 | € 31,50 | € [redacted] |
| 164130 | Aanbr. trottoirb. van beton.(180/200 in c+s. op f) | 225 | m | V | | 187 | | | 187 | 287 | € 2,72 | € [redacted] |
| 164180 | Aanbr. opsluitb. van beton.(100x200 mm op z.) | 865 | m | V | 71 | | | | 71 | 751 | | |
| 164190 | Aanbr. opsluitb. van beton.(120x250 mm in c. op f) | 835 | m | V | | | | 129 | 129 | 525 | € 2,72 | € [redacted] |
| 164220 | Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.(100x200) | 10 | m | V | 4 | | | | 4 | 4 | | |
| 164330 | Pasmaken van betonbanden.(180/200) | 25 | st | V | | 7 | | | 7 | 19 | | |
| 164370 | Pasmaken van betonbanden.(100x200) | 50 | st | V | 4 | | | | 4 | 129 | | |
| 164380 | Pasmaken van betonbanden.(120x250) | 50 | st | V | | | | 27 | 27 | 86 | | |
| 164460 | Leveren inritverloopband 280/300x240 mm | 16 | st | V | 4 | | | | 4 | 8 | € 32,23 | € [redacted] |
| 164510 | Lev. gebogen trottoirband van beton.(180/200x250) | 18 | st | V | 6 | | | | 6 | 6 | € 13,95 | € [redacted] |
| 164540 | Leveren gebogen trottoirband 130/150x250 mm. | 65 | st | V | 24 | | | | 24 | 24 | € 10,11 | € [redacted] |
| 164550 | Leveren hoekstuk 130/150x250 mm | 12 | st | V | 12 | | | | 12 | 12 | € 11,24 | € [redacted] |
| 164560 | Leveren hoekstuk 130/150x250 mm | 12 | st | V | 12 | | | | 12 | 12 | € 25,07 | € [redacted] |
| 165200 | Aanbr. SBS B > 3,0 m.(dikform. hv.verb. op z.) | 2462 | m2 | V | 90 | 24 | | 90 | 204 | 1798 | € 32,15 | € [redacted] |
| 166510 | Pasmaken van bestratingsmateriaal.(d.m.v. zagen) | 1800 | m | V | | 65 | | | 65 | 1462 | | |
| 171120 | Aanbrengen anti-parkeerpaal.(paal met bet. voet) | 6 | st | V | 2 | | | 2 | 4 | 6 | € 187,24 | € [redacted] |
| 171170 | Aanbr. anti-parkeerblok.(160x80x40 cm) | 30 | st | V | 2 | | | | 2 | 20 | € 115,00 | € [redacted] |
| 172010 | Aanbrengen zitbank. (Type Retro) | 7 | st | V | | 4 | | | 4 | 7 | € 1.407,00 | € [redacted] |
| 181110 | Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen (gat). | 1225 | m3 | V | | | 150 | 150 | 300 | 1114 | € 15,24 | € [redacted] |
| 181120 | Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen (gat). | 145 | m3 | V | | | 30 | 30 | 60 | 135 | € 16,80 | € [redacted] |
| 181130 | Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen (gat). | 600 | m3 | V | 380 | | | | 380 | 600 | € 16,02 | € [redacted] |
| 182130 | Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen (gat). | 785 | m3 | V | | | 180 | 120 | 300 | 567 | € 33,00 | € [redacted] |
| 183110 | Bomenzand t.p.v. de parkeerpl. h = 0,80 m | 128 | m3 | V | | | 38 | | 38 | 128 | € 33,00 | € [redacted] |
| 183130 | Bomenzand tussen de parkeerpl. h = 0,80 m | 17 | m3 | V | | | 14 | | 14 | 17 | € 33,00 | € [redacted] |
| 183150 | Profileren van oppervlakken. | 425 | m2 | V | | | 322 | | 322 | 425 | | |
| 185610 | Aanbrengen antiworteldoek.(leverantie). | 705 | m2 | V | 315 | | | | 315 | 485 | € 0,51 | € [redacted] |
| 185620 | Aanbrengen markering plaats van grondverbetering | 121 | st | V | 10 | | | | 10 | 54 | | |
| 233110 | Aanbr. verl.object PT (4 m) | 37 | st | V | | | | 7 | 7 | 37 | | |
| 233120 | Aanbr. verl.object PT (4 m) | 19 | st | V | | | 9 | | 9 | 9 | | |
| 233210 | Aanbr. verl.object EU (6 m) | 24 | st | V | | | | 12 | 12 | 18 | | |
| 233330 | Aanbr. verl.object EU (8 m) | 7 | st | V | | | | 7 | 7 | 7 | | |
| 252130 | Verpl. verl.object EU/DU (8 m) | 9 | st | V | | | | 7 | 7 | 8 | | |
| 254140 | Op maat stellen mast (8> lph <10 m). | 4 | st | V | | | | 4 | 4 | 4 | | |
| 342440 | Aanbr. natuurstenen hoeksteen (M7,8,9- passteen) | 4 | st | V | 4 | | | | 4 | 4 | € 89,50 | € [redacted] |
| 801020 | Gebruik keet. | 60 | week | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 38 | | |
| 804520 | Instandhouden rijplaten. | 52 | week | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 40 | | |
| 804530 | Verplaatsen rijplaten. | 10 | keer | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | | |
| 910040 | Opstellen revisie-tekeningen | 1 | EUR | N | 1 | | | | 1 | 1 | Totaal T-13 | € [redacted] |

| Werknr. 180109 | Termijn hoeveelheden Noorderkwartier WRM | | | V | Termijn 14 | | | | totaal | Totaal | LEVERANTIES PER POST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | omschrijving | hv post | eh. | N | week 07 | week 08 | week 09 | week 10 | termijn | t/m T13 | p.p.e. | totaal |
| 133550 | Aanvullen bermen. | 335 | m2 | V | | | | 235 | 235 | 335 | € 9,00 | € [redacted] |
| 133570 | Aanvullen bermen. | 4550 | m2 | V | | | | 420 | 420 | 4126 | € 0,90 | € [redacted] |
| 134510 | Verdichten zand cq niet samenhangende grond.(zand) | 13500 | m2 | V | | | | 1500 | 1500 | 10712,5 | | |
| 134530 | Profileren van oppervlakken. | 7615 | m2 | V | | | | 400 | 400 | 7504,5 | | |
| 141030 | Graven en aanvullen werkgat/-put. | 155 | st | V | | | | 16 | 16 | 101 | | |
| 144160 | Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type AQW S1231-1320) | 48 | st | V | | | | 16 | 16 | 45 | € 188,96 | € [redacted] |
| 160010 | Afwerken zandbed. | 13500 | m2 | V | | | | 500 | 500 | 9605,5 | | |
| 160020 | Aanbrengen straatlaag 50 mm dik. | 6060 | m2 | V | | | | 200 | 200 | 4456 | € 0,56 | € [redacted] |
| 164140 | Aanbr. trottoirb. van beton.(180/200 in c+s. op f) | 75 | m | V | | 12 | | | 12 | 22 | € 2,72 | € [redacted] |
| 164190 | Aanbr. opsluitb. van beton.(120x250 mm in c. op f) | 835 | m | V | 128 | 154 | | | 282 | 807 | € 2,72 | € [redacted] |
| 164330 | Pasmaken van betonbanden.(180/200) | 25 | st | V | | 9 | | | 9 | 28 | | |
| 164380 | Pasmaken van betonbanden.(120x250) | 50 | st | V | 64 | 3 | | | 67 | 153 | | |
| 165200 | Aanbr. SBS B > 3,0 m.(dikform. hv.verb. op z.) | 2462 | m2 | V | 120 | 216 | 264 | | 600 | 2398 | € 32,15 | € [redacted] |
| 165320 | Aanbr. betonstraatstenen(keiform. el.verb. op str) | 380 | m2 | V | | | 40 | | 40 | 243,5 | € 9,34 | € [redacted] |
| 166510 | Pasmaken van bestratingsmateriaal.(d.m.v. zagen) | 1800 | m | V | 36 | | 156 | | 192 | 1654 | | |
| 181110 | Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen (gat). | 1225 | m3 | V | 60 | | | | 60 | 1174 | € 15,24 | € [redacted] |
| 181120 | Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen (gat). | 145 | m3 | V | | | | 10 | 10 | 145 | € 16,80 | € [redacted] |
| 183210 | Aanbrengen grondwapening in het horizontale vlak. | 450 | m2 | V | 48 | | 65 | 120 | 233 | 336 | € 7,81 | € [redacted] |
| 183230 | Aanbrengen van een sandwichconstructie 85 | 425 | m2 | V | 48 | | 65 | 120 | 233 | 336 | € 43,04 | € [redacted] |
| 183240 | Scheiden van grondlagen in het horizontale vlak. | 900 | m2 | V | 96 | | 130 | 240 | 466 | 672 | € 3,88 | € [redacted] |
| 183260 | Pasmaken sandwich units 85 | 150 | m | V | 12 | | 15 | 32 | 59 | 115 | | |
| 221100 | Verv. armatuur (6 > lph <= 8 m) | 13 | st | V | 13 | | | | 13 | 13 | | |
| 233120 | Aanbr. verl.object PT (4 m) | 19 | st | V | 8 | | | | 8 | 17 | | |
| 233210 | Aanbr. verl.object EU (6 m) | 24 | st | V | 6 | | | | 6 | 24 | | |
| 252130 | Verpl. verl.object EU/DU (8 m) | 9 | st | V | 1 | | | | 1 | 9 | | |
| 801020 | Gebruik keet. | 60 | week | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 42 | | |
| 804520 | Instandhouden rijplaten. | 52 | week | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 44 | | |
| 804530 | Verplaatsen rijplaten. | 10 | keer | V | | | | 1 | 1 | 15 | Totaal T-14 | € [redacted] |

| Werknr. 180109 | Termijn hoeveelheden Noorderkwartier WRM | | | V | Termijn 15 | | | | totaal | Totaal | LEVERANTIES PER POST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | omschrijving | hv post | eh. | N | week 11 | week 12 | week 13 | week 14 | termijn | t/m T15 | p.p.e. | totaal |
| 111010 | Schonen terrein. | 50 | m3 | V | 12 | 5 | | 8 | 25 | 49 | | |
| 115130 | Opbr. betonbanden.(280/300 mm, hergebruik.) | 140 | m | V | | | 84 | | 84 | 140 | | |
| 115750 | Opbr. goot van betontegels.(30x15 in c. op f.,rec) | 150 | m | V | 50 | | | | 50 | 70 | | |
| 131220 | Grond ontgraven uit ophoging.(d.0,50 m, zand) | 955 | m3 | V | | 108 | | | 108 | 1279 | | |
| 132020 | Grond vervoeren.(op werk) | 1660 | m3 | V | | 108 | | 60 | 168 | 2058,5 | | |
| 133430 | Grond verwerken in aanvulling hgem 0,30 m | 400 | m3 | V | | 50 | | 30 | 80 | 342 | | |
| 133530 | Grond verwerken in aanvulling.(boomkransen) | 6 | m3 | V | | 4 | | | 4 | 6 | € 9,00 | € [redacted] |
| 133570 | Aanvullen bermen. | 4550 | m2 | V | | 108 | | | 108 | 4234 | € 0,90 | € [redacted] |
| 134510 | Verdichten zand cq niet samenhangende grond.(zand) | 13500 | m2 | V | 600 | 500 | 400 | 500 | 2000 | 12712,5 | | |
| 141030 | Graven en aanvullen werkgat/-put. | 155 | st | V | 9 | 3 | | | 12 | 113 | | |
| 144010 | Verwijderen kolk.(afv. Materiaalbureau.) | 5 | st | V | 4 | | | | 4 | 5 | | |
| 144030 | Reinigen kolken. | 5 | st | V | 4 | | | | 4 | 5 | | |
| 144040 | Rioolslib vervoeren. | 0,2 | ton | V | 0,2 | | | | 0,2 | 0,2 | | |
| 144140 | Aanbr. straatkolk (eendelig, Type AQW RS 1300) | 16 | st | V | 7 | | | | 7 | 16 | € 96,65 | € [redacted] |
| 144160 | Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type AQW S1231-1320) | 48 | st | V | 2 | 1 | | | 3 | 48 | € 188,96 | € [redacted] |
| 144510 | Vrijmaken put in bestr. t.b.v. opmetselen derden | 118 | st | V | 2 | 6 | 4 | 4 | 16 | 100 | | |
| 160010 | Afwerken zandbed. | 13500 | m2 | V | 600 | | 600 | 600 | 1800 | 11405,5 | | |
| 160020 | Aanbrengen straatlaag 50 mm dik. | 6060 | m2 | V | 600 | | 237 | | 837 | 5293 | € 0,56 | € [redacted] |
| 162170 | Profileren van oppervlakken schuine deel | 850 | m2 | V | | | | 240 | 240 | 800 | | |
| 162450 | Aanbrengen laag zandcement. | 30 | m2 | V | | | | 30 | 30 | 30 | € 31,50 | € [redacted] |
| 164030 | Aanbrengen inritbanden 750x250x500 mm | 21,5 | m | V | | | | 6,5 | 6,5 | 36,5 | € 3,40 | € [redacted] |
| 164120 | Aanbr. trottoirb. van beton.(280/300 in c. op f.) | 465 | m | V | | | 122 | | 122 | 405 | € 2,72 | € [redacted] |
| 164190 | Aanbr. opsluitb. van beton.(120x250 mm in c. op f) | 835 | m | V | | | | 30 | 30 | 837 | € 2,72 | € [redacted] |
| 164310 | Pasmaken van betonbanden.(280/300) | 50 | st | V | | | 34 | | 34 | 81 | | |
| 164380 | Pasmaken van betonbanden.(120x250) | 50 | st | V | | | | 2 | 2 | 155 | | |
| 164530 | Leveren rechte trottoirband 130/150x250 mm | 835 | st | V | | 225 | | | 225 | 1029 | € 5,62 | € [redacted] |
| 164540 | Leveren gebogen trottoirband 130/150x250 mm. | 65 | st | V | | 15 | | | 15 | 39 | € 10,11 | € [redacted] |
| 164550 | Leveren hoekstuk 130/150x250 mm | 12 | st | V | | 10 | | | 10 | 22 | € 11,24 | € [redacted] |
| 164560 | Leveren hoekstuk 130/150x250 mm | 12 | st | V | | 9 | | | 9 | 21 | € 25,07 | € [redacted] |
| 164630 | Leveren rechte opsluitband 10x20 uitgewassen | 851 | st | V | | 140 | | | 140 | 730 | € 10,68 | € [redacted] |
| 164810 | Aanbrengen boomkrans.(1200 x1200 mm) | 10 | st | V | | | | 9 | 9 | 10 | € 30,36 | € [redacted] |
| 164910 | Aanbr. goot van betontegels.(300x150 in c. op f.) | 180 | m | V | 50 | | | | 50 | 71 | € 2,85 | € [redacted] |
| 164960 | Aanbrengen molgoot.(5 str. in c.) | 195 | m | V | | 72 | | | 72 | 132 | € 15,49 | € [redacted] |
| 165120 | Aanbr. SBS B 1,50- 3,0 m (keiform. el.verb. op z.) | 235 | m2 | V | | | 137 | | 137 | 229,5 | € 28,47 | € [redacted] |
| 165150 | Aanbr. SBS B 1,50- 3,0 m.(dikform. hv.verb. op z.) | 100 | m2 | V | 60 | | | | 60 | 100 | € 32,15 | € [redacted] |
| 165160 | Aanbr. SBS B 1,50- 3,0 m.(dikform. hv.verb. op z.) | 125 | m2 | V | 5 | | | | 5 | 125 | € 35,75 | € [redacted] |
| 165170 | Aanbr. SBS B > 3,0 m.(dikform. hv.verb. op z.) | 110 | m2 | V | | | | 51 | 51 | 110 | € 35,75 | € [redacted] |
| 165200 | Aanbr. SBS B > 3,0 m.(dikform. hv.verb. op z.) | 2462 | m2 | V | 446 | 412 | 84 | 321 | 1263 | 3661 | € 32,15 | € [redacted] |
| 166510 | Pasmaken van bestratingsmateriaal.(d.m.v. zagen) | 1800 | m | V | 161 | 48 | 214 | 185 | 608 | 2262 | | |
| 167410 | Aanbrengen keien van natuursteen. | 30 | m2 | V | | | | 30 | 30 | 30 | € 30,00 | € [redacted] |
| 167510 | Pasmaken elementen van natuursteen. | 2 | m | V | | | | 2 | 2 | 2 | | |
| 167710 | Vullen van voegen. | 30 | m2 | V | | | 30 | | 30 | 30 | | |
| 168310 | Aanbrengen lengtemark. in bestrating (1,0-1,0) | 210 | m | V | | | 72 | | 72 | 98 | € 0,70 | € [redacted] |
| 168320 | Aanbrengen lengtemark. in bestrating (0,2-0,2) | 85 | m | V | | | | 12 | 12 | 18 | € 0,70 | € [redacted] |
| 168340 | Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. | 10 | m2 | V | | | 2 | | 2 | 10 | € 12,38 | € [redacted] |
| 171150 | Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. | 2 | st | V | | | | 2 | 2 | 2 | | |
| 171160 | Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. | 23 | st | V | | | | 1 | 1 | 7 | € 105,00 | € [redacted] |
| 181110 | Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen (gat). | 1225 | m3 | V | | 51 | | | 51 | 1225 | € 15,24 | € [redacted] |
| 182130 | Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen (gat). | 785 | m3 | V | | 218 | | | 218 | 785 | € 16,02 | € [redacted] |
| 185610 | Aanbrengen antiworteldoek.(leverantie). | 705 | m2 | V | | 228 | | | 228 | 713 | € 0,51 | € [redacted] |
| 185620 | Aanbrengen markering plaats van grondverbetering | 121 | st | V | | | 32 | | 32 | 86 | | |
| 194210 | Zaaien gazon. | 55 | are | V | | | 5 | | 5 | 9 | € 14,00 | € [redacted] |
| 341130 | Aanbr. van voegvullingsmateriaal.(M2,3,4 kit) | 22,3 | m | V | | | | 16,3 | 16,3 | 22,3 | | |
| 341230 | Aanbr. van voegvullingsmateriaal.(M6 kit) | 38,3 | m | V | | | | 38,3 | 38,3 | 38,3 | | |
| 341430 | Aanbr. van voegvullingsmateriaal.(M7,8 kit) | 30,5 | m | V | | | | 30,5 | 30,5 | 30,5 | | |
| 341440 | Aanbr. van voegvullingsmateriaal.(M7,8,9 kit) | 461,1 | m | V | | | | 461,1 | 461,1 | 461,1 | | |
| 341530 | Aanbr. van voegvullingsmateriaal.(M11-14 kit) | 71,8 | m | V | | | | 36,8 | 36,8 | 71,8 | | |
| 341730 | Aanbr. van voegvullingsmateriaal.(T4,5,6, kit) | 16,6 | m | V | | | | 16,6 | 16,6 | 16,6 | | |
| 342130 | Aanbr. van voegvullingsmateriaal.(M2,3,4- voeg) | 3,2 | m | V | | | | 3,2 | 3,2 | 3,2 | | |
| 342250 | Aanbr. van voegvullingsmateriaal.( M6- voeg) | 1,3 | m | V | | | | 1,3 | 1,3 | 1,3 | | |
| 342450 | Aanbr. van voegvullingsmateriaal.(M7,8,9 voeg) | 18 | m | V | | | | 18 | 18 | 18 | | |
| 801020 | Gebruik keet. | 60 | week | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 46 | | |
| 804520 | Instandhouden rijplaten. | 52 | week | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 48 | | |
| 804530 | Verplaatsen rijplaten. | 10 | keer | V | 1 | | | 1 | 2 | 17 | Totaal T-15 | € [redacted] |

| Werknr. 180109 | Termijn hoeveelheden Noorderkwartier WRM | | | V | Termijn 16 | | | | totaal | Totaal | LEVERANTIES PER POST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | omschrijving | hv post | eh. | N | week 15 | week 16 | week 17 | week 18 | termijn | t/m T16 | p.p.e. | totaal |
| 132020 | Grond vervoeren.(op werk) | 1660 | m3 | V | | 50 | 68 | | 118 | 2176,5 | | |
| 133430 | Grond verwerken in aanvulling hgem 0,30 m | 400 | m3 | V | | | 50 | | 50 | 392 | | |
| 133490 | Grond verwerken in aanvulling hgem 0,50 m | 35 | m3 | V | | | 20 | | 20 | 35 | | |
| 133570 | Aanvullen bermen. | 4550 | m2 | V | | | 120 | | 120 | 4354 | € 0,90 | € [redacted] |
| 134510 | Verdichten zand cq niet samenhangende grond.(zand) | 13500 | m2 | V | | | 200 | | 200 | 12912,5 | | |
| 134530 | Profileren van oppervlakken. | 7615 | m2 | V | | | 110 | | 110 | 7614,5 | | |
| 141030 | Graven en aanvullen werkgat/-put. | 155 | st | V | 3 | | 14 | | 17 | 130 | | |
| 144180 | Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type S2045 schuin) | 65 | st | V | 3 | | 14 | | 17 | 58 | € 194,19 | € [redacted] |
| 160010 | Afwerken zandbed. | 13500 | m2 | V | 500 | | 600 | 200 | 1300 | 12705,5 | | |
| 160020 | Aanbrengen straatlaag 50 mm dik. | 6060 | m2 | V | | 215 | 80 | 200 | 495 | 5788 | € 0,56 | € [redacted] |
| 160040 | Aanbrengen straatlaag 50 mm dik. | 585 | m2 | V | | 200 | 50 | | 250 | 550 | € 0,56 | € [redacted] |
| 160050 | Aanbrengen straatlaag 50 mm dik. | 715 | m2 | V | 200 | | 85 | | 285 | 588 | € 0,56 | € [redacted] |
| 162170 | Profileren van oppervlakken schuine deel | 850 | m2 | V | | 50 | | | 50 | 850 | | |
| 162440 | Aanbrengen laag zandcement. | 7 | m2 | V | | | 3 | | 3 | 7 | € 31,50 | € [redacted] |
| 163210 | Aanbrengen asfaltbeton AC22 base (d 70 mm) | 333 | ton | V | | | | 17,28 | 17,28 | 328,6 | € 40,00 | € [redacted] |
| 163410 | Aanbrengen asfaltbeton AC 11 surf (d 30 mm) | 140 | ton | V | | | | 80,18 | 80,18 | 151,2 | € 60,00 | € [redacted] |
| 164110 | Aanbr. trottoirb. van beton.(280/300 in c. op f.) | 140 | m | V | | | 5 | | 5 | 170 | € 2,72 | € [redacted] |
| 164150 | Aanbr. trottoirb. van beton.(130/150 in c. op f.) | 885 | m | V | 25 | 90 | | 60 | 175 | 825 | € 2,72 | € [redacted] |
| 164180 | Aanbr. opsluitb. van beton.(100x200 mm op z.) | 865 | m | V | 18 | | | | 18 | 769 | | |
| 164190 | Aanbr. opsluitb. van beton.(120x250 mm in c. op f) | 835 | m | V | | 122 | 32 | | 154 | 991 | € 2,72 | € [redacted] |
| 164210 | Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.(280/300) | 20 | m | V | | | 8 | | 8 | 14 | | |
| 164310 | Pasmaken van betonbanden.(280/300) | 50 | st | V | | | 4 | | 4 | 85 | | |
| 164350 | Pasmaken van betonbanden.(130/150) | 100 | st | V | 1 | 10 | | 2 | 13 | 98 | | |
| 164370 | Pasmaken van betonbanden.(100x200) | 50 | st | V | 2 | | | | 2 | 131 | | |
| 164420 | Leveren hoekstuk 280/300x240 mm | 25 | st | V | | | 5 | | 5 | 30 | € 24,90 | € [redacted] |
| 164820 | Aanbrengen boomkrans.(1200 x1200 mm) | 19 | st | V | 2 | 3 | 1 | | 6 | 12 | € 30,36 | € [redacted] |
| 164930 | Aanbr. kantopsluiting van straatbaksteen (rollaag) | 935 | m | V | 25 | | | 33 | 58 | 702 | € 6,62 | € [redacted] |
| 164960 | Aanbrengen molgoot.(5 str. in c.) | 195 | m | V | | | 25 | 28 | 53 | 185 | € 15,49 | € [redacted] |
| 165110 | Aanbr. SBS B>3,0 m.(keiform. k.verb. op strl.) | 4885 | m2 | V | | | 40 | 80 | 120 | 2507 | € 28,47 | € [redacted] |
| 165200 | Aanbr. SBS B > 3,0 m.(dikform. hv.verb. op z.) | 2462 | m2 | V | 314 | 215 | 276 | | 805 | 4466 | € 32,15 | € [redacted] |
| 165320 | Aanbr. betonstraatstenen(keiform. el.verb. op str) | 380 | m2 | V | | | 130 | 180 | 310 | 553,5 | € 9,34 | € [redacted] |
| 166130 | Aanbrengen betontegels.(300x300x45 halfst. verb.) | 280 | m2 | V | 34 | 12 | | | 46 | 238 | € 6,87 | € [redacted] |
| 166240 | Aanbrengen verkeerstegel.(gidslijntegel 300x300mm) | 3,9 | m | V | | | 1,9 | | 1,9 | 3,9 | € 46,67 | € [redacted] |
| 166250 | Aanbrengen verkeerstegel.(noppentegel) | 2,4 | m | V | | | 1,2 | | 1,2 | 2,4 | € 14,94 | € [redacted] |
| 166260 | Aanbrengen betontegels.(300x300x50 halfst. verb.) | 6 | m2 | V | | | 6 | | 6 | 6 | € 0,47 | € [redacted] |
| 166510 | Pasmaken van bestratingsmateriaal.(d.m.v. zagen) | 1800 | m | V | 123 | 137 | 78 | | 338 | 2600 | | |
| 168310 | Aanbrengen lengtemark. in bestrating (1,0-1,0) | 210 | m | V | | | 20 | 23 | 43 | 141 | € 0,70 | € [redacted] |
| 171170 | Aanbr. anti-parkeerblok.(160x80x40 cm) | 30 | st | V | 4 | 2 | | | 6 | 26 | € 115,00 | € [redacted] |
| 183210 | Aanbrengen grondwapening in het horizontale vlak. | 450 | m2 | V | | | 65 | 49 | 114 | 450 | € 7,81 | € [redacted] |
| 183230 | Aanbrengen van een sandwichconstructie 85 | 425 | m2 | V | | | 60 | 29 | 89 | 425 | € 43,04 | € [redacted] |
| 183240 | Scheiden van grondlagen in het horizontale vlak. | 900 | m2 | V | | | 130 | 98 | 228 | 900 | € 3,88 | € [redacted] |
| 183260 | Pasmaken sandwich units 85 | 150 | m | V | | | 15 | 20 | 35 | 150 | | |
| 185620 | Aanbrengen markering plaats van grondverbetering | 121 | st | V | | 8 | 4 | | 12 | 98 | | |
| 341440 | Aanbr. van voegvullingsmateriaal.(M7,8,9 kit) | 461,1 | m | V | | | | -461,1 | -461,1 | | | |
| 801020 | Gebruik keet. | 60 | week | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50 | | |
| 804520 | Instandhouden rijplaten. | 52 | week | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 52 | Totaal T-16 | € [redacted] |