From 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **teamoverleg DGO 18-8**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e , 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date August 18, 2025 at 12:25:34 PM CEST

Hi mensen,
Bij deze mijn aantekeningen van zojuist.

Een of andere manier zijn die notes uit Teams verdwenen, weet iemand dat?

@5.1, 2, e ik help graag even met de bestuurlijke notitie mbt. start uitvoering fietspad/kruising. Lijkt me goed om dus zowel de stadsdeelbestuurders als de WH (ter kennisname) in mee te nemen. Daarbij extra aandacht voor de consequenties op het autoverkeer en de hinder die daarbij kan ontstaan. Neem dan ook mee het alternatieve bordenplan, dat is denk ik mooi om ook te laten zien. Na het bestuderen ben ik er wel gecharmeerd over, zeker als ik zie welke hoeveelheid borden je normaal moet plaatsen. Paar vragen: Politie twijfelt nog zag ik, gaat de WWU dit ook monitoren en evalueren? En hebben wij daar als project nog een rol? En wat als die borden niet werken, is er een plan b nodig, of is het “uitzitten”? Moeten wij budget hebben klaar staan voor bijvoorbeeld extra verkeersregelaars?

Ik verwacht wel dergelijke vragen oppoppen komende tijd. Sowieso goed om bestuurders en onze AOG kenbaar te maken dat we iets een het experimenteren zijn.
Succes!
Gr 5.1, 2, e

Aantekeningen:

Kademuur
- Onderhandeling is gaande, donderdag
- Bezwaar wordt nu opgepakt

Kruising
- Prorail vergunning loopt stuk op leges kosten
  - Deze gaat vergunning niet verlenen totdat de kosten zijn betaald.
  - URGENT
- BAL melding:
  - Speelt niet bij kruispunt
  - Nog checken
- Verkeersbesluit
  - Ligt bij 5.1, 2, e
  - Extern uitzetten
    - Check bij 5.1, 2, e als die terug is
  - Volgende week borden tekening, week erna besluit opstellen
  - 5.1, 2, e kondigt dit al aan
- 5.1, 2, e
  - 5.1, 2, mee bezig, nog in Victor zetten
    - Wat is de laatste stand van zaken
  - Lichtmast moet naar achteren, wordt waarschijnlijk niet op tijd gedaan
  - Kan ook later
- Contractering en bestek
  - KWS bestek nog niet rond
  - AFIS, nog een contract aanmaken.
  - 5.1, 2, e en 5.1, 2, e D&T kruising
- Communicatie
  - 5.1, 2, e pakt dit met 5.1, 2, e op
  - Ook even bij het bestuur onder aandacht brengen
  - BLVC plan is af, incl. alternatief voorstel mbt. bebording.
- Inboet:
  - ZSM oppakken, iig voor 16 september
  - Groen weg halen moet ook op tijd gebeuren
- Wat afvoeren
  - Basaltblokken
  - Brug
  - 5.1, 2, e . hergebruik

Hartelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam
T 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl
linkedin.com/in 5.1, 2, e
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
Amsterdam.nl