Van:
Verzonden: maandag 16 november 2020 11:55
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: milieukundig grondonderzoek Dankbaarheidsmonument: BUS-melding.....?

Categorieën: 1-afgehandeld

Dank voor info
Kan in worst case (als sprake is van ernstige bodemverontreiniging) gevolgen voor planning en kosten hebben zo begrijp ik.
We zullen zien...

Groet,

Van:
Verzonden: maandag 16 november 2020 09:19
Aan:
Onderwerp: FW: milieukundig grondonderzoek Dankbaarheidsmonument: BUS-melding.....?
Urgentie: Hoog

Heren,

We zijn akkoord gegaan met dit aanvullend onderzoek.
Voor nu dus 320,-

Indien slechts 1 van de 2 deelmonsters sterk vervuild is, komt er nog een 2e aanvullend onderzoek.

Wordt vervolgd,
m.vr.gr

Van:
Verzonden: zondag 15 november 2020 17:25
Aan:
Onderwerp: milieukundig grondonderzoek Dankbaarheidsmonument
Urgentie: Hoog

Hallo

Bij de analyses van de milieukundige boringen is in het mengmonster van de ondergrond (traject 0,5 – 1,0 m - mv) een sterk verhoogd gehalte aan PAK aangetoond. Aangezien in deze grond gaten gemaakt gaan worden tijdens de werkzaamheden zal dit betreffende grondmengmonster worden uitgesplitst en zullen de twee individuele deelmonsters worden geanalyseerd op PAK. Aangezien dus mogelijk ook sterk met PAK verontreinigde grond vrijkomt, adviseer ik om de ondergrond (0,5 – 1,0 m -mv) aanvullend te analyseren op PFAS (i.v.m. afvoer).

Als uit de uitsplitsing blijkt dat 1 van de 2 deelmonsters sterk verontreinigd is met PAK, dient een aanvullend afperkend onderzoek plaats te vinden teneinde vast te stellen of de sterke verontreiniging deel uit maakt van een geval van ernstige bodemverontreiniging (> 25 m3 sterk verontreinigde grond).
Indien beide deelmonsters sterk verontreinigd zijn met PAK, is aanvullend onderzoek niet benodigd. Gesteld kan dan worden dat ter plaatse sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Wanneer sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging dient een BUS melding opgesteld te worden (proceduretermijn 5 weken). De werkzaamheden dienen dan uitgevoerd te worden door een BRL 7000 erkende aannemer onder begeleiding van een BRL 6000 gecertificeerd bureau.

De kosten voor bovengenoemden werkzaamheden betreffen: € 319,50:

- Uitsplitsing (2x PAK in grond + organische stof + AS3000): € 120,00
- 1 x PFAS in grond: € 199,50

Graag verneem ik een akkoord op bovenstaande.

Met vriendelijke groet,

Manager Infra Development
Fugro

T +31206510834 | **M** [redacted]@fugro.com | **W** www.fugro.com
A Zekeringstraat 41a, 1014 BV Amsterdam, Postbus 20655, 1001 NR Amsterdam, Nederland
Fugro NL Land B.V. | Handelsregisternummer: 27114147 | BTW: NL005621409B08

Together we create a safe and liveable world.

This email (including any attachments) is for use by the intended addressee only. It may contain confidential information. If you are not the intended addressee, please promptly notify the sender by return email. In such an event, we request that you delete the email and that you do not use or transmit the contents to any third parties.