Verslag overleg M&A + Omgevingsdienst

	Datum	Referentie
	12 april 2022	2203-17228- v 0.3
Behandeld door	**Project**	
5.1, 2, e	S04622 ARTIS Aquarium AMSTERDAM	

Aanwezig:	**Namens:**	**Afwezig:**
5.1, 2, e	ARTIS	
5.1, 2, e	M&A Amsterdam	
5.1, 2, e	M&A Amsterdam	
5.1, 2, e	Omgevingsdienst Amsterdam	
5.1, 2, e	Verlaan en Bouwstra	
5.1, 2, e	OTH	
5.1, 2, e	Salverda	
5.1, 2, e	Salverda	

Kopie aan alle aan- en afwezigen

Punt	*Agendapunt*	*Actie door*
1.01	**Opening en mededelingen**	
	-	-
1.02	**Verslag vorige verslag**	
	Verslag 22-3-2022 – niet besproken	-
1.03	**Werkplannen**	
	Projectplan: = goedgekeurd per mail 5-4-2022	-
	Projectplan planning gegevensbehoefte schema – levend document	-
	Werkplan instandhouding beschermende maatregelen: = goedgekeurd per mail 5-4-2022	-
	Werkplan beschermende maatregelen monumentale onderdelen – goedgekeurd per mail 15-03-2022	-
	Werkplan instandhouding gebouw = goedgekeurd per mail 10-4-2022	-
	Opname rapport restauratie gevel = goedgekeurd per mail 10-4-2022	-
	Werkplan verwijderen verflagenstucwerkgevels = goedgekeurd per mail 10-4-2022	-
	-- productspecificatie verstrekken	5.1, 2, e
	-- Stukje gevel als bestaand houden referentie locatie afstemmen met 5.1, 2, e	5.1, 2, e
	-- Werkplan stucwerkherstel opstellen na verwijderen verf	5.1, 2, e
	Lopende actie Werkplannen opnemen in gegevensbehoefteschema voorzien van beoordeling- en acceptatietermijnen	5.1, 2, e
1.04	**Natuursteen gevel**	
	-- vanaf 20 april pointcloud beschikbaar – kwaliteit foto's beoordelen en eventueel vervolg voor ondersteunende foto's	5.1, 2, e

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13
8084 GS 't Harde
Postbus 4
8084 ZG 't Harde

T 5.1, 2, e
5.1, @salverda.nl
www.salverda.nl

5.1, 2, f
BIC ABNANL2A
KvK 5.1, 2, f
BTW 5.1, 2, f

Samen maken we morgen.
ONDERDEEL VAN DE SCHAGEN GROEP

	-- Salverda komt met voorstel mock-up gevel waarbij groter vlak wordt ontdaan van verf	5.1, 2, e
	-- Samen met 5.1, 2, e stappenplan en mock-up natuursteen opzetten met als doel juiste steen, behandeling en opzet voor werkplan te maken. Principeplan en voorkeurmaterialen streven over 3 weken gereed om te bespreken.	5.1, 2, e
	-- Ankers/doken detecteren verder uitwerken	5.1, 2, e
	Proeven gedaan, ter beoordeling: -- 1 laserreiniging zit niet in contract -- 2 stoom + kokend water is contract	-
1.05	**Stucwerkgevel**	
	Werkplan verwijderen verf stucwerkgevels = goedgekeurd	
	-- productspecificatie verstrekken	5.1, 2, e
	-- Stukje gevel als bestaand houden referentie locatie afstemmen met 5.1, 2, e	5.1, 2, e
	-- Stucwerk herstel opnemen na verwijderen verf	
1.06	**Overige bespreekpunten**	
Melding	Vaststelling melding start bouw en bevestiging sloopmelding = geregeld 4 april 2022	-
Vergunning	Aanvraag wijzigingen omgevingsvergunning: zijn de stukken duidelijk, is er nog afstemming nodig (welstand, brandveiligheid?) uitslag op 13 april 2022	ARTIS
Instandhouding	Lege bakken > worden weer gevuld > i.s.m. Artis Aantal Rookmelders > voldoende of niet? -- brand detectie is geen bestekseis, het is bedoeld om tijdig te signaleren op strategische punten. -- In bestek zijn eisen opgenomen rondom werken met openvuur en aanverwante zaken dat is het uitgangspunt -- Brandblussers; er worden 8 alampoints meer geplaatst dan opgenomen in werkplan	ARTIS - - -
Veiligheid	Toegang Bouwplaats Alleen bevoegden; werkend voor of in opdracht van Salverda en onder begeleiding van medewerker Salverda. Helm en schoenen is verplicht. Voor volgende overleggen melden bij tourniquet (reguliere bouwingang) nabij de units van Salverda	ieder