
#	Project	Doorlooptijd	Start	Einde	Speling
1	**Rousseaubuurt**	312w	23-10-2023 A	04-01-2030	0w
2	**Thomas a Kempislocatie**	131w	16-12-2024 A	16-06-2027	120w
3	**Voorbereiding ontwikkelaar**	42w	17-01-2025 A	05-11-2025	120w
4	Procedure omgevingsvergunning bouwtechnisch activiteit	14w	17-01-2025 A	24-09-2025	120w
5	Omg. verg bouwtechnisch activiteit verleend	0w		24-09-2025	120w
6	Bezwaartermijn	6w	25-09-2025	05-11-2025	120w
7	Omg. verg. bouwtechnisch activiteit onherroepelijk	0w		05-11-2025	120w
8	**Erfpacht**	55w	16-12-2024 A	01-01-2026	120w
9	Opstellen en versturen concept erfpachtaanbieding	21w	16-12-2024 A	03-07-2025	138w
10	Acceptatietermijn erfpachtaanbieding door erfpachter	2w	06-11-2025	19-11-2025	120w
11	Accepteren definitieve erfpachtaanbieding	0w	20-11-2025		120w
12	Nemen uitgiftebesluit en administratieve afhandeling	3w	20-11-2025	10-12-2025	120w
13	Passeren akte bij notaris	3w	11-12-2025	31-12-2025	120w
14	Ingangsdatum erfpacht/economische levering	0w	01-01-2026		120w
15	**Bouwrijpmaken**	4w	24-06-2025 A	21-07-2025	144w
16	Bouwrijpmaken (alleen bomen verwijderen)	4w	24-06-2025 A	21-07-2025	144w
17	Bouwrijpmaken gereed	0w		21-07-2025	144w
18	**Realisatie**	76w	01-01-2026	16-06-2027	120w
19	Grondoverdracht	0w	01-01-2026		120w
20	Start realisatie	0w	01-01-2026		120w
21	Realisatie tot start woonrijpmaken	76w	01-01-2026	16-06-2027	120w
22	Realisatie gereed	0w		16-06-2027	120w
23	**Woonrijpmaken**	103w	27-06-2025 A	16-06-2027	120w
24	Technische voorbereiding (incl. wenstracé)	78w	27-06-2025 A	24-12-2026	132w
25	Start woonrijpmaken	0w	18-03-2027		120w
26	Woonrijpmaken	13w	18-03-2027	16-06-2027	120w
27	Woonrijpmaken gereed	0w		16-06-2027	120w
28	**Zendmast**	141w	01-01-2025 A	15-09-2027	120w
29	**Bouwrijpmaken**	141w	01-01-2025 A	15-09-2027	120w
30	Tijdelijke verlenging huurcontract	26w	01-01-2025 A	31-12-2025	196w
31	Verwijderen huidige zendmast (van Deyssel)	13w	01-01-2026	01-04-2026	196w
32	Overbruggingsperiode tijdelijke zendmast	89w	01-01-2026	15-09-2027	120w
33	Definitieve locatie nieuwe zendmast vastgesteld + PVE zendmast	0w	18-06-2026		120w
34	Ontwikkeling / ontwerp / fabricage nieuwe zendmast	52w	18-06-2026	16-06-2027	120w
35	Plaatsen/monteren/aansluiten nieuwe zendmast	13w	17-06-2027	15-09-2027	120w
36	**Piggelmeewoningen**	185w	23-10-2023 A	02-08-2027	127w
37	**Voorbereiding G&O**	90w	23-10-2023 A	07-10-2025	139w
38	Opstellen afsprakenbrief / kavelpaspoort	26w	23-10-2023 A	08-09-2025	139w
39	Beoordeling afsprakenbrief	4w	09-09-2025	06-10-2025	139w
40	Ondertekening afsprakenbrief	0w	07-10-2025		139w
41	**Voorbereiding ontwikkelaar**	89w	10-12-2024 A	21-08-2026	128w
42	Voorbereiden en uitwerken VO	7w	10-12-2024 A	31-10-2025	127w
43	Toetsing VO (incl. COK)	4w	03-11-2025	28-11-2025	127w
44	Afronden VO	4w	01-12-2025	26-12-2025	127w
45	VO gereed	0w		26-12-2025	127w
46	Voorbereiden DO	6w	29-12-2025	06-02-2026	127w
47	Toetsing DO (incl. COK)	4w	09-02-2026	06-03-2026	127w
48	Afronden DO	4w	09-03-2026	03-04-2026	127w
49	DO gereed	0w		03-04-2026	127w
50	Aanvraag omgevingsvergunning BOPA	0w	29-12-2025		136w
51	Procedure omgevingsvergunning BOPA	20w	29-12-2025	15-05-2026	136w
52	Omgevingsvergunning BOPA verleend	0w		15-05-2026	136w
53	Bezwaartermijn	6w	18-05-2026	26-06-2026	136w




◆ Geplande mijlpaal ◆ Kritieke mijlpaal ◆ Mijlpaal gereed
Geplande activiteit Kritieke pad Voortgang activiteit Hangmat activiteit

Geuzenveld-Slotermeer | Rousseaubuurt
Projectplanning
Aan de data in deze planning kunnen geen rechten worden ontleend

Planningsadviseur PMB: **Sander van Doeveren**
Standlijn: **01-07-2025**
Printdatum: **01-09-2025**

Gemeente Amsterdam

#	Project	Doorlooptijd	Start	Einde	Speling
54	Omgevingsvergunning BOPA onherroepelijk	0w		26-06-2026	136w
55	Aanvraag omg. vergunning bouwtechnische activiteit	0w	06-04-2026		128w
56	Procedure omg. vergunning bouwtechnische activiteit	14w	06-04-2026	10-07-2026	128w
57	Omg. vergunning bouwtechnische activiteit verleend	0w		10-07-2026	128w
58	Bezwaartermijn	6w	13-07-2026	21-08-2026	128w
59	Omg. vergunning bouwtechnische activiteit onherroepelijk	0w		21-08-2026	128w
60	**Sociaal plan**	76w	01-04-2024 A	01-10-2025	178w
61	Herhuisvestingsperiode	76w	01-04-2024 A	01-10-2025	178w
62	Afloop peildatum / herhuisvesting	0w		01-10-2025	178w
63	**Erfpacht**	25w	06-04-2026	28-09-2026	127w
64	Opstellen en versturen concept erfpachtaanbieding	17w	06-04-2026	31-07-2026	127w
65	Acceptatietermijn erfpachtaanbieding door erfpachter	4w	03-08-2026	28-08-2026	127w
66	Accepteren definitieve erfpachtaanbieding	0w	31-08-2026		127w
67	Nemen uitgiftebesluit en administratieve afhandeling	2w	31-08-2026	11-09-2026	127w
68	Passeren akte bij notaris	2w	14-09-2026	25-09-2026	127w
69	Ingangsdatum erfpacht/economische levering (1e of 16e v/d mnd)	0w	28-09-2026		127w
70	**Bouwrijpmaken**	56w	29-09-2025	23-10-2026	127w
71	Technische voorbereiding IB	52w	29-09-2025	25-09-2026	127w
72	Start bouwrijpmaken en sloop	0w	28-09-2026		127w
73	Bouwrijpmaken en sloop kavel (eerder vanwege bouwterrein TAK, kort va	4w	28-09-2026	23-10-2026	127w
74	Bouwrijpmaken gereed	0w		23-10-2026	127w
75	**Realisatie**	40w	26-10-2026	02-08-2027	127w
76	Grondoverdracht	0w	26-10-2026		127w
77	Start bouw	0w	26-10-2026		127w
78	Bouw woningen	40w	26-10-2026	30-07-2027	127w
79	Oplevering	0w		02-08-2027	127w
80	**Woonrijpmaken**	109w	01-07-2025	02-08-2027	127w
81	Technische voorbereiding	96w	01-07-2025	03-05-2027	127w
82	Start woonrijpmaken	0w	04-05-2027		127w
83	Woonrijpmaken	13w	04-05-2027	02-08-2027	127w
84	Woonrijpmaken gereed	0w		02-08-2027	127w
85	**Savornin Lohmanstraat**	211w	01-03-2024 A	20-03-2028	94w
86	**Voorbereiding G&O**	116w	01-03-2024 A	26-05-2026	189w
87	Voorbereiden afsprakenbrief	52w	01-03-2024 A	24-11-2025	189w
88	Beoordeling afsprakenbrief	26w	25-11-2025	25-05-2026	189w
89	Voorbereiding G&O gereed	0w		25-05-2026	189w
90	Ondertekening afsprakenbrief	0w	26-05-2026		189w
91	**Voorbereiding ontwikkelaar**	80w	01-04-2025 A	12-10-2026	95w
92	SO gebouw	17w	01-04-2025 A	01-09-2025	94w
93	Toetsing SO (incl. COK)	6w	02-09-2025	13-10-2025	94w
94	VO gebouwen	4w	14-10-2025	10-11-2025	94w
95	Toetsing VO (incl. COK)	10w	11-11-2025	19-01-2026	94w
96	DO gebouwen	8w	20-01-2026	16-03-2026	94w
97	Toetsing DO (incl. COK)	10w	17-03-2026	25-05-2026	94w
98	Aanvraag omgevingsvergunning BOPA	0w	20-01-2026		107w
99	Procedure omgevingsvergunning BOPA	20w	20-01-2026	08-06-2026	107w
100	Omgevingsvergunning BOPA verleend	0w		08-06-2026	107w
101	Bezwaartermijn	6w	09-06-2026	20-07-2026	107w
102	Omgevingsvergunning BOPA onherroepelijk	0w		20-07-2026	107w
103	Aanvraag omg. vergunning bouwtechnische activiteit	0w	26-05-2026		94w
104	Procedure omg. vergunning bouwtechnische activiteit	14w	26-05-2026	31-08-2026	95w
105	Omg. vergunning bouwtechnische activiteit verleend	0w		31-08-2026	95w
106	Bezwaartermijn	6w	01-09-2026	12-10-2026	95w



Geplande mijlpaal | Kritieke mijlpaal | Mijlpaal gereed | Geplande activiteit | Kritieke pad | Voortgang activiteit | Hangmat activiteit

Geuzenveld-Slotermeer | Rousseaubuurt


Projectplanning

Aan de data in deze planning kunnen geen rechten worden ontleend

Planningsadviseur PMB: **Sander van Doeveren**
Standlijn: **01-07-2025**
Printdatum: **01-09-2025**

Gemeente Amsterdam

#	Project	Doorlooptijd	Start	Einde	Speling
107	Omg. vergunning bouwtechnische activiteit onherroepelijk	0w		12-10-2026	95w
108	**Sociaal plan**	78w	14-03-2025 A	10-09-2026	103w
109	Herhuisvestingsperiode	78w	14-03-2025 A	10-09-2026	103w
110	Afloop peildatum / herhuisvesting	0w		10-09-2026	103w
111	**Erfpacht**	25w	26-05-2026	17-11-2026	94w
112	Opstellen en versturen concept erfpachtaanbieding	17w	26-05-2026	21-09-2026	94w
113	Acceptatietermijn erfpachtaanbieding door erfpachter	4w	22-09-2026	19-10-2026	94w
114	Accepteren definitieve erfpachtaanbieding	0w	20-10-2026		94w
115	Nemen uitgiftebesluit en administratieve afhandeling	2w	20-10-2026	02-11-2026	94w
116	Passeren akte bij notaris	2w	03-11-2026	16-11-2026	94w
117	Ingangsdatum erfpacht/economische levering (1e of 16e v/d mnd)	0w	17-11-2026		94w
118	**Bouwrijpmaken**	65w	18-11-2025	15-02-2027	94w
119	Technische voorbereiding	52w	18-11-2025	16-11-2026	94w
120	Start bouwrijpmaken	0w	17-11-2026		94w
121	Bouwrijpmaken kavel (door SG)	13w	17-11-2026	15-02-2027	94w
122	Bouwrijpmaken gereed	0w		15-02-2027	94w
123	**Realisatie**	57w	16-02-2027	20-03-2028	94w
124	Grondoverdracht	0w	16-02-2027		94w
125	Start realisatie	0w	16-02-2027		94w
126	Realisatie	57w	16-02-2027	20-03-2028	94w
127	Realisatie gereed	0w		20-03-2028	94w
128	**Woonrijpmaken**	117w	23-12-2025	20-03-2028	94w
129	Technische voorbereiding	104w	23-12-2025	20-12-2027	94w
130	Start woonrijpmaken	0w	21-12-2027		94w
131	Woonrijpmaken	13w	21-12-2027	20-03-2028	94w
132	Woonrijpmaken gereed	0w		20-03-2028	94w
133	**Rousseaublok**	155w	01-09-2025	18-08-2028	72w
134	**Voorbereiding ontwikkelaar**	64w	01-09-2025	20-11-2026	163w
135	Uitwerken SO	6w	01-09-2025*	10-10-2025	0w
136	Toetsing SO (incl. COK)	8w	13-10-2025	05-12-2025	72w
137	Uitwerken VO	8w	08-12-2025	30-01-2026	72w
138	Toetsting VO (incl. COK)	8w	02-02-2026	27-03-2026	72w
139	Uitwerken DO	8w	30-03-2026	22-05-2026	72w
140	Toetsing DO (incl COK)	6w	25-05-2026	03-07-2026	72w
141	Aanvraag omgevingsvergunning BOPA	0w	30-03-2026		171w
142	Procedure omgevingsvergunning BOPA	20w	30-03-2026	14-08-2026	171w
143	Omgevingsvergunning BOPA verleend	0w		14-08-2026	171w
144	Bezwaartermijn	6w	17-08-2026	25-09-2026	171w
145	Omgevingsvergunning BOPA onherroepelijk	0w		25-09-2026	171w
146	Aanvraag omg. vergunning bouwtechnische activiteit	0w	06-07-2026		72w
147	Procedure omg. vergunning bouwtechnische activiteit	14w	06-07-2026	09-10-2026	72w
148	Omg. vergunning bouwtechnische activiteit verleend	0w		09-10-2026	72w
149	Bezwaartermijn	6w	12-10-2026	20-11-2026	72w
150	Omg. vergunning bouwtechnische activiteit onherroepelijk	0w		20-11-2026	72w
151	**Erfpacht**	27w	27-07-2026	01-02-2027	72w
152	Opstellen en versturen concept erfpachtaanbieding	17w	27-07-2026	20-11-2026	72w
153	Acceptatietermijn erfpachtaanbieding door erfpachter	4w	23-11-2026	18-12-2026	72w
154	Accepteren definitieve erfpachtaanbieding	0w	21-12-2026		72w
155	Nemen uitgiftebesluit en administratieve afhandeling	3w	21-12-2026	08-01-2027	72w
156	Passeren akte bij notaris	3w	11-01-2027	29-01-2027	72w
157	Ingangsdatum erfpacht/economische levering (1e of 16e v/d mnd)	0w	01-02-2027		72w
158	Gegevens tbv huurovk bouwer	0w	04-01-2027		72w
159	Opstellen huurovk bouwer	4w	04-01-2027	29-01-2027	72w



Geplande mijlpaal | Kritieke mijlpaal | Mijlpaal gereed | Geplande activiteit | Kritieke pad | Voortgang activiteit | Hangmat activiteit

Geuzenveld-Slotermeer | Rousseaubuurt


Projectplanning

Aan de data in deze planning kunnen geen rechten worden ontleend

Planningsadviseur PMB: **Sander van Doeveren**
Standlijn: **01-07-2025**
Printdatum: **01-09-2025**

Gemeente Amsterdam

#	Project	Doorlooptijd	Start	Einde	Speling
160	**Bouwrijpmaken**	13w	01-02-2027	30-04-2027	72w
161	Start bouwrijpmaken	0w	01-02-2027		72w
162	Bouwrijpmaken kavel	13w	01-02-2027	30-04-2027	72w
163	Bouwrijpmaken gereed	0w		30-04-2027	72w
164	**Realisatie**	55w	03-05-2027	19-05-2028	72w
165	Grondoverdracht	0w	03-05-2027		72w
166	Start realisatie	0w	03-05-2027		72w
167	Realisatie tot start woonrijpmaken	55w	03-05-2027	19-05-2028	72w
168	Realisatie gereed	0w		19-05-2028	72w
169	**Woonrijpmaken**	91w	23-11-2026	18-08-2028	72w
170	Technische voorbereiding	78w	23-11-2026	19-05-2028	72w
171	Start woonrijpmaken	0w	22-05-2028		72w
172	Woonrijpmaken	13w	22-05-2028	18-08-2028	72w
173	Woonrijpmaken gereed	0w		18-08-2028	72w
174	**Paulus van Hemertflat**	312w	22-04-2024 A	04-01-2030	0w
175	**Voorbereiding G&O**	126w	22-04-2024 A	15-06-2026	0w
176	Voorbereiden afsprakenbrief	52w	22-04-2024 A	01-07-2025	0w
177	Beoordeling afsprakenbrief	26w	22-04-2025 A	12-06-2026	0w
178	Ondertekening afsprakenbrief	0w	15-06-2026		0w
179	**Voorbereiding ontwikkelaar**	92w	02-06-2025 A	04-06-2027	135w
180	Uitwerken SO	6w	02-06-2025 A	19-09-2025	21w
181	Toetsing SO (incl. COK)	8w	22-09-2025	14-11-2025	21w
182	Uitwerken VO	9w	13-04-2026	12-06-2026	0w
183	Toetsing VO (incl. COK)	12w	15-06-2026	04-09-2026	0w
184	Uitwerken DO	9w	07-09-2026	06-11-2026	0w
185	Toetsing DO (incl. COK)	10w	09-11-2026	15-01-2027	0w
186	Aanvraag omgevingsvergunning BOPA	0w	07-09-2026		148w
187	Procedure omgevingsvergunning BOPA	20w	07-09-2026	22-01-2027	148w
188	Omgevingsvergunning BOPA verleend	0w		22-01-2027	148w
189	Bezwaartermijn	6w	25-01-2027	05-03-2027	148w
190	Omgevingsvergunning BOPA onherroepelijk	0w		05-03-2027	148w
191	Aanvraag omg. vergunning bouwtechnische activiteit	0w	18-01-2027		0w
192	Procedure omg. vergunning bouwtechnische activiteit	14w	18-01-2027	23-04-2027	0w
193	Omg. vergunning bouwtechnische activiteit verleend	0w		23-04-2027	0w
194	Bezwaartermijn	6w	26-04-2027	04-06-2027	0w
195	Omg. vergunning bouwtechnische activiteit onherroepelijk	0w		04-06-2027	0w
196	**Erfpacht**	25w	08-02-2027	02-08-2027	0w
197	Opstellen en versturen concept erfpachtaanbieding	17w	08-02-2027	04-06-2027	0w
198	Acceptatietermijn erfpachtaanbieding door erfpachter	4w	07-06-2027	02-07-2027	0w
199	Accepteren definitieve erfpachtaanbieding	0w	05-07-2027		0w
200	Nemen uitgiftebesluit en administratieve afhandeling	2w	05-07-2027	16-07-2027	0w
201	Passeren akte bij notaris	2w	19-07-2027	30-07-2027	0w
202	Ingangsdatum erfpacht/economische levering (1e of 16e v/d mnd)	0w	02-08-2027		0w
203	**Bouwrijpmaken**	104w	02-02-2026	28-01-2028	0w
204	Technische voorbereiding	78w	02-02-2026	30-07-2027	0w
205	Start bouwrijpmaken	0w	02-08-2027		0w
206	Bouwrijpmaken kavel	26w	02-08-2027	28-01-2028	0w
207	Bouwrijpmaken gereed	0w		28-01-2028	0w
208	**Realisatie**	88w	31-01-2028	05-10-2029	0w
209	Grondoverdracht	0w	31-01-2028		0w
210	Start realisatie	0w	31-01-2028		0w
211	Realisatie tot start woonrijpmaken	88w	31-01-2028	05-10-2029	0w
212	Realisatie gereed	0w		05-10-2029	0w




Geplande mijlpaal · Kritieke mijlpaal · Mijlpaal gereed
Geplande activiteit · Kritieke pad · Voortgang activiteit · Hangmat activiteit

Geuzenveld-Slotermeer | Rousseaubuurt
Projectplanning
Aan de data in deze planning kunnen geen rechten worden ontleend

Planningsadviseur PMB: **Sander van Doeveren**
Standlijn: **01-07-2025**
Printdatum: **01-09-2025**

Gemeente Amsterdam

#	Project	Doorlooptijd	Start	Einde	Speling
213	**Woonrijpmaken**	117w	11-10-2027	04-01-2030	0w
214	Technische voorbereiding	104w	11-10-2027	05-10-2029	0w
215	Start woonrijpmaken	0w	08-10-2029		0w
216	Woonrijpmaken	13w	08-10-2029	04-01-2030	0w
217	Woonrijpmaken gereed	0w		04-01-2030	0w
218	**Röellblokken Noord**	175w	27-11-2023 A	22-11-2027	111w
219	**Voorbereiding ontwikkelaar**	78w	27-11-2023 A	28-07-2025	134w
220	Voorbereiding ontwikkelaar	78w	27-11-2023 A	28-07-2025	134w
221	**Sociaal plan**	80w	02-10-2024 A	15-04-2026	121w
222	Herhuisvestingsperiode	76w	02-10-2024 A	15-04-2026	121w
223	Afloop peildatum	0w		15-04-2026	121w
224	**Erfpacht**	25w	06-01-2026	30-06-2026	111w
225	Opstellen en versturen concept erfpachtaanbieding	17w	06-01-2026	04-05-2026	111w
226	Acceptatietermijn erfpachtaanbieding door erfpachter	4w	05-05-2026	01-06-2026	111w
227	Accepteren definitieve erfpachtaanbieding	0w	02-06-2026		111w
228	Nemen uitgiftebesluit en administratieve afhandeling	2w	02-06-2026	15-06-2026	111w
229	Passeren akte bij notaris	2w	16-06-2026	29-06-2026	111w
230	Ingangsdatum erfpacht/economische levering (1e of 16e v/d mnd)	0w	30-06-2026		111w
231	**Bouwrijpmaken**	80w	19-03-2025 A	28-09-2026	111w
232	Technische voorbereiding	52w	19-03-2025 A	29-06-2026	111w
233	Start bouwrijpmaken	0w	30-06-2026		111w
234	Bouwrijpmaken kavel	13w	30-06-2026	28-09-2026	111w
235	Bouwrijpmaken gereed	0w		28-09-2026	111w
236	**Realisatie**	60w	29-09-2026	22-11-2027	111w
237	Grondoverdracht	0w	29-09-2026		111w
238	Start realisatie (gefaseerd)	0w	29-09-2026		111w
239	Realisatie	60w	29-09-2026	22-11-2027	111w
240	Realisatie gereed	0w		22-11-2027	111w
241	**Woonrijpmaken**	117w	26-08-2025	22-11-2027	111w
242	Technische voorbereiding	104w	26-08-2025	23-08-2027	111w
243	Start woonrijpmaken	0w	24-08-2027		111w
244	Woonrijpmaken	13w	24-08-2027	22-11-2027	111w
245	Woonrijpmaken gereed	0w		22-11-2027	111w



Geplande mijlpaal · Kritieke mijlpaal · Mijlpaal gereed
Geplande activiteit · Kritieke pad · Voortgang activiteit
Hangmat activiteit

Geuzenveld-Slotermeer | Rousseaubuurt

Projectplanning

Aan de data in deze planning kunnen geen rechten worden ontleend

Planningsadviseur PMB: **Sander van Doeveren**
Standlijn: **01-07-2025**
Printdatum: **01-09-2025**

Gemeente Amsterdam