Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 251 1111
ingenieursbureau.amsterdam.nl

Notulen

Van	[redacted]
Datum	8 augustus 2017
Ons kenmerk	192236
Vergadering	8 augustus 2017 Weesperstraat 430, kamer 1.09 1e etage
Aanwezig	[redacted]
Afwezig	[redacted]
Kopie aan	[redacted]

Onderwerp: Ontwerpoverleg IB en R&D fietsparkeervoorziening Lijnbaansgracht

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen [redacted] opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. [redacted] is afwezig in verband met ziekte. Afgesproken is om de verschillende aspecten van het project per onderdeel als agendapunt te behandelen.
[redacted]	**2 Constructie overkluizing** De richting van de hoofdligger is gedraaid en de overige constructie is daarop aangepast. De dimensies van de constructie zijn hoofdligger; HEA240, dwarsligger; IPE 200, randligger; UNP200. De funderingspalen van de constructie dienen in een donkere kleur gecoat te worden zodat deze "onzichtbaar" zijn vanaf de Leidsekade. [redacted] geeft de Ral-kleur op.
[redacted]	**3 Afwerking overkluizing** De indeling van de dekplanken worden conform ontwerp uitgevoerd. De wijziging van de constructie richting heeft hierop geen invloed. De dekplanken krijgen een dikte van 60mm met de h.o.h. afstand conform definitief ontwerp. In het dek komen geen "breuklijnen/naden" als dat niet perse noodzakelijk is. Het uiterlijk dient te tonen als 1 dek. Voor de bevestigingsschroef ziet [redacted] een brede kop ca 10 á 12mm verzonken in het hout. [redacted] geeft door hoe de positie van de bevestigingsschroef is ten opzichte van de gripstrip.
[redacted]	[redacted] geeft een principe op over hoe om te gaan met de deling van de lange houten planken in de breedte richting van het dek.

Actie	Omschrijving
	4 Constructie toegangstrap [redacted]geeft aan dat er helaas een extra paal moet worden toegepast onder de trapconstructie. Oplegging op de overkluizing is erg lastig uitvoerbaar en zorgt voor veel negatieve effecten op de constructie van de overkluizing. Het leuningwerk krijgt veel kracht te verduren. Die kracht moet door de trapconstructie opgenomen worden en heeft invloed op de gehele trapconstructie. Er komt een afspraak op korte termijn tussen[redacted] en[redacted]om het ontwerp en de constructie op elkaar af te stemmen. [redacted]doet een update op de berekening van de trapconstructie om de juiste uitgangspunten voor het overleg met[redacted]en[redacted]paraat te hebben.
	5 Afwerking toegangstrap De afwerking van de trap wordt in het overleg tussen[redacted]en[redacted]meegenomen.
	6 Verlichting OV en sierverlichting De eerste opzet van de verlichtingsberekening is aan[redacted]gestuurd. Hieruit komt naar voren dat er een 3-tal armaturen op de Melkweg geplaatst moeten worden en 1 op de gevel van het hotel. De armaturen zijn door V&OR voorgeschreven en zijn de Kroonarmaturen op bijbehorende muurbeugel. Voor de sierverlichting in het randelement en de kattenogen op het dek heeft V&OR geen eisen, deze komen in beheer bij stadsdeel Centrum. Stadsdeel Centrum heeft zijn eisen aan de armaturen opgeven.[redacted]en[redacted]gaan verkennen welke armaturen voor de sierverlichting geschikt zijn.[redacted]plant een overleg in met[redacted]om dit onderwerp te bespreken.[redacted]verkent welke armaturen bij Philips beschikbaar zijn.[redacted]stuurt de aanbeveling, welke door de verlichtingsafdeling van IB is voorgesteld, door aan[redacted]
	7 Boekensteunen Voor de boekensteunen heeft[redacted]na aanleiding van de opmerkingen van[redacted]nieuwe schetsen aangeleverd.[redacted]gaat deze beschouwen en deze zullen worden besproken in een volgend ontwerpoverleg. Referentie voor de boekensteunen is het hekwerk langs de Hoftuin bij de Hermitage.
	8 Hekwerk Melkweg/Hotel Niet behandeld. Het hekwerk al in een later ontwerpoverleg besproken worden.
	9 Proces zaken voor bestek Afgesproken is dat alle uitvoeringstekening langs[redacted]gaan voor goedkeuring. Hiervoor nemen we een stoppunt op in het bestek.

Actie	Omschrijving
	10 Organisatie ontwerpoverleg IB en R&D Afgesproken is dat [redacted] de notulen met actie- en besluitenlijst opstelt na elk overleg. Extra afstemmingsoverleg per onderdeel worden ingepland indien nodig.
	11 Sluiting [redacted] bedankt de aanwezigen. Het volgende overleg is op 21-08-2017 om 09:00 op de Weesperstraat 430 in kamer 1.06.

Actielijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
1	08-08-17	[redacted]	Opgeven Ral-kleur voor funderingspalen	n.t.b.
2	08-08-17	[redacted]	Bepalen positie van bevestigingsschroef	n.t.b.
3	08-08-17	[redacted]	Bepalen omgang deling van lange houten planken in de breedte richting van het dek	n.t.b.
4	08-08-17	[redacted]	Inplannen afspraak met [redacted] en [redacted] onderwerp: trap	17-08-17
5	08-08-17	[redacted]	Update berekening trapconstructie	17-08-17
6	08-08-17	[redacted]	Inplannen afspraak met [redacted] en [redacted] onderwerp: verlichting	n.t.b.
7	08-08-17	[redacted]	Verkennen armaturen Philips	n.t.b.
8	08-08-17	[redacted]	Doorsturen aanbeveling armaturen sierverlichting aan [redacted]	z.s.m.
9	08-08-17	[redacted]	Schetsen boekensteunen doornemen voor volgend overleg	21-08-17

Besluitenlijst

Besluit nr.	Besluit datum	Omschrijving actie
1	08-08-17	Draairichting van de constructie omgedraaid ten opzichte van het definitief ontwerp. Dit heeft geen invloed op de afwerking
2	08-08-17	Dek krijgt geen doorgaande naden, behalve daar waar dit om technische reden noodzakelijk is. Op de overige delen worden de planken in elkaar gevlochten.
3	08-08-17	Stoppunt opnemen in bestek; uitvoeringstekeningen goedkeuring architect
4	08-08-17	Stoppunt opnemen in bestek; proefstuk randdetail goedkeuring architect