Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperplein 8
1018 XA Amsterdam

Postbus 1104
1000 BC Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 1104, 1000 BC Amsterdam

AANTEKENEN MET BERICHT VAN ONTVANGST

De 5.1,2,e
5.1,2,e 5.1,2,e
5.1,2,e Amsterdam

Datum	11 maart 2018
Ons kenmerk	2019-2163
Uw kenmerk	e-email d.d. 28 februari 2019 12:35
Behandeld door	5.1,2,e en Ontwikkeling, 5.1,2,e @amsterdam.nl
Kopie aan	
Bijlage	
Onderwerp	Oplegging boete n.a.v. verstrijken uiterste datum zelfbouwwoning voltooid kavel 5.1,2,e 5.1,2,e

Geachte 5.1,2,e

In de brief d.d. 19 december heb ik u attent gemaakt op de in bijzondere bepaling van de erfpachtvoorwaarden opgenomen verplichting uw woning vóór 18 december 2018 te voltooien op straffe van een boete bij overschrijding van € 10.000,-- voor elke kalendermaand dat het verzuim duurt met een maximum van € 120.000,--, waarbij een gedeelte van een maand voor één volle maand wordt gerekend.
In die brief heb ik nader gepreciseerd, wat onder voltooid is begrepen en dat ik zal overwegen geen boete op te leggen als de woning weliswaar naar die definitie nog niet voltooid is, maar wel zodanig gevorderd, dat ① deze van buiten geheel is voltooid volgens het vergunde bouwplan, ② de steigers zijn verwijderd en ③ er geen werkzaamheden aan de buitenkant van de woning meer plaats vinden.

Met mijn brief d.d. 19 december 2018 heb ik u bericht geconstateerd te hebben, dat u niet aan deze bouwverplichting hebt voldaan. In die brief heb ik u medegedeeld nog geen boete op te leggen en u tot 18 maart 2019 de tijd te geven om uw bouwplan op kavel 5.1,2,e volgens de aangegeven criteria te voltooien.

Op 28 februari 2019 heeft mvr. 5.1,2,e per e-mail namens kavels 5.1,2,e, en 5.1,2,e (respectievelijk huisnummers 5.1,2,e en 5.1,2,e) laten weten dat u verwacht dat op 18 maart 2019 de woning niet is voltooid en om uitstel vraagt.

Verder uitstel is niet mogelijk. Zoals in mijn brief d.d. 19 december 2018 aangekondigd ben ik op grond van uw verzuim voornemens met ingang van 18 maart 2018 tot boeteoplegging over te gaan.

Alvorens ik u deze boete daadwerkelijk opleg, stel ik u geheel onverplicht in de gelegenheid om vóór 2 april 2019 schriftelijk aan de hand van te overleggen bewijsstukken aan te tonen dat u er alles aan heeft gedaan om de zelfbouwwoning binnen de daaraan gestelde uiterste datum volledig voltooid te hebben en dat het verzuim uitsluitend te wijten is aan externe omstandigheden, die geheel buiten uw invloedsfeer liggen en in redelijkheid niet voor uw rekening en risico komen. We ontvangen de informatie graag in de vorm van een gedocumenteerd feitenrelaas met een duidelijke tijdlijn. Op basis van de van u te ontvangen informatie zal ik beoordelen of ik daarin gegronde redenen zie om boeteoplegging tot een door mij vast te stellen datum op te schorten.

Voor de goede orde wijs ik u erop dat als naar mijn oordeel op basis van de door u aan te leveren feiten geen gronden voor opschorting bestaan of ik ontvang geen reactie van u binnen de daarvoor gestelde termijn ik met ingang van 18 maart 2019 tot boeteoplegging over zal gaan conform het dienaangaande in de erfpachtvoorwaarden gestelde.

Om er zeker van te zijn dat deze brief u bereikt, zend ik u deze zowel aangetekend met handtekening retour, per gewone post als per mail.

Ik vertrouw erop u met het voorgaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Pierre van Rossum

Directeur
Grond en Ontwikkeling.