Aan	Aanwezigen en genodigden
Van	[redacted]
Vergadering	8 september 2021 Microsoft Teams
Aanwezig	[redacted](Programmamanager), [redacted](R&D beleid openbare ruimte), [redacted](Parkeren) [redacted] [redacted](V&OR), [redacted](GPMO)
Afwezig	[redacted](gebiedsbeheer), [redacted](V&OR) [redacted]– Vrij [redacted](Gebiedsbeheerder)
Genodigden	[redacted]

1 Opening en mededelingen

N.v.t.

2 Verslag PAO 9 juni 2021

Het verslag is vastgesteld

3 DO Kolenkitbuurt fase 5

[redacted]licht het agendapunt toe. Antea Group is namens Eigen Haard verantwoordelijk voor de gehele planvoorbereiding en uitvoering van de openbare ruimte. Fase 5 betreft de openbare ruimte tussen de Wiltzanghlaan, westzijde Akbarstraat, Elfendansstraat tot de Leeuwendalersweg en het Piet Paaltjenspad.
Het project is in het BAP-overleg besproken en er is een PAO geweest over het VO. De opmerkingen zijn meegenomen en inmiddels verwerkt.
Het is een autovrije zone door de palen, alleen toegankelijk voor hulp en nooddiensten.
Vanuit Onbeperkt West zijn zorgen geuit over de bereikbaarheid tot aan de deur.[redacted]
[redacted]geeft aan dat de woningen bereikbaar zijn via de intercom en de binnenplaats.
DO kan door.

4 VO Herinrichting Frederik Hendrikplantsoen - Noordstrook

Naar aanleiding van de adviezen van de zijn de volgende wijzigen doorgevoerd;

- Containers zijn op huidige locatie behouden i.v.m. participatie en om technische redenen.
- Handhaving huidige bomen is gewenst en een uitgangspunt.
- Fietsparkeren aan het hekwerk is volgens Beheer ongewenst i.v.m. rommelig beeld.

Adviezen;

- Fietspad aan de (zuid) Westkant moet minstens 2,5 meter worden en de voorkeur is zelfs 3 meter. Hiermee wordt het voetpad tussen het fietspad en het park wat smaller.
- Kijken naar 80 cm strook zuidzijde van het park, voorkeur voor volwaardig voetpad. Oplossing nu kans op rommeligheid
- Voor BAP proces meer info nodig ten aanzien van beheerkosten (o.a. zelfbeheer of areaaluitbreiding)

Groen: heeft gevraagd om een grondverbetering bij de bestaande bomen in de verharding

V&OR: Advies is geen verhoogde plateau's toe te passen, maar waterdoorlatende drempels conform nieuwste richtlijnen. [redacted] zal dit voorleggen aan projectleider [redacted]

Plantoetsoverleg zal (eventueel via dit verslag) een sterk geformuleerd verzoek worden gedaan om waterpasserende drempels toe te passen. Op dat verzoek zal de projectgroep reageren.

Laadlosplek; het advies wordt gegeven om het Laad- en Loshaven G. Schaepstraat te behouden met venstertijden

Onbeperkt West: aan welke kant zijn de containers toegankelijk? Rekening houden met toegankelijkheid containers m.b.t. vulopening aan trottoirzijde. Er komt een aanpassing in de tekening, het symbool wordt veranderd

5 Rondvraag en afsluiting

N.v.t.