[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 22 februari 2019 17:05
Aan: [redacted]
Onderwerp: Noorderkwartier woonrijpmaken Verslag en opmerkingen > planning Reimert
Bijlagen: Planning Noorderkwartier aanleg KL en maaiveld 20190201 v16.xls.pdf

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

Beste allemaal,
[redacted] is net vader geworden dus even nu een mail van mij, gaat over de concept uitvoeringsplanning (dd. 11 dec. 2018 als goed is) van Reimert onlangs ontvangen.
De planning is m.i. niet goed betreft de duur planning maken muurtjes, dit duurt zo te lang en moet sneller kunnen.
BV de muurtjes M7 M8 M9 :

- aanbrengen werkvloer 3 dagen, dat kan in 2 dagen
- toepassen vloerbekisting 7 dagen, kan in 3 dagen
- aanbrengen wapening vloer 4 dagen, dat lijkt reëel
- aanbrengen beton voor vloer 3 dagen, kan in 1 dag
- ontkisten vloer 7 dagen na storten, dat kan al na 2 dagen
- ontkisten vloer 4 dagen, dat kan in 1 dag
- toepassen wandbekisting 19 dagen, kan in 14 dagen
- aanbrengen wapening wand 10 dagen, dat lijkt reëel
- aanbrengen beton voor wanden 3 dagen, kan in 1 dag
- ontkisten wand 28 dagen na storten, dat kan al na 3 of dagen
- ontkisten wand 10 dagen, dat kan in 3 dagen

M7 M8 M8 is gerekend in planning 78 werkdagen oftewel 16 weken c.q. 4 maanden (!) en kan m.i. in ca 10 weken c.q. 2,5 maand. Dit past zo anders niet betreft de oplevering van de woningen en planning aanleg bestrating etc.
Met meer inzet personeel vast sneller te doen, wat is nu gerekend aan personeel ?
Optie is anders eerst muren M7 te maken en iets later muren M8 en M9, dat gaat per muur dan sneller ook. Voor opleveren hofwoningen heeft M7 (voorkant woningen) iets meer prioriteit dan M8 en M9 (achterkant).
Bijgevoegd de laatste versie van uitvoeringsplanning nutsoverleg, daar was aanleg maaiveld door ons ingeschat voor fase 3 c.q. de hofwoningen (B2 en B3 blokken) op ca. 10 weken, dus muurtjes en bestrating ed.
Willen jullie hier een keer goed naar kijken ?
Bespreken we verder dan bij komende bouwvergadering. Dit is belang i.v.m. data opleveringen woningen en afspraken met BAM Wonen.
Goed weekend vast en tot volgende week,
Met vriendelijke groet,

[redacted]
Afdeling Technisch Management en Advies
Ingenieursbureau
gemeente Amsterdam
T [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
werkdagen: [redacted]
Bezoekadres Noord : Buikslotermeerplein 2000 1025 XL Amsterdam
Postadres Noord : Postbus 37608 1030 BB Amsterdam
noord.amsterdam.nl
PM : per 1 jan. 2015 is het vm. ingenieursbureau Noord opgegaan in het nieuwe ingenieursbureau Amsterdam

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 19 februari 2019 10:29

Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Noorderkwartier woonrijpmaken Verslag en opmerkingen

Beste [redacted]

Graag wilde ik jullie het verslag van de vorige bouwvergadering Noorderkwartier toesturen.
Er zijn nog een paar acties waar ik eigenlijk al een beetje terugkoppeling van had verwacht.

- Het controleren van de hoekpunten van de betonnen trafounit van Nuon
- Het controleren van de hoekpunten en hoogte van de damwand die om de trafo heen staat
- De aangepaste tekeningen van de trappen en muurtjes
- Op het moment zijn de tekeningen en berekeningen goedgekeurd dus kan er een planning gemaakt worden.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Ingenieursbureau
Gemeente Amsterdam

[redacted]@amsterdam.nl

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
ingenieursbureau.amsterdam.nl