Notulen woonbootverplaatsing Brouwersgracht 101-137

Datum: 12-08-22
Locatie: Teams
Deelnemers: 5.1.2,e
Afwezig: 5.1.2,e

Agenda

1. Organisatie/mededelingen
    a. Bouwvak: alleen 5.1.2,e en 5.1.2,e aanwezig
2. Actielijst (allen)
3. Update voortgang VPO's en aanvragen omgevingsvergunningen (5.1.2,e)
    a. Algemeen: VPO's die wederzijds getekend zijn, zijn ook door programmadirecteur getekend. Dit is niet van belang voor aanvragen omgevingsvergunningen
    b. 5.1.2,e & 5.1.2,e 5.1.2,e
        i. Machtiging omgevingsvergunning ontvangen
        ii. VPO nog te tekenen
        iii. Reactie van 5.1.2,e + 5.1.2,e nog krijgen (zou 09-08 zijn, nog geen reactie ontvangen)
    c. 5.1.2,e 5.1.2,e
        i. VPO ligt ter ondertekening bij 5.1.2,e
        ii. Rekening houden met tijdelijke ligplaatsen tijdens vernieuwing kademuren, hier een overleg organiseren na de vakantie.
        iii. Afmeervoorzieningen zijn een aandachtpunt dat moet worden meegenomen in overleg met Koningsgracht
        iv. Na de bouwvak een overleg met Koningsgracht hoe de verplaatsing(en) van 5.1.2,e te organiseren.
        v. 5.1.2,e / 5.1.2,e neemt contact op met 5.1.2,e voor verdere afhandeling VPO.
    5.1.2,e Omgevingsvergunningen (5.1.2,e):
        i. De verwachting is dat voor locaties die planologisch akkoord zijn, de omgevingsvergunningen voor verplaatsingen verleend worden. Dit wordt volgende week opgepakt door 5.1.2,e 5.1.2,e
        ii. 5.1.2,e en 5.1.2,e mogelijk lastiger vanwege afwijken planologische bestemming;
        iii. Ligplaatsvergunningen worden vlak na verplaatsing aangevraagd door OG.
4. Update voortgang tekenwerk en inventarisatie walkasten (5.1.2,e)
    a. Tekenwerk en inventarisatie walkasten gereed;
    b. Borden 5.1.2,e 5.1.2,e zijn besteld en worden z.s.m. opgehangen en een foto gemaakt. Foto gaat naar 5.1.2,e;
    c. Uitvoering verwijderen walkasten w36-40: hoogstwaarschijnlijk geen voorzieningen en/of WIOR door vertraagde GSU;
    5.1.2,e GSU vertraagd: wij gaan er voor nu vanuit dat wij onze planning blijven volgen. 5.1.2,e schrijft mail aan 5.1.2,e (5.1.2,e IPK) en 5.1.2,e (5.1.2,e) om situatie te bespreken. Update via mail/telefoon. Onduidelijk of GSU 2 weken of 6 maanden verschuift.
5. Update voorbereidingen (5.1.2,e)
    a. Draaiboek definitief maken voor bouwvakantie

        i. Draaiboek gereed, is compleet
    b. APV-ontheffing werktijden is aangevraagd en verleend, 5.1,2,e zal deze delen.
    c. Ecologische schouw (5.1,2,e) is ontvangen, begeleiding meerkoet Brouwersgracht wordt ingepland vlak voor verplaatsing;
    d. Ecologische schouw is uitgebreid met 5.1,2,e en 5.1,2,e rapportage is verstrekt door 5.1,2,e
    e. Prevent Survey waardebepaling, nog niet gereed, 5.1,2,e heeft contact opgenomen maar nog geen reactie. Opnieuw er achteraan
6. Communicatie/afstemming bewoners
    a. Alle afspraken zijn ingepland (1 al geweest op 10-08 met 5.1,2,e)
    b. Eerste afspraak met 5.1,2,e (bewoonster 5.1,2,e). Positief gesprek, echter was zij van vrijwel niks op de hoogte (verplaatsingsdatum etc.). Communicatie gaat via eigenaren. Voor vervolgcommunicatie ook 5.1,2,e meenemen in CC. Te verwijderen onderdelen (ophangsysteem bootje en anker) gaat zij achteraan met eigenaren hoe dit te organiseren, mocht dit niet lukken kan BGCC wellicht helpen.
    c. Volgende week (18+19 aug) en 29 aug zijn overige afspraken met bewoners. Momenteel nog met beeld van huidige planning verplaatsing, tenzij we voor de gesprekken al duidelijkheid hebben over impact vertraagde GSU.
7. Vakantieplanning (Allen)
    a. 5.1,2,e afwezig week 31 t/m 33
    b. 5.1,2,e aanwezig m.u.v. week 34
    c. 5.1,2,e van 27-7 t/m 19-8
    5.1,2,e 5.1,2,e 18-7 t/m 1-8
    e. 5.1,2,e 21-7 t/m 25-7 en van 1 t/m 6-8
8. Afwijkingen / financiën (5.1,2,e / 5.1,2,e)
    a. AFW-209 Aanvullende wensen tekeningen modellering/inpassing woonboten →prestatieverklaring ontvangen
    b. AFW-210 Intekenen ligplaats 5.1,2,e →prestatieverklaring ontvangen
    c. AFW-225 Inventariseren en organiseren aansluitingen ligplek 5.1,2,e wordt verstrekt door 5.1,2,e incl. opname 5.1,2,e → afwijking is ondertekend
    d. AFW-229 Intekenen tijdelijke ligplek 5.1,2,e ligt bij 5.1,2,e ter beoordeling → nog akkoord op afwijking en prestatieverklaring te ontvangen
    e. Na vakantie met 5.1,2,e bespreken hoe we met tijdelijke verplaatsing(en) 5.1,2,e en eventuele terugplaatsing omgaan
    f. In afspraak met 5.1,2,e ook lopende zaken en workflow afspreken voor doorlopen afwijkingen
9. Rondvraag (Allen)
    a. Kaartje namens Gemeente Amsterdam naar 5.1,2,e bij geboorte dochter.
        i. 5.1,2,e is geboren! 5.1,2,e stuurt een kaartje namens gemeente

Actiepunten-/besluitenlijst

Beens Groep Count & Cooper / Gemeente Amsterdam

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Status actie
		B	5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e over SvZ inspecties (mei) met drone. 15-07: Contactpersoon op vakantie. Verzekering nog wel aan te vragen, volgende week wordt rapportage verstrekt. Uiterlijk 2 weken van tevoren verzekering afsluiten door 5.1,2,e 22-07: Eind week 30 of begin augustus wordt rapportage verstrekt 12-08: Waardebepaling opvragen dat deze zsm gereed moet zijn	Nagaan (5.1,2,e) week 30/31 resultaat 5.1,2,e
	12-08			
74-B/A	15-07	A+B	Borrel plannen na nazorg	5.1,2,e
75-B/A	22-07	A	Bewaken ecologsiche begeleiding (5.1,2,e 5.1,2,e)	5.1,2,e
~~76-B/A~~	~~29-07~~	~~B~~	~~Borden afmeerverbod verzorgen bij~~ 5.1,2,e ~~o.b.v. bordenplan.~~ Vervolgens foto hiervan delen met 5.1,2,e 5.1,2,e t.b.v. handhaving	5.1,2,e
76/B/A	29-07	B/A	Overleg over scope tijdelijke verplaatsingen 5.1,2,e en terugplaatsen met 5.1,2,e inplannen na vakantie	5.1,2,e / 5.1,2,e
	12-08		In overleg met 5.1,2,e ook workflow afhandelen afwijkingen bespreken	
	12-08	A	Contact opemen met 5.1,2,e (5.1,2,e is op vakantie) over eventuele vertraging GSU IPK.	5.1,2,e
	12-08	A/B	Overleg inplannen met Koningsgracht over verplaatsing(en) van 5.1,2,e 5.1,2,e i.r.t. planning Koningsgracht	