Gemeente Amsterdam

WERKBON

MEDEWERKER	[redacted]		x	**BINNEN WERKTIJD**
DATUM	19-8-2019			**BUITEN WERKTIJD**
BRUG	x	nr. 237	x	SAO (Storingen)
SLUIS		nr.		GAO (Onderhoud)
ANDERS				

OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN ;

Brug wil niet op niet alle ASB willen sluiten

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN ;

Bij aankomst spanning op de ASB gecontroleerd tijdens draaien geen spanning.
De hooft neer relais gecontroleerd stuurspanning niet aanwezig.
PLC poort (y13) stuurt niet uit waardoor de ASB 4 niet neer beweegt.
De waterkabel was ook niet goed draad 102 bleek geen verbinding meer te maken (mogelijk is de PLC poort door de slechte verbinding kapot gegaan) Er was nog een vrije ader beschikbaar draad 88 deze hebben we benut De PLC poort samengevoegd met ASB 1 (doorverbinding y10 y13) hierdoor dalen ASB 1 en 4 gelijktijdig, dit is niet prettig voor de bedienaar deze moet nu beide bomen gelijktijdig in de gaten houden.

Opmerking, de elektrische installatie is gedateerd en is in het verleden al meerdere malen met lapmiddel functioneel gemaakt. De PLC is van het merk: [redacted] type: Melsec
Er zitten meerdere overbruggingen in waarmee functies gecombineerd worden.
Dit komt de verkeersveiligheid niet ten goede, ook kan de brug in een situatie verkeren dat het niet meer bedienbaar is.

BV als slagboom 4 gesopt word tijdens de beweging kan het zijn dat ASB 1 wel neer is dan moet eerst ASB 1 weer in op stand gebracht worden ander kan de ASB 4 niet bewegen.

DATUM	MEDEWERKER(S)	GEWERKTE UREN
19-8-2019	[redacted]	4
		4

STREMMING LAND- / SCHEEPVERKEER / BEIDE van_____tot_____

WERK GEREED ***JA*** / ***NEE***