Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen

Van 5.1,2,e Projectleider Ingenieursbureau, 5.1,2,e @amsterdam.nl
Datum 30 maart 2022
Ons kenmerk
Vergadering 30 maart 2022
Via MS Teams
Aanwezig 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e
5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e (notulen)
Afwezig 5.1,2,e
Kopie aan

Met opmerkingen [I1]: Alle opmerkingen in 1x verwijderen: Kies Controleren> alle opmerkingen in document verwijderen.

Onderwerp IB Projectteam Overleg Uitvoering Sanering Kavel 39

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen
	5.1,2,e is een nieuwe deelnemer aan dit overleg; 5.1,2,e doet samen met 5.1,2,e BSH vanuit G&O Bodem.
	5.1,2,e heeft gisteren met G&O het uitvoeringsplan besproken.
	2 Actielijst
	172 Open voor onderwerp damwand, 5.1,2,e pakt dit op. Open voor onderwerp Wet Milieuvergunningen. 5.1,2,e heeft 2 vragen gemaild: 1. De Wet Milieubeheer is vervangen door een andere wet, is hiervoor een vergunning voor tijdelijke zuivering nodig? en 2. Hebben we een omgevingsvergunning nodig voor de tijdelijke overslaglocatie korter dan een jaar? 210 Loopt. Over de maatregelen voor de bouwkeet is een overleg ingeschoten voor de overdracht aan de HVK-ers. 216 Volop in ontwikkeling. 5.1,2,e heeft een overleg ingepland met RWS Bodem Plus, om te bespreken hoe we om moeten gaan met de tarieven voor de thermische reiniging van de grond. 5.1,2,e heeft bij 5.1,2,e van DAS een aantal vragen uitgezet om te bekijken in hoeverre het reinigingstarief afhankelijk is van de hoge gasprijs. Hebben zij belangstelling of niet, vanwege de hoge tarieven, of is de grond niet reinigbaar. In Nederland geldt een stortverbod voor grond, dit geldt niet voor grond met een niet-reinigbaarheidsverklaring. Wij willen de grond per schip afvoeren, de grond moet in de beunbak gekeurd worden, 5.1,2,e heeft voorgelegd aan HVK-ers of veldwerkers met adembescherming dit mogen doen. Dit wordt niet toegestaan, de

Actie	Omschrijving
	grond kan daardoor niet volgens AP04 systematiek onderzocht worden en er kan geen niet-reinigbaarheidsverklaring afgegeven worden. Dit betekent dat er al op voorhand een niet-reinigbaarheidsverklaring afgegeven moet worden. De insteek van het bestek is de afvoer van grond over water en er is geen stortplaats die aan het water ligt. De aanvullende eisen voor het storten van dit materiaal is dat het niet mag stinken. 5.1.2.e stelt voor om een en ander in alle openheid te bespreken met RWS. Als de thermisch reiniger zegt per ton voor €5.1.2.b te kunnen reinigen, dan zijn we klaar. 217 Lopend. 5.1.2.e en bedrijf stellen aanbeveling op voor aanschaf extra e-noses. 219 Er is gemaaid, 5.1.2.e heeft inventarisatie gedaan. Er is een opdracht gegeven om de depots te gaan keuren. Alle bordjes op alle depots zijn geplaatst. Indicatief keuren en elders in BSH onder leeflaag toepassen, gaat naar kavel 18/19, zo niet dan indicatief afkeuren. Er echt voor zorgen dat het op 18/19 verwerkt kan worden. 5.1.2.e Ze hebben 1500 kuub nodig op 18/19. Verder verwerken in demarcatiezone, daar ligt nu depot sterk vervuild, dat eerst gekeurd en verwerkt moet worden. 220 Overleg Koopman vorige week, update gegeven. Gereed. Periodiek overleg Koopman. 223 Afgehandeld, heeft plaatsgevonden. 224 Straks overleg over, vrijgaveformulier gaat er binnenkort uit. 225 Volgt. Straks overleg met 5.1.2.e 5.1.2.e sluit aan. Gereed Inplannen risicosessie: Contact met 5.1.2.e en 5.1.2.e komende week sessie. 226 Kap bomen: gekapt, gereed 227 Naam 5.1.2.e bijzetten, geen nieuws over, open. 229 Afgehandeld. 230 Gedeeltelijk open. Flora en fauna scan afgehandeld. Ratten niet, hierover is wel contact geweest, kijken of hierop actie ondernomen wordt. Oeverzwaluwen zitten er al. Er is gemaaid. Morgen overleg met Markus, eerst gunningsbrief krijgen en dan terrein overnemen. Gaat Markus maaien of een ander? 5.1.2.e Locatie aangegeven waar broedende vogels zitten, effect op weghalen depots. Binnen 10m daar niets doen, inzichtelijk maken welke depots we niet aan mogen komen. Nadelig voor werkzaamheden Markus. Depots niet weg zijn voor bouwvak? 5.1.2.e benieuwd hoe tent geplaatst wordt in kader vijvers die nu op kavel liggen, moeten deze afgevuld worden? In bestek staat dat Markus depots gaan ontgraven. Als 18/19 grond verwacht, dan moeten wij dit leveren. 231 Er heeft een overleg plaatsgevonden, 5.1.2.e past aan. Gereed. 234 5.1.2.e is hiermee bezig, heeft al voorbereiding gedaan om vergunning aan te vragen. Loopt. 236 Gereed. 237 Ingepland, afgehandeld. 239 5.1.2.e plant hiervoor iets in, om ze vast te stellen. <u>Notulen</u> Er zijn geen opmerkingen op de notulen.

Actie	Omschrijving
	3 Activiteiten gunningsfase
	a. <u>In afwachting van bankgarantie en versturen definitieve gunningsbrief</u> We zijn in afwachting van de door Markus op te leveren bankgarantie; als deze ontvangen is, dan kan de definitieve gunningsbrief verzonden worden.
	b. <u>Inkoop MKB/ partijkeuringen/ analyses</u> De MKB-partijkeuringen zijn ingekocht.
	c. <u>Inkoop E-noses</u> Dit loopt; 5.1.2.e en bedrijf stellen een aanbeveling op voor de aanschaf van extra e-noses.
	4 Activiteiten uitvoeringsfase
	a. <u>Vrijgave budget uitvoeringsfase</u> Er is op 29/3 overleg geweest met het PMB over het financieel plan en uitvoeringsplan; deze zullen vastgesteld worden in het Kernteam.
	b. <u>Analyse inschrijfstaat 5.1.5 (beunbakken, gebruiksduur tent…)</u> Op 31/3 vindt overleg met 5.1.5 plaats; er wordt verwacht dat onder andere het veel duurder worden van de damwand dan begroot zal worden besproken, alsmede de invloed die de oorlog in de Oekraïne heeft.
	c. <u>Risicovolle verschillen, risicodossier updaten richting uitvoeringsfase</u> In de week van 4/4 zal men aan de slag gaan met het risicodossier.
	d. <u>Bouwkundige opname organiseren</u> Dit moet nog gedaan worden.
	5 Financieel
	a. <u>SSK-raming aanpassen</u> Er heeft een overleg plaatsgevonden, de SSK-raming wordt aangepast. b. Overleg met OG: 29-03 def vaststellen uitvoeringsplan c. Mogelijke impact staat van de wereld
	6 Planning
Actie 240	<u>Planning</u> Er is nog geen update van de planning. Het aanpassen van het raamsaneringsplan moet nog meegenomen worden in de planning; dit moet nog gemeld worden aan de OD.
Actie 241	<u>Vergunningen</u> Kadastraal moet een stukje JvH kanaal meegenomen worden, hiervoor moet een vergunning aangevraagd worden.

Actie	Omschrijving
	7 Communicatie
Actie 242	5.1.2.e is de nieuwe omgevingsmanager. Omdat 5.1.2.e tot 1 juni weinig uren heeft voor BSH, wisselt 5.1.2.e deelname aan dit overleg af met 5.1.2.e 5.1.2.e beheert het Factor C-document; 5.1.2.e informeert bij 5.1.2.e of 5.1.2.e hier tijd voor heeft. Op ma 28/3 heeft communicatieoverleg over kavel 39 plaatsgevonden; aan de hand van de planning zullen de juiste communicatiemomenten gekozen worden (verzenden bewonersbrieven, informatie op website plaatsen, enz.).
	8 Conclusie
	Er zijn verder niet zoveel ontwikkelingen, behalve dat we de belangrijkste risico's in de hand moeten hebben, en dat we weten waar we aan toe zijn, vooral ten aanzien van grond. DAS zal binnenkort vragen stellen aan de markt; je mag niet zelf vragen stellen en dingen regelen, terwijl je graag zelf om tafel wilt met de marktpartijen. 5.1.2.e ziet hier risico's in. Het is heel spannend welk effect de oorlog/gas zal hebben op ons werk.
	9 Rondvraag
Actie 243	5.1.2.e maakt zich zorgen om de hekken rondom kavel 39, die steeds weer opengebroken worden. Kunnen deze vastgelast worden of kunnen er anti-dievenbeugels geplaatst worden? 5.1.2.e overlegt dit met Markus; kunnen zij dit oppakken? 5.1.2.e komt hierop terug bij 5.1.2.e 5.1.2.e meldt dat het bootje van de stadsnomade verdwenen is.

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			OPENSTAANDE ACTIEPUNTEN	
172	24-02-2022	5.1.2.e 5.1.2.e	Vergunningen - Aanvragen BLBI-vergunning RWS voor damwand. 5.1.2.e neemt dit op met 5.1.2.e - Vergunning overslag, tijdelijke laad- en losvoorziening, vullen beunbakken voor Markus? Actie voor Markus? Staat post voor in bestek, 26 weken voor het verwijderen van de spot	Open
	24-02-2022	5.1.2.e	De Wet Milieubeheer is vervangen door een andere wet, is hiervoor een vergunning voor tijdelijke	

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			zuivering nodig? en 2. Hebben we een omgevingsvergunning nodig voor de tijdelijke overslaglocatie korter dan een jaar?	
	16-09-2021	5.1,2,e	5.1,2,e stuurt print screen lijstje aan 5.1,2,e van vergunningen die voor k39 zijn aangevraagd en verleend en die aannemer nog moet aanvragen.	Afgehandeld
210	09-12-2021	5.1,2,e	Maatregelen bouwkeet Distelweg 5.1,2,e stuurt mail aan 5.1,2,e Koolstoffilter en blower plaatsen op 2 plekken voor creëren overdruk. Partij hiervoor zoeken, afspraak en offerte, als we ze nodig hebben dan kunnen we ze bellen 5.1,2,e stuurt gegevens 5.1,2,e door aan 5.1,2,e 5.1,2,e is zich nog aan het inlezen, loopt, moet nog vorm krijgen	Open
216	19-01-2022	5.1,2,e 30-03-2022 30-03-2022	Inplannen overleg Inkoop en DAS 5.1,2,e plant in. Nog niet ingepland, gaat over afvoeren kern. Ook uitnodigen 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e 5.1,2,e heeft overleg ingepland met RWS Bodem Plus, bespreken hoe om te gaan met de grondtarieven voor de thermische reiniging 5.1,2,e heeft aantal vragen uitgezet bij DAS om te bekijken in hoeverre reinigingstarief afhankelijk is van hoge gasprijs.	Open
217	19-01-2022	5.1,2,e 30-03-2022	Aanschaf e-noses in werking zetten 5.1,2,e en bedrijf stellen aanbeveling op voor aanschaf extra e-noses	Open
219	19-01-2022	 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 03-09-2022	Gronddepots Er is een opdracht gegeven om depots te gaan keuren, alle bordjes zijn geplaatst. Indicatief keuren voor kavel 18/19, zo niet, dan indicatief afkeuren. In demarcatiezone ligt nu depot sterk vervuild, dat eerst gekeurd en verwerkt moet worden.	Open
224	03-02-2022	 5.1,2,e 03-09-2022 30-03-2022	Vrijgave budget uitvoeringsfase Regelen met 5.1,2,e dat 5.1,2,e dit in werking zet. 5.1,2,e en 5.1,2,e moeten dit formulier ook krijgen. 5.1,2,e heeft over budget gesproken met 5.1,2,e nog geen contact hierover met 5.1,2,e Kosten reeds akkoord, overleg inplannen over stavaza met 5.1,2,e 5.1,2,e enz en kosten sanering inzichtelijk maken voor G&O (aandachtspunt kwartaalrapportages uitsplitsing kosten G&O) Vrijgaveformulier gaat er binnenkort uit	Open
225	03-02-2022	 5.1,2,e 5.1,2,e	Bekijken risicodossier en inplannen risicosessies - Risicodossier bekijken met 5.1,2,e - 5.1,2,e plant 1x per kwartaal risicosessie in - Update risicosessie opnieuw inplannen met Markus	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
		09-03-2022 30-03-2022	- 5.1.2,e checkt of Markus risicodossier op moet stellen qua documenten - Misschien eerst minisessie en dan sessie met aannemer. 5.1.2,e ook uitnodigen. 5.1.2,e vragen om dit te trekken als risicomanager. - Straks overleg met 5.1.2,e 5.1.2,e sluit aan	
227	03-02-2022	5.1.2,e	Bouwkundige opname kavel 46 5.1.2,e vraagt aan 5.1.2,e / 5.1.2,e of zij bouwkundige opname hebben gemaakt van kavel 46 Dit moet nog bekeken worden en plaatsvinden voordat we in uitvoering gaan.	Open
230	03-02-2022	5.1.2,e 09-03-2022	Flora en fauna scan en contact GGD - Flora en fauna scan op het terrein laten doen en contact leggen met GGD over bestrijding ratten - 5.1.2,e zoekt uit of hier opdracht voor is gegeven, wanneer kun je dit laten doen - Markus opdracht geven maandelijks of 2-wekelijks te maaien - Scan heeft plaatsgevonden, uitzoeken vanaf wanneer vindt de overdracht van het terrein plaats, kan dit dan via Markus geregeld worden?	Afgehandeld Open Open Open
234	03-02-2022	5.1.2,e	Verwijderen stadsnomade en bootje - Bebording, aanlegverbod m.u.v. bouwwerkzaamheden kavel 39 - Verwijderen stadsnomade en bootje	Open
239	24-02-2022	5.1.2,e Allen 30-03-2022	Document EMVI-boeteclausules 5.1.2,e stuurt dit ingevulde document door, iedereen hiernaar kijken. Overeenkomen met Markus vóór de start van de uitvoering Anders in klein comité gezamenlijk vaststellen en later bespreken met Markus. 5.1.2,e plant hiervoor iets in, om ze vast te stellen	Open
240	30-03-2022	5.1.2,e	Aanpassen Raamsaneringsplan Dit moet meegenomen worden in de planning en gemeld worden aan het OD	Open
241	30-03-2022	5.1.2,e	Vergunning kadastraal stukje JvH kanaal Vergunning aanvragen voor kadastraal stukje JvH kanaal	Open
242	30-03-2022	5.1.2,e 5.1.2,e	Factor C-document 5.1.2,e informeert bij 5.1.2,e of 5.1.2,e tijd heeft voor het Factor C document	Open
243	30-03-2022	5.1.2,e	Hekken kavel 39 N.a.v. openbreken hekken: vastlassen of anti-dievenbeugels: 5.1.2,e overlegt met Markus of zij dit op kunnen pakken en komt hierop terug bij 5.1.2,e	Open
			Aandachtspunten	

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			Overleg Koopman Periodiek overleg hebben met Koopman	
			Vergunningen Vergunningen op orde hebben	
			BLBI BLBI checken, zijn de stukken akkoord?	
			Kapvergunning en verwijderen bomen Hebben wij nu een vergunning van rechtswege; op tijd kappen bomen	
			Nutspartijen - Planningen afstemmen met nutspartijen - Wij verwijderen kabels en factureren Liander hiervoor (5.1,2,e) - 5.1,2,e stuurt mail Liander hierover door aan 5.1,2,e	
			Lessons learned op papier zetten en maken aandachtspuntenlijst Dit zal 5.1,2,e doen, samen met 5.1,2,e	
			Risicopunten werk duidelijk hebben Eerst bespreken met 5.1,2,e en 5.1,2,e dan met aannemer om tafel	
			In bepaalde periode geen trillingen voor kerstuitstalling Koopman Hier rekening mee houden	
			AFGEHANDELDE ACTIEPUNTEN	
101	07-01-2021	5.1,2,e	Opleveren V&G-plan en meetprotocol Eerste versies opleveren	Afgehandeld
103	07-01-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Inventariseren lege ruimtes depot Kavel 39 Definitieve inventarisatie heeft plaatsgevonden. Nu bekijken welke depots tot één depot neergelegd kunnen worden.	Afgehandeld
105	28-01-2021	5.1,2,e	Opleveren info door GGD 5.1,2,e informeert bij GGD wanneer info geleverd wordt over e-noses VOCL en stofspecifiek.	Afgehandeld
106	28-01-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Drie bomen Distelweg Vallen deze bomen onder vergunning die er al is? Zitten er geen vleermuizen in? Bomen zijn niet verplantbaar, hiervoor moet een kapvergunning aangevraagd worden. 5.1,2,e overlegt met 5.1,2,e Worteldruk en rooien k&l. Bekijken hoe we dit in uitvoering doen, bomen pas teruggeplaatst bij definitieve herinrichting	Afgehandeld
114	28-01-2021	5.1,2,e en 5.1,2,e	MKI-score Checken beoordeling aannemer qua getal	Afgehandeld
116	28-01-2021	5.1,2,e	Toetsen documenten Tenderboard door jurist 5.1,2,e houdt dit in de gaten en zet het breder uit	Afgehandeld
118	28-01-2021	5.1,2,e en 5.1,2,e	Certificeren en raamovereenkomst MKB Hierover overleggen	Afgehandeld
120	18-02-21	5.1,2,e en 5.1,2,e	E-noses - Met welke kosten hebben we te maken en is er sprake van aanbesteding.	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			- In bestek opnemen welk type e-noses er nodig zijn en wat deze moeten kunnen. - Overleggen met 5.1,2,e wat diens beweegredenen zijn om e-noses niet in beste kopte nemen. - Aan GGD vragen of zij deze apparatuur niet willen aanschaffen zodat GGD deze opdracht kan uitvoeren. - 15/7 5.1,2,e geeft prijs e-noses.	
121	18-02-2021	5.1,2,e	Overleg MKB Kavel 39 inplannen Is ingepland op wo 3/3 11.30 – 13.00	Afgehandeld
122	18-02-2021	5.1,2,e	Oppakken door kostendeskundige Na Tenderboard op 23/2 afronden selectieleidraad en aanmelding door ABT laten uitsturen op 8/3. 5.1,2,e gaat kostendeskundige vragen om dit op te pakken. Voorkeur gaat uit om zoveel mogelijk in één bestand te werken.	Afgehandeld
123	18-02-2021	5.1,2,e	Wijziging raamsaneringsplan Wijziging komen op raamsaneringsplan omdat grond in beunbakken dan niet in JvH kanaal neergelegd mag worden. Groenstrook toevoegen. Plek in haven zoeken voor beunbakken. In MKI opnemen wanneer huurkosten over gaan in transportkosten, dit ook bespreken met ABT	Afgehandeld
124	18-02-2021	5.1,2,e	Bestek 5.1,2,e kijkt nog een keer door de antwoorden van 5.1,2,e	Afgehandeld
125	18-02-2021	5.1,2,e	Budget Tauw voor opdracht De uren voor de inzet van 5.1,2,e voor het afronden van de Inkoopstrategie gaan van het urenbudget af. 5.1,2,e controleert dit. In de gaten houden hoe dit blijft gaan na de vakantie, laatste stukje met 5.1,2,e blijven doen is handig omdat 10 de materie kent. Goed in de gaten houden dat we niet over het budget gaan.	Afgehandeld
126	11-03-2021		Actiepunt 126 samengevoegd met 132	
127	11-03-2021	5.1,2,e	Inplannen risicosessie Er wordt een risicosessie ingepland waarin men zich richt op de uitvoeringsfase, zijn er nu nog zaken die we in het bestek mee moeten nemen? 5.1,2,e regelt dit, PMB wordt meegenomen, 5.1,2,e 5.1,2,e MKB-er, 5.1,2,e OD en 5.1,2,e	Afgehandeld
128		5.1,2,e	Overzicht depots Kavel 39 Voor 5.1,2,e	Afgehandeld
129		5.1,2,e 5.1,2,e	Oplossing Depots Kavel 39 Oplossing bedenken en meenemen in risicosessie 5.1,2,e	Afgehandeld
130	11-03-2021	5.1,2,e	Tekeningen depots met nummer 5.1,2,e mailt de tekeningen van de depots met nummers aan 5.1,2,e	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
131	11-03-2021	5.1.2.e	Informeren 5.1.2.e Informeren 5.1.2.e over vragen Inkoop t.a.v. selectieleidraad en het niet kunnen publiceren hiervan	Afgehandeld
132	11-03-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Informeren Koopman en omgeving over uitstoot vluchtige stoffen / toxiteit - 5.1.2.e/ 5.1.2.e Nodigt 5.1.2.e uit voor gesprek met Koopman en bespreekt met 5.1.2.e de insteek van dit gesprek. - 5.1.2.e/ 5.1.2.e 5.1.2.e bespreekt met 5.1.2.e wie er bij gesprek Koopman aanwezig moet zijn vanuit Koopman en gemeente. - 5.1.2.e Samen met 5.1.2.e / 5.1.2.e bepalen hoe Koopman en omgeving geïnformeerd zullen worden. - 5.1.2.e Informeren en aanhaken 5.1.2.e over communicatiestrategie toxiteitsverhaal.	Afgehandeld
	01-04-2021		- 5.1.2.e Informeren bij Koopman zelf hoe het zit met de luchtinlaten - 5.1.2.e Na afronding bestek en duidelijkheid over uitdamping in overleg met 5.1.2.e en enkele anderen de communicatieaanpak naar de sanering toe bepalen	
	24-06-2021		- Op 9/7 overleg met Koopman (5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e). Informatie inwinnen over in- en uitlaten op dak, spanningsloos zetten hekwerk, monitoringsmaatregel duidelijk krijgen via 5.1.2.e vooropname pand Koopman	
	26-08-2021		5.1.2.e neemt contact op met technische man Koopman om te bekijken of er een actief koolstoffilter geplaatst kan worden. Koopman zou hierover nog informatie verstrekken.	
	16-09-2021		In december bijpraten met Koopman als goede buur	
	29-10-2021	5.1.2.e	**SUPERPRIORITEIT** Begin december weer kort overleg met Koopman houden. Kijken hoe we actief koolfilter kunnen koppelen aan hun luchtinlaten. We hebben informatie ontvangen van Koopman, 5.1.2.e belt hen met de vraag welke oplossingen ze hebben. Dan concreet maken hoe we hier invulling aan gaan geven.	
133	11-03-2021	5.1.2.e ?	Uitstoot vluchtige stoffen in omgeving Meenemen in risicolijst	Afgehandeld
134	11-03-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Fles wijn op 1/4 Krijgt 5.1.2.e op 1/4 een fles wijn van 5.1.2.e of niet?	Afgehandeld
135	11-03-2021	5.1.2.e	Aanbesteding DAS	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			Contact 5.1,2,e of 5.1,2,e thermisch reinigers kan benaderen of ze zeefkromme nodig hebben voor de prijsbepaling. Dit is nodig.	
136	11-03-2021	5.1,2,e	V&G-plan asbest Bekijken van het V&G plan over wat hierover instaat over asbest	Afgehandeld
137	11-03-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Voorstel zuiveringsconfiguratie Antea 5.1,2,e ~~bekijken of 5.1,2,e ~~opmerkingen heeft. Zo niet, dan als bestekposten opnemen in bestek (opvragen RSX door Antea)~~ - De zuiveringsconfiguratie van Antea is ontvangen en verwerkt in het bestek. Deze besteksposten nog goed checken	Afgehandeld
138	11-03-2021	5.1,2,e	Wijziging bestek: Bufferlocatie behouden als bufferlocatie Bufferlocatie uit werkterrein/werktekening halen en wijzigen in bestek	Afgehandeld
139	11-03-2021	5.1,2,e	Toevoegen aan bestek: Werken die samenlopen Uitvoering Kavel 39 gaat samen met verondieping JvH kanaal en heeft effect op ruimtebeslag.	Afgehandeld
140	11-03-2021	5.1,2,e	Monitoren samenloop werken - Uitvoering Kavel 39 gaat samen met verondieping JvH kanaal en heeft effect op ruimtebeslag. En eventueel andere samenlopende werken - 5.1,2,e zoekt mail Nautisch Beheer op over verondieping - Samenloop opnemen in bestek - Ontheffing aanvragen bij Nautisch Beheer?	Afgehandeld
141	11-03-2021	5.1,2,e Allen	Laatste versie bestek ~~Doorsturen aan iedereen, graag opmerkingen doorgeven~~. 5.1,2,e ontvangt ook graag de laatste versie van het bestek	Afgehandeld
142	11-03-2021	5.1,2,e	Directieraming - 5.1,2,e belt hierover met de kostendeskundige, koppelt terug en neemt 5.1,2,e hierin mee. - Bij eventueel gelijklopen directieraming en CO_2-berekening afstemmen dat dit niet langs elkaar heen gaat	Afgehandeld
143	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Overleg 13/4 Bespreken risicodossier en lijst opmerkingen Inkoop fysiek	Afgehandeld
144	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Uitwerken 3 inkoopscenario's vanuit de planning en bekijken knelpunten Uitwerken 3 inkoopscenario's vanuit de planning en bekijken knelpunten in relatie tot strategische fasering en andere zaken	Afgehandeld
145	01-04-2021	5.1,2,e	Doorvoeren wijzigingen raamsaneringsplan	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
		5.1,2,e 5.1,2,e	5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e voor doorvoeren van wijzigingen in het raamsaneringsplan	
146	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	DAS-aanbesteding opnemen in planning Opnemen in planning als vergunning damwand aangevraagd is	Afgehandeld
147	01-04-2021	5.1,2,e	BLBI opnemen in planning 5.1,2,e gaat achter vergunning Rijkswaterstaat aan, opnemen in planning als vergunning aangevraagd is. 5.1,2,e levert informatie aan voor vooroverleg. Als dit in planning opgenomen is, dan kan actiepunt afgehandeld worden.	Afgehandeld
148A	15-07-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Raamcontract analyses - Tussenstand kosten raamcontract kavel 18/19 (plafondgrens kavel 39 € 5.1,2,b) - Op welke manieren kunnen we deze analyses wegzetten, welke keuzes maken?	Afgehandeld
148	01-04-2021	5.1,2,e	Eventueel zelf inkoopplan MKB maken - Opnemen in planning, kan mee op Kavel 18/19, checken of er iets extra's voor analyses geregeld moet worden. In juni bekijken	Afgehandeld
149	22-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Opmerkingen ABT verwerken Verwerken opmerkingen ABT	Afgehandeld
150	22-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Plaatsen beunbakken in JvH-kanaal Overleggen met Nautisch Beheer: - Aantal beunbakken en legplaats (eventueel ook naast pont aan ponton of aan bok in het IJ) - Knelpunten verondieping JvH-kanaal, beunbakken en plaatsen damwand Kavel 18. ~~- Inzichtelijk maken op tekeningen~~	Afgehandeld
151	22-04-2021	5.1,2,e	Inplannen overleg over ABT Inplannen overleg 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e	Afgehandeld
152	22-04-2021	5.1,2,e	V&G-plan Aandachtspunt, staat nog open. 5.1,2,e belt hier achteraan	Afgehandeld
153	22-04-2021	5.1,2,e	Gebruik e-noses en gaschromatograaf Goed nadenken over het gebruik hiervan en meten emissies. Tekening maken waar apparaten staan en welk apparaat waar staan. Doorspreken met 5.1,2,e	Afgehandeld
154	22-04-2021	5.1,2,e	Inplannen voortgangsoverleg kostenoverzicht en -raming - Inplannen overleg 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			- Ook directieraming bespreken - 5.1,2,e meenemen in kostenrapportages en VGRs. 5.1,2,e uitnodigen voor overleg Q3	
155	17-05-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Terugleggen bij 5.1,2,e Tekst boetebeding en handhaafbaarheid van huidige EMVI-maatregelen in huidige opzet deel nul	Afgehandeld
156	17-05-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Beloftetabel gaat 5.1,2,e in afstemming met 5.1,2,e doen	Afgehandeld
157	17-05-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Criteriumbeschrijving risicodossier: Graag reactie 5.1,2,e en 5.1,2,e	Afgehandeld
158	17-05-2021	5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e In protocol "of gelijkwaardig" niet vermelden. Uitzoeken wat hier de regel voor is en of ABT akkoord is	Afgehandeld
159	17-05-2021	5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e MKI-berekening inschrijvers beoordelen op betrouwbaarheid of niet?: Verder bespreken met 5.1,2,e	Afgehandeld
160	17-05-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Overlast/stof Kavel 39 - Welke maatregelen tegen overlast staan er in het bestek? - Vragen aan ABT of wij hier besteksposten voor op moeten stellen, of dat het regelgeving betreft dat de aannemer hiervoor verantwoordelijk is - 5.1,2,e en 5.1,2,e reageren op de 2 zinnen hierover in de tekst - Met 5.1,2,e bespreken hoe het met stof zit op kavel 39 Tekst wordt aangescherpt en gewijzigd in emissies van verontreinigde damp". Emissies vanaf de bron, transport en opslag tegengaan. De bron verplaatst zich	Afgehandeld
161	17-05-2021	Allen	Notitie 5.1,2,e Graag uiterlijk op woensdag 19/5 reageren op deze notitie	Afgehandeld
162	17-05-2021	5.1,2,e	Check levertijd damwanden Check bij een leverancier doen of we nu een standaard profiel hebben dat op voorraad ligt	Afgehandeld
163	17-05-2021	5.1,2,e	Vergunningen plaatsen damwand Deze moeten aangevraagd worden	Afgehandeld
164	17-05-2021	5.1,2,e	Planning bijwerken en rondsturen Planning bijwerken en rondsturen	Afgehandeld
165	03-06-2021	5.1,2,e	Inplannen overlegmoment ABT voor bouwvak Inplannen om te voorkomen dat we straks weer allerlei vragen krijgen	Afgehandeld
166	03-06-2021	5.1,2,e	Opstellen MKI-berekening in bouwvak	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
		5.1.2.e	Opstellen MKI-berekening in bouwvak	
167	24-06-2021	Allen	Agendapunt 15/7 'Resultaten Selectie' Op 15/7 ruim de tijd reserveren om hierover te praten	Afgehandeld
168	24-06-2021	5.1.2.e	Innovatie paragraaf bestek - 5.1.2.e stuurt 5.1.2.e mail (cc 5.1.2.e) om te vragen hoe 5.1.2.e hier tegenaan kijkt - Verwerken in bestek	Afgehandeld
169	24-06-2021 16-09-2021	5.1.2.e	Aandachtspunt Geluidshinder / trillingen Meenemen in bestek en presentatie voor aannemers. Niet op de valreep regelen van vergunningen door aannemer, maar van tevoren geluidsproductie onderzoeken (hoeveel dagen zit je binnen de gelimiteerde aantal dagen, op grond daarvan vergunning aanvragen) Door 5.1.2.e overgedragen aan 5.1.2.e inzake bespreking met handhaving	Afgehandeld
170	24-06-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Aandachtspunt Opleverniveau Plus 50: Er moet grond bij om op dit niveau uit te komen, in de gaten houden waar deze grond vandaan gehaald kan worden	Afgehandeld
171	24-06-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Dubbel agendapunt? Werkzaamheden omgeving tijdens sanering Met welke werkzaamheden in de omgeving moet tijdens de sanering rekening gehouden worden?	Afgehandeld
173	15-07-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Actie n.a.v. inschrijvingen kavel 39 - Uitzoeken onder welke naam 5.1.5 ingeschreven heeft en of dit klopt - Vraag meenemen voor ABT wat we doen met 5.1.5 : Hoe gaan we hiermee om in de uniformiteit van communicatie. - In brieven aan inschrijvers laten weten dat beoordeling na het tenderreces komt	Afgehandeld
174	15-07-2021	5.1.2.e	Escalatie met ABT Via 5.1.2.e laten escaleren	Afgehandeld
175	15-07-2021 26-08-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Reactie op aanmeldingen - 5.1.2.e stuurt 5.1.2.e eactie op de aanmeldingen door aan 5.1.2.e - 5.1.5 moet aan kunnen tonen hoe zijn hun Chinese wall geregeld hebben t.a.v. de inschrijving. 5.1.2.e neemt dit mee naar ABT	Afgehandeld
176	15-07-2021	5.1.2.e	Starten grondwerk toevoegen aan bestek Toevoegen aan bestek dat grondwerk na de bouwvak 2022 kan starten i.v.m. verwijderen depots	Afgehandeld
177	15-07-2021	5.1.2.e	Hoge staalprijs, rekening houden met directieraming	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			In de directieraming moet rekening gehouden worden met de hoge staalprijs	
178	15-07-2021	5.1,2,e	Periode heien en trillen damwand toevoegen aan bestek Toevoegen aan bestek	Afgehandeld
179	26-08-2021	5.1,2,e	Inkoopstrategie / link Sturen aan 5.1,2,e	Afgehandeld
180	26-08-2021	5.1,2,e	Consequenties personele wisselingen - Kavel 39 5.1,2,e brengt de consequenties van de personele wisselingen in kaart voor Kavel 39	Afgehandeld
181	26-08-2021	5.1,2,e	Parkeren Boskalis op Kavel 39 Boskalis parkeert op Kavel 39, dit is niet de bedoeling (vervuilde grond), 5.1,2,e neemt hierover contact op	Afgehandeld
182	26-08-2021	5.1,2,e	Opnemen in bestek Jan/feb/mrt kerstballen Koopman. In deze periode geen damwanden plaatsen vanwege trillingen	Afgehandeld
183	26-08-2021	5.1,2,e	Post noodstroomvoorziening Post opnemen noodaggregaat dat naadloos stroomvoorziening overneemt bij uitval. 5.1,2,e bekijkt op Tendernet hoe noodstroom beschreven wordt	Afgehandeld
184	26-08-2021	5.1,2,e	Posten keuren beunbakken Bij beunbakken die voldoen aan terugsaneerwaarde wordt de grond teruggebracht in de sanering. 5.1 2 e zoekt uit of hiervoor posten bestaan	Afgehandeld
185	26-08-2021	5.1,2,e	Planning aanpassen en verzenden De planning wordt aangepast en aan iedereen verzonden	Afgehandeld
186	26-08-2021	5.1,2,e	Communiceren met Schoon Schip Dit moet nog gebeuren	Afgehandeld
187	26-08-2021	5.1,2,e	Overleg 5.1,2,e en 5.1,2,e 10/9 Uitnodigen 5.1,2,e	Afgehandeld
188	26-08-2021	5.1,2,e	Verwijzen in bestekspost naar waardes 5.1,2,e 5.1,2,e Hiernaar kijken	Afgehandeld
189	16-09-2021	5.1,2,e	Model Antea 5.1,2,e informeert 5.1,2,e als 5121 het model van Antea ontvangen heeft.	Afgehandeld
190	16-09-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Informatiebijeenkomst 11/10 - 5.1,2,e reserveert Informatieruimte van 10.00 – 14.00 uur 5.1,2,e nodigt 5.1 2 e uit	Afgehandeld
191	16-09-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Damwandplanning - 5.1,2,e brengt planning in PDP onder aandacht PMB. 5.1,2,e werkt 2 opties uit: bestellen damwand via directieleverancier of via aannemer, kijken waar we op uitkomen qua datum leverantie en kosten	Afgehandeld
192	07-07-2021	5.1,2,e	Contact opnemen met 5.1,2,e van Tauw	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			Over vragen die tijdens presentatie gesteld worden door aannemers zijn geen toevoeging aan contract, gaat via Nota van Inlichtingen	
193	07-07-2021	5.1,2,e	Presentatie voor Aanwijs Als deze gereed is doorsturen aan 5.1,2,e en 5.1,2,e	Afgehandeld
194	07-07-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	BLVC-kader 5.1,2,e past BLVC-kader project aan en 5.1,2,e bekijkt het ten aanzien van verplichte rijroutes BSH	Afgehandeld
195	07-07-2021	5.1,2,e	Bestek 5.1,2,e stuurt link G-schijf van bestek door aan 5.1 2 e	Afgehandeld
196	29-10-2021	5.1,2,e	Planning - Checken sluitingsdatum aanbesteding: 2/12 12.00 of 14.00 uur Ontvangen opdracht datum 1/2 moet gecheckt worden op haalbaarheid en misschien gewijzigd worden	Afgehandeld
197	29-10-2021	5.1,2,e	Directievoerder 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e over diens beschikbaarheid als directievoerder voor k39	Afgehandeld
198	29-10-2021	5.1,2,e	Bijwerken raming Na laatste Nota van Inlichtingen raming bijwerken	Afgehandeld
199	24-02-2022	5.1,2,e	Aanvraag verzekering VGA Verzekering aangevraagd, moet nog binnenkomen. Verzekering is binnen, we weten wat we moeten doen.	Afgehandeld 09-03-2022
200	29-10-2021	5.1,2,e	Tekening inlaten dak Koopman Doorsturen aan 5.1,2,e	Afgehandeld
201	29-10-2021	5.1,2,e	5.1,2,e - Toegang G-schijf Inplannen Bila met 5.1,2,e	Afgehandeld Afgehandeld
202	18-11-2021	5.1,2,e	Procesbegeleider Beoordeling 5.1,2,e bekijkt de opdracht aan Tauw of procesbegeleiding beoordeling onderdeel uitmaakt van hu opdracht (5.1 2 e) of dat 5.1 2 e dit kan doen Staat in opdracht Tauw, 5.1,2,e gaat dit doen.	Afgehandeld
203	18-11-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Opstellen leidraad beoordeling 5.1,2,e en 5.1,2,e stellen leidraad op voor de uniforme beoordeling	Afgehandeld
204	18-11-2021	5.1,2,e	Ondertekenen formulier Beoordeling door gemeentesecretaris Bespreken met 5.1,2,e dat iemand van PMB (5.1,2,e ?) dit formulier moet laten ondertekenen door gemeentesecretaris	Afgehandeld
205	18-11-2021	5.1,2,e	Inplannen datum 1e bijeenkomst Beoordelingscommissie 5.1,2,e komt met voorstel	Afgehandeld
206	18-11-2021	5.1,2,e	Uitvoeringsplan opstellen - 5.1,2,e Bespreekt met 5.1,2,e / 5.1,2,e of dit document vastgesteld zal worden via Kernteam of op andere manier Afgehandeld	Afgehandeld 09-03-2022

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			- 5.1,2,e Voor bemensing uitvoering is directievoerder een aandachtspunt Afgehandeld - 5.1,2,e Bekijken voor 2e Nota van Inlichtingen wat we gaan doen met gesprek aannemer over uitvoering en EMVI-criteria Staat op agenda 3/2 - 5.1,2,e Start met opstellen Uitvoeringsplan Open - Zodra definitieve gunning de deur uit is, met aannemer gesprek aangaan over uitvoering en EMVI-criteria (dit opnemen in Uitvoeringsplan) Open - 5.1,2,e en 5.1,2,e Met 5.1,2,e bespreken wat er wel/niet goed gaat in de uitvoering van k18/19, zodat dit meegenomen kan worden voor k39 Open	
207	18-11-2021		Realisatieplan -> DAS-proces	
		5.1,2,e	- 5.1,2,e Benadert 5.1,2,e met vraag of hier tijd voor heeft	Afgehandeld
		5.1,2,e	- 5.1,2,e Stuurt EMVI-plannen aan GGD met verzoek input voor Beoordelingscommissie	Afgehandeld
			- 5.1,2,e Stuurt mail aan GGD over stavaza	
			5.1,2,e Meenemen OD in beoordelingsproces	Afgehandeld Afgehandeld
208	18-11-2021	5.1,2,e	Terugkoppeling Sessie Factor C 5.1,2,e plant overleg met 5.1,2,e in om document Factor C door te nemen	Afgehandeld 17-03-2022
222	03-02-2022	5.1,2,e	Inplannen overleg met aannemer over EMVI-plan 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e Kennismaking Markus ingepland op wo 16/3 van 13.30 – 15.00 uur in bouwkeet Distelweg	Afgehandeld 03-09-2022
228	03-02-2022	5.1,2,e	Actualiseren oude planning Verwijderen alle afgehandelde activiteiten uit planning, zodat alleen alle openstaande acties er nog in staan	Afgehandeld
209	18-11-2021	5.1,2,e	Overleg met Koopman in december 5.1,2,e stuurt hierover mail aan Koopman, overleg over koolstoffilters, Koopman en dient rekening in voor filters	Afgehandeld
211	09-12-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Bespreken waar beunbakken gelegd kunnen worden Waar kunnen beunbakken met vervuilde grond gelegd worden?	Afgehandeld
212	09-12-2021	5.1,2,e	Afspreken proces met 5.1,2,e	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			Afspreken dat na consensus kluis door Inkoop geopend wordt	
213	19-01-2022	5.1.2.e 5.1.2.e	Onderbouwing gunnings- en afwijzingsbrieven Wordt op 28/1 eerst ter review aan iedereen /jurist doorgestuurd en bekijken of het meteen door kan naar ABT. Gereed op 28/1 Ook aandachtspuntenlijst maken	Afgehandeld
214	19-01-2022	5.1.2.e	Inplannen overleg van voorbereiding naar uitvoering 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e regelt fysieke stukken. Ingepland: Do 10/2 van 11.00 – 12.00 uur	Afgehandeld
215	19-01-2022	5.1.2.e	MKB-er 5.1.2.e informeert MKB-er dat er een klus aankomt	Afgehandeld
218	19-01-2022	5.1.2.e 5.1.2.e	4 Scenario's gronddepots - 5.1.2.e heeft dit besproken met 5.1.2.e - In bouwvak grond verplaatsen naar demarcatiezone kavel 18/19	Afgehandeld 09-03-2022
220	19-01-2022	5.1.2.e 5.1.2.e	Contacten en inplannen overleg Koopman 5.1.2.e en 5.1.2.e plannen overleg Koopman net voor of na de definitieve gunning. Bespreken extra actieve koolfilters in luchtinstallatie Koopman, dit moet ook met GGD overlegd worden. Elk kwartaal overleg met Koopman hebben.	Afgehandeld
221	19-01-2022	5.1.2.e	Vanaf maart overleg in andere samenstelling inplannen 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e agenda lid: 5.1.2.e end 5.1.2.e Ingepland vanaf 9/3 elke 3 weken op wo van 09.00 – 11.00 uur	Afgehandeld
223	03-02-2022	5.1.2.e 5.1.2.e	In gesprek over potentiële kandidaten MKB-ers Samen over praten, 5.1.2.e kent mensen 5.1.2.e heeft belangstelling om te starten na bouwvak, na aanbesteding raamcontract MKB kan 5.1.2.e vastgelegd worden. Contact geweest met 5.1.2.e , heeft tijd na de zomer. 219: 5.1.2.e	Afgehandeld
226	03-02-2022	5.1.2.e	Communicatie over kap bomen Distelweg Koopman en Medisch Centrum moeten meegenomen worden in communicatie over kap bomen Distelweg. 5.1.2.e zou iets plaatsen op website gemeente dat er gekapt zal worden	Afgehandeld
229	03-02-2022	5.1.2.e 5.1.2.e	Verwijderen/afvoeren/ontgraven/transport zanddepots over de bouwvak heen tillen Bespreken met de aannemer	Afgehandeld
231	03-02-2022	5.1.2.e	Aanpassen SSK-raming Afspraak opnieuw inplannen met 5.1.2.e	Afgehandeld
232	03-02-2022	5.1.2.e	Interne planning over bomenkap Is gedeeld	Afgehandeld
233	03-02-2022	5.1.2.e	4-wekelijkse planning bekijken	Afgehandeld Doorlopend

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
		5.1,2,e	Alle acties goed in de planning zetten en aandachtspuntenlijst bijhouden van wie wat wanneer doet Open, continue doorlopend en ingebed in proces	
235	24-02-22	5.1,2,e 5.1,2,e	Overleg 5.1,2,e – 5.1,2,e Overleggen over werkzaamheden in andere rollen	Afgehandeld 09-03-2022
236	24-02-2022	5.1,2,e	Offerte kappen bomen en wegmaaien 5.1,2,e heeft contact met 5.1,2,e directievoerder uitvoering bomen. In afwachting van definitieve uitvoeringsdata.	Afgehandeld
237	24-02-2022	5.1,2,e	Inplannen overdracht veiligheidsdossier Overleg 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e Ook levertijden e-noses bespreken. 5.1,2,e bepaalt of inzet 5.1,2,e nog gewenst is of niet meer. GGD moet ook deelnemen aan dit overleg.	Afgehandeld
238	24-02-2022	5.1,2,e Allen	Document voorbereiden toelichting Markus 5.1,2,e deelt dit document ter info, zodat iedereen hier over na kan denken	Afgehandeld 09-03-2022

.