Van: [redacted]
Verzonden: maandag 23 september 2019 8:21
Aan: [redacted]
Onderwerp: Noorderkwartier aanleg maaiveldinrichting > foto's uitvoering week 38 en s.v.z. divers
Bijlagen: 20190917_134550.jpg; 20190909_075752.jpg; 20190909_080128.jpg; 20190917_125545.jpg; 20190917_130951.jpg; 20190917_133002.jpg; 20190917_134101.jpg; 20190917_134113.jpg; 20190917_134124.jpg; 20190917_134154.jpg; 20190917_134212.jpg; 20190917_134405.jpg; 20190917_134542.jpg

Beste allemaal,

Hierbij weer wat foto's van de uitvoering Noorderkwartier aanleg maaiveldinrichting.

Noordelijk woongebied :
Reimert heeft in gedeelte Stolleplantsoen speelplek/groenstrook, de schanskorven geplaatst en voetpaden geasfalteerd. Verder bestrating tussen de zittribune elementen aangebracht, wordt nog ingeveegd met onkruidwerende voegvulling, en daarnaast nog diverse grondwerken zodat gazons ed kunnen worden ingezaaid. Prioriteit ligt voor aannemer nu bij maaiveld hofwoningen maar uiteraard gaan we op deze locatie wel verder met werkzaamheden. Hoop wel z.s.m. te horen van wanneer ondergrond speelveld met doelen kan worden aangebracht door derden.
Zuidelijk woongebied :
Deel van rijweg en voetpad bij de hofwoningen is gestraat, verder druk doende met de diverse openbare muurtjes. Dat geeft nog wel wat gedoe omdat de leverancier van de metselstenen lichtere stenen dus verkeerde stenen heeft geleverd waarmee Reimert inmiddels al wel heeft zitten metselen.
Vertegenwoordiger is eind vorige week langs geweest en afgesproken dat waar wij dat nodig achten de stenen worden bijgekleurd en deel muren z.s.m. nog wel aanvullende de juiste stenen krijgt. Jammer weer dat zo is gegaan. De extra tussenweg, nodig i.v.m. BLVCplan BAM Zuidpunt bij afsluiten betonplatenbaan, zal binnenkort al worden aangebracht. Verder heeft Reimert de eerste trappen aangebracht. De containers OIS t.o. de vm. zelfbouw zijn geplaatst en binnenkort aangestraat zodat bewoners afval kunnen ingooien (de vuilnisauto's kunnen dan keren op de extra tussenweg). K&L doende aanleg langs de singelwoningen blokken 5 en 6 voorkant, later nog achterpad als BAM daar weg is, maar dat duurt nog even.
Zuidpunt :
BAM heeft keten en containers etc. geplaatst op terrein, containers ook op voetpad richting de tunnel P&R, zal moeten worden verplaatst als voetpad in verkeer gaat. De start bouw is wederom uitgesteld gezien nog geen opdracht. BAM houdt ca. 2.000 m3 zand over bij grondwerk fundatie zo was aangegeven, kan worden afgevoerd naar Elzenhagen Zuid.

Het blijft passen en meten op locatie hofwoningen e.o., deels kunnen we nog geen bestrating aanbrengen i.v.m. bouw muurtjes. I.o.m. BAM zijn bouwhekken geplaatst zodat bewoners en bezoekers niet kunnen komen op plekken waar we werken of waar BAM nog aan het afbouwen is. Naar verwachting laatste oplevering woningen dec. a.s. en ik hoop dat dan grootste deel maaiveld is aangelegd (m.u.v. planten bomen, heesters etc.in voorjaar 2020). Langs de Elzenhagensingel moeten we de middenheuvel nog verbreden, dat vraagt ook TVM en bewonersbrief, denk begin 2020 dat we dit gaan uitvoeren.

Tot zover weer.

PM.
[redacted] heeft functie elders in de stad en [redacted] heeft voorlopig overgenomen (vandaar in de c.c. net als ook [redacted]).

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

Afdeling Technisch Management en Advies
Ingenieursbureau
gemeente Amsterdam

T [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
werkdagen: ma, di, do en vr

Bezoekadres Noord : Buikslotermeerplein 2000 1025 XL Amsterdam
Postadres Noord : Postbus 37608 1030 BB Amsterdam
noord.amsterdam.nl

PM : per 1 jan. 2015 is het vm. ingenieursbureau Noord opgegaan in het nieuwe ingenieursbureau Amsterdam