Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Actielijst Uitvoeringsoverleg Roeske/Parnas

Datum 21 april 2021
Vergadering 21 april 2021
Via MS Teams

Aanwezig [redacted]

Afwezig [redacted]

Kopie aan [redacted]

Onderwerp Actielijst Uitvoeringsoverleg Roeske/ Parnas

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen
	[redacted] sluit periodiek aan bij het UVO.
	2 Maaiveldinrichting NACH
[redacted]	Actie: Communicatie over verkeersmaatregelen bij het plaatsen van de bebording. Actie: Uitzoeken hoe het zit met de putdeksels/ communicatie. Actie: Definitieve bebordingsplan richting [redacted] voor een verkeersbesluit. BC is afgegeven. Hekwerk is in week 11 verwijderd. Vanaf 1 mei starten de officiële zittingen in de NACH. Bewegwijzering wordt in het weekend 1/2 mei geplaatst. **07/04**: Bebordingstekening is nog niet compleet. Opdracht verstrekt om deze compleet te maken. Daar moeten nog verkeersbesluiten voor genomen worden.. bebordingstekening richting [redacted]. **21/04**: **Bollards** zijn verplaatst. Bestrating wordt dichtgemaakt. Mouwrik is nu bezig met afmaken van de **bloembakken**. Dit levert geen problemen op voor verhuizing NACH. **21/04**: Voegovergang **Hellingbaan** lek (bovenin). [redacted] en [redacted] zijn hier mee bezig. Beheer nog geen reactie gegeven m.b.t. ingebruikname (overdracht). **21/04**: RvB is het ook niet eens met de **putdeksels**. Beheer was wel akkoord omdat NACH aansprakelijk blijft. [redacted] wacht af wat het definitieve besluit is van RvB. [redacted] (ri. SDZ) en [redacted] (ri. Waternet) duiken hier ook in. 3 mei opening.. dan afgerond. **21/04**: De rechtbank wenst **uitbreiding voetpad noordzijde met grastegels** t.b.v. BOT-transport (kruizen auto's). Het pad ligt nu al gedeeltelijk op ZAD terrein. Zij willen nog meer opp. In afwachting standpunt ZAD.

Actie	Omschrijving
	3 Ontmanteling C2000 mast NACH Actie: Geen lopende acties. In afwachting op een BLVC-plan.
	07/04: Mei/Juni wens om het werk uit te voeren. Moet nog wel BLVC-technisch worden afgestemd. [redacted] geeft aan dat dit via een RVV/TVM-vergunning uitgevoerd kan worden. TVM voor de tijdelijke stremming. RVV om te staan waar het normaliter niet is toegestaan. **21/04**: nog in afwachting BLVC-plan.
	4 Demontage tijdelijke rechtbank Actie: Geen lopende acties. In afwachting op een BLVC-plan.
	Wachten op afstemming: BLVC-plan. [redacted] **21/04**: nog geen uitvoeringsdatum via RVB. 22/04 (morgen) een bewonersavond over de toekomst v.d. kavel waar RVB ook bij is.
[redacted]	**5 Verbouwing Edge/Stadium** Actie: Periodiek afstemmen G&S-Bouw.
	Periodiek hebben [redacted] / [redacted] UVO met de hoofduitvoerder van Edge/Stadium. **21/04**: klachten binnen gekomen uit de omgeving vanaf 7:15 geluidsoverlast heeft. [redacted] heeft gecommuniceerd met G&S. Zij starten e.v.t. later en kijken naar een andere werkwijze (minder geluidsoverlast). [redacted] koppelt dit naar de buurt terug.
[redacted]	**6 Sloop British School** Acties: Onderzoeken t.b.v. BRM Acties: Nogmaals communiceren met De Meeuw omtrent BLVC-afstemming.
	Status: [redacted] en [redacted] zijn samen met [redacted] en [redacted] (specialisten van het IB) om alles voor te bereiden m.b.t. sloop/ BRM kavel. 1 mei formele overdracht naar gemeente. September/Augustus 2021 slopen is de planning. Na de formele overdracht zullen nog enkele onderzoeken plaatsvinden vanuit ons. **21/04**: **Leegstandsbeheer per mei: Geert Grote, Rietveld en Anti-kraak.** **07/04**: **De Meeuw** zou 1 mei haar units verwijderen. Planning De Meeuw niet meer haalbaar gelet de BLVC-route. Zij hebben niet tijdig actie ondernomen. **21/04**: zij wensen week 18 (mei vakantie) uitvoer. Niet mogelijk i.v.m. BLVC-route. Afgesproken dat zij **opmerkingen** (2 verkeersregelaars, communicatie omgeving, TVM, etc.) **verwerken en plan opsturen naar UCO** morgen 12.00. Week 19 uitvoer (zonder WWU) week 20 (met WWU). Besluit in WWU-vooroverleg, afwachten. **07/04**: BSA haar werkterrein (en bouwinrit) heeft geen invloed op **noordkant Groene Oever**. [redacted] geeft aan dat de wens dan is om dit voetpad te vervangen: speelt al tijd, ook veel klachten. **21/04**: [redacted] **stemt verder** af met [redacted] wat er nodig is. Dit **communiceert** hij **met** [redacted] / [redacted]
	7 Ontmanteling tijdelijke parkeergarage Actie: Geen openstaande actie. Actie: Communicatie buurt over mogelijk geluidsoverlast.
	TPG wordt ontmanteld door Ballast Nedam in drie fasen van week 13 t/m week 19. Vanaf fase 2 (week 15-17) transport op Fred Roeske en hijswerkzaamheden.

Actie	Omschrijving
	In fase 3 (week 17-19) transport en trillingen (overlast omgeving). Zie BLVC-plan. **21/04**: Geen bijzonderheden. Loopt op schema.
	8 Rondvraag
[redacted]	Diagonale oversteek Fred Roeskestraat. **07/04**: nog steeds twijfels hierover. Gelet de bouwuitrit, het ontwerp e.d. Iedereen gaat nogmaals naar het ontwerp kijken. **21/04**: gelet de tijd; apart overleg m.b.t. de oversteek. **24/03**: Lijn 15 opstelvlak Parnassusweg. Komen ook nog steeds klachten over fiets parkeren op de Fred Roeskestraat geeft [redacted] aan. **07/04**: [redacted] gaat binnenkort de locatie bezoeken met een fietsmakelaar. Komt hier op terug. **21/04**: wordt ook nog elders in ZA gezocht naar fietsparkeerplekken t.b.v. station. Bijv. Parnas (kavel H, TPG) maar lijkt te ver weg. [redacted] ziet van Beinumstraat eerder als een logische locatie.