Overleg afwijkingen cluster bomen

3-4-2018 Aanwezig: [redacted]

5-4-2018 Aanwezig: [redacted]

Doel: afstemmen knelpunten afwijkingsrapporten en besluitvorming status AFW

Besluitenkolom:
"AFW"= de situatie beschreven in het rapport betreft een afwijking van het contract
"VTW-069"= Afwijking valt binnen de marges van VTW-069 (binnen 1,5m verplaatsing, tijdens overleg door OG akkoord bevonden)
"freeze"= Op hold vanwege de freeze van PHK west

Afwijkingscode	Afwijking	Status	Opmerkingen	Besluit
AFW-0467	Staalplaat ipv banden ivm boomwortels	Actueel	Er dient nog afgestemd te worden of dit gewenst is.	**AFW**
AFW-0466	K&L met mantelbuizen door plantgaten bomen	Actueel		**AFW**
AFW-0371	Vervanging ETT	Actueel	[redacted]AFW als kwaliteit indienen per VISI separaat van het cluster	**In VISI als AFW kwal**
AFW-0369	CB: Bomen in boombunkers hebben een nieuwe positie gekregen. (FREEZE)	Actueel		**Freeze**
AFW-0368	CB: Door kabeltracé resteerd voor nieuw te planten bomen minder ruimte dan de geëiste 25m3 bomengrond.	Actueel	Verband met -0367 en -0365 overige bomen in de freeze.	**AFW**
AFW-0367	CB:Posities bomen F2 en G2 verplaatsen resp. 0,96 en 1,63 meter.	Actueel	Verplaatsing valt bijna binnen marges van VTW-069, ON geeft verschillen tussen vormgevingsdocument en DO: OG geeft daarna zijn oordeel	**AFW**
AFW-0366	CB: Positie bomen V1, W1 en X1 (Damrak) verplaatsen naar midden plantgat i.p.v. rand plantvak	Actueel	Verplaatsing valt binnen marges van VTW-069, ON verifieerd de lijn van de bomen: OG geeft daarna zijn oordeel	**AFW**
AFW-0365	CB: Positie nieuwe bomen A2, B2, C2 en D2 (Stationsplein west) niet definitief vast te stellen	Actueel	Deze GVB-kabels kunnen niet verwijderd worden, dus hangende het overleg met GVB kunnen de bomen niet op deze plaats geplant worden	**AFW**
AFW-0364	CB: Verplaatsen van nieuwe bomen P2 en R2 i.v.m. bovenleidingen en K&L	Actueel	Akkoord op verschuiving: binnen de marges van VTW 069	**VTW-069**
AFW-0363	CB: Maaiveldverhoging monumentale boom nummer 32	Actueel	Zie AFW-0169 verband met elkaar	**AFW**
AFW-0362	CB: Nieuw te planten boom nr B1 (Westertoegang zuid) verplaatst 2,60 meter t.o.v. ontwerp.	Actueel	OG dient een uitspraak te doen over deze verschuiving van het plantvak en de locatie van de boom in het plantvak.	**AFW**
AFW-0351	CB: Bomen buiten werkgrens dienen ook beschouwd te worden	Actueel	Behoort bij scope VTW-009	**Intern**
AFW-0330	CB: Verlaten waterleiding in relatie tot bestaande bomen 41, 42 en 43 in de PHK-O. Hier lijken twee loze waterleidingen te liggen.	Actueel	Oplossing: de delen onde de bomen worden niet verwijderd, akkoord AFW = akk oplossing	**AFW**
AFW-0326	CB: Boom V1, W1, X1, Y1 clasht met verlate/loze laagspanningskabel Liander en een verlate waterleiding Waternet.	Actueel	Loze leidingen worden verwijderd, genoeg ruimte voor bomen. Nazoeken contractuele status loze leidingen[redacted]	**Open**
AFW-0325	CB: MS + datakabel liander moet opgeruimd worden om plaats te maken voor Boom O1, P1, Q1, R1, S1, T1 en U1 deze. Deze bomen clashen met vermoedelijke verlate LS kabels Liander	Vervallen		
AFW-0323	CB: Om clash lage druk gasleiding Liander met Bestaande Boom 82 in de Singel te vermijden, moet er een afwijking komen op DTA C Westertoegang voor verleggen gasleiding Liander	Actueel	Gasleiding is verlegd; Technisch akkoord op afwijking: DTA vs kroonprojectie	**AFW**
AFW-0311	CB: PvA Bomen wordt niet nageleefd in uitvoering	Actueel	Interne afwijking	**Intern**
AFW-0285	CB: Conflict reservering Wisselbesturing met boombunkers (FREEZE)	Actueel	HOLD	**Freeze**
AFW-0268	CB: Boomnummer 43 (PHK-Oost) niet verplanten maar laten staan (ivm aanwezige tractievoedingskabels)	Actueel	Is afwijking op vormgevingsdocument	**AFW**
AFW-0267	[redacted]	Actueel	[redacted]	**AFW**
AFW-0256	CK: Waterleiding in de loop van bomen Y2 en Z2	Actueel	Betreft een afwijking: Opdrachtnemer stelt voor: niet planten deze bomen	**AFW**
AFW-0251	CK: Boom 4, 5, 6, 7: Ligging waterleiding afstemmen. Onvoldoende ruimte om boomwortels te ontwijken.	Actueel	Opgelost: waterleiding is omgelegd	**AFW**
AFW-0222	CB: trace bestaande voedingskabel tractie tram conflicteert met positie nieuwe bomen en maaiveld inrichting	Actueel	RVE: consequenties in VTW-069 aangeven	**VTW-069**
AFW-0202	CB: Bomen in conflict met bovenleiding	Voltooid	RVE: consequenties in VTW-069 aangeven	**VTW-069**
AFW-0169	CB: Conflict monumentale bomen i.r.t. K&L, Abri's en masten	Actueel	Conclusie: is inderdaad een afwijking; Los van deze afw wordt er langs de kade een deksloof doorgetrokken: indien dit een afwijking is zal dit separaat afgehandeld worden.	**AFW**