Klantnaam: Linq Vastgoed
Marnixkade 5.1, 2, e
1015XT Amsterdam

Opdrachtnummer: 37324
Inspectiedatum: 15-2-2022
Projectcode: 2022-3204P0004.66.1 [GE-her]

Inspecteur: 5.1, 2, e

RAPPORT

Veilig en gezond wonen

Resultaat: Goedgekeurd
15-2-2022

Keuring volgens BRL14015
NEN 1078, 8078 (Gas)
NEN 1010 (Elektra)

Gebruikte meetinstrumenten

Naam	Serienummer	Gekalibreerd door	Datum gekalibreerd
5.1, 2, e - Installatietester Fluke 1653B	3254000	Euro-Index	13-09-2021
5.1, 2, e - Gasdrukmeter S2601	36006445	Euro-Index	15-09-2021
5.1, 2, e - Rookgasanalyser BlueLyzer-ST OC	34401978	Euro-Index	13-09-2021
5.1, 2, e - Rookgasprobe	A0027939	Euro-Index	13-09-2021
5.1, 2, e - Gaslekzoeker GSP3	33414163	Euro-Index	13-09-2021

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CAG AMNED BV is het niet toegestaan enig materiaal dat verstrekt wordt door CAG AMNED BV op welke manier dan ook te kopiëren, verspreiden of hergebruiken. CAG AMNED BV besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voor komen. CAG AMNED BV alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, partners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via documenten.

ELECTRA

Locatie	Mankement	Opmerking	Gevaarl.	Foto
Woning	Niet alles kunnen constateren i.v.m. bewoning		NEE	

ELECTRA ALGEMEEN

Groep 1	GOED	**Aardlekbeveiliging**	30mA
Groep 2	GOED	**Materiaal**	Onbekend
Groep 3	GOED	**Rookmelders aanwezig**	JA
Groep 4	GOED	**Isolatieweerstand nul aarde**	0.91 Megaohm
Groep 5	N.V.T	**Isolatieweerstand fase aarde**	0.91 Megaohm
Groep 6	N.V.T	**Aardingsstelsel**	Waterleiding: TN
Groep 7	N.V.T		Electrode: TT
Groep 8	N.V.T		Bewapening: TT
Groep 9	N.V.T		Direct: N.V.T
Groep 10	N.V.T	**Hoofdschakelaar**	NEE
Groepenverklaringen aanwezig	JA	**Aardingsweerstand badkamer**	0 Ohm
Aardlekschakelaar 1 uitschakelstroom	23 mAmp	**Bedrijfsweerstandmeting**	NEE
Aardlekschakelaar 1 uitschakeltijd	26.7 msec	**Bedrijfsweerstandmeting IK**	
Aardlekschakelaar 2 uitschakelstroom	mAmp	**Bedrijfsweerstandmeting Ohm**	
Aardlekschakelaar 2 uitschakeltijd	msec	**Circuitweerstand**	JA
Aardlekschakelaar 3 uitschakelstroom	mAmp	**Circuitweerstand IK**	0,1
Aardlekschakelaar 3 uitschakeltijd	msec	**Circuitweerstand Ohm**	1,73
Actie door eigenaar	NEE	**Actie door bewoner**	NEE
Installatie		Akkoord	
Opmerking			

GAS

Locatie	Mankement	Opmerking	Gevaarl.	Foto
Woning	Niet alles kunnen constateren i.v.m. bewoning		NEE	

GAS ALGEMEEN

Gemeten gasdruk	31,2 Mbar	**Fornuis**	NEE
Gasdrukdaling	0 Mbar	**Comfoor**	NEE
Gasdruk bij gebruik grootste toestel	28,1 Mbar	**Lokale verwarming**	NEE
CV-ketel	N.V.T.	**Luchtverwarming**	N.V.T.
Combiketel	Gesloten	**Stadsverwarming**	NEE
Gaskachel	N.V.T.	**CO-gehalte**	25 ppm
Gasboiler	N.V.T.	**Meterstand**	
Geiser	N.V.T.	**Stadmeterstand**	
Onderhoudsdatum		**Mechanische ventilatie**	NEE
Radiatoren	JA	**Type CV**	Hr
Blokverwarming	NEE	**Warmtepomp**	NEE
Actie door eigenaar	NEE	**Actie door bewoner**	NEE
Installatie		Akkoord	
Opmerking			