AGENDA

Vergadering:	*HGR2 - voortgangsoverleg*
Datum vergadering:	25-09-2025
Locatie:	Hybride, fysiek op de Coenhavenweg en via teams
Aanwezigen:	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Afwezig:	

1 Opening, mededelingen

- 5.1, 2, e vervangt 5.1, 2, e in zijn verlof tot half november.

2 Veiligheid

- Veiligheidsmeldingen van HGR1 zijn opgehaald door 5.1, 2, e. Deze zijn opgenomen in het lessons learned register en worden meegenomen in het ontwerptraject waar mogelijk in het ontwerp al verbetering kan worden gehaald.

3 Vorige verslag & actielijst

- Geen opmerkingen op het vorige verslag. Verslag vastgesteld.

4 Projectmanagement

Actie nr.	Actie	Actiehouder	Deadline	Status
36_1	Nagaan welke veiligheidsmeldingen zijn geweest op HGR1 en welke lessen wij mee kunnen nemen	5.1, 2, e	16-10-25	Gereed
36_2	Technisch team kritisch kijken naar doorlooptijden VO	TM	25-09-25	Gereed
36_3	Toegang tot sharepoint organiseren	5.1, 2, e	04-09-25	Gereed
36_4	Opstellen addendum NHD	5.1, 2, e	16-10-25	Gereed
36_5	Afstemming maaiveld werkvoorbereider i.v.m. Wenstracé	5.1, 2, e	10-09-25	Gereed
36_6	Delen laatste eisen V&OR	5.1, 2, e	10-09-25	Gereed
36_7	Risico-afweging meenemen in Trade-off matrix i.r.t. tijdelijke damwand	5.1, 2,	25-09-25	Gereed
36_8	SG aan laten haken in overleg 25-09-2025 i.v.m SO uitgangspunten	5.1, 2,	25-09-25	Gereed
36_9	Opstellen stakeholderlijst (aandacht voor actiegroep bomen mevrouw v. 5.1, 2, e	5.1, 2, e	16-10-25	
36_10	Vaststellen communicatiestrategie. Wanneer wordt er gecommuniceerd richting de buurt? (in aankondigingsbrief) Gezien de lopende discussie rondom de bomen	5.1, 2, e	16-10-25	
39_1	Check op agendaverzoek richting 5.1, 2, e (Arcadis-mail) en 5.1, 2, e	5.1, 2,	25-09-25	
39_2	5.1, 2, e account SP toegang Arcadis mail (als Amsterdam mail niet snel geregeld is)	5.1, 2,	16-10-25	
39_3	Termijnstaat voor NOK voorbereiding checken op wat in 2025 nog gefactureerd kan worden	5.1, 2, e	16-10-25	
39_4	Eisenset i.r.t. V&V compleet maken voor TO van 02-10	5.1, 2, e	02-10-25	
39_5	Na ontvangen offertes vanuit raamcontractanten onderzoeken deze laten uitvoeren (bodemonderzoeken) en kritisch bevragen (F&F-onderzoek)	5.1, 2, e	16-10-25	
39_6	Verdere RAK'ken op de HGR meenemen om in scope op te nemen in de toekomst door ditzelfde team. Intern meenemen	5.1, 2, e	16-10-25	
39_7	Planning stedenbouwkundig ontwerp aanpassen	5.1, 2, e	16-10-25	
39_8	Planning Tracé Akkoord procedure aanpassen	5.1, 2, e	16-10-25	
39_10	Proceduretemijn Tracé Akkoord proceduretermijn doorgeven	5.1, 2, e	16-10-25	
39_11	Startnotitie ontwerp doornemen en tekenen voor akkoord start	5.1, 2, e	02-10-25	
39_12	Nagaan bij 5.1, 2, e welke acties er moeten worden ondernomen om de bomen te kunnen verwijderen	5.1, 2, e	16-10-25	

- Oproep om te kijken naar de termijnstaat en wat al in 2025 gefactureerd zou kunnen worden.
- Maaiveld vwb'er is inmiddels gevonden. 5.1, 2, e start proces op voor wens tracé procedure (zie projectbeheersing)

5 Projectbeheersing

- 5.1, 2, e vervolgt de actie van 5.1, 2, e om de eisenset compleet te maken en het verificatiedossier klaar te zetten. Op 2 oktober is er een startsessie in het TO voor V&V.
- VO constructief is voor de kerst af (tekeningen, geotechnisch, constructief), dit is een versnelling in de planning van +/- 4 weken. Hiermee kan het DO in januari worden opgestart, mits andere startvoorwaarden hiervoor ook gehaald worden.
- Planning zal onder kopje 'stedenbouwkundig ontwerp' worden aangepast. Vanuit de opdracht in de projectenkaart is namelijk het inspraak- en goedkeuringstraject niet benodigd.

- De ambitie om de GSU naar Q3 te halen wordt door het gehele team gezien als grote noodzaak. Ook in relatie met andere toekomstige uitvoeringsprojecten in de omgeving is dit de wens.
- En hoe maken we de ambitie concreet? à In november (na gereed komen VO) wordt het DO en bestek in detail uitgepland om versnelling in voorbereiding tot GSU waar te maken. Grote lijnen: DO vanaf januari, bestek en omgevingsvergunning Q2/Q3 2026, GSU in Q3 2026.
- Onderzoeken:
    - Flora&Fauna onderzoek is verlopen, deze moet waarschijnlijk opnieuw worden uitgevoerd. Mogelijk moet er een jaarrond onderzoek uitgevoerd worden (i.v.m. vleermuizen onderzoek)
    - 6 weken reactie termijn op onderzoeken onder de raamcontractanten, deze termijn loopt nu.
    - 5.1, 2, e acteert als reactie op uitvraag onderzoeken binnen is, vanuit projectteam wordt graag gezien dat niet volledige onderzoeken opnieuw hoeven worden uitgevoerd.
    - Bodemonderzoeken zullen wel vóór eind 2025 binnen zijn is de verwachting.
- Vanuit BeensCC wordt er door 5.1, 2, e een plan opgesteld om proefsleuven te gaan graven en onderzoek uit te voeren naar de oude houten palen. Dit wordt dan als aanvulling op de NOK voorbereiding opgesteld.
- Wens wordt uitgesproken om volgende rakken op de HGR als ‘meekoppelkans’ op te gaan nemen in de scope. Vanuit zowel gemeente Amsterdam als BeensCC wordt dit als grote kans gezien voor optimalisatie in tijd, geld en hinder. 5.1, 2, e neemt dit intern binnen de gemeente mee.
- Tracé Akkoord Procedure staat in de huidige planning op ‘gestart’. Dit is onjuist. Aankomende weken wordt er door de maaiveld werkvoorbereider tekeningen gemaakt op aansturen van 5.1, 2, e Zodra deze tekeningen zijn gedeeld wordt de procedure gestart. 5.1, 2, e past planning aan, 5.1, 2, e geeft aan wat de werkelijke proceduretermijn is na indiening.

6 Technisch Management

- Het is de nadrukkelijke wens om het VO vóór de kerst 2025 gereed te hebben. Dit betreft VO-tekeningen, VO constructief en VO geotechnisch.
- Stedenbouwkundige opdracht vanuit projectenkaart is ‘breng teug wat er momenteel ligt’. Stedenbouwkundige wil graag een nieuwe inrichting. Als er wordt gekozen om aan de projectenkaart te houden is bestuurlijke procedure niet benodigd.
- Notitie van stedenbouwkundige zal een delta met de projectenkaart bevatten. Deze delta wordt door 5.1, 2, e inzichtelijk gemaakt en bij 5.1, 2, e teruggelegd om een beslissing te nemen wat te doen.
- V&OR verwacht geen nieuwe inrichting van het maaiveld.
- Onafhankelijk van inrichting maaiveld moet kadelijn in X, Y, Z worden vastgesteld vóór er wordt gestart aan het DO. Besluitvorming CRK benodigd voor start DO.
- Startnotitie is opgesteld door 5.1, 2, e en 5.1, 2, e Uitgangspunten zijn hierin vastgelegd om met VO te starten. 5.1, 2, e tekent deze officieel af als start, welke op 2 okt plaatsvindt.
- 5.1, 2, e s voor VO fase, er zijn nog verschillende technische keuzes die gemaakt moeten worden in de VO fase: (1) variant prefab constructie, (2) tijdelijke damwand/kwelscherm trekken of niet, (3) belasting achter tijdelijke damwand i.r.t. NHD

7 Omgevingsmanagement

- Eind oktober volgt reactie vanuit techniek wat de impact van verschillende belastingen op de damwand is. Op basis daarvan kan de afweging worden afgerond en een keuze gemaakt waarmee duidelijke wordt of zo uit te voeren is dat een addendum NHD al dan niet nodig is. Er zijn nog verschillende opties mogelijk voor zwaarte van de damwand.
- Volgende keer omgeving als eerste agendapunt, vaak te weinig tijd voor de inhoud.
- Nieuw geplante bomen: Hier moet een kapvergunning voor worden aangevraagd. Vanuit afdeling beheer 5.1, 2, e moet er aangegeven worden wat er geregeld moet worden om deze bomen te kunnen verwijderen. 5.1, 2, e pakt de actie op.
- NUTS: Er wordt getoetst of huidige NUTS voldoende zijn voor HGR2, of dat er nieuwe aansluitingen moeten worden aangevraagd en geplaatst.
- Huisje Liander: hangt vast aan wens tracé procedure.

8 Rondvraag

- Geen rondvraag