3D model

5.1,2,e <5.1,2,e@hotmail.com>

Vr 28-9-2018 11:28

Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@epsbouwcv.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@vicobdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e@hotmail.com>; 5.1,2,e <5.1,2,e@vervest.nl>; 5.1,2,e 5.1,2,e <5.1,2,e@epsbouwcv.nl>

Hoi 5.1,2,e en 5.1,2,e

Voor fase 1: begane grondvloerbalken, zijn de tekeningen nu in orde en kan productie starten. 5.1,2,e geeft nog de zeeg door aan 5.1,2,e

Voor fase 2, (staande kokers) en fase 3(overige liggers) hebben we gisteren een en ander besproken.

Een aantal zaken heeft 5.1,2,e meteen aangepast in het ifc model:

- begane grondvloer balken laten zakken vanwege weglaten placa platen,
- Gaten voor doorsteekbovenwapening weer met zelfde niveau omhooggebracht
- voetplaat 'paaldanspaal' verlaagd naar funderingsbalk ipv begane grond in kavel 1 en 7,
- stalen kokers verlengd ivm weglaten placa platen
- voetplaten en bouten toegevoegd voor latere montage kokers
- oplegstrips voor vloer terras/uitstek omhooggebracht

Vanaf nu is het dus de bedoeling om in dat model door te werken. Er zitten nog een paar zaken die 5.1,2,e moet aanpassen. As ik het goed heb de volgende zaken (graag aanvullen als ik iets over het hoofd zie):

1. speling tussen vertikale stalen koker en prefab wand is op sommige plekken niet de benodigde 10 mm maar 0 mm. Graag overal 10 mm .
2. vanwege het zakken van de stalen balken begane grond hoeft er geen uitsparing voor de boutkoppen meer gemaakt te worden in de prefab wanden. De extra ontstane ruimte wordt opgevuld met een houten stelregel (die nog ingetekend moet worden?). waardoor voldoende ruimte ontstaat. Bj sommige prefab wanden (volgens mij vooral kavel 2) was er op niveau begane grondvloer een uitsparing in de prefab wand dmv extra regel. Dat zou dus niet meer nodig zijn.
3. controle afmeting en positie staande kokers: 5.1,2,e heeft de staaltekening ook in 3D, als je die over het model heenlegt is er soms een klein verschil. Ik weet niet meer precies bij welke kokers maar graag dit controleren en dan aanpassen.

Maandag zitten we bij EPS in Venraij om de planning en diverse fases door te nemen. Het zou mooi zijn als op dat moment ook de tekeningen definitief zijn, zodat zowel de staalbouwer als Finishframes met dezelfde definitieve tekening aan het werk kunnen.

De uitkraging van het terras is definief vastgezet op 3 meter.

Ik ga ervan uit dta 5.1,2,e en 5.1,2,e het snelste en beste gewoon rechtstreeks met elkaar communiceren en ons op de hoogte houden. Alle tekeningen graag ook CC naar ons en naar 5.1,2,e

Vriendeljke groet,

5.1,2,e

5.1,2,e @hotmail.com

5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e Amsterdam