Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 16:50
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Overleg UvA / gemeente Amsterdam 07102020 (definitief)

[redacted],

Voor alle duidelijkheid maken we onderscheid tussen fase 1 (calamiteit: opruimen puin, stabiliseren instabiele kade, incl. plaatsen grondwerend scherm) en fase 2: plaatsen veiligheidsconstructie en alle onderzoeken die daarvoor nodig zijn.

Fase 1: kosten tot nu toe zo'n [redacted]. Verwacht deze maand het totale overzicht te hebben. Volgt nog: uren TA/Voorportaal en facturen div onderzoeken.
Fase 2: ontwerp is gereed; deelopdracht maken start nu; verwacht over zo'n 2 weken de offerte. De offerte en planning gaan via het DT naar de UvA.

Wat doen we met de gemaakte kosten van fase 1. De UvA heeft daar geen goedkeuring voor gegeven, maar wel ons gemachtigd het werk uit te voeren zonder voorbehoud. Toch nog langs het DT? Of achteraf ter info langs het DT?

Groet,

[redacted]

[redacted]
Omgevingsmanager Kademuren

Gemeente Amsterdam

M [redacted]
[redacted]

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

www.amsterdam.nl/kademuren

Werkdagen: ma, di, do, vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

---

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 14:31
Aan: [redacted] ; [redacted]
Onderwerp: RE: Overleg UvA / gemeente Amsterdam 07102020 (definitief)

Bedankt voor de update weer.
Wanneer verwachten jullie dat de kostenraming met DT gedeeld kan worden voordat deze naar UvA gaat?

Met vriendelijke groeten,

[redacted]
Programma Bruggen en Kademuren
Directielid Programmering|Markt|Versnelling|Preventie
[redacted]

Gemeente Amsterdam
City of Amsterdam
Ingenieursbureau
Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 12:42
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: FW: Overleg UvA / gemeente Amsterdam 07102020 (definitief)
Urgentie: Hoog

[redacted],

Ter info het verslag van de bespreking met de UvA gisteren.

Groet,

[redacted]

[redacted]
Omgevingsmanager Kademuren

Gemeente Amsterdam

M [redacted]
[redacted]

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

www.amsterdam.nl/kademuren

Werkdagen: ma, di, do, vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

---

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 10:12
Aan: '[redacted]' <[redacted]uva[redacted]

Onderwerp: Overleg UvA / gemeente Amsterdam 07102020 (definitief)
Urgentie: Hoog

[redacted],

Graag aandacht voor het ontwerp (bijgevoegd). Belangrijk dat we daar zsm akkoord op krijgen, mn de trapjes!

In ons overleg van 7 oktober hebben we de volgende afspraken gemaakt. De openstaande punten uit vorige besprekingen staan onderaan dit mailtje.

Overleg 7 oktober

- Alle lantaarnpalen, balustrades en dekstenen zijn opgeslagen bij Stadswerken, Heining 50 te Amsterdam. Op de foto (bijgevoegd) is een deel te zien, de rest is vandaag naar dit terrein gebracht.
- Tijdens het instorten van de kade, of wellicht daarvoor, zijn de HWA's en het riool beschadigd. Waternet heeft daar opmerkingen/vragen over. De gemeente mailt die deze week naar de UvA. **Actie:** [redacted]
- Het grondkerend scherm wordt tussen 12-23 oktober geplaatst. Bewonersbrief is gisteren bezorgd bij 180 bewoners/ondernemers. [redacted] heeft het bericht binnen de UvA verspreid.
- De aanrijroute voor de Brandweer naar de Binnengasthuisstraat kan niet meer via het bouwterrein. Deel 1 van het rak (zie risicokaart) is niet stabiel genoeg voor een vrachtwagen. [redacted] meldt dit zsm aan de Brandweer. De enige aanrijroute gaat nu via de Doelen over het bouwterrein van de UvA. **Actie:** [redacted]
- Bewoners van de Binnengasthuisstraat hebben bij de UvA en de gemeente geklaagd over de slechte bereikbaarheid (in het weekend) van hun woningen per fiets. De UvA overlegt deze week of opening van het Turfdraagsterpad in de weekenden (van 8.00 – 20.00 uur) een mogelijkheid is. **Actie:** [redacted]
- De gemeente faciliteert wel verhuizingen van bewoners aan de Binnengasthuisstraat als dat met een personenauto of een minbusje is. Dit is nu twee keer voorgekomen. Het hek gaat dan op afgesproken tijden open.
- Het ontwerp van de veiligheidsconstructie is gereed (bijgevoegd). Op de constructie komt een bestrating met twee trapjes (3 treden). Dat kan niet anders, omdat de druk op de constructie te groot wordt als het zand tot het oude niveau wordt aangevuld. UvA geeft aan dat conform de ITS-regeling de vluchtroute ook voor rolstoelen bereikbaar moet zijn. Als dat niet kan qua constructie dan is dat zo.
- UvA wil een balustrade langs de vluchtroute. UvA vraagt na of verlichting langs deze route noodzakelijk is. De gemeente zorgt dat de aansluitpunten van de lantaarnpalen bereikbaar (boven de grond) blijven. **Actie:** [redacted] / [redacted]
- De offerte en de planning van aannemer [redacted] voor het plaatsen van de veiligheidsconstructie verwachten we over 2 weken. De UvA ontvangt deze zsm ter goedkeuring. **Actie:** [redacted]
- De planning is nu dat de veiligheidsconstructie vanaf mid november tot einde van het jaar wordt geplaatst. Binnen 1-2 weken is exact bekend om welke weken het gaat. We zijn hierbij afhankelijk van de werkzaamheden op de Kloveniersburgwal en het verlenen van de omgevingsvergunning.
- Aanvraag voor omgevingsvergunning gaat deze week naar de Omgevingsdienst. Gemeente houdt de UvA op de hoogte.

- Vergroenen van de veiligheidsconstructie. De gemeente vergroent deze constructies met bloemzaad (in het zand) of met lisdodde/wilgentenen (in de natte delen). De UvA wil weten wat dat kost. De gemeente vraagt offerte aan. **Actie:** [redacted]
- In de opdrachtbrief van de UvA voor de gemeente is sprake van 'standaard voorwaarden'. De gemeente vraagt deze op bij de afdeling JZ van de UvA. **Actie:** [redacted]

Openstaande punten uit vorige overleggen:

- Overleg 7 september - De UvA laat bodemonderzoek doen door Fugro. *Fugro vraagt gegevens op bij TA van de gemeente.* De gemeente ontvangt de resultaten. **Actie:** [redacted]
- Overleg 18 september - Het Kadaster stuurt volgende week het rapport over het eigendom van de ingestorte kade. De gemeente ontvangt een kopie. **Actie:** [redacted]
- Overleg 18 september - De eigenaar van de kade (UvA) zal de kosten die het gevolg zijn van de calamiteit (instorten kade) voor zijn rekening nemen. De gemeente zorgt voor een overzicht van gemaakte kosten. **Actie:** [redacted]
- Overleg 25 september - UvA wil graag de monitoringsgegevens ontvangen. **Actie:** [redacted]
- Overleg 25 september - UvA kijkt na of er meer kabels en leidingen lopen op hun terrein dan de KlIC-melding aangeeft. Kaartje met KLIC is naar UvA gestuurd. **Actie:** [redacted]

Volgend overleg rond dinsdag 13 oktober.

Groet,

[redacted]

[redacted]
Omgevingsmanager Kademuren

Gemeente Amsterdam

M [redacted]
[redacted]

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

www.amsterdam.nl/kademuren

Werkdagen: ma, di, do, vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer