Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	21 oktober 2021
Aanwezig:	5.1,2,e en 5.1,2,e (Heddes), 5.1,2,e (Gemeente), 5.1,2,e (gemeente) en 5.1,2,e 5.1,2,e (BK)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering. Notulen is akkoord.

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting

- Acties 5.1,2,e (zeil gronddepots is verwijderd, om de steiger staan hekken en tegels t.h.v. nooduitgang Action zijn herstraat). Maandag heeft 5.1,2,e contact met Kleywegen m.b.t. afvoer zand.
- Hoop puin t.h.v. nooduitgang Action is verwijderd.
- Elektra problemen schuifpoort parkeerplaats zijn op dit moment opgelost. 5.1,2,e zal het hoge gras t.h.v. de poort verwijderen.
- 18 oktober is de bus van Vellinga op de parkeerplaats beschadigd. 5.1,2,e zal bij de portier navragen of hier beelden/foto's van zijn. **Actie** 5.1,2,e
- Vanuit MRP is men nog niet bij 5.1,2,e geweest m.b.t. de werking van de sluis. 5.1,2,e geeft aan dat nog steeds de hekken zowel voor voetgangers en bouwverkeer open blijven staan. Het loopt nog steeds niet helemaal. 5.1,2,e stuurt hiervan foto's naar 5.1,2,e **Actie** 5.1,2,e
- T.h.v. Meervaart is de schutting aan een boom vastgemaakt. 5.1,2,e geeft aan dat dit niet door Heddes is gedaan. 5.1,2,e pakt het verder op.
- 5.1,2,e geeft aan dat het riool moet worden omgelegd en vraagt wie de huisaansluitingen verzorgd. 5.1,2,e geeft aan dat de combi aannemer dit moet uitvoeren, maar dat alles in 1x moet. 5.1,2,e zal hierover contact opnemen met 5.1,2,e **Actie** 5.1,2,e

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- -

4. Planning

- SuHall:
  - Ruwbouw blok A en B.
  - T.h.v. Suchtelen van de Haarestraat in april/mei steiger/obstakel vrij
- De Os:
  - Bouwdeel 5 nog 2 verdiepingen, dan afbouw
  - Bouwdeel 6 kolommen zetten
  - Bouwdeel 7 kolommen gestort + wanden. Daarna de lucht in.
  - Bouwdeel 4 casco gereed.
  - Week 44 huisaansluiting bouwdeel 4 aangesloten

5. Rondvraag

-

Volgend overleg: donderdag 4 november 2021 10.00 uur via Microsoft Teams.