From: "5.1.2,e" <5.1.2,e@waternet.nl>
Sent: Fri, 20 Nov 2020 10:14:36 +0200
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@waternet.nl>
Cc: "5.1.2,e" <5.1.2,e@waternet.nl>
Subject: RE: Samenvatting overleg IB en waternet Koninginneweg 19-11-2020

Beste Heren,

Kleine aanpassing bij eerste punt, waternet heeft groot werk, drietal oversteken.
5.1.2,e zal opdracht geven de putten te laten inspecteren of renovatie noodzakelijk is.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 19 november 2020 14:20
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@waternet.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@waternet.nl>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e@waternet.nl>
Onderwerp: Samenvatting overleg IB en waternet Koninginneweg 19-11-2020

5.1.2,e
Wat mij betreft even een samenvatting van de besproken punten, anvullingen zijn altijd welkom.
Project Koninginneweg
Geplande aanbestedingsdatum: rond de zomer, augustus/september
Geplande start uitvoering1e kwartaal 2022, februari/maart

- Waternet ~~riolering~~ heeft het volgende ~~geen~~ groot werk, ~~alleen~~ het vervangen van een drietal oversteken en het volschuimen van een streng nabij het valeriusplein.
Voorstel vanuit het project is om dit werk van Waternet onder te brengen in het RAW bestek van de Koninginneweg, 5.1.2,e heeft hier al eens over gesproken met 5.1.2,e overlegt dit met 5.1.2,e **Actie** 5.1.2,e
Er kan dan de komende tijd een SOK gesloten worden en een raming worden opgesteld. Waternet zou dan rond de zomer 2021 de besteksposten en tekening aan moeten leveren zodat het in het complete bestek gevoegd kan worden, 5.1.2,e gaat na of dit mogelijk is. **Actie** 5.1.2,e
Eis zal dan ook zijn dat de werkzaamheden van waternet door een door Waternet gecertificeerde aannemer moeten worden uitgevoerd. **Actie** 5.1.2,e

- 5.1.2,e heeft met 5.1.2,e gesproken en die vroeg zich af wat de kwaliteit van de putten is, of die eventueel gerenoveerd moeten worden. 5.1.2,e gaat dit na. 5.1.2,e **zet de actie uit** ~~**Actie**~~ 5.1.2,e

- Door de verschuiving van het spoor en het aanbrengen van een aantal haltes komen een aantal putten in of heel dicht tegen het spoor aan te liggen en gekeken moet worden hoe dit opgelost kan worden.
1) Schuin opmetselen → niet acceptabel voor Waternet.
2) Mangat excentrisch plaatsen op de onderbak/plaat → krachtsoverdracht veranderd bijna niet. Misschien is hier net genoeg te winnen, zeker als het een wat groetere put is. 5.1.2,e vraagt dit na. **Actie** 5.1.2,e
3) gebruik maken van een putkop rond 500.--> Als deze nu gebruikt wordt dan zou dit zo kunnen blijven denkt 5.1.2,e gaat dit navragen. **Actie** 5.1.2,e
4) Blind maken van putten → niet acceptabel voor Waternet.
5) Verleggen van een stuk riool rond 700 → is voor het polderriool zeer onwenselijk vanwege diepte en kwetsbare woningen en lange voorbereidingstijd en hoge kosten. Zou met andere oplossingen voorkomen moeten worden.


6) Verleggen rond 300mm riool zuidzijde → nabij het Valeriusplein zou dit kunnen spelen, dit zou een mogelijkheid zijn als andere opties vervallen.
7) Verbreden van de bestaande putten waardoor de putkop excentrisch geplaatst kan worden → dit kan door 1 zijwand te slopen en een stuk aan te metselen of door het vernieuwen van de gehele put. 5.1,2,e weet niet of hier ervaring mee is en gaat dit na. **Actie** 5.1,2,e

Om duidelijkheid te krijgen om hoeveel putten het precies gaat (+/-10 stuks) zal het project op een aantal kritische plaatsen het spoor of de band uit laten zetten waarna gekeken zal worden hoeveel ruimte er in de put aanwezig is. 5.1,2,e zal als dit wordt uitgevoerd dit melden en kijken of 5.1,2,e aanwezig kan zijn. **Actie** 5.1,2,e

Mocht ik iets vergeten zijn of niet goed verwoord hebben dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
5.1,2,e
5.1,2,e



5.1,2,e

Dubbel. Zie document: 2 / Pagina 1 t/m 5 / Naam document: RE Raakvlaktekening Koninginneweg 20187109.pdf

5.1,2,e

Dubbel. Zie document: 1 / Pagina 4 t/m 10 / Naam document: RE Openstaande vragen Koninginneweg 20187109.pdf

Dubbel. Zie document: 1 / Pagina 4 t/m 10 / Naam document: RE Openstaande vragen Koninginneweg 20187109.pdf

Dubbel. Zie document: 1 / Pagina 4 t/m 10 / Naam document: RE Openstaande vragen Koninginneweg 20187109.pdf

Dubbel. Zie document: 1 / Pagina 4 t/m 10 / Naam document: RE Openstaande vragen Koninginneweg 20187109.pdf

Dubbel. Zie document: 1 / Pagina 4 t/m 10 / Naam document: RE Openstaande vragen Koninginneweg 20187109.pdf

Dubbel. Zie document: 1 / Pagina 4 t/m 10 / Naam document: RE Openstaande vragen Koninginneweg 20187109.pdf

Dubbel. Zie document: 1 / Pagina 4 t/m 10 / Naam document: RE Openstaande vragen Koninginneweg 20187109.pdf

Dubbel. Zie document: 1 / Pagina 4 t/m 10 / Naam document: RE Openstaande vragen Koninginneweg 20187109.pdf