Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen

Van 5.1,2,e Ingenieursbureau, 5.1,2,e @amsterdam.nl, 5.1,2,e
Datum 7 oktober 2021
Ons kenmerk
Vergadering 7 oktober 2021
Via MS Teams
Aanwezig 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e
(notulen)
Afwezig 5.1,2,e 5.1,2,e
Kopie aan
Onderwerp IB Projectteams Overleg Sanering Kavel 39

Met opmerkingen [I1]: Datum en onderwerp worden op de vervolgpagina's automatisch overgenomen. Dit zie je pas nadat je het afdrukvoorbeeld hebt bekeken.

Met opmerkingen [I2]: Alle opmerkingen in 1x verwijderen: Kies Controleren> alle opmerkingen in document verwijderen.

Actie	Omschrijving

1 Opening/mededelingen

5.1,2,e opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2 Notulen en actiepunten

Notulen
5.1,2,e heeft op 17/9 een mail aan 5.1,2,e gestuurd met daarin een aantal opmerkingen.

Open	Afgehandeld
106, 123, 125, 132 (eventueel eruit?), 147, 148, 154, 170, 171, 172, 184, 186, 190	185, 189, 191

184 Open Gewijzigd, wordt op terrein zelf in depot gezet. Moet nog wel in bestek gezet worden, scheelt een paar ton in beunbakken. Correctie aanbrengen.
185 Afgehandeld.
186 Open.
189 Afgehandeld. 5.1,2,e ontvangen en bekijken of het het juiste is. Toevoegen aan bestek.
190 Zo over praten
191 Afgehandeld. We zitten vast aan lange levertijd damwanden.

Naar aanleiding van vragen van 5.1,2,e tussendoor.
De contractwaarde van het bestek is € 5.1,2,b Het werk is € 5.1,2,b en het storten van de grond is bijna € 5.1,2,b Alle voorwaardes en risico's voor het storten van de grond moeten goed omschreven worden in het contract. De afzet van

Het Ingenieursbureau is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramlijn 1, 7 en 19, halte Weesperplein.
Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl/ingenieursbureau

Actie	Omschrijving
	de grond is anders gelopen dan in eerste instantie was bedacht. Het afvoeren van grond mag pas in DAS gezet worden op het moment dat je weet wat er wanneer afgevoerd mag worden. 5.1.2.e Dit mag niet open gelaten worden, het is bepalend voor de transportafstand, snel tot de focus komen waar het echt om gaat. Dit moet goed beschreven staan in het bestek, uitvragen aan de aannemer. 5.1.2.e Dit is onderdeel van de EMVI, wij sturen op transport over water. Wij betalen de € 5.1.2.b stortkosten, niet de aannemer. De prijsopgave van de aannemer is voor 260 km vervoersafstand met de omschrijving van Nauerna of Eemshaven. 5.1.2.e Het is gemakkelijker om uit te gaan van de worst case afstand en dat berekenen.
	3 Aanbesteding 5.1.2.e geeft een terugkoppeling over de beoordeling van de aanmeldingen. Men is hier twee maanden mee bezig geweest, er waren 10 aanmeldingen. De aanmelding van 5.1,5 was onvolledig, hierover zijn gesprekken gevoerd en 5.1,5 heeft zich neergelegd bij het besluit om hen uit te sluiten. Via de loting op 27/9 zijn er 5 deelnemers geselecteerd (5.1,5, 5.1,5, 5.1,5 en 5.1,5, 5.1,5, 5.1,5) die hun overige stukken hebben ingediend, welke akkoord zijn bevonden. Deze zijn door 5.1.2.e teruggekoppeld naar Inkoop Fysiek. Er zijn nog geen selectiebrieven ontvangen. De stand still gaat lopen en op 15/10 gaat men verder met de volgende fase. <u>Gewijzigde planning</u> Publicatie selectiebrief: 7 oktober (uitgevoerd) Publicatie bestek: 15 oktober Aanwijzing: 2 november Sluiting NvI: 4 november 24:00 Beantwoording NvI: 10 november Publicatie NvI: 12 november Sluiting inschrijving: 2 december Alvorens een aanwijzing te geven vinden we het netjes om de aannemers de tijd te geven om de stukken te bestuderen, dit zorgt voor een kwalitatief betere inschrijving omdat men niets hoeft af te raffelen. Het heeft wel invloed op het moment dat de definitieve opdrachtbrief verzonden kan worden. De voorbereidingstijd wordt bepaald door de levering van de damwand. Na publicatie van het bestek meteen de eerste Nota van Inlichtingen publiceren, met daarin benadrukken naar de aannemers toe wat het belangrijkste voor hen is, zodat wij weten waar wij de focus op moeten leggen bij het beantwoorden van de vragen. In het BLVC-kader BSH en in het bestek zijn verplichte rijroutes in BSH opgenomen. 5.1.2.e stuurt tijdens het overleg het BLVC-kader versie 2 aan 5.1.2.e en 5.1.2.e
	4 Presentatie voor aanwijzing De presentatie voor de aanwijzing wordt gemaakt door 5.1.2.e en 5.1.2.e De vragen die tijdens de presentatie gesteld en beantwoord worden zijn geen

Actie	Omschrijving
Actie 192	toevoeging aan het contract, dit gaat via de Nota van Inlichtingen. 5.1.2,e benadert 5.1.2,e van Tauw hierover. 5.1.2,e De denkrichtingen en zorgen van de aannemers worden duidelijk bij het stellen van vragen, maar deze tellen niet mee. De aanwijs is alleen een presentatie, er wordt geen verslag gemaakt van welke vragen er zijn gesteld en beantwoord. Er zullen regelmatig Nota's van Inlichtingen worden verzonden. Alle partijen zullen de nieuwe planning ontvangen. 5.1.2,e en 5.1.2,e zullen de presentatie verder bekijken op wat eruit moet en wat er toegevoegd moet
Actie 193	worden. 5.1.2,e stuurt de definitieve presentatie aan 5.1.2,e en 5.1.2,e door.
	5 Rondvraag
Actie 194	- 5.1.2,e gaat het BLVC-kader bekijken ten aanzien van verplichte rijroutes binnen BSH.
Actie 194	- 5.1.2,e zal het BLVC-kader van het project aanpassen.
	- 5.1.2,e zegt dat we moeten bekijken hoe we het gaan doen met 5.1.2,e 5.1.2,e en de veiligheidsposten. Bekeken wordt of er de volgende dag een overleg met ABT en 5.1.2,e ingepland kan worden. We moeten uitleggen wat ons idee is en waarom we de posten erin willen hebben.
Actie 195	- 5.1.2,e vraagt of 5.1.2,e het bestek kan doorsturen, dan kan 5.1.2,e een beetje meekijken. 5.1.2,e stuurt de link aan 5.1.2,e door.
	- 5.1.2,e Hoe gaat de beoordeling van de inschrijvingen straks verlopen, als iemand het op het randje niet wordt, kan deze persoon dan hierover een klacht indienen. 5.1.2,e De criteria en de wijze van beoordelen staan in het bestek, het is niet chique om hierin nog wijzigingen aan te brengen.
	- 5.1.2,e vraagt of er al duidelijkheid is over de directievoerder en toezichthouder voor kavel 39. Er komt een nieuwe kracht, deze beoogde toezichthouder werkt bij de Gemeente Amsterdam en heeft ervaring met bodemsaneringen. 5.1.2,e wordt de nieuwe directievoerder.
	- 5.1.2,e meldt dat de groenbalans is beoordeeld door middel van een review. Er is rechtstreeks contact geweest met 5.1.2,e en men wil nu tot afronding komen.
	- 5.1.2,e zal Tauw gaan verlaten tussen 29/10 en 5/11. 5.1.2,e . Binnen Tauw wordt bekeken welke collega 5.1.2,e kan vervangen om de aanwijs en de Nota van Inlichtingen te begeleiden.

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
106	28-01-2021	5.1.2,e 5.1.2,e	Drie bomen Distelweg Vallen deze bomen onder vergunning die er al is? Zitten er geen vleermuizen in? Bomen zijn niet verplantbaar, hiervoor moet een kapvergunning aangevraagd worden. 5.1.2,e overlegt met 5.1.2,e	Open
123	18-02-2021	5.1.2,e	Wijziging raamsaneringsplan Wijziging komen op raamsaneringsplan omdat grond in beunbakken dan niet in JvH kanaal neergelegd mag worden. Groenstrook toevoegen. Plek in haven zoeken voor beunbakken. In MKI opnemen wanneer huurkosten over gaan in transportkosten, dit ook bespreken met ABT	Open
125	18-02-2021	5.1.2,e	Budget Tauw voor opdracht De uren voor de inzet van 5.1.2,e voor het afronden van de Inkoopstrategie gaan van het urenbudget af. 5.1.2,e controleert dit. In de gaten houden hoe dit blijft gaan na de vakantie, laatste stukje met 5.1.2,e blijven doen is handig omdat 5.1.2,e de materie kent. Goed in de gaten houden dat we niet over het budget gaan.	Open
132	11-03-2021 01-04-2021 24-06-2021	5.1.2,e 5.1.2,e	Informeren Koopman en omgeving over uitstoot vluchtige stoffen / toxiteit - 5.1.2,e/ 5.1.2,e Nodigt 5.1.2,e uit voor gesprek met Koopman en bespreekt met 5.1.2,e de insteek van dit gesprek. - 5.1.2,e/ 5.1.2,e 5.1.2,e bespreekt met 5.1.2,e wie er bij gesprek Koopman aanwezig moet zijn vanuit Koopman en gemeente. - 5.1.2,e Samen met 5.1.2,e / 5.1.2,e bepalen hoe Koopman en omgeving geïnformeerd zullen worden. - 5.1.2,e Informeren en aanhaken 5.1.2,e over communicatiestrategie toxiteitsverhaal. - 5.1.2,e Informeren bij Koopman zelf hoe het zit met de luchtinlaten - 5.1.2,e Na afronding bestek en duidelijkheid over uitdamping in overleg met 5.1.2,e en enkele anderen de communicatieaanpak naar de sanering toe bepalen - Op 9/7 overleg met Koopman (5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e). Informatie inwinnen over in- en uitlaten op dak, spanningsloos zetten hekwerk, monitoringsmaatregel duidelijk krijgen via 5.1.2,e vooropname pand Koopman	Eventueel verwijderen

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
	26-08-2021 16-09-2021		5.1,2,e neemt contact op met technische man Koopman om te bekijken of er een actief koolstoffilter geplaatst kan worden. Koopman zou hierover nog informatie verstrekken. In december bijpraten met Koopman als goede buur	
147	01-04-2021	5.1,2,e	BLBI opnemen in planning 5.1,2,e gaat achter vergunning Rijkswaterstaat aan, opnemen in planning als vergunning aangevraagd is. 5.1,2,e levert informatie aan voor vooroverleg. Als dit in planning opgenomen is, dan kan actiepunt afgehandeld worden.	Open
148	01-04-2021	5.1,2,e	Eventueel zelf inkoopplan MKB maken - Opnemen in planning, kan mee op Kavel 18/19, checken of er iets extra's voor analyses geregeld moet worden. In juni bekijken	Open
154	22-04-2021	5.1,2,e	Inplannen voortgangsoverleg kostenoverzicht en -raming - Inplannen overleg 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e - 5.1,2,e meenemen in kostenrapportages en VGRs. 5.1,2,e uitnodigen voor overleg Q3	Open
170	24-06-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Aandachtspunt Opleverniveau Plus 50: Er moet grond bij om op dit niveau uit te komen, in de gaten houden waar deze grond vandaan gehaald kan worden	Open
171	24-06-2021	5.1,2,e 5 1,2,e	Dubbel agendapunt? Werkzaamheden omgeving tijdens sanering Met welke werkzaamheden in de omgeving moet tijdens de sanering rekening gehouden worden?	Open
172	24-06-2021 16-09-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Vergunningen / milieutoetsen Vragen aan OD voor welke zaken een vergunning / milieutoets nodig is. Moet er nu Wet Milieubeheervergunning aangevraagd worden? Toelichting aan 5.1,2,e vragen. 5.1,2,e stuurt print screen lijstje aan 5.1,2,e van vergunningen die voor k39 zijn aangevraagd en verleend en die aannemer nog moet aanvragen.	Open
184	26-08-2021	5.1,2,e	Posten keuren beunbakken Bij beunbakken die voldoen aan terugsaneerwaarde wordt de grond teruggebracht in de sanering. 5.1 2 e zoekt uit of hiervoor posten bestaan	Open
186	26-08-2021	5.1,2,e	Communiceren met Schoon Schip Dit moet nog gebeuren	Open
190	16-09-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Informatiebijeenkomst 11/10 - 5.1,2,e reserveert Informatieruimte van 10.00 – 14.00 uur - 5.1,2,e nodigt 5.1,2,e uit	Open
192	07-07-2021	5.1,2,e	Contact opnemen met 5.1,2,e van Tauw	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			Over vragen die tijdens presentatie gesteld worden door aannemers zijn geen toevoeging aan contract, gaat via Nota van Inlichtingen	
193	07-07-2021	5.1,2,e	Presentatie voor Aanwijs Als deze gereed is doorsturen aan 5.1,2,e en 5.1,2,e	Open
194	07-07-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	BLVC-kader 5.1,2,e past BLVC-kader project aan en 5.1,2,e bekijkt het ten aanzien van verplichte rijroutes BSH	Open
195	07-07-2021	5.1,2,e	Bestek 5.1,2,e stuurt link G-schijf van bestek door aan 5.1,2,e	Open
101	07-01-2021	5.1,2,e	Opleveren V&G-plan en meetprotocol Eerste versies opleveren	Afgehandeld
103	07-01-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Inventariseren lege ruimtes depot Kavel 39 Definitieve inventarisatie heeft plaatsgevonden. Nu bekijken welke depots tot één depot neergelegd kunnen worden.	Afgehandeld
105	28-01-2021	5.1,2,e	Opleveren info door GGD 5.1,2,e informeert bij GGD wanneer info geleverd wordt over e-noses VOCL en stofspecifiek.	Afgehandeld
114	28-01-2021	5.1,2,e en 5.1,2,e	MKI-score Checken beoordeling aannemer qua getal	Afgehandeld
116	28-01-2021	5.1,2,e	Toetsen documenten Tenderboard door jurist 5.1,2,e houdt dit in de gaten en zet het breder uit	Afgehandeld
118	28-01-2021	5.1,2,e en 5.1,2,e	Certificeren en raamovereenkomst MKB Hierover overleggen	Afgehandeld
120	18-02-21	5.1,2,e en 5.1,2,e	E-noses - Met welke kosten hebben we te maken en is er sprake van aanbesteding. - In bestek opnemen welk type e-noses er nodig zijn en wat deze moeten kunnen. - Overleggen met 5.1,2,e wat diens beweegredenen zijn om e-noses niet in beste kopte nemen. - Aan GGD vragen of zij deze apparatuur niet willen aanschaffen zodat GGD deze opdracht kan uitvoeren. - 15/7 5.1,2,e geeft prijs e-noses.	Afgehandeld
121	18-02-2021	5.1,2,e	Overleg MKB Kavel 39 inplannen Is ingepland op wo 3/3 11.30 – 13.00	Afgehandeld
122	18-02-2021	5.1,2,e	Oppakken door kostendeskundige Na Tenderboard op 23/2 afronden selectieleidraad en aanmelding door ABT laten uitsturen op 8/3. 5.1,2,e gaat kostendeskundige vragen om dit op te pakken. Voorkeur gaat uit om zoveel mogelijk in één bestand te werken.	Afgehandeld
124	18-02-2021	5.1,2,e	Bestek 5.1,2,e kijkt nog een keer door de antwoorden van 5.1,2,e	Afgehandeld
126	11-03-2021		Actiepunt 126 samengevoegd met 132	
127	11-03-2021	5.1,2,e	Inplannen risicosessie Er wordt een risicosessie ingepland waarin men zich	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			richt op de uitvoeringsfase, zijn er nu nog zaken die we in het bestek mee moeten nemen? 5.1,2,e regelt dit, PMB wordt meegenomen, 5.1,2,e 5.1,2,e MKB-er, 5.1,2,e OD en 5.1,2,e	
128		5.1,2,e	Overzicht depots Kavel 39 Voor 5.1,2,e	Afgehandeld
129		5.1,2,e 5.1,2,e	Oplossing Depots Kavel 39 Oplossing bedenken en meenemen in risicosessie 5.1,2,e	Afgehandeld
130	11-03-2021	5.1,2,e	Tekeningen depots met nummer 5.1,2,e mailt de tekeningen van de depots met nummers aan 5.1,2,e	Afgehandeld
131	11-03-2021	5.1,2,e	Informeren 5.1,2,e Informeren 5.1,2,e over vragen Inkoop t.a.v. selectieleidraad en het niet kunnen publiceren hiervan	Afgehandeld
133	11-03-2021	5.1,2,e ?	Uitstoot vluchtige stoffen in omgeving Meenemen in risicolijst	Afgehandeld
134	11-03-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Fles wijn op 1/4 Krijgt 5.1,2,e op 1/4 een fles wijn van 5.1,2,e of niet?	Afgehandeld
135	11-03-2021	5.1,2,e	Aanbesteding DAS Contact 5.1,2,e of 5.1,2,e thermisch reinigers kan benaderen of ze zeefkromme nodig hebben voor de prijsbepaling. Dit is nodig.	Afgehandeld
136	11-03-2021	5.1,2,e	V&G plan asbest Bekijken van het V&G plan over wat hierover instaat over asbest	Afgehandeld
137	11-03-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Voorstel zuiveringsconfiguratie Antea 5.1,2,e ~~bekijken of 5.1,2,e opmerkingen heeft. Zo niet, dan als besteksposten opnemen in bestek (opvragen RSX door Antea)~~ - De zuiveringsconfiguratie van Antea is ontvangen en verwerkt in het bestek. Deze besteksposten nog goed checken	Afgehandeld
138	11-03-2021	5.1,2,e	Wijziging bestek: Bufferlocatie behouden als bufferlocatie Bufferlocatie uit werkterrein/werktekening halen en wijzigen in bestek	Afgehandeld
139	11-03-2021	5.1,2,e	Toevoegen aan bestek: Werken die samenlopen Uitvoering Kavel 39 gaat samen met verondieping JvH kanaal en heeft effect op ruimtebeslag.	Afgehandeld
140	11-03-2021	5.1,2,e	Monitoren samenloop werken - Uitvoering Kavel 39 gaat samen met verondieping JvH kanaal en heeft effect op ruimtebeslag. En eventueel andere samenlopende werken - 5.1,2,e zoekt mail Nautisch Beheer op over verondieping - Samenloop opnemen in bestek - Ontheffing aanvragen bij Nautisch	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			Beheer?	
141	11-03-2021	5.1,2,e Allen	Laatste versie bestek ~~Doorsturen aan iedereen, graag opmerkingen doorgeven~~. 5.1,2,e ontvangt ook graag de laatste versie van het bestek	Afgehandeld
142	11-03-2021	5.1,2,e	Directieraming - 5.1,2,e belt hierover met de kostendeskundige, koppelt terug en neemt 5.1,2,e hierin mee. - Bij eventueel gelijklopen directieraming en CO_2-berekening afstemmen dat dit niet langs elkaar heen gaat	Afgehandeld
143	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Overleg 13/4 Bespreken risicodossier en lijst opmerkingen Inkoop fysiek	Afgehandeld
144	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Uitwerken 3 inkoopscenario's vanuit de planning en bekijken knelpunten Uitwerken 3 inkoopscenario's vanuit de planning en bekijken knelpunten in relatie tot strategische fasering en andere zaken	Afgehandeld
145	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Doorvoeren wijzigingen raamsaneringsplan 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e voor doorvoeren van wijzigingen in het raamsaneringsplan	Afgehandeld
146	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	DAS-aanbesteding opnemen in planning Opnemen in planning als vergunning damwand aangevraagd is	Afgehandeld
148A	15-07-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Raamcontract analyses - Tussenstand kosten raamcontract kavel 18/19 (plafondgrens kavel 39 € 5.1,2,b) - Op welke manieren kunnen we deze analyses wegzetten, welke keuzes maken?	Afgehandeld
149	22-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Opmerkingen ABT verwerken Verwerken opmerkingen ABT	Afgehandeld
150	22-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Plaatsen beunbakken in JvH-kanaal Overleggen met Nautisch Beheer: - Aantal beunbakken en legplaats (eventueel ook naast pont aan ponton of aan bok in het IJ) - Knelpunten verondieping JvH-kanaal, beunbakken en plaatsen damwand Kavel 18. ~~Inzichtelijk maken op tekeningen~~	Afgehandeld
151	22-04-2021	5.1,2,e	Inplannen overleg over ABT Inplannen overleg 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e	Afgehandeld
152	22-04-2021	5.1,2,e	V&G-plan Aandachtspunt, staat nog open. 5.1,2,e belt hier achteraan	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
153	22-04-2021	5.1,2,e	Gebruik e-noses en gaschromatograaf Goed nadenken over het gebruik hiervan en meten emissies. Tekening maken waar apparaten staan en welk apparaat waar staan. Doorspreken met 5.1,2,e	Afgehandeld
155	17-05-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Terugleggen bij 5.1,2,e Tekst boetebeding en handhaafbaarheid van huidige EMVI-maatregelen in huidige opzet deel nul	Afgehandeld
156	17-05-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Beloftetabel gaat 5.1,2,e in afstemming met 5.1 2 e doen	Afgehandeld
157	17-05-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Criteriumbeschrijving risicodossier: Graag reactie 5.1,2,e en 5.1,2,e	Afgehandeld
158	17-05-2021	5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e In protocol "of gelijkwaardig" niet vermelden. Uitzoeken wat hier de regel voor is en of ABT akkoord is	Afgehandeld
159	17-05-2021	5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e MKI-berekening inschrijvers beoordelen op betrouwbaarheid of niet?: Verder bespreken met 5.1,2,e	Afgehandeld
160	17-05-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Overlast/stof Kavel 39 - Welke maatregelen tegen overlast staan er in het bestek? - Vragen aan ABT of wij hier besteksposten voor op moeten stellen, of dat het regelgeving betreft dat de aannemer hiervoor verantwoordelijk is - 5.1,2,e en 5.1,2,e reageren op de 2 zinnen hierover in de tekst - Met 5.1,2,e bespreken hoe het met stof zit op kavel 39 Tekst wordt aangescherpt en gewijzigd in emissies van verontreinigde damp". Emissies vanaf de bron, transport en opslag tegengaan. De bron verplaatst zich	Afgehandeld
161	17-05-2021	Allen	Notitie 5.1,2,e Graag uiterlijk op woensdag 19/5 reageren op deze notitie	Afgehandeld
162	17-05-2021	5.1,2,e	Check levertijd damwanden Check bij een leverancier doen of we nu een standaard profiel hebben dat op voorraad ligt	Afgehandeld
163	17-05-2021	5.1,2,e	Vergunningen plaatsen damwand Deze moeten aangevraagd worden	Afgehandeld
164	17-05-2021	5.1,2,e	Planning bijwerken en rondsturen Planning bijwerken en rondsturen	Afgehandeld
165	03-06-2021	5.1,2,e	Inplannen overlegmoment ABT voor bouwvak Inplannen om te voorkomen dat we straks weer	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			allerlei vragen krijgen	
166	03-06-2021	5.1.2,e 5.1.2,e	Opstellen MKI-berekening in bouwvak Opstellen MKI-berekening in bouwvak	Afgehandeld
167	24-06-2021	Allen	Agendapunt 15/7 'Resultaten Selectie' Op 15/7 ruim de tijd reserveren om hierover te praten	Afgehandeld
168	24-06-2021	5.1.2,e	Innovatie paragraaf bestek - 5.1.2,e stuurt 5.1.2,e mail (cc 5.1.2,e) om te vragen hoe 5.1.2,e hier tegenaan kijkt - Verwerken in bestek	Afgehandeld
169	24-06-2021 16-09-2021	5.1.2,e	Aandachtspunt Geluidshinder / trillingen Meenemen in bestek en presentatie voor aannemers. Niet op de valreep regelen van vergunningen door aannemer, maar van te voren geluidsproductie onderzoeken (hoeveel dagen zit je binnen de gelimiteerde aantal dagen, op grond daarvan vergunning aanvragen) Door 5.1.2,e overgedragen aan 5.1.2,e inzake bespreking met handhaving	Afgehandeld
173	15-07-2021	5.1.2,e 5.1.2,e	Actie n.a.v. inschrijvingen kavel 39 - Uitzoeken onder welke naam 5.1.5 ingeschreven heeft en of dit klopt - Vraag meenemen voor ABT wat we doen met 5.1.5 Hoe gaan we hiermee om in de uniformiteit van communicatie. - In brieven aan inschrijvers laten weten dat beoordeling na het tenderreces komt	Afgehandeld
174	15-07-2021	5.1.2,e	Escalatie met ABT Via 5.1.2,e laten escaleren	Afgehandeld
175	15-07-2021 26-08-2021	5.1.2,e 5.1.2,e	Reactie op aanmeldingen - 5.1.2,e stuurt 5.1.2,e reactie op de aanmeldingen door aan 5.1.2,e - 5.1.5 moet aan kunnen tonen hoe zijn hun Chinese wall geregeld hebben t.a.v. de inschrijving. 5.1.2,e neemt dit mee naar ABT	Afgehandeld
176	15-07-2021	5.1.2,e	Starten grondwerk toevoegen aan bestek Toevoegen aan bestek dat grondwerk na de bouwvak 2022 kan starten ivm verwijderen depots	Afgehandeld
177	15-07-2021	5.1.2,e	Hoge staalprijs, rekening houden met directieraming In de directieraming moet rekening gehouden worden met de hoge staalprijs	Afgehandeld
178	15-07-2021	5.1.2,e	Periode heien en trillen damwand toevoegen aan bestek Toevoegen aan bestek	Afgehandeld
179	26-08-2021	5.1.2,e	Inkoopstrategie / link Sturen aan 5.1.2,e	Afgehandeld
180	26-08-2021	5.1.2,e	Consequenties personele wisselingen - Kavel 39	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			5.1.2,e brengt de consequenties van de personele wisselingen in kaart voor Kavel 39	
181	26-08-2021	5.1.2,e	Parkeren Boskalis op Kavel 39 Boskalis parkeert op Kavel 39, dit is niet de bedoeling (vervuilde grond), 5.1.2,e neemt hierover contact op	Afgehandeld
182	26-08-2021	5.1.2,e	Opnemen in bestek Jan/feb/mrt kerstballen Koopman. In deze periode geen damwanden plaatsen vanwege trillingen	Afgehandeld
183	26-08-2021	5.1.2,e	Post noodstroomvoorziening Post opnemen noodaggregaat dat naadloos stroomvoorziening overneemt bij uitval. 5.1.2,e bekijkt op Tendernet hoe noodstroom beschreven wordt	Afgehandeld
185	26-08-2021	5.1.2,e	Planning aanpassen en verzenden De planning wordt aangepast en aan iedereen verzonden	Afgehandeld
187	26-08-2021	5.1.2,e	Overleg 5.1.2,e en 5.1.2,e 10/9 Uitnodigen 5.1.2,e	Afgehandeld
188	26-08-2021	5.1.2,e	Verwijzen in bestekspost naar waardes 5.1.2,e 5.1.2,e Hiernaar kijken	Afgehandeld
189	16-09-2021	5.1.2,e	Model Antea 5.1.2,e informeert 5.1.2,e als 5.1.2,e het model van Antea ontvangen heeft.	Afgehandeld
191	16-09-2021	5.1.2,e 5.1.2,e	Damwandplanning - 5.1.2,e brengt planning in PDP onder aandacht PMB. 5.1.2,e werkt 2 opties uit: bestellen damwand via directieleverancier of via aannemer, kijken waar we op uitkomen qua datum leverantie en kosten	Afgehandeld