[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 11:58
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: FW: 2018-604/18 GBW0104 | Afstemming uitbreiding monitoring
Bijlagen: rapporten bruggen 202 en 218; locatie peilbuizen Grimburgwal GBW0104 UVA.png

[redacted]

Ik heb [redacted] van Bouwrisk gesproken mbt monitoring monumentale panden: voorkeur heeft om de meetbouten in de gevel te boren ipv meetstickers te gebruiken (ivm monumentaal pand wordt dat dan tpv de voegen gedaan) aangezien de panden nog wel een tijd gemonitord moeten worden (t/m vernieuwing).

Inmiddels hebben we toestemming van zowel bevoegd gezag als de UVA voor het aanbrengen van de meetbouten op de gevel van de UVA panden.

Zou jij daarom opdracht willen geven aan HvS om de huidige monitoring uit te breiden:

- Panden-> gehele UVA pand ten westen van de ingestorte kade monitoren
- Kademuur-> gehele kademuur en maaiveld (waar mogelijk) ten westen van de ingestorte kade monitoren tot aan de brug, hierbij rekening houden met de monitoring die al door de gemeente wordt uitgevoerd, zie bijlage, om dubbelingen en/of verwarring te voorkomen.

Zou je daarnaast aan HvS willen vragen of ze zsm 3 peilbuizen willen plaatsen om de grondwaterstand te kunnen monitoren, zie bijgevoegd plaatje voor indicatie locatie (natuurlijk rekening houden met stabiliteit nabij ingestort deel, indien nodig iets opschuiven)?
Specificaties conform peilbuizen zoals geplaatst bij Kloveniersburgwal, aandachtspunt: niet afgesloten straatpotten toepassen.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Technisch Manager
Programma Bruggen & Kademuren

[redacted]

Gemeente Amsterdam
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
www.amsterdam.nl/bruggenkademuren

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 14:26
Aan: [redacted]

CC: [redacted]
Onderwerp: 2018-604/18 GBW0104 | Afstemming uitbreiding monitoring

Goedemiddag M[redacted]

Zoals beloofd hierbij de gegevens van [redacted]

[redacted]

Telefonisch heb ik [redacted]al ingelicht, dat jij contact met hem op zal nemen voor de juiste afstemming van uitbreiding monitoring Grimburgwal.

Onderstaand nog de gegevens van [redacted](Technisch Manager, team P&I gemeente Amsterdam)
[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Werkvoorbereider

H.v. Steenwijk b.v.

[redacted]

E-mail | **Website** | **Kaart**

Bekijk ons Bedrijfsprofiel

Disclaimer: De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. De geadresseerde van deze e-mail kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze e-mail. KvK: 34190477