Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen

Van 5.1,2,e Ingenieursbureau, 5.1,2,e @amsterdam.nl, 5.1,2,e
Datum 26 augustus 2021
Ons kenmerk
Vergadering 26 augustus 2021
Via MS Teams
Aanwezig 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e (notulen)
Afwezig 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e omgevingsmanager, iemand van Tauw die de aanbesteding begeleidt
Kopie aan
Onderwerp IB Projectteam Overleg BSH

Met opmerkingen [I1]: Datum en onderwerp worden op de vervolgpagina's automatisch overgenomen. Dit zie je pas nadat je het afdrukvoorbeeld hebt bekeken.

Met opmerkingen [I2]: Alle opmerkingen in 1x verwijderen: Kies Controleren> alle opmerkingen in document verwijderen.

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen
	5.1,2,e opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
	Voor de zomervakantie heeft het laatste overleg plaatsgevonden, in de vakantie is er niet zoveel gebeurd. 5.1,2,e heeft qua bestek wel doorgewerkt. Qua aanbesteding was het tenderreces, er zijn vragen uitgezet en antwoorden binnengekomen. 5.1,2,e heeft de raming van de zuivering rond.
	5.1,2,e is de vervanger van 5.1,2,e en gaat zich bezighouden met contractmanagement. 5.1,2,e gaat zich eerst oriënteren en kennismaken met mensen. 5.1,2,e heeft een vaste aanstelling bij het IB, is gespecialiseerd in contractmanagement van complexe werken in Amsterdam, is aangesloten bij diverse contractmanagementgroepen en een landelijke werkgroep over bouwteams.
Actie 179	5.1,2,e stuurt de inkoopstrategie (of de link hiervoor) door aan 5.1,2,e De inkoopstrategie wordt geen Europese aanbesteding met EMVI. Tien teams hebben zich ingeschreven, door ons zijn vragen aan hen gesteld die zij moeten beantwoorden. Vervolgens vindt een loterij plaats om het aantal inschrijvers te reduceren tot 5. De contractvorm is R&W, deze was het meest passend gezien de risico's en ontwerpvrijheden.
	We hebben dit overleg om te komen tot het eindresultaat: de aanbesteding. Dan gaan we naar de uitvoering en wordt dit overleg een terugkoppeling richting G&O en PMB. We hebben nog geen directievoerder (misschien 5.1,2,e kan die Kavel 39 erbij hebben). Of er komt een directievoerder b ij die Kavel 18/19 gaat doen. Een andere combinatie kan zijn dat we een partij zoeken die voor ons de directievoering

Actie	Omschrijving
Actie 180	en projectleiding gaat doen. We moeten de komende periode nadenken hoe we dit project verder in de uitvoering kunnen brengen. Vanwege DBA moet de PL van Kavel 18/19 waarschijnlijk weg. Plan B is dat we actief de markt opgaan om een vervangend PL met sanering- en sloopervaring te vinden. 5.1,2,e wil scenario C dat 5.1,2,e / 5.1,2,e het project gaan begeleiden. Via 5.1,2,e kan 5.1,2,e misschien blijven. 5.1,2,e 's contract wordt verlengd. Er komen 2 junior PL bij. Dit heeft consequenties voor andere lopende projecten, dus ook voor Kavel 39. 5.1,2,e brengt de consequenties voor Kavel 39 in kaart. 5.1,2,e heeft niet de tijd om zich als PL met Kavel 18/19 bezig te houden.
	2 Notulen en actiepuntenlijst Notulen De notulen worden nu niet behandeld. Actiepunten 103. Afgehandeld. 5.1,2,e heeft tekening gemaakt met kleuren. 5.1,2,e Er liggen veel resterende depots, bekijken wat we hiermee gaan doen en in gang zetten. 5.1,2,e Bestek wordt bijna definitief afgerond, nog 8 maanden te gaan, in de tussentijd komen er weer depots bij. 5.1,2,e Depots liggen overal en nergens, aantal kunnen bij elkaar gevoegd worden, maar dit kost geld. Als we het kunnen laten liggen, dan doen we dat. Even keuze maken in een concrete uitvraag met een raming erbij. Als aannemer gaat starten dan wordt de situatie anders dan nu. 5.1,2,e Situatie als we gaan beginnen zijn alle depots afgevoerd, behalve die in het westelijk deel. Opleveren voor de bouwvak van 2022. Depots westkant blijven, andere depots voor de bouwvak 2022 weggehaald. Depots op kop moeten die daar blijven liggen. In bestek staat dat ze blijven liggen, wordt plateau van 2m en daar bovenop komt waterzuivering. 106. Open. 5.1,2,e gisteren contact over bomen in groenstrook met 5.1,2,e In basis bedoeling om bomen zo lang mogelijk te laten staan. 5.1,2,e laat nakijken of bomen verplantbaar zijn, R&D dan nadenken waar bomen dan heen kunnen. Bomen op erfgrens in het hek nog niet besproken. Drie bomen in groenstrook, 2 á 3 bomen op erfgrens. 120. Open. We doen dit 1:1 via leverancier. 5.1,2,e Er was een post voor gemaakt en die is er weer uitgehaald. 123. Open. 125. Open. 132. Open. Acties moeten naar nieuwe omgevingsmanager. 5.1,2,e We zouden nog gegevens krijgen van Koopmans, op basis daarvan bekijken of we er een actief koolstoffilter voor kunnen plaatsen. 5.1,2,e neemt hierover contact op met technische man Koopman. 135. Afgehandeld. 140. Open. Blijft een lopende actie. 5.1,2,e heeft al een en ander op tekening gezet. Boskalis parkeert op kavel 39, terrein vervuild en niet toegankelijk. Eigenlijk parkeren bij bouwkeet. 5.1,2,e belt hierover. 147. Open. BLBI nog niet aangevraagd.
Actie 181	

Actie	Omschrijving
	148. Open. MKB nu geregistreerd bij I&M. Kavel 18/19 nog niet zaken overnemen van 5.1.5 We zijn bezig met raamcontract MKB. Eind Q1 Q2 2022 klaar met raamcontract. Anders aanbesteden omdat je een jaar lang een milieukundige nodig hebt. Lopende raamcontract voor de analyses kunnen we ook gebruiken voor kavel 39. SOK Noord is opgehoogd voor 18/19 voor 5.1.2,b Euro. 5.1.2,e blijft het werk buiten uitvoeren, PL en analyses gaan via het IB. 148A Afgehandeld. 149. Afgehandeld. 150. Afgehandeld. Staat ook op tekening, is zichtbaar voor de inschrijvers. Knelpunt i.v.m. verondieping. 1e compartiment leveren en plaatsen tijdelijke damwand voor sloop bestek kosten zijn dermate hoog dat we het daar alleen bij kunnen laten. Dan weer opnieuw aanbesteden damwand laten trekken. Dan zijn we allang klaar met kavel 39. 154. Open. 168. Afgehandeld. Innovatieparagraaf vervalt omdat we met EMVI werken. 169. Open. We gaan aanwijzing doen. We nodigen op locatie aannemers uit en lopen rondje over terrein. Toelichting in de keet. We nemen dan geen vragen op, die dienen formeel ingediend te worden via het tendernet. Vindt op 14/9 plaats, deze planning schuift iets naar achteren omdat wij nog nadere vragen hebben gesteld aan de inschrijvers.
Actie 182	Opnemen in bestek jan/feb/mrt kerstballen Koopman. Dan geen damwanden plaatsen vanwege trillingen. Zit nog niet in bestek. 170. Open. Drainageleidingen t.z.t. als MW, dus niet opnemen in bestek. 5.1.2,e Voorwaarden en eisen afstemmen met uitvoerders. Mei 2023 is datum van G&O gebaseerd op ontwikkelrecht partij, er hoeft geen aanbesteding voor gedaan worden. Gesprekken met deze partij verlopen stroef omdat kavel qua oppervlakte gewijzigd is. Gedeelte op kop is gewijzigd. Paar maanden later dan mei 2023 wordt het. G&O levert geld via 5.1.2,e Valt niet onder grondexploitatie. Er is een aparte pot voor bodemsaneringen, 5.1.2,e levert 5.1.2,b Meerkosten kunnen ook via 5.1.2,e komen. Is geld dat destijds door het rijk is gegeven aan de gemeente, moet uitgegeven worden. 5.1.2,e moet hierover verantwoording afleggen aan het rijk. Het is geen jaarlijkse subsidie. 5.1.2,e is ook indirect onze opdrachtgever. 172. Open. 5.1.2,e moet hier nog contact over opnemen. 173. Afgehandeld. 174. Afgehandeld. Er is niet geëscaleerd, is niet nodig. 175. Open. Dit is afgestemd met de juristen, 5.1.5 heeft hierover een verklaring afgegeven. 5.1.2,e 5.1.5 moet ook aantonen hoe zij de Chinese wall geregeld hebben. 5.1.2,e neemt dit mee naar ABT/inkoop juristen. 176. Afgehandeld. 177. Open. 5.1.2,e bespreekt dit met 5.1.2,e 178. Open. Voor zetten damwand heeft men 6 maanden de tijd. Gelijk in hoek beginnen en naar de kop toewerken. Binnen 100m van het pand. Wij hebben afgesproken dat we proberen om rekening te houden met de hinder in deze periode. 5.1.2,e Een goede zin hiervoor bedenken omdat dit effect kan hebben op de uitvoeringwijze. 5.1.2,e 60m aangeven. Vooropname en

Actie	Omschrijving
	trillingsmeters, dan kun je het stilleggen als het te heftig wordt. 5.1.2.e verwacht meeste overlast door plaatsen damwand.
	3 Bestek en raming
	- 5.1.2.e zal met 5.1.2.e nog wat zaken doornemen.
Actie 183	- Er is een post opgenomen voor het plaatsen van een aggregaat. Het is de bedoeling om een vaste stroomleiding te regelen. De post moet gewijzigd worden in noodstroomvoorziening, er moet een noodaggregaat opgenomen worden dat naadloos de stroomvoorziening bij uitval overneemt. 5.1.2.e bekijkt op Tendernet hoe de noodstroom beschreven wordt.
	- Zijn de EMVI's correct wat ABT betreft? Het MKI gaat nu over het beperken van emissies.
Actie 184	- Er moeten posten in het bestek opgenomen worden voor het keuren van beunbakken. Bij beunbakken die voldoen aan de terugsaneerwaarde wordt de grond teruggebracht in de sanering. 5.1.2.e zoekt uit of hiervoor posten zijn.
	4 Planning
Actie 185	5.1.2.e laat de planning aanpassen en de aangepaste planning wordt rondgestuurd.
	5 Techniek
	- De vergunning voor het plaatsen van de damwand is geaccepteerd en de sloopmelding is aangevraagd.
Actie 186	- Er moet nog gecommuniceerd worden met Schoon Schip.
Actie 187	- 5.1.2.e is de nieuwe omgevingsmanager, 5.1.2.e en 5.1.2.e hebben op 10/9 overleg. 5.1.2.e moet ook uitgenodigd worden voor dit overleg.
	- 5.1.2.e bespreekt met de GGD wat er met de gaschomatograaf moet gebeuren. Dit komt niet in het bestek.
Actie 188	- Moet er in een bestekspost verwezen worden naar de door 5.1.2.e bepaalde waardes? Hier moet nog naar gekeken worden.
	- 5.1.2.e vraagt of we al een idee hebben over de uitvoeringswijze en –methode. 5.1.2.e Aan de hand van een filmstrip nemen we de aannemer mee in wat er allemaal gedaan moet worden in dit werk, zodat de aannemer inzicht krijgt in de complexiteit van het ruimtebeslag. Er zitten allerlei toeters en bellen aan het werk. Het resultaat blijft hetzelfde, de keuzes zitten in de uitvoering. Wat vinden wij hierin belangrijk in relatie tot de te kiezen methode? 5.1.2.e Daarom hebben we de EMVI. Wij zoeken de optimale balans tussen de maximale emissiebeperkende maatregelen. Emissies zijn ook vluchtige stoffen die van waterfase naar gasfase overgaan. De ontgraving duurt een jaar en start na de bouwvak 2022.
	6 Rondvraag
	Er zijn geen onderwerpen voor de rondvraag.

Actie	Omschrijving

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
101	07-01-2021	5.1,2,e	Opleveren V&G-plan en meetprotocol Eerste versies opleveren	Afgehandeld
103	07-01-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Inventariseren lege ruimtes depot Kavel 39 Definitieve inventarisatie heeft plaatsgevonden. Nu bekijken welke depots tot één depot neergelegd kunnen worden.	Afgehandeld
105	28-01-2021	5.1,2,e	Opleveren info door GGD 5.1,2,e informeert bij GGD wanneer info geleverd wordt over e-noses VOCL en stofspecifiek.	Afgehandeld
106	28-01-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Drie bomen Distelweg Vallen deze bomen onder vergunning die er al is? Zitten er geen vleermuizen in?	Open
114	28-01-2021	5.1,2,e en 5.1,2,e	MKI-score Checken beoordeling aannemer qua getal	Afgehandeld
116	28-01-2021	5.1,2,e	Toetsen documenten Tenderboard door jurist 5.1,2,e houdt dit in de gaten en zet het breder uit	Afgehandeld
118	28-01-2021	5.1,2,e en 5.1,2,e	Certificeren en raamovereenkomst MKB Hierover overleggen	Afgehandeld
120	18-02-21	5.1,2,e en 5.1,2,e	E-noses - Met welke kosten hebben we te maken en is er sprake van aanbesteding. - In bestek opnemen welk type e-noses er nodig zijn en wat deze moeten kunnen. - Overleggen met 5.1,2,e wat diens beweegredenen zijn om e-noses niet in beste kopte nemen. - Aan GGD vragen of zij deze apparatuur niet willen aanschaffen zodat GGD deze opdracht kan uitvoeren. - 15/7 5.1,2,e geeft prijs e-noses.	Open
121	18-02-2021	5.1,2,e	Overleg MKB Kavel 39 inplannen Is ingepland op wo 3/3 11.30 – 13.00	Afgehandeld
122	18-02-2021	5.1,2,e	Oppakken door kostendeskundige Na Tenderboard op 23/2 afronden selectieleidraad en aanmelding door ABT laten uitsturen op 8/3. 5.1,2,e gaat kostendeskundige vragen om dit op te pakken. Voorkeur gaat uit om zoveel mogelijk in één bestand te werken.	Afgehandeld
123	18-02-2021	5.1,2,e	Wijziging raamsaneringsplan Wijziging komen op raamsaneringsplan omdat grond in beunbakken dan niet in JvH kanaal neergelegd mag worden. Groenstrook toevoegen.	Open
124	18-02-2021	5.1,2,e	Bestek 5.1,2,e kijkt nog een keer door de antwoorden	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			van 5.1.2.e	
125	18-02-2021	5.1.2.e	Budget Tauw voor opdracht De uren voor de inzet van 5.1.2.e voor het afronden van de Inkoopstrategie gaan van het urenbudget af. 5.1.2.e controleert dit. In de gaten houden hoe dit blijft gaan na de vakantie, laatste stukje met 5.1.2.e blijven doen is handig omdat 5.1.2.e de materie kent. Goed in de gaten houden dat we niet over het budget gaan.	Open
126	11-03-2021		Actiepunt 126 samengevoegd met 132	
127	11-03-2021	5.1.2.e	Inplannen risicosessie Er wordt een risicosessie ingepland waarin men zich richt op de uitvoeringsfase, zijn er nu nog zaken die we in het bestek mee moeten nemen? 5.1.2.e regelt dit, PMB wordt meegenomen, 5.1.2.e 5.1.2.e MKB-er, 5.1.2.e OD en 5.1.2.e	Afgehandeld
128		5.1.2.e	Overzicht depots Kavel 39 Voor 5.1.2.e	Afgehandeld
129		5.1.2.e 5.1.2.e	Oplossing Depots Kavel 39 Oplossing bedenken en meenemen in risicosessie 5.1.2.e	Afgehandeld
130	11-03-2021	5.1.2.e	Tekeningen depots met nummer 5.1.2.e mailt de tekeningen van de depots met nummers aan 5.1.2.e	Afgehandeld
131	11-03-2021	5.1.2.e	Informeren 5.1.2.e Informeren 5.1.2.e over vragen Inkoop t.a.v. selectieleidraad en het niet kunnen publiceren hiervan	Afgehandeld
132	11-03-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Informeren Koopman en omgeving over uitstoot vluchtige stoffen / toxiteit - 5.1.2.e/ 5.1.2.e Nodigt 5.1.2.e uit voor gesprek met Koopman en bespreekt met 5.1.2.e de insteek van dit gesprek. - 5.1.2.e/ 5.1.2.e 5.1.2.e bespreekt met 5.1.2.e wie er bij gesprek Koopman aanwezig moet zijn vanuit Koopman en gemeente. - 5.1.2.e Samen met 5.1.2.e / 5.1.2.e bepalen hoe Koopman en omgeving geïnformeerd zullen worden. - 5.1.2.e Informeren en aanhaken 5.1.2.e over communicatiestrategie toxiteitsverhaal. - 5.1.2.e Informeren bij Koopman zelf hoe het zit met de luchtinlaten - 5.1.2.e Na afronding bestek en duidelijkheid over uitdamping in overleg met 5.1.2.e en enkele anderen de communicatieaanpak naar de sanering toe bepalen - Op 9/7 overleg met Koopman (5.1.2.e	Open
	01-04-2021			
	24-06-2021			

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
	26-08-2021		5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e). Informatie inwinnen over in- en uitlaten op dak, spanningsloos zetten hekwerk, monitoringsmaatregel duidelijk krijgen via 5.1,2,e vooropname pand Koopman - 5.1,2,e neemt contact op met technische man Koopman om te bekijken of er een actief koolstoffilter geplaatst kan worden. Koopman zou hierover nog informatie verstrekken.	
133	11-03-2021	5.1,2,e ?	Uitstoot vluchtige stoffen in omgeving Meenemen in risicolijst	Afgehandeld
134	11-03-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Fles wijn op 1/4 Krijgt 5.1,2,e op 1/4 een fles wijn van 5.1,2,e of niet?	Afgehandeld
135	11-03-2021	5.1,2,e	Aanbesteding DAS Contact 5.1,2,e of 5.1,2,e thermisch reinigers kan benaderen of ze zeefkromme nodig hebben voor de prijsbepaling. Dit is nodig.	Afgehandeld
136	11-03-2021	5.1,2,e	V&G plan asbest Bekijken van het V&G plan over wat hierover instaat over asbest	Afgehandeld
137	11-03-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Voorstel zuiveringsconfiguratie Antea 5.1,2,e ~~bekijken of 5.1,2,e opmerkingen heeft. Zo niet, dan als besteksposten opnemen in bestek (opvragen RSX door Antea)~~ - De zuiveringsconfiguratie van Antea is ontvangen en verwerkt in het bestek. Deze besteksposten nog goed checken	Afgehandeld
138	11-03-2021	5.1,2,e	Wijziging bestek: Bufferlocatie behouden als bufferlocatie Bufferlocatie uit werkterrein/werktekening halen en wijzigen in bestek	Afgehandeld
139	11-03-2021	5.1,2,e	Toevoegen aan bestek: Werken die samenlopen Uitvoering Kavel 39 gaat samen met verondieping JvH kanaal en heeft effect op ruimtebeslag.	Afgehandeld
140	11-03-2021	5.1,2,e	Monitoren samenloop werken - Uitvoering Kavel 39 gaat samen met verondieping JvH kanaal en heeft effect op ruimtebeslag. En eventueel andere samenlopende werken - 5.1,2,e zoekt mail Nautisch Beheer op over verondieping - Samenloop opnemen in bestek - Ontheffing aanvragen bij Nautisch Beheer?	Open
141	11-03-2021	5.1,2,e Allen	Laatste versie bestek ~~Doorsturen aan iedereen, graag opmerkingen doorgeven~~. 5.1,2,e ontvangt ook graag de laatste versie van het bestek	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
142	11-03-2021	5.1,2,e	Directieraming - 5.1,2,e belt hierover met de kostendeskundige, koppelt terug en neemt 5.1,2,e hierin mee. - Bij eventueel gelijklopen directieraming en CO_2-berekening afstemmen dat dit niet langs elkaar heen gaat	Afgehandeld
143	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Overleg 13/4 Bespreken risicodossier en lijst opmerkingen Inkoop fysiek	Afgehandeld
144	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Uitwerken 3 inkoopscenario's vanuit de planning en bekijken knelpunten Uitwerken 3 inkoopscenario's vanuit de planning en bekijken knelpunten in relatie tot strategische fasering en andere zaken	Afgehandeld
145	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Doorvoeren wijzigingen raamsaneringsplan 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e voor doorvoeren van wijzigingen in het raamsaneringsplan	Afgehandeld
146	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	DAS-aanbesteding opnemen in planning Opnemen in planning als vergunning damwand aangevraagd is	Afgehandeld
147	01-04-2021	5.1,2,e	BLBI opnemen in planning 5.1,2,e gaat achter vergunning Rijkswaterstaat aan, opnemen in planning als vergunning aangevraagd is. 5.1,2,e levert informatie aan voor vooroverleg. Als dit in planning opgenomen is, dan kan actiepunt afgehandeld worden.	Open
148	01-04-2021	5.1,2,e	Eventueel zelf inkoopplan MKB maken - Opnemen in planning, kan mee op Kavel 18/19, checken of er iets extra's voor analyses geregeld moet worden. In juni bekijken -	Open
148A	15-07-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Raamcontract analyses - Tussenstand kosten raamcontract kavel 18/19 (plafondgrens kavel 39 € 5.1,2,b) - Op welke manieren kunnen we deze analyses wegzetten, welke keuzes maken?	Afgehandeld
149	22-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Opmerkingen ABT verwerken Verwerken opmerkingen ABT	Afgehandeld
150	22-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Plaatsen beunbakken in JvH-kanaal Overleggen met Nautisch Beheer: - Aantal beunbakken en legplaats (eventueel ook naast pont aan ponton of aan bok in het IJ) - Knelpunten verondieping JvH-kanaal, beunbakken en plaatsen damwand Kavel 18. ~~- Inzichtelijk maken op tekeningen~~	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
151	22-04-2021	5.1,2,e	Inplannen overleg over ABT Inplannen overleg 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e	Afgehandeld
152	22-04-2021	5.1,2,e	V&G-plan Aandachtspunt, staat nog open. 5.1,2,e belt hier achteraan	Afgehandeld
153	22-04-2021	5.1,2,e	Gebruik e-noses en gaschromatograaf Goed nadenken over het gebruik hiervan en meten emissies. Tekening maken waar apparaten staan en welk apparaat waar staan. Doorspreken met 5.1,2,e	Afgehandeld
154	22-04-2021	5.1,2,e	Inplannen voortgangsoverleg kostenoverzicht en -raming - Inplannen overleg 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e - 5.1,2,e meenemen in kostenrapportages en VGRs. - 5.1,2,e uitnodigen voor overleg Q3	Open
155	17-05-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Terugleggen bij 5.1,2,e Tekst boetebeding en handhaafbaarheid van huidige EMVI-maatregelen in huidige opzet deel nul	Afgehandeld
156	17-05-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Beloftetabel gaat 5.1,2,e in afstemming met 5.1,2,e doen	Afgehandeld
157	17-05-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Criteriumbeschrijving risicodossier: Graag reactie 5.1,2,e en 5.1,2,e	Afgehandeld
158	17-05-2021	5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e In protocol "of geliijkwaardig" niet vermelden. Uitzoeken wat hier de regel voor is en of ABT akkoord is	Afgehandeld
159	17-05-2021	5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e MKI-berekening inschrijvers beoordelen op betrouwbaarheid of niet?: Verder bespreken met 5.1,2,e	Afgehandeld
160	17-05-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Overlast/stof Kavel 39 - Welke maatregelen tegen overlast staan er in het bestek? - Vragen aan ABT of wij hier besteksposten voor op moeten stellen, of dat het regelgeving betreft dat de aannemer hiervoor verantwoordelijk is - 5.1,2,e en 5.1,2,e reageren op de 2 zinnen hierover in de tekst - Met 5.1,2,e bespreken hoe het met stof zit op kavel 39 Tekst wordt aangescherpt en gewijzigd in emissies van verontreinigde damp". Emissies vanaf de bron, transport en opslag tegengaan. De bron verplaatst	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			zich	
161	17-05-2021	Allen	Notitie 5.1.2.e Graag uiterlijk op woensdag 19/5 reageren op deze notitie	Afgehandeld
162	17-05-2021	5.1.2.e	Check levertijd damwanden Check bij een leverancier doen of we nu een standaard profiel hebben dat op voorraad ligt	Afgehandeld
163	17-05-2021	5.1.2.e	Vergunningen plaatsen damwand Deze moeten aangevraagd worden	Afgehandeld
164	17-05-2021	5.1.2.e	Planning bijwerken en rondsturen Planning bijwerken en rondsturen	Afgehandeld
165	03-06-2021	5.1.2.e	Inplannen overlegmoment ABT voor bouwvak Inplannen om te voorkomen dat we straks weer allerlei vragen krijgen	Afgehandeld
166	03-06-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Opstellen MKI-berekening in bouwvak Opstellen MKI-berekening in bouwvak	Afgehandeld
167	24-06-2021	Allen	Agendapunt 15/7 'Resultaten Selectie' Op 15/7 ruim de tijd reserveren om hierover te praten	Afgehandeld
168	24-06-2021	5.1.2.e	Innovatie paragraaf bestek - 5.1.2.e stuurt 5.1.2.e mail (cc 5.1.2.e) om te vragen hoe 5.1.2.e hier tegenaan kijkt - Verwerken in bestek	Afgehandeld
169	24-06-2021	5.1.2.e	Aandachtspunt Geluidshinder / trillingen Meenemen in bestek en presentatie voor aannemers. Niet op de valreep regelen van vergunningen door aannemer, maar van te voren geluidsproductie onderzoeken (hoeveel dagen zit je binnen de gelimiteerde aantal dagen, op grond daarvan vergunning aanvragen)	Open
170	24-06-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Aandachtspunt Opleverniveau Plus 50: Er moet grond bij om op dit niveau uit te komen, in de gaten houden waar deze grond vandaan gehaald kan worden	Open
171	24-06-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Dubbel agendapunt? Werkzaamheden omgeving tijdens sanering Met welke werkzaamheden in de omgeving moet tijdens de sanering rekening gehouden worden?	Open
172	24-06-2021	5.1.2.e	Vergunningen / milieutoetsen Vragen aan OD voor welke zaken een vergunning / milieutoets nodig is. Moet er nu Wet Milieubeheervergunning aangevraagd worden? Toelichting aan 5.1.2.e vragen.	Open
173	15-07-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Actie n.a.v. inschrijvingen kavel 39 - Uitzoeken onder welke naam 5.1.5 ingeschreven heeft en of dit klopt - Vraag meenemen voor ABT wat we doen met 5.1.5 . Hoe gaan we hiermee om in	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			de uniformiteit van communicatie. - In brieven aan inschrijvers laten weten dat beoordeling na het tenderreces komt	
174	15-07-2021	5.1.2.e	Escalatie met ABT Via 5.1.2.e laten escaleren	Afgehandeld
175	15-07-2021	5.1.2.e	Reactie op aanmeldingen - 5.1.2.e stuurt 5.1.2.e eactie op de aanmeldingen door aan 5.1.2.e	Open
	26-08-2021	5.1.2.e	- 5.1.5 moet aan kunnen tonen hoe zijn hun Chinese wall geregeld hebben t.a.v. de inschrijving. 5.1.2.e neemt dit mee naar ABT	
176	15-07-2021	5.1.2.e	Starten grondwerk toevoegen aan bestek Toevoegen aan bestek dat grondwerk na de bouwvak 2022 kan starten ivm verwijderen depots	Afgehandeld
177	15-07-2021	5.1.2.e	Hoge staalprijs, rekening houden met directieraming In de directieraming moet rekening gehouden worden met de hoge staalprijs	Open
178	15-07-2021	5.1.2.e	Periode heien en trillen damwand toevoegen aan bestek Toevoegen aan bestek	Open
179	26-08-2021	5.1.2.e	Inkoopstrategie / link Sturen aan 5.1.2.e	Open
180	26-08-2021	5.1.2.e	Consequenties personele wisselingen - Kavel 39 5.1.2.e brengt de consequenties van de personele wisselingen in kaart voor Kavel 39	Open
181	26-08-2021	5.1.2.e	Parkeren Boskalis op Kavel 39 Boskalis parkeert op Kavel 39, dit is niet de bedoeling (vervuilde grond), 5.1.2.e neemt hierover contact op	Open
182	26-08-2021	5.1.2.e	Opnemen in bestek Jan/feb/mrt kerstballen Koopman. In deze periode geen damwanden plaatsen vanwege trillingen	Open
183	26-08-2021	5.1.2.e	Post noodstroomvoorziening Post opnemen noodaggregaat dat naadloos stroomvoorziening overneemt bij uitval. 5.1.2.e bekijkt op Tendernet hoe noodstroom beschreven wordt	Open
184	26-08-2021	5.1.2.e	Posten keuren beunbakken Bij beunbakken die voldoen aan terugsaneerwaarde wordt de grond teruggebracht in de sanering. 5.1.2.e zoekt uit of hiervoor posten bestaan	Open
185	26-08-2021	5.1.2.e	Planning aanpassen en verzenden De planning wordt aangepast en aan iedereen verzonden	Open
186	26-08-2021	5.1.2.e	Communiceren met Schoon Schip Dit moet nog gebeuren	Open
187	26-08-2021	5.1.2.e	Overleg 5.1.2.e en 5.1.2.e 10/9	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			Uitnodigen 5.1,2,e	
188	26-08-2021	5.1,2,e	Verwijzen in bestekspost naar waardes 5.1,2,e Hiernaar kijken	Open