bijlage 13e Fwd: stelregel tbv prefab wanden.

5.1.2,e <5.1.2,e @hotmail.com>
Wo 17-10-2018 12:58
Aan: 5.1.2,e @ngnb.nl <5.1.2,e @ngnb.nl>

5.1.2,e
5.1.2,e @hotmail.com
5.1.2,e
5.1.2,e
5.1.2,e Amsterdam

Begin doorgestuurd bericht:

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @hotmail.com>
Onderwerp: stelregel tbv prefab wanden.
Datum: 11 oktober 2018 19:59:25 GMT+02:00
Aan: "5.1.2,e @tmfunderingen.nl" <5.1.2,e @tmfunderingen.nl>, "info@lsf-products.nl" <info@lsf-products.nl>, "5.1.2,e @epsbouwcv.nl" <5.1.2,e @epsbouwcv.nl>, EPS Bouw <info@epsbouwcv.nl>
Kopie: "5.1.2,e @hotmail.com" <5.1.2,e @hotmail.com>

Beste heren,

In de opdracht van EPS aan Termeer Fundering is het plaatsen van de stelregels op de begane grondvloer inbegrepen. Waarbij de stelregels aangeleverd worden door LSF/EPS.

5.1.2,e heeft in de vergadering van 18-9-2018 gemeld dat LSF niet alleen zelf de stelregels zou leveren maar ook plaatsen, en dat dit uit de opdracht van Termeer gehaald moet worden. Zie ook de notulen van die bouwvergadering punt 2.

Vandaag heeft 5.1.2,e met 5.1.2,e overleg gehad. 5.1.2,e wil graag dat de oude afspraken gehandhaafd blijven, dus LSF levert de stelregels, en Termeer monteert ze. Termeer kan immers met geavanceerde landmeetapparatuur zeer exact de juiste locaties van de stelregels markeren, LSF/EPS kan dat niet.

Termeer geeft aan dat, als de montage van de stelregels niet uit de opdracht was gehaald, hij voor de montage gaten in de stalen balken had laten boren. Dat is nu niet gebeurd.

Ik stel voor hier pragmatisch mee om te gaan en zelf voor te zorgen voor de benodigde gaten zodat Termeer de stelregels op de juiste locatie kan monteren. Bijvoorbeeld op volgende manier:

1. Stelregel op exact de juiste positie inmeten, met lijmklemmen vastzetten en op de stalen balk aftekenen.
2. met een boortje rond 3 mm door de stelregel tot op het staal,
3. Stelregel verwijderen en op de boorplekken met behulp van een professionele magneet boormachine gaatjes rond 6 mm in de bovenflens van de stalen balk boren.
4. stelregel met constructielijm terugplaatsen en met zelftappers in de bovenflens vastschroeven.

Totale lengte stalen balk is 4 m x 2 balken x 3 kavels = 24 m x 3 gaatjes per m = 81 gaatjes boren.
Bij 5 minuten per gaatje ben je ongeveer 8 uur bezig.

Ik kan mijn mannetje dit laten doen voor 8 x 25,00 + 80,00 huur voor de magneet boormachine + 3 cobaltboortjes rond 6mm + spuitbus boorgel + 3 kitspuiten constructielijm = 350,00 in het handje. (Stelregels en zelftappers aangeleverd door LSF).

5.1,2,e en 5.1,2,e klopt de inschatting van de werkwijze en het aantal en de diameter van de gaatjes?

5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e :
Indien mijn mannetje dit moet uitvoeren, wie gaat dit betalen? Of gaat 1 van jullie dit uitvoeren?

Groet,

5.1,2,e