Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	11 maart 2021
Aanwezig:	5.1,2,e (SBB), 5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e (Heddes) en 5.1,2,e (BK)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering. Notulen is akkoord.

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting

- 5.1,2,e heeft de werkinstructie voor de portiers van de week rondgemaild. Hier zijn voor nu geen vragen/opmerkingen over. Mocht je nog vragen/opmerkingen hebben, graag per mail naar 5.1,2,e en 5.1,2,e sturen.
- Bij HBB t.h.v. Suchtelen van de Haarestraat staan de hekken met enige regelmaat open. De vaste hekken worden hier onderbroken door 'losse bouwhekken' i.v.m. de brandhydranten en zitten vast met een slot. De hekken worden gebruikt als in-/uitgang door de medewerkers van HBB (om bijvoorbeeld naar de Jumbo te gaan o.i.d.). 5.1,2,e neemt hierover contact op met 5.1,2,e **Actie** 5.1,2,e
- Compeer zou deze week t.h.v. MRP de schutting gaan plaatsen. 5.1,2,e heeft begrepen, dat men dit op zaterdag wil gaan doen. Verzoek van 5.1,2,e aan 5.1,2,e om bij Compeer aan te geven, dat het niet wenselijk is om dit in het weekend te doen i.v.m. Woonzorg. Graag de werkzaamheden doordeweeks uitvoeren. 5.1,2,e zal dit opnemen met Compeer. **Actie** 5.1,2,e
- Maandag de 15de start Compeer met het aanbrengen van de korrelbaan tussen Lebo en MRP.
- 5.1,2,e geeft aan een deel van de bouwdoeken te hebben verwijderd t.h.v. de winkelstraat, aangezien de hekken bijna platlagen (i.v.m. de storm). 5.1,2,e geeft aan dat t.h.v. de van Geffenstraat ook de buizen zijn geknakt. 5.1,2,e neemt direct contact op met 5.1,2,e van MRP om dit te melden. **Actie** 5.1,2,e
- Bij Heddes liggen aan de kopse kant van het bouwblok rijplaten. Deze zijn bedoeld als opstelplaats voor de betonpomp/kraan. Graag aan Compeer doorgeven dat, ze deze platen niet gebruiken voor hun keet o.i.d. 5.1,2,e zal dit doorgeven aan Compeer. **Actie** 5.1,2,e
- Week 12 wordt de keet van Lebo C verwijderd. Eind mei zal de trafo weg zijn, waardoor de elektra voor de camera's ergens anders vandaan moet worden gehaald. Mogelijk kan dit met HBB geregeld worden. 10 mei is 5.1,2,e helemaal klaar.

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- Er zijn geen nieuwe meldingen.

4. Planning

- Lebo C:
  - Voornamelijk inpandige werkzaamheden
  - Vanuit de gemeente wordt in week 11 een korrelbaan aangelegd. Na aanleg korrelbaan, zal de bestrating in 2 fases worden aangebracht door Compeer (onderaannemer van van Gelder).
- SuHall:
  - Verwijderen schoren/gordingen langs damwanden.
  - plaatsen kolommen/ wanden kelder.
  - Week 22 trekken van de damwanden. De werkzaamheden worden vanaf het bouwterrein uitgevoerd. 5.1,2,e gaat nog na of tijdens het trekken van de damwand de openbare weg wordt afgezet (vraag vanuit 5.1,2,e ook met het oog op de inhuizing van Lebo C). **Actie** 5.1,2,e
- De Os:
  - Week 15 wordt er aan de zijde van het stadsloket heiwerkzaamheden uitgevoerd (palen worden erin geslagen). Duur van de werkzaamheden betreft 5 weken. Heddes informeert de bewoners hierover.

5. Rondvraag

- -

Volgend overleg: donderdag 25 maart 2021 10.00 uur via Microsoft Teams.