bijlage 13c Fwd: in gebreke stelling 2, niet uitvoeren benodigd graafwerk voor installaties onder de BG vloer.

5.1.2,e <5.1.2,e @hotmail.com>
Wo 17-10-2018 12:58
Aan: 5.1.2,e @ngnb.nl <5.1.2,e @ngnb.nl>

5.1.2,e
5.1.2,e @hotmail.com
5.1.2,e
5.1.2,e
5.1.2,e Amsterdam

Begin doorgestuurd bericht:

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @hotmail.com>
Onderwerp: in gebreke stelling 2, niet uitvoeren benodigd graafwerk voor installaties onder de BG vloer.
Datum: 9 oktober 2018 14:34:38 GMT+02:00
Aan: EPS Bouw <info@epsbouwcv.nl>,
"5.1.2,e @hotmail.com" <5.1.2,e @hotmail.com>,
5.1.2,e <5.1.2,e @gmail.com>, "5.1.2,e
5.1.2,e " <5.1.2,e @xs4all.nl>

Geachte 5.1.2,e

Middels dit schrijven stellen we u voor de 2e maal in korte tijd in gebreke.

11 oktober zal TM Funderingen aanvangen met het aanbrengen van het isolatiemateriaal en wapening onder de te storten betonnen BG vloer. Dit kan alleen als al het benodigde graaf- en rioleringwerk is afgerond. 10 oktober gaat 5.1.2,e de leidingen aanleggen.
Daar het graafwerk niet in de offerte van 5.1.2,e was opgenomen diende EPS dit uiterlijk vandaag 9 oktober, uit te voeren.

Helaas hebben wij vandaag niemand van EPS op de bouwlocatie aan de Schokkerjachtdijk aangetroffen.

In onze vorige mail hebben wij u tot vandaag 10.00 uur de tijd gegeven om ons te bevestigen dat u het benodigde graafwerk tijdig zult uitvoeren.

Tot op heden hebben wij geen reactie ontvangen waarin EPS bevestigd het benodigde graafwerk op tijd te zullen uitvoeren.

Wij stellen u hierbij in gebreke voor het niet tijdig uitvoeren van de benodigde graafwerkzaamheden waardoor u wederom onnodige vertragingen in het bouwproces veroorzaakt.

Om verdere vertragingen te voorkomen hebben wij vandaag de benodigde graafwerkzaamheden zelf uitgevoerd. Voor deze werkzaamheden zullen wij u een factuur sturen.

Het is niet de eerste keer dat wij zelf werkzaamheden moeten uitvoeren om verdere onnodige stagnaties in het bouwproces te voorkomen.

Dit stelt ons vertrouwen in uw organisatie ernstig op de proef.

5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e