Toetsrapportage constructieve beoordeling

Algemene gegevens

Projectlocatie	: 5.1, 2, e	**Amsterdam**
Projectomschrijving	: **Kelder en dakopbouw**	
Aanvraagnummer	: **2025021700280**	

Opdrachtgever	: Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Oost
Bouwwerktype	: 4. Gestapelde woningen
Bomcategorie	: BV1
Type toets	: Toets op Hoofdlijnen
Toetsnummer	: 0
Datum	: 23-7-2025

Risicoprofiel

Het risicoprofiel is afwijkend t.o.v. de standaard toetsmatrix.

Reden voor afwijking : Capaciteitstekort

Conclusie

Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat de hoofdlijnen van de constructie voldoen aan de van toepassing zijnde eisen onder voorwaarde.

Disclaimer

Dit document betreft de onderbouwing van het gekozen toetsniveau conform het vastgestelde beleid.

Dit document is opgesteld ten behoeve van informatieverstrekking aan het bevoegd gezag en niet bedoeld voor derdenverstrekking.

Toetsrapport

Toets op Hoofdlijnen

Toetsnummer - 0 23-7-2025

Nr.	Aspect	Standaard-toetsniveau	Gekozen toetsniveau	Bevinding/opmerking	Conclusie	Benodigde aanvulling(en)
1.	**Algemeen 1: Hoofdopzet**					
1.1	Gevolgklasse en ontwerplevensduur			Conform NEN-EN 1990.	Voldoet	
1.2	Gewichts- en stabiliteitsberekeningen.	3	2	Conform NEN-EN 1991.	Voldoet	
1.3	Belastingen, belastingcombinaties, schematisatie	3	2	Conform NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991.	Voldoet	
1.5	Constructie uitgangspunten	3	2	Hoofdberekening en set constructie schetsen	Voldoet	Detaillering van de constructie in tekening en berekening nog indienen
2.	**Algemeen 2: Geotechniek**					
2.1	Grondmechanisch advies.	3	1	Sonderingen aanwezig	Aanwezig	Grondmechanisch- en funderingsadvies nog indienen
2.2	Tekening palenplan.	3	1	Opgenomen in set constructie schetsen	Aanwezig	Detaillering van de constructie in tekening en berekening nog indienen
2.3	Adviezen van de paalleverancier	3	1	Adviezen moeten nog gemaakt worden	Ontbreekt	Nog indienen
2.4	Damwanden	3	2	Niet opgenomen in de constructie documenten, wordt wel vermeld in bouwkundig ontwerp	Ontbreekt	Damwandontwerp inclusief de daarbij benodigde stempelramen nog indienen
6.	**Onderdeel 4: Vloeren**					
6.1	Vloeren	3	2	Set constructie schetsen, uitgangspunten interne verbouwing	Aanwezig	Detaillering van de constructie in tekening en berekening nog indienen
10.	**Elementen 3: Overig (uit bouwveiligheidsplan)**					
10.3	Monitoringsplan grondwater	2	1	Nog opstellen	Ontbreekt	en indienen
	Conclusie :	Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat de hoofdlijnen van de constructie voldoen aan de van toepassing zijnde eisen onder voorwaarde.				

Toelichting toetsniveau's:
1. Uitgangspuntentoets (Bevatten de stukken voldoende informatie over de uitgangspunten?)
2. Visueel toetsen (Kloppen de uitgangspunten en lijken de uitkomsten aannemelijk?)
3. Representatief toetsen (Controle van de belangrijkste onderdelen)
4. Integraal toetsen (Alles controleren)