Opdrachtgever: CRUX Engineering BV
Projectnummer: BR175403
Project: Amsterdam, Marnixkade
Onderdeel: Hoogte deformatiemeting

BouwRisk®

Bout nummer	Nulmeting (0) 10-7-2017	HH meting 1 (1) 21-11-2017	verschil (1-0) in mm	HH meting 2 (2) 21-3-2018	verschil (2-0) in mm	verschil (2-1) in mm	HH meting 3 (3) 18-7-2018	verschil (3-0) in mm	verschil (3-2) in mm	HH meting 4 (4) ??-??-??	verschil (4-0) in mm	verschil (4-3) in mm
1002A	1,7903	1,7906	0,3	1,7906	0,3	0,0	1,7901	-0,2	-0,5			
1002B	1,7154	1,7164	1,0	1,7160	0,6	-0,4	1,7156	0,2	-0,4			
1002C	1,6205	1,6215	1,0	1,6205	0,0	-1,0	1,6205	0,0	0,0			
1002D	1,4994	1,4998	0,4	1,4989	-0,5	-0,9	1,4990	-0,4	0,1			
1002E	1,3058	1,3067	0,9	1,3056	-0,2	-1,1	1,3054	-0,4	-0,2			
1002F	1,4244	1,4251	0,7	1,4242	-0,2	-0,9	1,4239	-0,5	-0,3			
1002G	1,2176	1,2185	0,9	1,2176	0,0	-0,9	1,2177	0,1	0,1			
1003A	1,1620	1,1628	0,8	1,1619	-0,1	-0,9	1,1621	0,1	0,2			
1003B	1,1440	1,1442	0,2	1,1432	-0,8	-1,0	1,1446	0,6	1,4			
1005A	0,9962	0,9963	0,1	0,9952	-1,0	-1,1	0,9955	-0,7	0,3			
1005B	0,9872	0,9876	0,4	0,9865	-0,7	-1,1	0,9868	-0,4	0,3			
1005C	1,2721	1,2721	0,0	1,2714	-0,7	-0,7	1,2713	-0,8	-0,1			
1006A	1,3189	1,3196	0,7	1,3193	0,4	-0,3	1,3193	0,4	0,0			
1006B	1,2708	1,2709	0,1	1,2706	-0,2	-0,3	1,2709	0,1	0,3			
1006C	0,7165	0,7168	0,3	0,7161	-0,4	-0,7	0,7168	0,3	0,7			
1007	0,6202	0,6209	0,7	0,6202	0,0	-0,7	0,6209	0,7	0,7			
1009A	0,6227	0,6231	0,4	0,6223	-0,4	-0,8	0,6232	0,5	0,9			
1009B	0,6443	0,6445	0,2	0,6434	-0,9	-1,1	0,6449	0,6	1,5			
1011	0,7269	0,7277	0,8	0,7268	-0,1	-0,9	0,7271	0,2	0,3			
1012A	1,2541	1,2529	-1,2	1,2506	-3,5	-2,3	1,2509	-3,2	0,3			
1012B	0,6381	0,6362	-1,9	0,6334	-4,7	-2,8	0,6332	-4,9	-0,2			
1013	1,2484	1,2465	-1,9	1,2436	-4,8	-2,9	1,2434	-5,0	-0,2			
1014	0,6782	0,6770	-1,2	0,6746	-3,6	-2,4	0,6745	-3,7	-0,1			
1016A	0,7215	0,7212	-0,3	0,7192	-2,3	-2,0	0,7194	-2,1	0,2			
1016B	0,6935	0,6933	-0,2	0,6919	-1,6	-1,4	0,6921	-1,4	0,2			
1018	0,7706	0,7708	0,2	0,7695	-1,1	-1,3	0,7698	-0,8	0,3			
1019A	0,6115	0,6076	-3,9	0,6030	-8,5	-4,6	0,6001	-11,4	-2,9			
1019B	1,1932	1,1872	-6,0	1,1795	-13,7	-7,7	1,1746	-18,6	-4,9			

Opdrachtgever: CRUX Engineering BV
Projectnummer: BR175403
Project: Amsterdam, Marnixkade
Onderdeel: Hoogte deformatiemeting

BouwRisk®

Bout nummer	Nulmeting (0) 10-7-2017	HH meting 1 (1) 21-11-2017	verschil (1-0) in mm	HH meting 2 (2) 21-3-2018	verschil (2-0) in mm	verschil (2-1) in mm	HH meting 3 (3) 18-7-2018	verschil (3-0) in mm	verschil (3-2) in mm	HH meting 4 (4) ??-??-??	verschil (4-0) in mm	verschil (4-3) in mm
1021A	0,8135	0,8065	-7,0	0,7978	-15,7	-8,7	0,7914	-22,1	-6,4			
1022A	0,7795	n.t.m.		0,7640	-15,5		0,7573	-22,2	-6,7			
1022B	0,8650	0,8589	-6,1	0,8538	-11,2	-5,1	0,8452	-19,8	-8,6			
1024A	1,3553	1,3501	-5,2	1,3446	-10,7	-5,5	1,3402	-15,1	-4,4			
1024B	0,9161	0,9125	-3,6	0,9082	-7,9	-4,3	0,9058	-10,3	-2,4			
1026A	1,4033	1,4004	-2,9	1,3970	-6,3	-3,4	1,3952	-8,1	-1,8			
1026B	0,6949	0,6929	-2,0	0,6901	-4,8	-2,8	0,6895	-5,4	-0,6			
1028A	1,5187	1,5165	-2,2	1,5140	-4,7	-2,5	1,5132	-5,5	-0,8			
1028B	0,6842	0,6825	-1,7	0,6800	-4,2	-2,5	0,6793	-4,9	-0,7			
1029	0,7082	0,7070	-1,2	0,7043	-3,9	-2,7	0,7036	-4,6	-0,7			
1031A	0,6996	0,6983	-1,3	0,6958	-3,8	-2,5	0,6953	-4,3	-0,5			
1031B	1,2429	1,2421	-0,8	1,2399	-3,0	-2,2	1,2398	-3,1	-0,1			
1031C	1,7585	1,7583	-0,2	1,7556	-2,9	-2,7	1,7536	-4,9	-2,0			
Opmerkingen herhalingsmetingen												

Opdrachtgever: CRUX Engineering BV
Projectnummer: BR175403
Project: Amsterdam, Marnixkade
Onderdeel: Hoogte deformatiemeting

