Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen

Van	5.1.2,e Projectleider IB, 5.1.2,e @amsterdam.nl
Datum	22 maart 2023
Ons kenmerk	
Vergadering	Via MS Teams
Aanwezig	5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e (notulen)
Afwezig	5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e
Kopie aan	5.1.2,e 5.1.2,e
Onderwerp	IB Projectteam Overleg Uitvoering Sanering kavel 39

Actie	Omschrijving
	1 Opening en mededelingen
	5.1.2,e opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
	Meerwerk grotere sanering in beraad.
	5.1.2,e is op de hoogte van de meerwerk t.b.v. de grotere vlek verontreinigde grond. De consequenties voor tijd en geld zijn door de aannemer nu inzichtelijk gemaakt. Dit is verder besproken en er is een memo van gemaakt. Dit wordt ook in de voortgangsrapportage Q1 2023 beschreven in de komende week. Zodra alles rond en besproken is kan er een 'GO' gegeven worden op de werkzaamheden t.b.v. het meerwerk. Uitgangspunt is dat uitvoering door zal gaan, want het saneringsdoel behalen is onoverkomelijk.
	2 Vaststellen agenda, verslag en actielijst
	Notulen
	Worden ongewijzigd vastgesteld.
	Actiepunt 242: Open
	- De communicatie met Koopmans verloopt voorspoedig betreffende de werkzaamheden rondom hun hekwerk. Het hekwerk moet tijdelijk omgezet worden om een aantal werkzaamheden uit te voeren (Damwand kade). - Er worden voorlopig geen brieven meer opgesteld richting de omgeving, dit is niet meer nodig. - De geconstateerde kortdurende overlast van geurwaarneming nabij de Distelweg is gedeeld met de OD, ter kennisgeving. De meters rondom gaven

Actie	Omschrijving
	geen verhogingen weer. Hier is verder geen actie ondernomen door de OD omdat dit ook niet benodigd was. - Vanuit de omgeving zijn er geen klachten gekomen over onze werkzaamheden. Klachten over stankoverlast verlopen via de GGD en ook van hun hebben we geen klachten ontvangen. OD kijkt ook mee met onze en hun meters en constateren ook dat er geen overschrijdingen zijn waargenomen. Actiepunt 246 Open - Werkzaamheden NUTS ingepland en afgestemd met Markus. BOB -afstemming en overleg heeft plaats gevonden. Actiepunt 254 Open - Grond voor aanvulling volgt vooralsnog vanuit K18/ 19, op aangeven van Grip op Grondbalans. Herschikken ernstig verontreinigde grond is gunstigste voor Buiksloterham. Tijdig inspanningen organiseren voor hergebruik! Actiepunt 255 Open - Nieuwe 12-weken planning gezien via via inclusief uitloop. Nog officieel delen via VISI door Markus.
	3 Activiteiten Uitvoeringsfase Omzetten damwand week 14 De directe saneringswerkzaamheden worden binnenkort gepauzeerd omdat de damwand wordt omgezet. Mogelijk zien we hier een kans om de werkzaamheden tegelijkertijd door te laten gaan om de voorspelde uitloop terug te dringen. Verwijderen K&L Distelweg De werkzaamheden beginnen medio begin april. Afstemming heeft hierover plaats gevonden. Grondbalans: grond kavel 18/ 19 Het uitgangspunt is om verontreinigde grond van K18/19 te herschikken in de ondergrond, dit loopt momenteel nog. Ook hebben we korte lijntjes met de grondbank mocht er nog grond benodigd zijn om aan te vullen. Retour gereinigde grond; ATM heeft andere metingresultaten dan wij hebben gemeten uit onze indicatieve keuringen. ATM laat momenteel nieuwe AP04 onderzoek uitvoeren en als deze positief uitvallen dan kan de grond gereinigd worden. Weliswaar stagneren deze werkzaamheden waardoor er een kans ontstaat dat we de (nog te reinigen) gereinigde grond niet op tijd terug kunnen krijgen op het werk. De eis van 90% eigen grond herschikken wordt hierdoor mogelijk niet gehaald.
	4 Financieel Voortgangsrapportage Q1 2023

Actie	Omschrijving
	De voortgangsrapportage wordt deze week opgesteld waarin de prognose voor de komende tijd ook wordt behandeld. De eerder besproken meerwerk wordt hier ook in opgenomen.
	6. Planning Uitloop t.b.v. grotere vlek verontreinigde grond De aannemer heeft een indicatie gegeven van de uitloop i.v.m. de grotere grootte van de vlek, de verwachting is dat het werk 5 weken uit zal lopen. Mochten we nog mooier weer krijgen dat het warmer wordt moeten we na gaan denken over de saneringswerkzaamheden tijdens deze weersomstandigheden. Mogelijk dat we ons moeten voorbereiden op aanvullende maatregelen om emissie naar de omgeving in te perken.
	7. Communicatie N.v.t.
	8. Rondvraag N.v.t.

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			OPENSTAANDE ACTIEPUNTEN	
242	30-03-2022	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Factor C-document 5.1,2,e informeert bij 5.1,2,e of 5.1,2,e tijd heeft voor het Factor C-document. In de gaten houden dat 5.1,2,e dit te zijner tijd oppakt. 12/7 Overleg met 5.1,2,e i.v.m. Factor C en OM, hier zijn een aantal acties uitgekomen voor 5.1,2,e	Afgehandeld
	05-10-2022	5.1,2,e	5.1,2,e plant overleg in met GGD en 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e Binnen anderhalve week is 5.1,2,e nog aanwezig, 5.1,2,e	Afgehandeld
246	11-05-2022	5.1,2,e	Verwijderen k&l binnen en buiten hekken Wordt uitgevoerd in april 2023 K&L buiten hekken worden verwijderd door Liander, hiervoor op tijd meldingen doen en MKB regelen. Is deze grond vervuild en kan dit zomaar verwijderd worden. K&L binnen hekken verwijderd door Markus, tekeningen in bestek. 5.1,2,e stelt mailtje op richting Markus met cc aan 5.1,2,e	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			22/6 Buiten scope wordt separaat behandeld door Markus en mag geen invloed hebben op project. Verwijderen k&l in weg vindt na sanering plaats en heeft geen prio. 13/7 Dit zal plaats vinden in april/mei 2023 19/1 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e verwijderen kabels door Markus via BOB. 19/1 5.1,2,e past verwijderen K&L in maart/april aan op de website. 22-03 Afstemming BOB en BLVC-manager 5.1,2,e heeft plaats gevonden. Bijna alle werkzaamheden NUTS worden gebundeld bij Markus	
254	19-01-2022	5.1,2,e	Ontstaan grondtekort 5.1,2,e kaart aan bij het IPM Team dat er qua maaiveldpeil een grondtekort zal/ kan ontstaan. Omdat het bouwplan voor de kavel nog ontworpen moet worden is nu nog niet bekend waar de leeflaag moet komen. 22-03 Uitgangspunt vanuit Grip op Grondbalans dat ernstig verontreinigde grond vanuit K18/19 benut wordt voor K39 aanvulling.	Open
255	19-01-2023	5.1,2,e	Planning Markus 5.1,2,e gaat achter de planning van Markus aan. 22-03 Nieuwe 12 weken planning is via Toezicht gedeeld. Nog niet via VISI. Inclusief uitloop tot eind juli.	Open
256	22-03-2023	5.1,2,e	Kwik gehalte grond bij ATM Afwachten van de resultaten AP04 keuring t.b.v. Kwik gehalte, mogelijk heeft dit nog (financiële) gevolgen voor het project. Verificatie reeds aangevoerde grond op kwik gehalte. Controle metingen ATM komen niet overeen met aangeleverde onderzoek data vooraf. Di 21-03 partijkeuring uitgevoerd.	Open
			AANDACHTSPUNTEN	
			Nutspartijen - Planningen afstemmen met nutspartijen - Markus in de lead, NUTS partijen uitbesteedt aan Markus.	Afgehandeld
			In bepaalde periode geen trillingen voor kerstuitstalling Koopman Hier is rekening mee gehouden	Afgehandeld
			AFGEHANDELDE ACTIEPUNTEN Voor voorbereidingsfase zie notulen d.d. 30-03-2022	
			AFGEHANDELDE ACTIEPUNTEN Voor uitvoeringsfase	
172	24-02-2022	5.1,2,e	Vergunningen	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
		5.1,2,e	- Aanvragen BLBI-vergunning RWS voor damwand. 5.1,2,e neemt dit op met 5.1,2,e Kan pas gedaan worden als Markus een werkplan heeft. 5/10 Al akkoord van RWS voor terugpompen water tussen tijdelijke damwand en kadeconstructie in kanaal. Nu loopt het via zuivering en dan lozen op kanaal.	
	24-02-2022	5.1,2,e	- 22/6 Concept-werkplan Markus ter beoordeling ontvangen.	
			- Vergunning overslag, tijdelijke laad- en losvoorziening, vullen beunbakken voor Markus. Actie voor Markus. Staat post voor in bestek, 26 weken voor het verwijderen van de spot	
				Afgehandeld
			De Wet Milieubeheer is vervangen door een andere wet, is hiervoor een vergunning voor tijdelijke zuivering nodig? en 2. Hebben we een omgevingsvergunning nodig voor de tijdelijke overslaglocatie korter dan een jaar? Acceptanten via DAS die elders dienen te overslan zijn hier zelf verantwoordelijk voor.	
	16-09-2021	5.1,2,e		Afgehandeld
			5.1,2,e stuurt print screen lijstje aan 5.1,2,e van vergunningen die voor k39 zijn aangevraagd en verleend en die aannemer nog moet aanvragen.	
	24-08-2022	5.1,2,e		Afgehandeld
			Addendum toevoegen aan Omgevingsplan, waarin de betekenis van de waardes toegelicht worden	
				Afgehandeld
	24-08-2022	5.1,2,e	Overleg inplannen met OD, waarbij GGD aanwezig is en waaraan 5.1,2,e ook deelneemt.	
210	09-12-2021	5.1,2,e	Maatregelen bouwkeet Distelweg Iom 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e bestellen 22/6 Na zomervakantie wordt dit bekeken.	Afgehandeld
	24-08-2022		Afgesproken is dat er geen voorzieningen voor de bouwkeet getroffen worden omdat er gebruik gemaakt wordt van een tent	
216	19-01-2022	5.1,2,e	Overleg Inkoop en DAS gepland dd 02-05-2022 DAS en thermisch reinigbare grond	Afgehandeld
	30-03-2022		Overleg RWS Bodem+ heeft plaats gevonden d.d. 07-04-2022.	Afgehandeld
	20-04-2022		Uitkomst: opstellen pva uitvoering voor akkoord afspraken met Bodem+	Afgehandeld
217	19-01-2022 30-03-2022	5.1,2,e	Aanschaf e-noses in werking zetten 5.1,2,e en bedrijf stellen aanbeveling op voor aanschaf extra e-noses.	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			22/6 5.1.2,e neemt contact op met 5.1.2,e voor contactgegevens. 11/5 HVK-overleg ingepland op 30/5, hierin concrete afspraken maken over hoe nu verder.	
	24-08-2022	5.1.2,e	Bespreken stroomvoorziening e-noses met Markus Bespreken 14/9 E-noses zijn aangesloten op stroomvoorziening, als deze niet beschikbaar is dan werken ze op accupakket.	Afgehandeld
219	19-01-2022	5.1.2,e 5.1.2,e	Gronddepots Keuren depots(indicatief ihkv hergebruik BSLH) in uitvoering. De eerste resultaten zijn reeds binnen. 11/5 5.1.2,e wil met OD afspraken dat huidige keuringen op kavel 39 voldoende zijn voor het toepassen in kavel 18/19 en daar niet meer gekeurd hoeft te worden.	Afgehandeld
		5.1.2,e	22/6 5.1.2,e bespreekt zo spoedig mogelijk maaien kavel 39 met 5.1.2,e	
224	03-02-2022	5.1.2,e	Vrijgave budget uitvoeringsfase Vrijgaveformulier is ingediend. In afwachting van akkoord.	Afgehandeld
225	03-02-2022	5.1.2,e	Bekijken risicodossier en inplannen risicosessies Update risico sessie ingepland 29-04-2022 11/5 5.1.2,e stemt nieuwe overlegdatum met 5.1.2,e af. 22/6 Eerste risicosessie heeft plaatsgevonden , scoren risico's gepland op 12/7. 43/8 5.1.2,e deelt risico overzicht met personen die risico's beheren en met deze personen worden challenge gesprekken geïnitieerd en gevoerd door de risicomanager/adviseur 5.1.2,e .14/9 5.1.2,e stuurt 5.1.2,e een reminder hierover. Navragen bij Markus in bouwoverleg of zij in het bezit zijn van een eigen risico overzicht. 5/10 Markus wil komende week risicosessie houden aan de hand van hun eigen risicodossier. 5.1.2,e stemt af met 5.1.2,e wie hieraan deel moeten nemen. 26/10 Risicosessie was geannuleerd i.v.m. de arbeidsinspectie, nieuwe sessie wordt ingepland. Standaard agendapunt bouwvergadering is onderwerp risico's 7/12 Agendapunt blijft open, alle risico's blijven nog steeds risico's	Afgehandeld Afgehandeld Afgehandeld Open Afgehandeld Afgehandeld
227	03-02-2022	5.1.2,e	Bouwkundige opname kavel 46 5.1.2,e vraagt aan 5.1.2,e / 5.1.2,e of zij bouwkundige opname hebben gemaakt van kavel 46 Dit moet nog bekeken worden en plaatsvinden voordat we in uitvoering gaan. 11/5 Nog geen reactie op status kavel 46	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			22/6 Vooropname ontvangen van kavel 46, vooropname doen om zaken vast te leggen. 24/8 5.1.2,e heeft hierover een mailtje gestuurd en bespreekt met 5.1.2,e 5.1.2,e en 5.1.2,e wat wij gaan meten tijdens de uitvoering en wat Markus gaat meten. 5/10 Uitgevoerd, rapport is binnen. Trillingsmeters opgehangen bij Koopman en gezondheidscentrum. Damwand komt langzaam richting Koopman.	Afgehandeld
230	03-02-2022	5.1.2,e	Flora en fauna scan en contact GGD - Nesten worden beschermd en gemonitord. Aandachtspunt blijft depots en oeverzwaluw	Afgehandeld
234	03-02-2022	5.1.2,e	Verwijderen stadsnomade en bootje - Bebordingsplan is opgesteld door nautisch beheer. Uitvoering afstemmen wie gaat plaatsen.	Afgehandeld
		5.1.2,e	- Vergunning aanvragen door Markus voor beunbakken langer dan 6om. 5.1.2,e zet dit in mail en deelt dit. - 22/6 5.1.2,e overlegt met 5.1.2,e of Markus bebordingsplan kan uitvoeren. 24/8 5.1.2,e vraagt aan 5.1.2,e of bebordingsplan Nautisch Beheer al bij Markus neergelegd is. Offerte ligt er al.	Afgehandeld
239	24-02-2022	5.1.2,e Allen	Document EMVI-boeteclausules Overeenkomen met Markus vóór de start van de uitvoering Anders in klein comité gezamenlijk vaststellen en later bespreken met Markus.	Afgehandeld
	30-03-2022		5.1.2,e plant hiervoor iets in, om ze vast te stellen 11/5 5.1.2,e wil dit op 30/5 met Markus bespreken 22/6 5.1.2,e heeft dit vorige week afgemaakt met 5.1.2,e delen in visi.	
240	30-03-2022	5.1.2,e	Aanpassen Raamsaneringsplan Dit moet meegenomen worden in de planning en gemeld worden aan het OD. Dit moet tijdig gedaan worden en geen conflict worden.	Afgehandeld
~~241~~	~~30-03-2022~~	5.1.2,e	~~Vergunning kadastraal stukje JvH kanaal~~ ~~Vergunning aanvragen voor kadastraal stukje JvH kanaal~~	~~Open~~
243	30-03-2022	5.1.2,e	Hekken kavel 39 N.a.v. openbreken hekken: vastlassen of anti-dievenbeugels: 5.1.2,e overlegt met Markus of zij dit op kunnen pakken en komt hierop terug bij 5.1.2,e	Afgehandeld
244	11-05-2022	5.1.2,e	Beschikbaar komen damwanden Overhoeks (oktober) 5.1.2,e neemt hierover contact op met 5.1.2,e	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			13/7 Niet relevant meer omdat damwanden niet voldoen aan de benodigde eisen.	
245	11-05-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Exacte positie damwand voor bepalen hoeveelheid vrijkomend slib Hierover overleggen. 22/6 Betreft 20 kuub slib, afgevoerd per vrachtwagen en niet per beunbak.	Afgehandeld
247	24-08-2022	5.1,2,e	Kick-off 29/8 Er moet een goedgekeurd V&G-plan liggen, 5.1,2,e overlegt dit met 5.1,2,e 14/9 5.1,2,e heeft safetyronde gelopen, goede opmerkingen die opgepakt worden	Afgehandeld
248	24-08-2022	5.1,2,e	Prioriteit DAS uitvraag Uitvraag moet binnen 2 weken verzonden worden. Hiervoor moet een gesprek met Inkoop ingepland worden, waarvoor 5.1,2,e ook uitgenodigd zal worden	Afgehandeld
			14/9 Er is overleg geweest met Inkoop, uitvraag wordt opgesteld en nagekeken en hopelijk volgende week gepubliceerd worden	Afgehandeld
			5/10 Eerste 3 partijen zijn maandag gepubliceerd, wachten op inschrijvingen DAS.	Afgehandeld
			26/10 Eind van de week wordt de winnende partij bekend gemaakt. 7/12 5.1,2,e en 5.1,2,e nemen vandaag actie op het definitief maken van de voorlopige gunningen. 7/12 5.1,2,e houdt ons op de hoogte van het definitief maken van de gunningen en informatie vanuit de haven over de definitieve ligplekken.	Afgehandeld
253	07-12-2022	5.1,2,e	Verzenden korte berichtjes stakeholders/omwonenden 5.1,2,e verstuurt een aantal korte berichtjes over de stavaza van het project.	Afgehandeld
249	24-08-2022	5.1,2,e	Monsterneming en C-keuring - Overleggen met Markus hoe we de monsterneming van de loopband gaan uitvoeren	Afgehandeld
			- Overleggen met HVK-er wanneer iemand type C-keuring nodig heeft	Afgehandeld
			- Overleg inplannen met 5.1,2,e over extra assistentie in vorm monsternemer en spreekt kritieke momenten van dit project door. 5.1,2,e ook aanwezig bij dit overleg	Afgehandeld
	05-10-2022	5.1,2,e	Opstellen concept rapportage RSK Opstellen rapportage. Het een en ander is onduidelijk, 5.1,2,e maakt de eerste stappen.	Afgehandeld
250	24-08-2022	5.1,2,e	Reserveren werkplekken voor kavel 39 Er moeten werkplekken beschikbaar zijn voor directievoerder, PL, toezichthouder, koelkast en boormateriaal voor MKB-er. 5.1,2,e maakt een rondje en stuurt hierover een mail aan 5.1,2,e 14/9 MKB beneden in kleine ruimte en op 1e etage wordt kleine kamertje geclaimd	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
251	05-10-2022	5.1,2,e	12 Wekenplanning en aangepaste ATS van Markus Dit moet nog ontvangen worden, 5.1,2,e gaat hier achteraan	Afgehandeld
252	26-10-2022	5.1,2,e	Bewonersbrief 2 5.1,2,e maakt de eerste opzet voor een informatieve brief naar de bewoners.	Afgehandeld