Palenstaat

Werk: Frans van Mierisstraat 84
Plaats: AMSTERDAM
Werknr: 200288-WCP

WAALPAAL

Paalnummer:	1		Controle	2		Controle	3		Controle	4		Controle
Diameter casing:	Ø114,3	mm	t=10	Ø114,3	mm	t=10	Ø114,3	mm	t=10	Ø114,3	mm	t=10
Diameter paalpunt:	Ø300	mm		Ø300	mm		Ø300	mm		Ø300	mm	
Paalpuntniveau:	-17,00	m NAP		-17,00	m NAP		-17,00	m NAP		-17,00	m NAP	
Kopplaat:	#280*50			#280*50			#280*50			#280*50		
Ringelement:	Ø165			Ø165			Ø165			Ø165		
Productiegegevens:												
Datum:	18-1-21			15-1-21			14-1-21			~~14~~ 14-1-21		
Begintijd boren:	12:15	uur		08:10	uur		13:35	uur		11:05	uur	
Eindtijd boren:	13:15	uur		09:00	uur		14:10	uur		11:55	uur	
Punt:	1 x 0,50	punt		1 x 0,5	punt		1 x 0,5	punt		1 x 0,5	punt	
Aantal buisdelen:	16 x 1	m		13 x 1	m		13 x 1	m		13 x 1	m	
Aantal buisdelen:	x	m		x	m		x	m		x	m	
Aantal buisdelen:	1 x 0,50	m		x	m		x	m		x	m	
Ringelement:	1 x 1	m		1 x 1	m		1 x 1	m		1 x 1	m	
w/g-factor injecteren:	0,8	-		0,8	-		0,8	-		0,8	-	
Eenheden injecteren:	100	kg		120	kg		120	kg		100	kg	
w/g-factor na-injectie:	0,4	-		0,4	-		0,4	-		0,4	-	
Eenheden na-injectie:	280	kg		360	kg		360	kg		380	kg	
Afpersdruk:	V 100	bar		V 100	bar		√ 100	bar		√ 100	bar	
Vergruizen(incl. ombouwen):		uur			uur			uur			uur	
Bijzonderheden:												

Palenstaat

Werk: Frans van Mierisstraat 84
Plaats: AMSTERDAM
Werknr: 200288-WCP

WAALPAAL

Paalnummer:	5		Controle	6		Controle	7		Controle	8		Controle
Diameter casing:	Ø114,3	mm	t=10	Ø114,3	mm	t=10	Ø114,3	mm	t=10	Ø114,3	mm	t=10
Diameter paalpunt:	Ø300	mm		Ø300	mm		Ø300	mm		Ø300	mm	
Paalpuntniveau:	-17,00	m NAP		-17,00	m NAP		-17,00	m NAP		-17,00	m NAP	
Kopplaat:	#280*50			#280*50			#280*50			#280*50		
Ringelement:	Ø165			Ø165			Ø165			Ø165		
Productiegegevens:												
Datum:	14-1-21			15-1-21			14-1-21			18-1-21		
Begintijd boren:	09:40	uur		09:05	uur		08:50	uur		13:50	uur	
Eindtijd boren:	10:25	uur		09:45	uur		09:35	uur		14:50	uur	
Punt:	1 x	0,5	punt	1 x	0,5	punt	1 x	0,5	punt	1 x	0,50	punt
Aantal buisdelen:	13 x	1	m	13 x	1	m	13 x	1	m	16 x	1	m
Aantal buisdelen:	x		m	x		m	x		m	x		m
Aantal buisdelen:	x		m	x		m	x		m	1 x	0,50	m
Ringelement:	1 x	1	m	1 x	1	m	1 x	1	m	1 x	1	m
w/g-factor injecteren:	0,8		-	0,8		-	0,8		-	0,8		-
Eenheden injecteren:	100		kg	120		kg	80		kg	100		kg
w/g-factor na-injectie:	0,4		-	0,4		-	0,4		-	0,4		-
Eenheden na-injectie:	360		kg	360		kg	380		kg	440		kg
Afpersdruk:	√	100	bar	√	100	bar	√	100	bar	√	100	bar
Vergruizen(incl. ombouwen):			uur			uur			uur			uur
Bijzonderheden:												

Palenstaat

Werk: Frans van Mierisstraat 84
Plaats: AMSTERDAM
Werknr: 200288-WCP

WAALPAAL

Paalnummer:	9		Controle	10		Controle	11		Controle	12		Controle
Diameter casing:	Ø114,3	mm	t=10	Ø114,3	mm	t=10	Ø114,3	mm	t=10	Ø114,3	mm	t=10
Diameter paalpunt:	Ø300	mm		Ø300	mm		Ø300	mm		Ø300	mm	
Paalpuntniveau:	-17,00	m NAP		-17,00	m NAP		-17,00	m NAP		-17,00	m NAP	
Kopplaat:	#280*50			#280*50			#280*50			#280*50		
Ringelement:	Ø165			Ø165			Ø165			Ø165		
Productiegegevens:												
Datum:	15-1-21			14-1-21			14-1-21			18-1-21		
Begintijd boren:	10:35		uur	14:20		uur	12:00		uur	8:00		uur
Eindtijd boren:	11:25		uur	15:00		uur	12:55		uur	9:05		uur
Punt:	1 x	0,5	punt	1 x	0,5	punt	1 x	0,5	punt	1 x	0,50	punt
Aantal buisdelen:	13 x	1	m	13 x	1	m	13 x	1	m	13 x	1	m
Aantal buisdelen:	x		m	x		m	x		m	x		m
Aantal buisdelen:	x		m	x		m	x		m	x		m
Ringelement:	1 x	1	m	1 x	1	m	1 x	1	m	1 x	1	m
w/g-factor injecteren:	0,8		-	0,8		-	0,8		-	0,8		-
Eenheden injecteren:	120		kg	120		kg	120		kg	100		kg
w/g-factor na-injectie:	0,4		-	0,4		-	0,4		-	0,4		-
Eenheden na-injectie:	380		kg	360		kg	360		kg	340		kg
Afpersdruk:	√ 100		bar	√ 100		bar	√ 100		bar	√ 100		bar
Vergruizen(incl. ombouwen):			uur			uur			uur			uur
Bijzonderheden:												

Palenstaat

Werk: Frans van Mierisstraat 84
Plaats: AMSTERDAM
Werknr: 200288-WCP

WAALPAAL

Paalnummer:	13		Controle	14		Controle	15		Controle	16		Controle
Diameter casing:	Ø114,3	mm	t=10	Ø114,3	mm	t=10	Ø114,3	mm	t=10	Ø114,3	mm	t=10
Diameter paalpunt:	Ø300	mm		Ø300	mm		Ø300	mm		Ø300	mm	
Paalpuntniveau:	-17,00	m NAP		-17,00	m NAP		-17,00	m NAP		-17,00	m NAP	
Kopplaat:	#280*50			#280*50			#280*50			#280*50		
Ringelement:	Ø165			Ø165			Ø165			Ø165		
Productiegegevens:												
Datum:	18-1-21			15-1-21			15-1-21			15-1-21		
Begintijd boren:	15:00	uur		12:00	uur		13:50	uur		14:35	uur	
Eindtijd boren:		uur		12:55	uur		14:30	uur		15:20	uur	
Punt:	1 x 0,50	punt		1 x 0,5	punt		1 x 0,5	punt		1 x 0,5	punt	
Aantal buisdelen:	16 x 1	m		13 x 1	m		13 x 1	m		13 x 1	m	
Aantal buisdelen:	x	m		x	m		x	m		x	m	
Aantal buisdelen:	1 x 0,50	m		x	m		x	m		x	m	
Ringelement:	1 x 1	m		1 x 1	m		1 x 1	m		1 x 1	m	
w/g-factor injecteren:	0,8	-		0,8	-		0,8	-		0,8	-	
Eenheden injecteren:	100	kg		120	kg		120	kg		120	kg	
w/g-factor na-injectie:	0,4	-		0,4	-		0,4	-		0,4	-	
Eenheden na-injectie:	380	kg		360	kg		360	kg		360	kg	
Afpersdruk:	100	bar		V 100	bar		V 100	bar		V 100	bar	
Vergruizen(incl. ombouwen):		uur			uur			uur			uur	
Bijzonderheden:												