Nummer VN2021-017322
Directie Stadsdeel oost

Gemeente Amsterdam

Staf Oost Ivar Manuel **Staf**

Voordracht voor de Staf Oost Ivar Manuel van 21 juni 2021

Portefeuille Kunst en Cultuur, Monumenten en Erfgoed (41)

Agendapunt Bo

Onderwerp

Voortgang kunstwerk Oostportaal

Gevraagde beslispunten

1. Kennisnemen van de voortgang van kunstwerk Oostportaal,

en

2. Instemmen met de voordracht aan het DB.

Onderbouwing beslispunten

Kunstwerk Oostportaal bevindt zich in de laatste fase van de technische uitwerking van het Definitief Ontwerp (DO). Op zeer korte termijn zal de vergunningsaanvraag voor de uitvoering van het project worden ingediend. In deze voordracht worden de meest recente ontwikkelingen en de verdere planning geschetst.

Het project kunstwerk Oostpoort is zomer 2017 opgestart in gezamenlijk opdrachtgeverschap van stadsdeel Oost en projectontwikkelaar CBRE. Om bewoners en ondernemers bij het project te betrekken is een participatietraject uitgevoerd. De artistieke kwaliteit van het werk is voorgelegd aan een commissie van kunstkenners. Het Stadscuratorium en deze commissie hebben het kunstwerk positief beoordeeld.

In december 2020 is gestart met het aantrekken van aanvullende financiering. De aanvragen bij het Mondriaanfonds en het AFK zijn beide gehonoreerd voor een bedrag van ieder € 58.719. Beide fondsen onderschrijven de artistiek-inhoudelijk kwaliteit van het werk en waarderen de verbinding die het werk maakt tussen het nieuwe Oostpoortgebied en de Transvaalbuurt. De aanvraag bij het BPD Fonds voor € 20.000 is afgewezen op niet-inhoudelijke gronden. [redacted] en [redacted] van [redacted] spannen zich in om de begroting sluitend te krijgen. Zij hebben het stokje overgenomen van [redacted] van [redacted], omdat zij bij stadsdeel West is aangesteld als medewerker kunst in de openbare ruimte en daarom haar werkzaamheden voor Oostportaal niet mag voortzetten.

Vergunningaanvraag: rol DB Stadsdeel Oost

In juni 2021 start de fase van de vergunningsaanvraag. Eind 2019 is op het DO een negatief advies ontvangen van de betrokken stedenbouwkundigen. In reactie hierop zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in het ontwerp: de afmetingen zijn kleiner, de plaatsing op het Land van Cocagneplein is aangepast. Bovendien is besloten (nogmaals) te peilen of er voldoende draagvlak is in de buurt voor dit kunstwerk. In dat kader is voorjaar 2020 een tentoonstelling georganiseerd over kunstenaar Krijn de Koning en zijn ontwerp voor kunstwerk Oostportaal in CBK Amsterdam. De uitslag was duidelijk: een ruime meerderheid ziet dit kunstwerk graag gerealiseerd. Het DB is op 7 april 2020 geïnformeerd naar aanleiding van de oplevering van het DO en de buurtpeiling. Het DB heeft besloten om voor het kunstwerk een tijdelijke omgevingsvergunning aan te vragen voor 5 jaar, met de mogelijkheid om deze termijn te verlengen, om zo de mogelijkheid van de herprofilering van de Linnaeusstraat in de toekomst open te houden. Deze vergunning wordt in juni 2021 aangevraagd. Mocht er een negatief advies worden uitgebracht, dan zal de aanvraag aan het DB worden voorgelegd. Het besluit tot uitvoering wordt naar verwachting

september 2021 aan het DB voorgelegd. Er is meermaals intensief geparticipeerd binnen dit kunstproject. De laatste contactmomenten zijn in het voorjaar van 2020 geweest, tijdens de expositie in CBK Amsterdam. De buurt wordt in juni 2021 geïnformeerd over de stand van zaken en de start van de vergunningsprocedure.

Zoals bij nagenoeg elk kunstproject is de kans groot dat er gedurende de publicatieperiode van de vergunning bezwaar zal worden aangetekend.

Volgende processtappen

Planning

- Juni 2021 Aanvraag vergunningen
- September 2021 Uitvoeringsbesluit DB
- Oktober-Februari 2021/22 Uitvoeringsfase
- Maart 2022 Oplevering

Advies / afstemming

n.v.t.

Documenten

Registratienr.	Naam
AD2021-064551	DB-voordracht Voortgang kunstwerk Oostportaal. DB 29062021.pdf (pdf)
AD2021-063656	Staf Oost Ivar Manuel Voordracht (pdf)

Behandelend ambtenaar of indienend raadslid (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

[redacted] 06[redacted]@amsterdam.nl

Uitslag