Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen

Van	5.1,2,e 5.1,2,e @amsterdam.nl, 5.1,2,e
Datum	1 april 2021
Ons kenmerk	
Vergadering	1 april 2021 Via MS Teams
Aanwezig	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e
Afwezig	
Kopie aan	
Onderwerp	IB Projectteam Overleg Sanering Kavel 39

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen
	5.1,2,e opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
	Het feit dat de vorige notulen kort na het overleg verzonden zijn is fijn omdat je dan meteen kunt lezen wat er is besproken en welke actiepunten er zijn, in plaats van dat je de notulen pas drie weken later ontvangt.
	5.1,2,e is aanwezig omdat 5.1,2,e een deel van de taken van 5.1,2,e voor BSH tijdelijk over zal nemen.
	2 Notulen 210311 en actiepunten
	Notulen Het verslag mist een stukje op pagina 4.
	Actiepunten 101 – open. 103 – open. 5.1,2,e heeft tekening van 5.1,2,e ontvangen, die 5.1,2,e uit gaat zetten. 105 – open. Vanmiddag overleg hierover. 106 – open. Nog niets mee gedaan. 114 – open. Dit is niet de CO_2-score maar MKI (wijzigen), moet nog definitief vastgesteld worden wat pas op het allerlaatst plaatsvindt. 116 – afgehandeld. 118 – afgehandeld. 120 – open. Vanmiddag overleg hierover. 121 – afgehandeld. 122 – open. 5.1,2,e heeft met kostendeskundige gesproken, geen idee wanneer 5.1,2,e

Het Ingenieursbureau is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramlijn 1, 7 en 19, halte Weesperplein.
Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl/ingenieursbureau

Actie	Omschrijving
	klaar is. Er worden nog een paar wijzigingen doorgevoerd in het bestek. 5.1,2,e zal 5.1,2,e aanhaken om raming op te stellen. Als 5.1,2,e meer weet, dan koppelt 5.1,2,e dit terug. 123 – open. 5.1,2,e heeft mailtje ontvangen van 5.1,2,e 124 – open. 125 – open. 5.1,2,e heeft dit inzichtelijk en gaat het bespreken met 5.1,2,e 126 – open. **Actiepunt 126 is toegevoegd aan actiepunt 132.** Van de week gesprek gehad over beoogde uitdamping en luchtuitlaten Koopman. Vandaag overleg met GGD, op basis daarvan gesprek aangaan met Koopmans over mogelijk effect luchtinlaten en te nemen maatregelen. Er moet duidelijkheid komen over of het om een luchtinlaat gaat of over een luchtbehandelingsinstallatie (lucht niet van buiten naar binnen). Wat voor Koopman geldt, geldt ook voor de bewoners. 127 – afgehandeld. 128 – afgehandeld. 129 – open. Nog niet over uit, actiepunt moet zijn "Oplossing depots Kavel 39" (wijzigen). 130 – afgehandeld. 5.1,2,e heeft tekening ontvangen. 5.1,2,e Er wordt nog steeds grond aangereden, op een gegeven moment streep trekken 'dit is het'. 131 – afgehandeld. 132 – open. 133 – afgehandeld. 134 – afgehandeld. 5.1,2,e laat een fles wijn 'Montagne Saint-Emilion' uit 2015 zien. 5.1,2,e wil deze graag samen met 5.1,2,e leegdrinken. 135 – open. 5.1,2,e zou vraag uitzetten bij thermisch reinigers welke informatie ze van ons nodig hebben om grond goed te kunnen afprijzen. 5.1,2,e heeft ook vraag bij 5.1,2,e uitgezet wat de maximale waarden zijn voor xxxxxxxx. 136 – open. 137 – afgehandeld. 5.1,2,e heeft tekening voor de zuiveringsconfiguratie van Antea ontvangen, dit is in het bestek opgenomen. De besteksposten voor deze z uiveringsconfiguratie moeten nog goed gecheckt worden (**toevoegen aan actie 137).** 138 – afgehandeld. 139 – afgehandeld. Welke projecten zetten we erin en welke niet? Als het om de verdieping gaat, wat zetten we er dan in? 140 – open. 5.1,2,e heeft met 5.1,2,e en 5.1,2,e gesproken. Het is nog geen duidelijke zaak wanneer dit gaat gebeuren, veel vragen gesteld, vertraging plan verondieping. 5.1,2,e probeert het scherp te krijgen. 5.1,2,e damwand hoeft nog niet helemaal dichtgemaakt worden, 5.1,2,e nog niet helemaal scherp waar aannemer Kavel 39 last van heeft. 141 – open. 5.1,2,e wil graag ook bestek ontvangen, 5.1,2,e stuurt door **(toevoegen aan actie 141)**. 142 – open.
	3 Omgevingsmanagement (5.1,2,e) - Koopman en bewoners (zie bespreking actiepunt 126).

Actie	Omschrijving
	- Raakvlak met verondieping, meedenken met wat er wel en niet kan met de ruimte. 5.1,2,e op het moment dat het raakvlak zich voordoet, gaat het met name over de beperking in ruimte op het JvH kanaal. Is er een mogelijkheid om op andere plekken de beunbakken neer te leggen? 5.1,2,e Ten westen van Cornelis Douwes heeft Waternet een inham. Overleggen met OD of wij kadastraal dit stukje mogen opnemen. 5.1,2,e De vraag is in hoeverre een transporthandeling valt onder je raamsaneringsplan. 5.1,2,e In de risicosessie is besproken dat bekeken moet worden of het vullen van de beunbakken en deze laten liggen naast Kavel 39 wel of niet conflicteert met het bouwmaterieel van Kavel 18/19. 5.1,2,e wil dit qua logistiek goed doornemen. 5.1,2,e Het meest westelijke deel van de verondieping kan pas later uitgevoerd worden. Als je met de 45m lijn gaat werken, rekening moet houden met de damwand, de vaarroute die niet belemmerd mag worden, en beunbakken neerlegt. Met de verondieping beginnen bij Ridderspoorbrug. 5.1,2,e We moeten alert zijn op Boskalis die op het moment aan het overslaan is. Zij blijven tot oktober liggen, lopen ze uit? 5.1,2,e Heijmans zal ook veel grond afvoeren per schip. - 5.1,2,e Zodra het bestek afgerond is en als duidelijk is hoe het met de uitdamping zit, dan gaat 5.1,2,e met 5.1,2,e en een paar anderen even zitten en wordt er een communicatieaanpak gemaakt naar de sanering toe (**toevoegen aan actie 132**). - 5.1,2,e Merkt op dat er in het filmpje gesproken worden over 'schone grond', wat niet klopt. Er wordt uiteindelijk een schone leeflaag aangebracht. - 5.1,2,e Wie gaat er info aanvragen bij Koopman? 5.1,2,e wil samen met 5.1,2,e hoor/wederhoor doen bij Koopman op moment dat 5.1,2,e weet hoe het zit met het V&G-verhaal. 5.1,2,e Kunnen we niet zelf checken vanuit een bouwvergunning wat voor in-/uitlaten er bij Koopman zijn. 5.1,2,e Even nagaan bij Koopman, zelf informeren hoe het zit met de in- en uitlaten, wat voor systeem is het, we willen jullie graag informeren **(toevoegen aan actie 132**). Aan de overkant Distelweg bij parkeergarage/medisch centrum bevindt zich een luchtinlaat. 5.1,2,e We moeten een rondje gaan lopen en bekijken wat de risico's zijn. 5.1,2,e Vanmiddag zullen we dit bespreken met de GGD.
	4 Contractmanagement (5.1,2,e) <u>Terugkoppeling IB-overleg over Inkoop</u> Vorige week heeft 5.1,2,e met 5.1,2,e en 5.1,2,e van ABT (Contractbeheer) om tafel gezeten. Zij vinden dat het bestek al zoveel regelt dat een EMVI op de MKI van weinig meerwaarde is. Ook vinden zij dat de concreetheid van het risico uitvragen verbeterd kan worden. Deze punten hebben zij op papier gezet, die 5.1,2,e heeft besproken met 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e Hieruit kwam dat het bestek wordt gezien als een minimale eis waarin de aannemer zich kan onderscheiden op de MKI. Dit heeft geleid tot een gesprek met 5.1,2,e en zijn leidinggevende en 5.1,2,e en 5.1,2,e met hun leidinggevende. 5.1,2,e heeft contact met 5.1,2,e opgenomen en heeft de opdracht gegeven om er samen uit te komen zonder aan de fundering van onze aanpak te komen. Ze hebben hiervoor tot vrijdag 9/4 de tijd gekregen. 5.1,2,e We zitten een maand in de vertraging. 5.1,2,e Als we zonder voorselectie zouden gaan werken, dan

Actie	Omschrijving
	winnen we 6 weken. 5.1.2.e Als er een aantal zaken veranderd moet worden, dan moeten we het Tenderboard weer informeren en moet er een JEB-toets komen, dus zou dit ook vertraging opleveren. Als we tot een knelpunt komen, dan komt 5.1.2.e hier de komende week op terug en zal het een en ander geëscaleerd worden omdat het veel schade toe zal brengen aan het project. 5.1.2.e heeft aangegeven dat er binnen de Gemeente Amsterdam nog steeds niet duidelijk is hoe de duurzaamheid qua inkoop geregeld moet worden. 5.1.2.e Het is nu erg lastig om hiervoor iets in de planning te zetten. 5.1.2.e en 5.1.2.e moeten in de planning een openbare procedure ernaast zetten. 5.1.2.e Een openbare procedure betekent terug naar de Tenderboard en een JEB-procedure. 5.1.2.e Nu al de consequenties in beeld brengen. 5.1.2.e Twee opties: 1. De weg die we al gingen blijven bewandelen, of 2. Een openbare procedure. 5.1.2.e Er zijn 3 scenario's: 1. Proces zoals bedacht gaat door met opgelopen vertraging, 2. Huidige proces wordt enigszins aangepast zodat we terug moeten naar Tenderboard en JEB, 3. Naar een openbare procedure gaan met Tenderboard en JEB. Deze 3 scenario's in beeld brengen. 5.1.2.e Er is ook weer tijd nodig voor het verwerken van de uitkomst van 9/4. 5.1.2.e Ook tijd nodig voor het beschrijven van de wijze van afvoer. Hiervoor zou 5.1.2.e een datum inschieten. 5.1.2.e We hinken nu een beetje op 2 gedachten: Keuren in beunbakken en de aannemer vrijlaten hoe hij dat doet. Is het reëel om de aannemer hierin vrij te laten? 5.1.2.e Vrijlaten: welke machines hiervoor beschikbaar, welke duwboten, qua uitstoot, dit stukje aan aannemer vrijlaten. Als MKI van tafel gaat, dan gaat 5.1.2.e hierin mee.
Actie 143	<u>Bespreken toprisico's</u> 5.1.2.e vraagt risicodossier op en bespreekt dit met 5.1.2.e en 5.1.2.e **(actie)**.
	5 Planning (5.1.2.e en 5.1.2.e)
Actie 144	- 5.1.2.e en 5.1.2.e gaan de zojuist besproken drie scenario's vanuit de planning uitwerken en het bekijken van de knelpunten in relatie tot de strategische fasering en andere zaken.
Actie 145	- 5.1.2.e neemt contact op met 5.1.2.e voor doorvoeren van wijzigingen in het raamsaneringsplan.
	- Kunstwerk 5.1.2.e is weg, dit is weer een planningsrisico minder.
Actie 146	- 5.1.2.e In de planning moet de DAS-aanbesteding opgenomen worden. De vergunning van de damwand is nog niet uitgevoerd, binnen nu en 2 weken zal hier duidelijkheid over verkregen worden en kan de vergunning aangevraagd worden. 5.1.2.e Dit geldt ook voor BLBI, hiervoor wordt een adviseur aangekoppeld vanuit Rijkswaterstaat. Alle zaken die een link
Actie 147	hebben met Rijkswaterstaat zal met hen besproken worden. 5.1.2.e heeft alle stukken aan RWS gemaild, doorlooptijd vergunning is half jaar, 5.1.2.e gaat hier achteraan.
Actie 148	- 5.1.2.e Als we MKB niet stadsbreed op tijd ingekocht krijgen, dan moeten wij een plan maken om dit zelf te doen en moet dit opgenomen worden in de planning. Kan mee op Kavel 18/19, checken of er iets extra's voor analyses geregeld moet worden. In juni bekijken.
	- 5.1.2.e Definitieve bestek gereed op 8/4 gaat ook naar achteren. We nemen af

Actie	Omschrijving
Actie 144	en toe heel veel tijd voor dingen. 5.1,2,e Gewoon afronden en mikken op 30/4. 5.1,2,e Na afronding moet het weer naar Inkoop en zij zullen ook reacties hebben die weer verwerkt moeten worden in het bestek. 5.1,2,e Heeft net overleg 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e ingeschoten voor di 13/4. 5.1,2,e Stripverhaal moet geactualiseerd worden. 5.1,2,e Hiermee wachten tot het damwandverhaal duidelijk is.
	6 Milieukundige zaken (5.1,2,e)
	5.1,2,e heeft niet helemaal scherp wat 5.1,2,e gaat doen in de uitvoering. 5.1,2,e Neemt momenteel zoveel mogelijk informatie op. Straks toetsen en verzamelen resultaten en aansturen MKB.
	7 Techniek (5.1,2,e)
	5.1,2,e heeft een notitie gemaakt voor PMB / G&O met daarin een antwoord op hun vragen over de damwand, waterkerende gevels, enz. Ook antwoord op de vraag over de positie van de damwand op 2m. Damwand met buispalen, niet meer verwijderen. De huidige kadelijn is vertaald naar het matenplan BSH. Er zijn een vijftal opties voor wat we kunnen doen met de damwand: 1. Oorspronkelijke plan: Aanbrengen huurdamwand tijdens de sanering van fase 1, en definitieve damwand in fase 2. Je weet niet hoe lang fasen duren, huurdamwand moet betaald worden, dus misschien koopdamwand voordeliger en later te verkopen als hij eruit gehaald wordt. 2. Aanbrengen definitieve koopdamwand op max 2m uit kade. Voldeed niet aan gewenst beeld R&D, R&D had optie 2. verbouwd tot iets wat voor hen haalbaar was, dit werd optie 3. 3. Onder water afbranden en schijnkade, knutselen om het gewenste eindbeeld (R&D) te verkrijgen. 4. Aanbrengen van een definitieve koopdamwand tijdens de sanering van fase 1, huidige kade slopen. Damwand max 2m voor kade. Huidige kade in droge sloop en palen inmeten en waar nodig verwijderen. Heisleuf vrijgemaakt en damwand op de definitieve damwandlijn zetten (trekken en opnieuw plaatsen). 5. Om huidige kade te kunnen slopen huurdamwand inzetten, heisleuf vrijmaken en indrogen, koopdamwand plaatsen en huurdamwand verwijderen. 5.1,2,e Hoe zit het met de lengte van de kade zelf? 5.1,2,e Alleen langs kavel 39 (niet 39a) komt een definitieve damwand, één uitstulpinkje wordt verwijderd. 5.1,2,e Waarom optie 4. en 5. wel en optie 3. niet? 5.1,2,e Bij optie 3. heb je te maken met het aanbrengen van steigers, het afbranden van de damwand en het aanbrengen van een schijnkade, hier komen zoveel extra's bij dat het financieel duurder wordt. 5.1,2,e Mist de duurzaamheidsafweging in het advies. 5.1,2,e Bij de optie dat de heisleuf in het natte vrijgemaakt wordt zie je niet waar je mee bezig bent. Bij optie 4. en 5. ga je in den droge de huidige kade slopen. 5.1,2,e Waar moet damwand komen en op welke wijze kun je dit uitvoeren? 5.1,2,e denkt dat we de damwand op de huidige kadelijn/maatplan plaatsen en dan vallen opties 2. en 3. af. Dan houd je opties

Actie	Omschrijving
	4. En 5. Over en kun je een 6e optie bedenken die qua CO2 en MKI net beter is. 5.1,2,e Als je in het natte gaat werken, dan weet je niet wat je in de bodem tegenkomt. 5.1,2,e Als je voor de duurzame variant kiest, dan krijg je in de uitvoering de discussie met de aannemer over een stukje meerkosten omdat je kiest voor een extra damwand plaatsen of om de damwand eerst te plaatsen en dan te trekken en te verplaatsen. In de EMVI moet je dit zodanig omschrijven dat als er verdere optimalisatie mogelijk is op basis van de MKI-score, je naar deze variant toegaat. 5.1,2,e We vragen het wel van de markt, maar doen het zelf niet. Hoe meer damwand je gaat zetten, hoe meer je de keten gaat belasten. Nemen we dit ook mee in onze eigen afwegingen? 5.1,2,e Niet de vrije keuze aan de aannemer overlaten. Het is lastig om de juiste constructie te ontwerpen met alle raakvlakken. 5.1,2,e Optie 4. de meest gunstige variant. 5.1,2,e Dit als argument inbrengen. 5.1,2,e Voegt nog een paar punten toe aan notitie. 5.1,2,e Ik denk dat de MKI-berekening de toekomst is. 5.1,2,e Tussen nu en 2 weken aftikken met PMB/ G&O. 5.1,2,e Keuze die je maakt nat/droog heeft ook effect op de bemaling. 5.1,2,e De huidige kade zou altijd al in den droge gesloopt worden, dit houdt geen wijziging in de zuivering in. 5.1,2,e Hier is geen rekening mee gehouden in het bemalingsplan van Antea. 5.1,2,e In eerste instantie is het schoon, totdat je in de prutlagen komt.
	8 Bestek (5.1,2,e) 5.1,2,e heeft een lijst met opmerkingen ontvangen van Inkoop fysiek. Hierin zitten opmerkingen over planning, aanpak en de wijze van aanbesteding. Het zijn punten op de systematiek: Voorbeeld Kosten Kavel 18/19 hebben wij als posten gespecificeerd, dit mag één post zijn. 5.1,2,e Met hen een overleg inplannen om dit te bespreken, verschil van inzicht, anders kom je er niet uit. 5.1,2,e Lijst afwerken en op basis daarvan een overleg met Inkoop inplannen. 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e bespreken dit met elkaar.
	9 Financieel (5.1,2,e) Heeft bij 5.1,2,e de vraag neergelegd hoe het project er financieel voorstaat.
	10 Rondvraag Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
101	07-01-2021	5.1,2,e	Opleveren V&G-plan en meetprotocol Eerste versies opleveren	Open, overleg met 5.1,2,e op 1-4
103	07-01-2021	5.1,2,e	Inventariseren lege ruimtes depot Kavel 39	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
		5.1,2,e	5.1,2,e vraagt milieukundige Kavel 18/19 voor maken inventarisatie depots wat er nog aankomt. 5.1,2,e vraagt 5.1,2,e om depots wat er nog aankomt vanuit Asterweg te inventariseren	
105	28-01-2021	5.1,2,e	Opleveren info door GGD 5.1,2,e informeert bij GGD wanneer info geleverd wordt over e-noses VOCL en stofspecifiek.	Open
106	28-01-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Drie bomen Distelweg Vallen deze bomen onder vergunning die er al is? Zitten er geen vleermuizen in?	Open
114	28-01-2021	5.1,2,e en 5.1,2,e	MKI-score Checken beoordeling aannemer qua getal	Open
116	28-01-2021	5.1,2,e	Toetsen documenten Tenderboard door jurist 5.1,2,e houdt dit in de gaten en zet het breder uit	Afgehandeld
118	28-01-2021	5.1,2,e en 5.1,2,e	Certificeren en raamovereenkomst MKB Hierover overleggen	Afgehandeld
120	18-02-21	5.1,2,e en 5.1,2,e	E-noses - Met welke kosten hebben we te maken en is er sprake van aanbesteding. - In bestek opnemen welk type e-noses er nodig zijn en wat deze moeten kunnen. - Overleggen met 5.1,2,e wat diens beweegredenen zijn om e-noses niet in beste kopte nemen. - Aan GGD vragen of zij deze apparatuur niet willen aanschaffen zodat GGD deze opdracht kan uitvoeren.	Open
121	18-02-2021	5.1,2,e	Overleg MKB Kavel 39 inplannen Is ingepland op wo 3/3 11.30 – 13.00	Afgehandeld
122	18-02-2021	5.1,2,e	Oppakken door kostendeskundige Na Tenderboard op 23/2 afronden selectieleidraad en aanmelding door ABT laten uitsturen op 8/3. 5.1,2,e gaat kostendeskundige vragen om dit op te pakken. Voorkeur gaat uit om zoveel mogelijk in één bestand te werken.	Open
123	18-02-2021	5.1,2,e	Wijziging raamsaneringsplan Wijziging komen op raamsaneringsplan omdat grond in beunbakken dan niet in JvH kanaal neergelegd mag worden. 5.1,2,e neemt hierover contact op met 5.1,2,e en 5.1,2,e	Open
124	18-02-2021	5.1,2,e	Bestek 5.1,2,e kijkt nog een keer door de antwoorden van 5.1,2,e	Open
125	18-02-2021	5.1,2,e	Budget Tauw voor opdracht De uren voor de inzet van 5.1,2,e voor het afronden van de Inkoopstrategie gaan van het urenbudget af. 5.1,2,e controleert dit.	Open
126	11-03-2021		**Actiepunt 126 samengevoegd met 132**	
127	11-03-2021	5.1,2,e	Inplannen risicosessie Er wordt een risicosessie ingepland waarin men zich richt op de uitvoeringsfase, zijn er nu nog zaken die we in het bestek mee moeten nemen? 5.1,2,e	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			regelt dit, PMB wordt meegenomen, 5.1.2,e 5.1.2,e MKB-er, 5.1.2,e OD en 5.1.2,e	
128		5.1.2,e	Overzicht depots Kavel 39 Voor 5.1.2,e.	Afgehandeld
129		5.1.2,e 5.1.2,e	Oplossing Depots Kavel 39 Oplossing bedenken en meenemen in risicosessie 5.1.2,e	Open
130	11-03-2021	5.1.2,e	Tekeningen depots met nummer 5.1.2,e mailt de tekeningen van de depots met nummers aan 5.1.2,e	Afgehandeld
131	11-03-2021	5.1.2,e	Informeren 5.1.2,e Informeren 5.1.2,e over vragen Inkoop t.a.v. selectieleidraad en het niet kunnen publiceren hiervan	Afgehandeld
132	11-03-2021 <

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			~~in bestek (opvragen RSX door Antea)~~ - De zuiveringsconfiguratie van Antea is ontvangen en verwerkt in het bestek. Deze besteksposten nog goed checken	Open
138	11-03-2021	5.1,2,e	Wijziging bestek: Bufferlocatie behouden als bufferlocatie Bufferlocatie uit werkterrein/werktekening halen en wijzigen in bestek	Afgehandeld
139	11-03-2021	5.1,2,e	Toevoegen aan bestek: Werken die samenlopen Uitvoering Kavel 39 gaat samen met verondieping JvH kanaal en heeft effect op ruimtebeslag.	Afgehandeld
140	11-03-2021	5.1,2,e	Monitoren samenloop werken Uitvoering Kavel 39 gaat samen met verondieping JvH kanaal en heeft effect op ruimtebeslag. En eventueel andere samenlopende werken	Open
141	11-03-2021	5.1,2,e Allen	Laatste versie bestek ~~Doorsturen aan iedereen, graag opmerkingen doorgeven~~. 5.1,2,e ontvangt ook graag de laatste versie van het bestek	Open
142	11-03-2021	5.1,2,e	Directieraming - 5.1,2,e belt hierover met de kostendeskundige, koppelt terug en neemt 5.1,2,e hierin mee. - Bij eventueel gelijklopen directieraming en CO_2-berekening afstemmen dat dit niet langs elkaar heen gaat	Open
143	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Overleg 13/4 Bespreken risicodossier en lijst opmerkingen Inkoop fysiek	Open
144	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Uitwerken 3 inkoopscenario's vanuit de planning en bekijken knelpunten Uitwerken 3 inkoopscenario's vanuit de planning en bekijken knelpunten in relatie tot strategische fasering en andere zaken	Afgehandeld
145	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Doorvoeren wijzigingen raamsaneringsplan 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e voor doorvoeren van wijzigingen in het raamsaneringsplan	Open
146	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	DAS-aanbesteding opnemen in planning Opnemen in planning als vergunning damwand aangevraagd is	Open
147	01-04-2021	5.1,2,e	BLBI opnemen in planning 5.1,2,e gaat achter vergunning Rijkswaterstaat aan, opnemen in planning als vergunning aangevraagd is	Open
148	01-04-2021	5.1,2,e	Eventueel zelf inkoopplan MKB maken - Opnemen in planning, kan mee op Kavel 18/19, checken of er iets extra's voor analyses geregeld moet worden. In juni bekijken	Open