Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Toetsrapportage constructieve beoordeling

Algemene gegevens

Projectlocatie	:	**Buitenveldertselaan 158, Amsterdam**
Projectomschrijving	:	**Buitenveldertselaan 158 , beoordelen Constructieve uitgangspunten**
OLO nummer	:	**OLO-6255775**
Opdrachtgever	:	Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Zuid
Bouwwerktype	:	6. Niet wonen met meer dan één bouwlaag
Bomcategorie	:	BV6
Type toets	:	Toets op Hoofdlijnen
Toetsnummer	:	0a
Datum	:	20-10-2021

Risicoprofiel

Standaard risicoprofiel is toegepast.

Conclusie

Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat de hoofdlijnen van de constructie voldoen aan de van toepassing zijnde eisen onder voorwaarde.

Disclaimer

Dit document betreft de onderbouwing van het gekozen toetsniveau conform het vastgestelde beleid.

Dit document is opgesteld ten behoeve van informatieverstrekking aan het bevoegd gezag en niet bedoeld voor derdenverstrekking.

Ongevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Toetsrapport

Toets op Hoofdlijnen

Toetsnummer - 0a Onderwerp: Hoofdopzet 20-10-2021

Nr.	Aspect	Standaard-toetsniveau	Gekozen toetsniveau	Bevinding/opmerking	Conclusie	Benodigde aanvulling(en)
1.	**Algemeen 1: Hoofdopzet**					
1.1	Gevolgklasse en ontwerplevensduur			Conform NEN-EN 1990.	Voldoet	
1.2	Gewichts- en stabiliteitsberekeningen.	3	3	Zie ook toets 0. E.e.a. is nader bekeken, stabiliteit is gecontroleerd. Fundatie is aan de hand van slagdiagrammen en sonderingen gecheckt. Het lijkt nu aannemelijk dat de (nu 11%) belastingverhoging kan worden opgenomen.	Voldoet	
1.3	Belastingen, belastingcombinaties, schematisatie	3	3	Conform NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991.	Aanwezig	Uitvoeringsberekeningen en -tekeningen nog in te dienen.
1.5	Tekenwerk	3	3	Schetsmatig aanwezig	Aanwezig	Uitvoeringstekeningen nog in te dienen.
2.	**Algemeen 2: Geotechniek**					
2.1	Grondmechanisch advies.	3	3		Aanwezig	
2.2	Paalberekening en tekening palenplan. (Archiefstukken)	3	3	Conform NEN-EN 1997. Palenplan is in overeenstemming met gewichtsberekening en funderingsadvies.	Aanwezig	
2.5	Fundatie	3	3	Zie ook punt 1.2	Voldoet	
3.	**Onderdeel 1: Stabiliteitselementen en elementen die bij bezwijken tot voortschrijdende instorting kunnen leiden**					
3.2	Windverbanden/portalen/staaltekeningen	3	3	Conform NEN-EN 1993. Berekeningen en tekeningen zijn met elkaar in overeenstemming.	Ontbreekt	Nog in te dienen
4.	**Onderdeel 2: Cruciale verbindingen en uitkragingen**					
4.2	Balkons/luifels	3	3	Conform NEN-EN 1992. Berekeningen en tekeningen zijn met elkaar in overeenstemming.	Ontbreekt	Nog in te dienen
6.	**Onderdeel 4: Vloeren**					
6.1	Vloeren	3	3	Conform NEN-EN 1992. Berekeningen en tekeningen zijn met elkaar in overeenstemming.	Ontbreekt	Nog in te dienen
	Conclusie :	Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat de hoofdlijnen van de constructie voldoen aan de van toepassing zijnde eisen onder voorwaarde.				

Toelichting toetsniveau's:
1. Uitgangspuntentoets (Bevatten de stukken voldoende informatie over de uitgangspunten?)
2. Visueel toetsen (Kloppen de uitgangspunten en lijken de uitkomsten aannemelijk?)
3. Representatief toetsen (Controle van de belangrijkste onderdelen)
4. Integraal toetsen (Alles controleren)