Van: [redacted]
Onderwerp: FW: Grimburgwal
Datum: donderdag 8 oktober 2020 18:40:49
Bijlagen: 20201008 Notitie QSN Grimburgwal (v2).pdf

Hoi [redacted]

Zie bijlage voor quick-scan ecologie met hierin de aanbeveling mbt geen ecologische begeleiding verwerkt.

Deze staat ook hier opgeslagen:
[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

Gemeente Amsterdam
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
www.amsterdam.nl/bruggenkademuren

Van: [redacted] 8 oktober 2020 18:11
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Grimburgwal

Beste [redacted]

Op verzoek, de onderstaande mail is verwerkt in de rapportage.

[redacted]

Van: [redacted]
[redacted]7 oktober 2020 17:36
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted]
[redacted]
Onderwerp: RE: Grimburgwal

Beste [redacted]

De quickscan natuur (kenmerk: Grimburgwal-QSN-20200915) concludeert dat de ontwikkeling geen negatieve effecten op Wnb beschermde soorten zal hebben. Er wordt wél geadviseerd om de werkzaamheden uit te voeren onder begeleiding van een deskundig ecoloog.

De damwand (noodconstructie) wordt in de gracht geplaatst. Indien een gesloten kuip wordt gemaakt, is er een kans dat algemene vissoorten ingesloten raken. Om zorgvuldig te handelen zijn enkele maatregelen noodzakelijk om negatieve effecten op vissen te voorkomen. Tijdens het plaatsen van een noodconstructie op de Grimburgwal is **geen** ecologische begeleiding nodig, mits de uitvoerende partij de volgende maatregelen volgt:

- De eerste hoeveelheid zand rustig en gelijkmatig storten, zodat de vis zich kan verplaatsen;
- Het zand de resterende tijd ook rustig en gelijkmatig storten en niet "dumpen";
- De vis zal van de werkzaamheden af verplaatsen, het is dus van belang om in één richting te werken. Vanaf de locatie waar de eerste hoeveelheid zand is gestort kan langzaam de ruimte volgestort worden, waarbij de andere zijde dan nog zoveel mogelijk ontlast kan worden;
- Indien mogelijk is het gunstig als de aanwezige vis naar boven gestuwd kan worden door het zand onder het resterende water te schuiven;
- Het resterende water wordt met een kraantje afgeschept en verplaatst naar de gracht. Hiermee zouden de aanwezige vissen mee verplaatst moeten worden;
- De aannemer vangt zichtbaar aanwezige vissen zelf weg door ze over te zetten. De aannemer maakt een beknopt (foto)verslag van de overgezette vissen en stuurt deze ter kennisgeving naar de directievoerder van de gemeente Amsterdam. De betrokken ecoloog van het IB beoordeelt of hiermee voldoende invulling is gegeven aan de Zorgplicht. Deze aanpak moet voorafgaand aan de werkzaamheden worden besproken met de aannemer.

Ik ontvang de aanpak van de uitvoerende partij in een werkvoorbereidingsdocument graag geruime tijd voorafgaand aan de werkzaamheden. Mochten de werkzaamheden toch anders worden uitgevoerd dan hierboven beschreven, dan zal er om negatieve effecten op vissen te voorkomen **wel** een ecologische begeleiding bij de werkzaamheden nodig zijn.

[redacted]

Van: [redacted]nl>
Verzonden: maandag 5 oktober 2020 10:55

Aan: [redacted]

Onderwerp: Grimburgwal

Beste [redacted]

Zou jij voor mij over de mail kunnen bevestigen dat er bij het plaatsen van een noodconstructie op de Grimburgwal geen begeleiding nodig is tijdens de werkzaamheden?

Op dit moment staat dit in het ecologische verslag waarin gedoeld wordt op de vernieuwingsaanvraag. Op deze manier kunnen we dit bij de vergunningsaanvraag meteen al regelen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
https://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

T [redacted]
[redacted]nl