Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen

Van	5.1.2.e Ingenieursbureau, 5.1.2.e @amsterdam.nl, 5.1.2.e
Datum	24 februari 2022
Ons kenmerk	
Vergadering	24 februari 2022 Via MS Teams
Aanwezig	5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
Afwezig	5.1.2.e 5.1.2.e
Kopie aan	
Onderwerp	IB Projectteam Overleg Sanering Kavel 39

Met opmerkingen [I1]: Alle opmerkingen in 1x verwijderen: Kies Controleren> alle opmerkingen in document verwijderen.

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen
	5.1.2.e is met vakantie, 5.1.2.e neemt voor 5.1.2.e waar. Capaciteit kavel 39: 5.1.2.e komt niet meer terug, dus er is geen omgevingsmanager, 5.1.2.e gaat weg dus er is geen financiële man. 5.1.2.e is wel aangesloten bij kavel 39. Men moet nauw samenwerken met de GGD.
Actie 235	5.1.2.e neemt deel aan veel verschillende overleggen en is nieuwsgierig naar werkzaamheden in andere rollen. 5.1.2.e en 5.1.2.e overleggen hierover.
	2 Notulen en actielijst
Actie 236	106 Afgehandeld. Broedseizoen eerder gestart dan normaal, 16/3 is vergunning onherroepelijk, dan bomen kappen. Alles boven maaiveld ook wegmaaien. Als 5.1.2.e offerte heeft, dan pakt 5.1.2.e dit op. Alles wegmaaien. Nieuwe actie toevoegen informeren bij maaier 5.1.2.e 172 BLBI-vergunning lozen is er. Voor damwand moet ook voor Rijkswaterstaat BLBI-aanvraag komen, wie regelt dit? 5.1.2.e Alle gegevens bij elkaar zoeken en indienen. 5.1.2.e heeft beveiligde verbinding van de gemeente gekregen zodat 5.1.2.e bij portaal kan. 5.1.2.e Zijn er nog gegevens van de aannemer nodig? 5.1.2.e vraagt aan, samen met 5.1.2.e en 5.1.2.e 5.1.2.e Tijdelijke of definitieve damwand? RWS-werkzaamheden in het kanaal. Eventuele vergunning voor overslag, tijdelijke laad-losvoorziening door Markus, ook vergunning voor nodig om beunbakken te vullen? Eerst korter dan een half jaar dan geen vergunning nodig. Is dit dan een actie voor Markus? 5.1.2.e er staat wel een post in bestek voor laad los voorziening. Bestek gaat uit van 26 weken voor het verwijderen van de spot.

Actie	Omschrijving
	Wet Milieuvergunning: Bestaat deze nog of opgegaan in omgevingsvergunningen? 5.1.2.e na dit overleg even bellen, moeten we nog iets indienen? 199 5.1.2.e had verwacht deze binnen te hebben, verwacht dat verzekering wel komt. 5.1.2.e Zijn alle gegevens aangeleverd, ook bedrag? 5.1.2.e ja. 206 Markus wordt aannemer, 5.1.2.e heeft voorstelmailtje gestuurd en doorgegeven dat er overleg voor presentatie ingepland wordt, dan contactpersonen duidelijk. Loopt. Uitvoeringsplan loopt nog. 208 5.1.2.e gemaild om overleg in te plannen en document Factor C door te nemen. Loopt. 210 5.1.2.e is zich aan het inlezen, loopt moet nog vorm krijgen. 216 Is nog niet ingepland, gaat over het afvoeren van de kern. 5.1.2.e plant en nodigt 5.1.2.e ook uit, 5.1.2.e 5.1.2.e
Actie 237	217 Nieuwe actie: Afspraak plannen met 5.1.2.e en 5.1.2.e over overdracht van veiligheidsdossier. 5.1.2.e heeft eerste contacten al gehad met bedrijf dat e-noses levert. Levertijden e-noses ook bespreken. 5.1.2.e bepalen inzet van 5.1.2.e gewenst of niet meer. 218 5.1.2.e besproken met 5.1.2.e 5.1.2.e werkgroep grip op grondbalans, wij mogen uitwisselen grond niet zelf bepalen. 5.1.2.e notitie geschreven met insteek dat vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten, dus afvoeren en als je grond nodig hebt dan heb je het niet. Aanvullende notitie geschreven om het toch mogelijk te maken. Via Grondbank of via Markt. Grond moet weg zijn voor de zomer, in bestek staat terrein vrijmaken voor de bouwvak, aannemer start na de bouwvak, demarcatiezone 18/19 vrij na bouwvak. Dus in de bouwvak verplaatsen grond naar demarcatiezone 18/19. We moeten de gegevens hebben van de aannemer. Veel grond te kort bij 18/19. 219 5.1.2.e is nodig met keuring van depots. Uitvraag uitgezet voor keuren depots. Als we depots afvoeren, wie gaat dit dan betalen? Geld opnemen voor onverhoopte afvoer van grond. 5.1.2.e contact 5.1.2.e over de keuringen wanneer opdracht uitgaat. Open. 220 5.1.2.e pakt dit komende week met 5.1.2.e op en plant afspraak Koopman in. 222 Contact aannemer is gelegd, mail ligt bij Markus. Open. 223 5.1.2.e heeft 5.1.2.e gevraagd, heeft belangstelling om na bouwvak te gaan starten. We houden contact hierover. Als het raamcontract MKB is aanbesteed dan kunnen we 5.1.2.e vastleggen. 5.1.2.e Is contract een risico, 5.1.2.e iedere aanbesteding is een risico. 5.1.2.e Als contract niet rond is, kunnen wij 5.1.2.e dan direct inhuren? 5.1.2.e Nee, dan meervoudig onderhands inhuren, dat gaat tijd kosten. 5.1.2.e Voor raamcontract MKB mag je direct inhuren, dit heeft te maken met moeilijk invulbare functies. 5.1.2.e Als medewerkers niet door contractueel geneuzel kunnen blijven, dan is het een risico voor het project. Afhankelijkheid van raamcontract. Analyses is een ander marktcontract voor in de markt gezet, aanbesteding hiervoor loopt, 1e nota van inlichtingen geweest. 5.1.5 reactie. We kunnen 5.1.5 meenemen voor kavel 39 via kavel 18/19, hier is ruimte voor in het marktcontract. 224 5.1.2.e heeft over budget gesproken met 5.1.2.e nog geen contact hierover met 5.1.2.e 5.1.2.e komt hierop terug. 225 Update risicosessie moet opnieuw ingepland worden met aannemer. 5.1.2.e checkt of aannemer risicodossier moet opstellen qua documenten. 5.1.2.e heeft dit

Actie	Omschrijving
	begeleid. 226 Open. 227 Open. 228 Afgehandeld. 229 Open. 230 5.1.2.e heeft mailtje van gezien, checkt of er al opdracht is gegeven, wanneer dit laten doen? Mag je maaien voordat je gescand hebt, in winter mag dit wel. Aannemer vragen maandelijks een keer te maaien, of 2-wekelijks bij hogeren temperatuur. 231 Is voor 5.1.2.e naam wijzigen. Was afspraak voor met 5.1.2.e afspraak moet opnieuw gepland worden. Open. 232 Is gedeeld en afgehandeld. 233 Open, continue doorlopend, ingebed in proces. Er uithalen. 234. Stadsnomade. Contact gelegd met nautisch beheer, hoe beborden, zelf regelen en plaatsen, wanneer melden bij stadsnomade. 5.1.2.e Opletten met plaatsen van borden, aanlegverbod maar werk aanleggen, m.u.v. bouwwerkzaamheden kavel 39. **Acties** 5.1.2.e 5.1.2.e weet wie zich hier bij Papaverhoek mee bezig heeft gehouden. 5.1.2.e anderen geen problemen krijgen ze gaan naar andere kant liggen en worden iemand anders probleem. <u>Notulen</u> Pagina 4: Voor de eerste fase van de sanering is € 5.1.2.b beschikbaar. Inzake WOB, is dit gevoelig als dit niet klopt? Voorzichtig zijn met bedragen. Dit soort dingen wordt zwartgelakt in aangeleverde documenten voor WOB-verzoeken.
	3 Activiteiten gunningsfase Het gunningsbesluit, de brieven en opdracht zijn verzonden. Het inplannen van het overleg met de aannemer over de toelichting EMVI moet nog gedaan worden.
	4 Activiteiten uitvoeringsfase Analyse inschrijfstaat 5.1.5 heeft iedereen zijn opmerkingen hierover gedeeld? 5.1.2.e kijkt hiernaar of het allemaal klopt.
	5 Updaten risicodossier Bekijken wat nieuwe risico's kunnen zijn: Onder andere tent; inzet capaciteit Amsterdam; enz.
	6 Overdracht naar uitvoeringsteam 5.1.2.e kan niet fysiek aanwezig zijn op 2/3, *overleg is nu verplaatst naar do 10/3 van 08.30 – 09.30 uur (fysiek in bouwkeet Distelweg).*

Actie	Omschrijving
	7 Kap bomen en planning Besproken bij actiepunt 106, planning hiervoor volgt.
	8 Financiën Er is niets veranderd in de financiën.
	9 Planning Er is niets veranderd in de planning.
	10 Communicatie Communicatie gaan we nu handen en voeten geven en taken verdelen op actieniveau. Er moet één aanspreekpunt zijn voor de omgeving. 5.1.2,e haakt aan in de communicatie over risico's. 5.1.2,e Alvast met de GGD een protocol opstellen over hoe we omgaan met vragen over de omgeving. De GGD moet hiervoor contactpersoon zijn. Aan het overleg met 5.1.2,e moet de GGD ook deelnemen (*toegevoegd aan actiepunt 237).*
Actie 238	Ter voorbereiding van de toelichting van Markus wil 5.1.2,e voor die tijd een document delen ter info, zodat iedereen hierover na kan denken.
Actie 239	Tauw heeft een document voor de EMVI-boeteclausule opgeleverd. Het is de bedoeling dat wij aan de hand van dit document het EMVI-overzicht van Markus beoordelen en hier boetes aan vastmaken. 5.1.2,e heeft dit al ingevuld, het is de bedoeling dat iedereen hiernaar kijkt. Als dit document definitief is, dan moet het met Markus overeengekomen worden vóór de start van de uitvoering. 5.1.2,e Markus moet beloftes aangeven en wij moeten per belofte bekijken hoe hoog het risico is en welke boete hier aanhangt.
	11 Rondvraag 5.1.2,e is in de week van 28/2 wel aan het werk, maar kan niet fysiek in Amsterdam zijn.

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			OPENSTAANDE ACTIEPUNTEN	
172	24-02-2022		Vergunningen	
		5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	- Aanvragen BLBI-vergunning RWS voor damwand. - Vergunning overslag, tijdelijke laad- en losvoorziening, vullen beunbakken voor Markus? Actie voor Markus? Staat post voor in bestek, 26 weken voor het verwijderen van de spot Wet Milieuvergunningen, bestaat deze nog, moeten we nog iets indienen?	Open
	24-02-2022	5.1,2,e	5.1,2,e stuurt print screen lijstje aan 5.1,2,e van vergunningen die voor k39 zijn aangevraagd en verleend en die aannemer nog moet aanvragen.	Open
	16-09-2021	5.1,2,e		Afgehandeld
199	24-02-2022	5.1,2,e	Aanvraag verzekering VGA Verzekering aangevraagd, moet nog binnenkomen	Open
206	18-11-2021		Uitvoeringsplan opstellen	Open
		5.1,2,e	- 5.1,2,e Bespreekt met 5.1,2,e / 5.1,2,e of dit document vastgesteld zal worden via Kernteam of op andere manier Afgehandeld - 5.1,2,e Voor bemensing uitvoering is directievoerder een aandachtspunt Afgehandeld - 5.1,2,e Bekijken voor 2e Nota van Inlichtingen wat we gaan doen met gesprek aannemer over uitvoering en EMVI-criteria Staat op agenda 3/2 - 5.1,2,e Start met opstellen Uitvoeringsplan Open	
		5.1,2,e	- Zodra definitieve gunning de deur uit is, met aannemer gesprek aangaan over uitvoering en EMVI-criteria (dit opnemen in Uitvoeringsplan) Open	
		5.1,2,e en 5.1,2,e	- 5.1,2,e en 5.1,2,e Met 5.1,2,e bespreken wat er wel/niet goed gaat in de uitvoering van k18/19, zodat dit meegenomen kan worden voor k39 Open	

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
208	18-11-2021	5.1,2,e	Terugkoppeling Sessie Factor C 5.1,2,e plant overleg met 5.1,2,e in om document Factor C door te nemen	Open
210	09-12-2021	5.1,2,e	Maatregelen bouwkeet Distelweg 5.1,2,e stuurt mail aan 5.1,2,e Koolstoffilter en blower plaatsen op 2 plekken voor creëren overdruk. Partij hiervoor zoeken, afspraak en offerte, als we ze nodig hebben dan kunnen we ze bellen 5.1,2,e stuurt gegevens 5.1,2,e door aan 5.1,2,e 5.1,2,e is zich nog aan het inlezen, loopt, moet nog vorm krijgen	Open
216	19-01-2022	5.1,2,e	Inplannen overleg Inkoop en DAS 5.1,2,e plant in. Nog niet ingepland, gaat over afvoeren kern. Ook uitnodigen 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e	Open
217	19-01-2022	5.1,2,e	Aanschaf e-noses in werking zetten - 5.1,2,e zet dit in werking, er wordt gehuurd. 5.1,2,e zoekt dit uit.	Open
218	19-01-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	4 Scenario's gronddepots - 5.1,2,e heeft dit besproken met 5.1,2,e - In bouwvak grond verplaatsen naar demarcatiezone kavel 18/19	Open
219	19-01-2022	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Gronddepots - Zijn alle partijen gekeurd? - Stuurt mail aan 5.1,2,e met de mededeling dat de bordjes er liggen - Contact 5.1,2,e over keuringen wanneer de opdracht uitgaat	Open
220	19-01-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Contacten en inplannen overleg Koopman - 5.1,2,e en 5.1,2,e plannen overleg Koopman net voor of na de definitieve gunning. Bespreken extra actieve koolfilters in luchtinstallatie Koopman, dit moet ook met GGD overlegd worden. Elk kwartaal overleg met Koopman hebben.	Open
222	03-02-2022	5.1,2,e	Inplannen overleg met aannemer over EMVI-plan 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e Kennismaking Markus ingepland op wo 16/3 van	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			13.30 – 15.00 uur in bouwkeet Distelweg	
223	03-02-2022		In gesprek over potentiële kandidaten MKB-ers	Open
		5.1.2.e	Samen over praten, 5.1.2.e kent mensen	
		5.1.2.e	5.1.2.e heeft belangstelling om te starten na bouwvak, na aanbesteding raamcontract MKB kan 5.1.2.e vastgelegd worden	
224	03-02-2022		Vrijgave budget uitvoeringsfase	Open
		5.1.2.e	Regelen met 5.1.2.e dat 5.1.2.e dit in werking zet. 5.1.2.e en 5.1.2.e moeten dit formulier ook krijgen. 5.1.2.e heeft over budget gesproken met 5.1.2.e nog geen contact hierover met 5.1.2.e	
225	03-02-2022		Bekijken risicodossier en inplannen risicosessies	Open
		5.1.2.e	- Risicodossier bekijken met 5.1.2.e - 5.1.2.e plant 1x per kwartaal risicosessie in - Update risicosessie opnieuw inplannen met Markus - 5.1.2.e checkt of Markus risicodossier op moet stellen qua documenten	
		5.1.2.e		
226	03-02-2022		Communicatie over kap bomen Distelweg	Open
		5.1.2.e	Koopman en Medisch Centrum moeten meegenomen worden in communicatie over kap bomen Distelweg	
227	03-02-2022		Bouwkundige opname kavel 46	Open
		5.1.2.e	5.1.2.e vraagt aan 5.1.2.e / 5.1.2.e of zij bouwkundige opname hebben gemaakt van kavel 46	
229	03-02-2022	5.1.2.e	Verwijderen/afvoeren/ontgraven/transport zanddepots over de bouwvak heen tillen	Open
		5.1.2.e	Bespreken met de aannemer	
230	03-02-2022		Flora en fauna scan en contact GGD	Open
		5.1.2.e	- Flora en fauna scan op het terrein laten doen en contact leggen met GGD over bestrijding ratten - 5.1.2.e zoekt uit of hier opdracht voor is gegeven, wanneer kun je dit laten doen - Markus opdracht geven maandelijks of 2-wekelijks te maaien	

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
231	03-02-2022	5.1,2,e	Aanpassen SSK-raming Afspraak opnieuw inplannen met 5.1,2,e	Open
234	03-02-2022	5.1,2,e	Verwijderen stadsnomade en bootje - Bebording, aanlegverbod m.u.v. bouwwerkzaamheden kavel 39 - Verwijderen stadsnomade en bootje	Open
235	24-02-22	5.1,2,e 5.1,2,e	Overleg 5.1,2,e – 5.1,2,e Overleggen over werkzaamheden in andere rollen	Open
236	24-02-2022	5.1,2,e	Offerte kappen bomen en wegmaaien Als offerte bomen binnen is, dan informeren bij maaier 5.1,2,e naar alles boven maaiveld wegmaaien	Open
237	24-02-2022	5.1,2,e	Inplannen overdracht veiligheidsdossier Overleg 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e Ook levertijden e-noses bespreken. 5.1,2,e bepaalt of inzet 5.1,2,e nog gewenst is of niet meer. GGD moet ook deelnemen aan dit overleg.	Open
238	24-02-2022	5.1,2,e Allen	Document voorbereiden toelichting Markus 5.1,2,e deelt dit document ter info, zodat iedereen hier over na kan denken	Open
239	24-02-2022	5.1,2,e Allen	Document EMVI-boeteclausules 5.1,2,e stuurt dit ingevulde document door, iedereen hiernaar kijken. Overeenkomen met Markus vóór de start van de uitvoering	Open
	19-01-2022		**Aandachtspunten**	
			Vergunningen Vergunningen op orde hebben	
			BLBI BLBI checken, zijn de stukken akkoord?	
			Kapvergunning en verwijderen bomen Hebben wij nu een vergunning van rechtswege; op tijd kappen bomen	
			Nutspartijen - Planningen afstemmen met nutspartijen	

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			- Wij verwijderen kabels en factureren Liander hiervoor (5.1,2,e) - 5.1,2,e stuurt mail Liander hierover door aan 5.1,2,e	
			Lessons learned op papier zetten en maken aandachtspuntenlijst Dit zal 5.1,2,e doen, samen met 5.1,2,e	
			Risicopunten werk duidelijk hebben Eerst bespreken met 5.1,2,e en 5.1,2,e dan met aannemer om tafel	
			In bepaalde periode geen trillingen voor kerstuitstalling Koopman Hier rekening mee houden	
			AFGEHANDELDE ACTIEPUNTEN	
101	07-01-2021	5.1,2,e	Opleveren V&G-plan en meetprotocol Eerste versies opleveren	Afgehandeld
103	07-01-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Inventariseren lege ruimtes depot Kavel 39 Definitieve inventarisatie heeft plaatsgevonden. Nu bekijken welke depots tot één depot neergelegd kunnen worden.	Afgehandeld
105	28-01-2021	5.1,2,e	Opleveren info door GGD 5.1,2,e informeert bij GGD wanneer info geleverd wordt over e-noses VOCL en stofspecifiek.	Afgehandeld
106	28-01-2021	5 1,2,e 5.1,2,e	Drie bomen Distelweg Vallen deze bomen onder vergunning die er al is? Zitten er geen vleermuizen in? Bomen zijn niet verplantbaar, hiervoor moet een kapvergunning aangevraagd worden. 5.1,2,e overlegt met 5.1,2,e Worteldruk en rooien k&l. Bekijken hoe we dit in uitvoering doen, bomen pas teruggeplaatst bij definitieve herinrichting	Afgehandeld
114	28-01-2021	5.1,2,e en 5 1,2,e	MKI-score Checken beoordeling aannemer qua getal	Afgehandeld
116	28-01-2021	5.1,2,e	Toetsen documenten Tenderboard door jurist 5.1,2,e houdt dit in de gaten en zet het breder uit	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
118	28-01-2021	5.1.2.e en 5.1.2.e	Certificeren en raamovereenkomst MKB Hierover overleggen	Afgehandeld
120	18-02-21	5.1.2.e en 5.1.2.e	E-noses - Met welke kosten hebben we te maken en is er sprake van aanbesteding. - In bestek opnemen welk type e-noses er nodig zijn en wat deze moeten kunnen. - Overleggen met 5.1.2.e wat diens beweegredenen zijn om e-noses niet in beste kopte nemen. - Aan GGD vragen of zij deze apparatuur niet willen aanschaffen zodat GGD deze opdracht kan uitvoeren. - 15/7 5.1.2.e geeft prijs e-noses.	Afgehandeld
121	18-02-2021	5.1.2.e	Overleg MKB Kavel 39 inplannen Is ingepland op wo 3/3 11.30 – 13.00	Afgehandeld
122	18-02-2021	5.1.2.e	Oppakken door kostendeskundige Na Tenderboard op 23/2 afronden selectieleidraad en aanmelding door ABT laten uitsturen op 8/3. 5.1.2.e gaat kostendeskundige vragen om dit op te pakken. Voorkeur gaat uit om zoveel mogelijk in één bestand te werken.	Afgehandeld
123	18-02-2021	5.1.2.e	Wijziging raamsaneringsplan Wijziging komen op raamsaneringsplan omdat grond in beunbakken dan niet in JvH kanaal neergelegd mag worden. Groenstrook toevoegen. Plek in haven zoeken voor beunbakken. In MKI opnemen wanneer huurkosten over gaan in transportkosten, dit ook bespreken met ABT	Afgehandeld
124	18-02-2021	5.1.2.e	Bestek 5.1.2.e kijkt nog een keer door de antwoorden van 5.1.2.e	Afgehandeld
125	18-02-2021	5.1.2.e	Budget Tauw voor opdracht De uren voor de inzet van 5.1.2.e voor het afronden van de Inkoopstrategie gaan van het urenbudget af. 5.1.2.e controleert dit. In de gaten houden hoe dit blijft gaan na de vakantie, laatste stukje met 5.1.2.e blijven doen is handig omdat 5.1.2.e de materie kent. Goed in de gaten houden dat we niet over het	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			budget gaan.	
126	11-03-2021		Actiepunt 126 samengevoegd met 132	
127	11-03-2021	5.1.2.e	Inplannen risicosessie Er wordt een risicosessie ingepland waarin men zich richt op de uitvoeringsfase, zijn er nu nog zaken die we in het bestek mee moeten nemen? 5.1.2.e regelt dit, PMB wordt meegenomen, 5.1.2.e 5.1.2.e MKB-er, 5.1.2.e OD en 5.1.2.e	Afgehandeld
128		5.1.2.e	Overzicht depots Kavel 39 Voor 5.1.2.e	Afgehandeld
129		5.1.2.e 5.1.2.e	Oplossing Depots Kavel 39 Oplossing bedenken en meenemen in risicosessie 5.1.2.e	Afgehandeld
130	11-03-2021	5.1.2.e	Tekeningen depots met nummer 5.1.2.e mailt de tekeningen van de depots met nummers aan 5.1.2.e	Afgehandeld
131	11-03-2021	5.1.2.e	Informeren 5.1.2.e Informeren 5.1.2.e over vragen Inkoop t.a.v. selectieleidraad en het niet kunnen publiceren hiervan	Afgehandeld
132	11-03-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Informeren Koopman en omgeving over uitstoot vluchtige stoffen / toxiteit - 5.1.2.e/ 5.1.2.e Nodigt 5.1.2.e uit voor gesprek met Koopman en bespreekt met 5.1.2.e de insteek van dit gesprek. - 5.1.2.e/ 5.1.2.e 5.1.2.e bespreekt met 5.1.2.e wie er bij gesprek Koopman aanwezig moet zijn vanuit Koopman en gemeente. - 5.1.2.e Samen met 5.1.2.e / 5.1.2.e bepalen hoe Koopman en omgeving geïnformeerd zullen worden. - 5.1.2.e Informeren en aanhaken 5.1.2.e over communicatiestrategie toxiteitsverhaal. - 5.1.2.e Informeren bij Koopman zelf hoe het zit met de luchtinlaten - 5.1.2.e Na afronding bestek en duidelijkheid over uitdamping in overleg met 5.1.2.e en enkele anderen de communicatieaanpak naar de sanering toe bepalen	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
	01-04-2021		- Op 9/7 overleg met Koopman (5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e). Informatie inwinnen over in- en uitlaten op dak, spanningsloos zetten hekwerk, monitoringsmaatregel duidelijk krijgen via 5.1,2,e vooropname pand Koopman 5.1,2,e neemt contact op met technische man Koopman om te bekijken of er een actief koolstoffilter geplaatst kan worden. Koopman zou hierover nog informatie verstrekken. In december bijpraten met Koopman als goede buur	
	24-06-2021		**SUPERPRIORITEIT** Begin december weer kort overleg met Koopman houden. Kijken hoe we actief koolfilter kunnen koppelen aan hun luchtinlaten. We hebben informatie ontvangen van Koopman, 5.1,2,e belt hen met de vraag welke oplossingen ze hebben. Dan concreet maken hoe we hier invulling aan gaan geven.	
	26-08-2021			
	16-09-2021			
	29-10-2021	5.1,2,e		
133	11-03-2021	5.1,2,e ?	Uitstoot vluchtige stoffen in omgeving Meenemen in risicolijst	Afgehandeld
134	11-03-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Fles wijn op 1/4 Krijgt 5.1,2,e op 1/4 een fles wijn van 5.1,2,e of niet?	Afgehandeld
135	11-03-2021	5.1,2,e	Aanbesteding DAS Contact 5.1,2,e of 5.1,2,e thermisch reinigers kan benaderen of ze zeefkromme nodig hebben voor de prijsbepaling. Dit is nodig.	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
136	11-03-2021	5.1,2,e	V&G-plan asbest Bekijken van het V&G plan over wat hierover instaat over asbest	Afgehandeld
137	11-03-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Voorstel zuiveringsconfiguratie Antea ~~5.1,2,e bekijken of opmerkingen heeft. Zo niet, dan als besteksposten opnemen in bestek (opvragen RSX door Antea)~~ - De zuiveringsconfiguratie van Antea is ontvangen en verwerkt in het bestek. Deze besteksposten nog goed checken	Afgehandeld
138	11-03-2021	5.1,2,e	Wijziging bestek: Bufferlocatie behouden als bufferlocatie Bufferlocatie uit werkterrein/werktekening halen en wijzigen in bestek	Afgehandeld
139	11-03-2021	5.1,2,e	Toevoegen aan bestek: Werken die samenlopen Uitvoering Kavel 39 gaat samen met verondieping JvH kanaal en heeft effect op ruimtebeslag.	Afgehandeld
140	11-03-2021	5.1,2,e	Monitoren samenloop werken - Uitvoering Kavel 39 gaat samen met verondieping JvH kanaal en heeft effect op ruimtebeslag. En eventueel andere samenlopende werken - 5.1,2,e zoekt mail Nautisch Beheer op over verondieping - Samenloop opnemen in bestek - Ontheffing aanvragen bij Nautisch Beheer?	Afgehandeld
141	11-03-2021	5.1,2,e Allen	Laatste versie bestek ~~Doorsturen aan iedereen, graag opmerkingen doorgeven~~. 5.1,2,e ontvangt ook graag de laatste versie van het bestek	Afgehandeld
142	11-03-2021	5.1,2,e	Directieraming - 5.1,2,e belt hierover met de kostendeskundige, koppelt terug en neemt 5.1,2,e hierin mee. - Bij eventueel gelijklopen directieraming en CO2-berekening afstemmen dat dit niet langs elkaar heen gaat	Afgehandeld
143	01-04-2021	5.1,2,e	Overleg 13/4 Bespreken risicodossier en lijst opmerkingen Inkoop	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
		5.1,2,e 5.1,2,e	fysiek	
144	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Uitwerken 3 inkoopscenario's vanuit de planning en bekijken knelpunten Uitwerken 3 inkoopscenario's vanuit de planning en bekijken knelpunten in relatie tot strategische fasering en andere zaken	Afgehandeld
145	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Doorvoeren wijzigingen raamsaneringsplan 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e voor doorvoeren van wijzigingen in het raamsaneringsplan	Afgehandeld
146	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	DAS-aanbesteding opnemen in planning Opnemen in planning als vergunning damwand aangevraagd is	Afgehandeld
147	01-04-2021	5.1,2,e	BLBI opnemen in planning 5.1,2,e gaat achter vergunning Rijkswaterstaat aan, opnemen in planning als vergunning aangevraagd is. 5.1,2,e levert informatie aan voor vooroverleg. Als dit in planning opgenomen is, dan kan actiepunt afgehandeld worden.	Afgehandeld
148A	15-07-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Raamcontract analyses - Tussenstand kosten raamcontract kavel 18/19 (plafondgrens kavel 39 € 5.1,2,b) - Op welke manieren kunnen we deze analyses wegzetten, welke keuzes maken?	Afgehandeld
148	01-04-2021	5.1,2,e	Eventueel zelf inkoopplan MKB maken - Opnemen in planning, kan mee op Kavel 18/19, checken of er iets extra's voor analyses geregeld moet worden. In juni bekijken	Afgehandeld
149	22-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Opmerkingen ABT verwerken Verwerken opmerkingen ABT	Afgehandeld
150	22-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Plaatsen beunbakken in JvH-kanaal Overleggen met Nautisch Beheer: - Aantal beunbakken en legplaats (eventueel ook naast pont aan ponton of aan bok in het IJ)	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			- Knelpunten verondieping JvH-kanaal, beunbakken en plaatsen damwand Kavel 18. - ~~Inzichtelijk maken op tekeningen~~	
151	22-04-2021	5.1,2,e	Inplannen overleg over ABT Inplannen overleg 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e	Afgehandeld
152	22-04-2021	5.1,2,e	V&G-plan Aandachtspunt, staat nog open. 5.1,2,e belt hier achteraan	Afgehandeld
153	22-04-2021	5.1,2,e	Gebruik e-noses en gaschromatograaf Goed nadenken over het gebruik hiervan en meten emissies. Tekening maken waar apparaten staan en welk apparaat waar staan. Doorspreken met 5.1,2,e	Afgehandeld
154	22-04-2021	5.1,2,e	Inplannen voortgangsoverleg kostenoverzicht en -raming - Inplannen overleg 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e - Ook directieraming bespreken - 5.1,2,e meenemen in kostenrapportages en VGRs. 5.1,2,e uitnodigen voor overleg Q3	Afgehandeld
155	17-05-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Terugleggen bij 5.1,2,e Tekst boetebeding en handhaafbaarheid van huidige EMVI-maatregelen in huidige opzet deel nul	Afgehandeld
156	17-05-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Beloftetabel gaat 5.1,2,e in afstemming met 5.1,2,e doen	Afgehandeld
157	17-05-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Criteriumbeschrijving risicodossier: Graag reactie 5.1,2,e en 5.1,2,e	Afgehandeld
158	17-05-2021	5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e In protocol “of gelijkwaardig” niet vermelden. Uitzoeken wat hier de regel voor is en of ABT akkoord is	Afgehandeld
159	17-05-2021	5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			MKI-berekening inschrijvers beoordelen op betrouwbaarheid of niet?: Verder bespreken met 5.1,2,e	
160	17-05-2021		Notitie 5.1,2,e Overlast/stof Kavel 39 - Welke maatregelen tegen overlast staan er in het bestek? - Vragen aan ABT of wij hier besteksposten voor op moeten stellen, of dat het regelgeving betreft dat de aannemer hiervoor verantwoordelijk is - 5.1,2,e en 5.1,2,e reageren op de 2 zinnen hierover in de tekst - Met 5.1,2,e bespreken hoe het met stof zit op kavel 39 Tekst wordt aangescherpt en gewijzigd in emissies van verontreinigde damp". Emissies vanaf de bron, transport en opslag tegengaan. De bron verplaatst zich	Afgehandeld
		5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e		
161	17-05-2021	Allen	Notitie 5.1,2,e Graag uiterlijk op woensdag 19/5 reageren op deze notitie	Afgehandeld
162	17-05-2021	5.1,2,e	Check levertijd damwanden Check bij een leverancier doen of we nu een standaard profiel hebben dat op voorraad ligt	Afgehandeld
163	17-05-2021	5.1,2,e	Vergunningen plaatsen damwand Deze moeten aangevraagd worden	Afgehandeld
164	17-05-2021	5.1,2,e	Planning bijwerken en rondsturen Planning bijwerken en rondsturen	Afgehandeld
165	03-06-2021	5.1,2,e	Inplannen overlegmoment ABT voor bouwvak Inplannen om te voorkomen dat we straks weer allerlei vragen krijgen	Afgehandeld
166	03-06-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Opstellen MKI-berekening in bouwvak Opstellen MKI-berekening in bouwvak	Afgehandeld
167	24-06-2021	Allen	Agendapunt 15/7 'Resultaten Selectie'	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			Op 15/7 ruim de tijd reserveren om hierover te praten	
168	24-06-2021	5.1.2.e	Innovatie paragraaf bestek - 5.1.2.e stuurt 5.1.2.e mail (cc 5.1.2.e) om te vragen hoe 5.1.2.e hier tegenaan kijkt - Verwerken in bestek	Afgehandeld
169	24-06-2021 16-09-2021	5.1.2.e	Aandachtspunt Geluidshinder / trillingen Meenemen in bestek en presentatie voor aannemers. Niet op de valreep regelen van vergunningen door aannemer, maar van tevoren geluidsproductie onderzoeken (hoeveel dagen zit je binnen de gelimiteerde aantal dagen, op grond daarvan vergunning aanvragen) Door 5.1.2.e overgedragen aan 5.1.2.e inzake bespreking met handhaving	Afgehandeld
170	24-06-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Aandachtspunt Opleverniveau Plus 50: Er moet grond bij om op dit niveau uit te komen, in de gaten houden waar deze grond vandaan gehaald kan worden	Afgehandeld
171	24-06-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Dubbel agendapunt? Werkzaamheden omgeving tijdens sanering Met welke werkzaamheden in de omgeving moet tijdens de sanering rekening gehouden worden?	Afgehandeld
173	15-07-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Actie n.a.v. inschrijvingen kavel 39 - Uitzoeken onder welke naam 5.1.5 ingeschreven heeft en of dit klopt - Vraag meenemen voor ABT wat we doen met 5.1.5 . Hoe gaan we hiermee om in de uniformiteit van communicatie. - In brieven aan inschrijvers laten weten dat beoordeling na het tenderreces komt	Afgehandeld
174	15-07-2021	5.1.2.e	Escalatie met ABT Via 5.1.2.e laten escaleren	Afgehandeld
175	15-07-2021	5.1.2.e	Reactie op aanmeldingen - 5.1.2.e stuurt 5.1.2.e eactie op de aanmeldingen door aan 5.1.2.e	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
	26-08-2021	5.1.2.e	- 5.1.5 moet aan kunnen tonen hoe zijn hun Chinese wall geregeld hebben t.a.v. de inschrijving. 5.1.2.e neemt dit mee naar ABT	
176	15-07-2021	5.1.2.e	Starten grondwerk toevoegen aan bestek Toevoegen aan bestek dat grondwerk na de bouwvak 2022 kan starten i.v.m. verwijderen depots	Afgehandeld
177	15-07-2021	5.1.2.e	Hoge staalprijs, rekening houden met directieraming In de directieraming moet rekening gehouden worden met de hoge staalprijs	Afgehandeld
178	15-07-2021	5.1.2.e	Periode heien en trillen damwand toevoegen aan bestek Toevoegen aan bestek	Afgehandeld
179	26-08-2021	5.1.2.e	Inkoopstrategie / link Sturen aan 5.1.2.e	Afgehandeld
180	26-08-2021	5.1.2.e	Consequenties personele wisselingen - Kavel 39 5.1.2.e brengt de consequenties van de personele wisselingen in kaart voor Kavel 39	Afgehandeld
181	26-08-2021	5.1.2.e	Parkeren Boskalis op Kavel 39 Boskalis parkeert op Kavel 39, dit is niet de bedoeling (vervuilde grond), 5.1.2.e neemt hierover contact op	Afgehandeld
182	26-08-2021	5.1.2.e	Opnemen in bestek Jan/feb/mrt kerstballen Koopman. In deze periode geen damwanden plaatsen vanwege trillingen	Afgehandeld
183	26-08-2021	5.1.2.e	Post noodstroomvoorziening Post opnemen noodaggregaat dat naadloos stroomvoorziening overneemt bij uitval. 5.1.2.e bekijkt op Tendernet hoe noodstroom beschreven wordt	Afgehandeld
184	26-08-2021	5.1.2.e	Posten keuren beunbakken Bij beunbakken die voldoen aan terugsaneerwaarde wordt de grond teruggebracht in de sanering. 5.1.2.e zoekt uit of hiervoor posten bestaan	Afgehandeld
185	26-08-2021	5.1.2.e	Planning aanpassen en verzenden De planning wordt aangepast en aan iedereen verzonden	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
186	26-08-2021	5.1,2,e	Communiceren met Schoon Schip Dit moet nog gebeuren	Afgehandeld
187	26-08-2021	5.1,2,e	Overleg 5.1,2,e en 5.1,2,e 10/9 Uitnodigen 5.1,2,e	Afgehandeld
188	26-08-2021	5.1,2,e	Verwijzen in bestekspost naar waardes 5.1,2,e 5.1,2,e Hiernaar kijken	Afgehandeld
189	16-09-2021	5.1,2,e	Model Antea 5.1,2,e informeert 5.1,2,e als 5.1,2,e het model van Antea ontvangen heeft.	Afgehandeld
190	16-09-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Informatiebijeenkomst 11/10 - 5.1,2,e reserveert Informatieruimte van 10.00 – 14.00 uur 5.1,2,e nodigt 5.1,2,e uit	Afgehandeld
191	16-09-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Damwandplanning - 5.1,2,e brengt planning in PDP onder aandacht PMB. 5.1,2,e werkt 2 opties uit: bestellen damwand via directieleverancier of via aannemer, kijken waar we op uitkomen qua datum leverantie en kosten	Afgehandeld
192	07-07-2021	5.1,2,e	Contact opnemen met 5.1,2,e van Tauw Over vragen die tijdens presentatie gesteld worden door aannemers zijn geen toevoeging aan contract, gaat via Nota van Inlichtingen	Afgehandeld
193	07-07-2021	5.1,2,e	Presentatie voor Aanwijs Als deze gereed is doorsturen aan 5.1,2,e en 5.1,2,e	Afgehandeld
194	07-07-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	BLVC-kader 5.1,2,e past BLVC-kader project aan en 5.1,2,e bekijkt het ten aanzien van verplichte rijroutes BSH	Afgehandeld
195	07-07-2021	5.1,2,e	Bestek 5.1,2,e stuurt link G-schijf van bestek door aan 5.1,2,e	Afgehandeld
196	29-10-2021	5.1,2,e	Planning - Checken sluitingsdatum aanbesteding: 2/12 12.00 of 14.00 uur Ontvangen opdracht datum 1/2 moet gecheckt worden op haalbaarheid en misschien gewijzigd	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			worden	
197	29-10-2021	5.1,2,e	Directievoerder 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e over diens beschikbaarheid als directievoerder voor k39	Afgehandeld
198	29-10-2021	5.1,2,e	Bijwerken raming Na laatste Nota van Inlichtingen raming bijwerken	Afgehandeld
200	29-10-2021	5.1,2,e	Tekening inlaten dak Koopman Doorsturen aan 5.1,2,e	Afgehandeld
201	29-10-2021	5.1,2,e	5.1,2,e - Toegang G-schijf Inplannen Bila met 5.1,2,e	Afgehandeld Afgehandeld
202	18-11-2021	5.1,2,e	Procesbegeleider Beoordeling 5.1,2,e bekijkt de opdracht aan Tauw of procesbegeleiding beoordeling onderdeel uitmaakt van hu opdracht (5.1,2,e) of dat 5.1,2,e dit kan doen Staat in opdracht Tauw, 5.1,2,e gaat dit doen.	Afgehandeld
203	18-11-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Opstellen leidraad beoordeling 5.1,2,e en 5.1,2,e stellen leidraad op voor de uniforme beoordeling	Afgehandeld
204	18-11-2021	5.1,2,e	Ondertekenen formulier Beoordeling door gemeentesecretaris Bespreken met 5.1,2,e dat iemand van PMB (5.1,2,e ?) dit formulier moet laten ondertekenen door gemeentesecretaris	Afgehandeld
205	18-11-2021	5.1,2,e	Inplannen datum 1e bijeenkomst Beoordelingscommissie 5.1,2,e komt met voorstel	Afgehandeld
207	18-11-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Realisatieplan -> DAS-proces - 5.1,2,e Benadert 5.1,2,e met vraag of 5.1,2,e hier tijd voor heeft - 5.1,2,e Stuurt EMVI-plannen aan GGD met verzoek input voor Beoordelingscommissie - 5.1,2,e Stuurt mail aan GGD over stavaza 5.1,2,e Meenemen OD in beoordelingsproces	Afgehandeld Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
				Afgehandeld
				Afgehandeld
228	03-02-2022	5.1.2.e	Actualiseren oude planning Verwijderen alle afgehandelde activiteiten uit planning, zodat alleen alle openstaande acties er nog in staan	Afgehandeld
209	18-11-2021	5.1,2,e	Overleg met Koopman in december 5.1,2,e stuurt hierover mail aan Koopman, overleg over koolstoffilters, Koopman en dient rekening in voor filters	Afgehandeld
211	09-12-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Bespreken waar beunbakken gelegd kunnen worden Waar kunnen beunbakken met vervuilde grond gelegd worden?	Afgehandeld
212	09-12-2021	5.1,2,e	Afspreken proces met 5.1,2,e Afspreken dat na consensus kluis door Inkoop geopend wordt	Afgehandeld
213	19-01-2022	5.1,2,e 5.1,2,e	Onderbouwing gunnings- en afwijzingsbrieven Wordt op 28/1 eerst ter review aan iedereen /jurist doorgestuurd en bekijken of het meteen door kan naar ABT. Gereed op 28/1 Ook aandachtspuntenlijst maken	Afgehandeld
214	19-01-2022	5.1,2,e	Inplannen overleg van voorbereiding naar uitvoering 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e regelt fysieke stukken. Ingepland: Do 10/2 van 11.00 – 12.00 uur	Afgehandeld
215	19-01-2022	5.1,2,e	MKB-er 5.1,2,e informeert MKB-er dat er een klus aankomt	Afgehandeld
221	19-01-2022	5.1,2,e	Vanaf maart overleg in andere samenstelling inplannen 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e agenda lid: 5.1,2,e end 5.1,2,e Ingepland vanaf 9/3 elke 3 weken op wo van 09.00 – 11.00 uur	Afgehandeld
232	03-02-2022	5.1.2.e	Interne planning over bomenkap Is gedeeld	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
233	03-02-2022	5.1,2,e	4-wekelijkse planning bekijken	Afgehandeld
		5.1,2,e	Alle acties goed in de planning zetten en aandachtspuntenlijst bijhouden van wie wat wanneer doet Open, continue doorlopend en ingebed in proces	Doorlopend