Van:
Verzonden: woensdag 14 november 2018 17:23
Aan:
CC:

Onderwerp: NHG0401 Advies aanvullende beheersmaatregelen Nieuwe Herengracht
Bijlagen: Samenvatting Instandhouding Nieuwe Herengracht NHG0201, NHG0301 en NHG0401.pdf; visualisatie NHG0401 v2.pdf

Beste er,
Sinds enkele jaren monitoren we de deformatie van rak NHG0401 aan de Nieuwe Herengracht. Omdat de kade aan het deformeren was heeft Rudi van Rooijen in februari 2018 grenswaarden van deze deformatie gekoppeld aan beheersmaatregelen. Zie bijlage.

De kade bewoog afgelopen zomer wat minder, maar bijgevoegde grafiek toont aan dat deze weer aan de wandel is en dat de verwachting is dat we in december 2018 de grenswaarde bereiken, waarbij we de kade moeten ontlasten door kap bomen en afzetten voor verkeer. Zie bijgevoegde grafiek. Mocht langdurige lastbeperking niet wenselijk zijn, dient een noodconstructie te worden geplaatst. Echter dient tot die tijd dan alsnog de kade te worden ontlast.

Goed om dit dinsdag te bespreken, maar zoals gezegd gaat het niet goed met deze kade.

Met vriendelijke groet,

Technisch manager kademuren
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
www.amsterdam.nl/ingenieursbureau
www.amsterdam.nl/kademuren

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

---

Van: A
Verzonden: dinsdag 13 november 2018 15:14
Aan:
Onderwerp: visualisatie versie 2 Nieuwe herengracht

Heren,

Hierbij de aangepaste versie, in de vorige versie zat nog een foutje.
Bij deze versie is ook de interventie waarde van 20 mm in weergegeven.

Volgens de grafiek wordt t.o.v. de 12e meting in maart 2018 in december 2018 de 20 mm grenswaarde overschreden.

Groet,

Marijn