Verslag 20 overleg M&A + Omgevingsdienst

	Datum	Referentie
	11 juli 2023	2203-17228- v 0.20
Behandeld door	**Project**	
5.1, 2, e	S04622 ARTIS Aquarium AMSTERDAM	

Aanwezig: 11-07-2023	**Namens:**	**Afwezig:**
5.1, 2, e	ARTIS	
5.1, 2, e	M&A Amsterdam	
5.1, 2, e	M&A Amsterdam	
5.1, 2, e	Omgevingsdienst Amsterdam	
5.1, 2, e	Verlaan en Bouwstra	
5.1, 2, e	OTH	
5.1, 2, e	Salverda	
5.1, 2, e	Salverda	
5.1, 2, e	Salverda	
5.1, 2, e	BBN directievoerder	
5.1, 2, e	Venema	

Kopie aan alle aan- en afwezigen; agendapunten zijn items met genoemde datum.

Punt	*Agendapunt*	*Actie door*
20.01	**Opening en mededelingen**	
20.01	5.1, 2, e heet iedereen welkom. We starten het overleg met een bouwronde	
20.02	**Verslag vorige verslag**	
	Verslag 09-05-2023 – Geen opmerkingen, Akkoord.	
20.03	**Werkplannen**	
	Geen nieuwe meldingen.	
20.04	**Natuursteen gevel**	
	Type Natuursteen Onderzoek zandsteen, TNO onderzoek, hiervan is geen nieuwe voortgang te melden. V+B hebben voor de voortgang parallel 4 monsters opgevraagd bij Salverda te weten: • *Rode zandsteen, Bollenhover of Eifelzandsteen.* • *Obernkircher (blonde Duitse zandsteen)* • *Hardsteen uit de regio Luik* • *En een vierde steen, waarschijnlijk (volgens het bestek) St. Joire (aanvulling: deze steen is niet meer beschikbaar, hiervoor is een vergelijkende steen Savonnières meegenomen)* Tijdens de rondgang van 11 juli zijn de bemonsterde steensoorten beoordeeld: - Natuursteen type: Savonnières (geel) is goedgekeurd	5.1, 2, e vaststelling vaststelling

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13
8084 GS 't Harde
Postbus 4
8084 ZG 't Harde
T 5.1, 2, e
5.1, @salverda.nl
www.salverda.nl
5.1, 2, f
BIC ABNANL2A
KvK 5.1, 2, f
BTW 5.1, 2, f

Samen maken we morgen.
ONDERDEEL VAN DE SCHAGEN GROEP

	- Natuursteen Obernkirchener (geel) is goedgekeurd. - Beide rode zandstenen zijn afgekeurd. De Eifelzandsteen komt het dichts in de buurt maar de kleur van deze steen moet meer rood zijn) Venema gaat onderzoeken of er een andere steen die meer past bij de huidige kleurstelling van de gevel, NB. voor het restauratietraject van de natuursteen gevel is dit niet in de rode draad, vanuit de opdracht wordt namelijk aan de rode steen geen inboetwerk verricht.	Venema
	-Hardsteen: het bemonsterde hardsteen was een vlakke steen, Venema zal een natuursteen die gefrijnd is om zodoende een beter inschatting te maken of dit past bij de huidige kleurstelling van het natuursteen.	Venema
	Reinigen Natuursteen:	
	Op diverse momenten zijn controlerondes uitgevoerd Sandwashing methode op de gekozen vlakken is akkoord uithakken/verwijderen van de natuursteen, methode is akkoord	Vaststelling Vaststelling Vaststelling
	Nieuwe voegen: voegkleur voor de gevel is bepaald op voegkleurnr. 4 (dit is geen standaard kleur voeg maar een voeg die door de vakman is bepaald welke kleur het “beste” past bij de natuursteen blokken. Het proces/de opvatting van de vakman is leidend bij de bepaling van de overige voegen.	Vaststelling
	Laserreining: methode en instelling van laserapparaat is bepaald op 70%, tijdens de laatste rondgang is gebleken dat de pilasers met cannelures “te schoon” worden ten opzichte van de overige geveldelen.	
20.04.1	Voor deze pilasters wordt een nieuwe proef gedaan met de instelling op 60%. Vrijdag 14-07 is van deze proef de beoordeling op locatie met 5.1, 2, e 5.1, 2, e en 5.1, 2, e Zijn beide partijen in overeenstemming dat dit de juiste instelling van de laser is dan worden de overige pilatsers gereinigd in met deze instelling van de machine.	V+B
20.05	**Stucwerkgevel**	
20.05.1	Tijdens de rondgang zijn hier geen bijzonderheden opgemerkt, voortgang gaat volgens planvorming, kwaliteit van het werk is akkoord.	Vaststelling
20.06	**Daken**	
	Attiek: wordt meegenomen in de werkvoorbereiding en afgestemd met V&B, details zijn afgestemd met V+B en worden verder uitgewerkt.	Salverda Johnny
20.07	**Binnenafbouw**	
16.07.1	De schoren t.b.v. het dak boven de aquaria moet verwijderd worden om voldoende hoogte te creëren boven de trap. Akkoord gegeven om dit te vervangen voor een stalen trek stang aan de bovenkant. Aansluitpunten oude schoor behouden. Detail nog aanleveren.	Salverda
19.07.1	Stukwerk: delen stukwerk worden verwijderd ivm loszittende lagen, nieuwe afwerkingen, zoutbelaste onderdelen. Vooraf met V&B doornemen waar wat verwijderd wordt en waar wat kan worden gehandhaafd. Momenteel worden hiervoor onderzoeken uitgevoerd, de komende periode moet dit meer inzicht geven.	Salverda
	Ter aanvulling: Salverda heeft een tekening opgesteld waarop is aangegeven op welke positie technisch het stukwerk verwijderd dient te worden tot op de bouwkundige wand (vaak metselwerk), tijdens de rondgang zijn deze posities nagelopen en besproken. Conclusie van de rondgang was dat als er onderzoek in een ruimte is onderzocht het stukwerk op de posities verwijderd kan worden. Het onderzoek zal nogmaals aan M&A worden aangeleverd via V+B.	V+B

	Start verwijderen stukwerk is gepland op maandag 17 juli a.s.	
20.08	**Glas/Kozijnen**	
19.08.01	Geen opmerkingen over de voortgang van het werk.	
20.09	**Overige bespreekpunten**	
	Geen overige bespreekpunten.	
20.10	**Rondgang bouw**	
	Geen bijzonderheden te melden uit de rondgang van de bouw. Anders dan bovenstaand in het verslag besproken.	
20.11	**Volgende vergadering**	
	Volgens overleg staat gepland op: dinsdag 22 augustus, tijdstip 13:00uur.	