Werkvergadering Twiske Zuid

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Documentnr.	: 166569	Betreft 1e vergadering		Datum	: 27 mei 2011
Projectnr.	: 30338	Besteknr.	: 116- 2010	Van	: 2010
Werk	: Saneren en Bouwrijpmaken Twiske Zuid				
Aannemer	: De Vries en Van de Wiel	te	: Schagen		
Opsteller	:	Telefoon	: 020- 2511245		

Aanwezig voor:

Stadsdeel Amsterdam Noord : De heer
: De heer
: De heer
: De heer

De Vries en Van de Wiel : De heer
: De heer
: De heer

Actie door	Actie nr.	Nr.	Omschrijving
		1	**Opening en mededelingen**
			pent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
		2	**Verslag vorige vergadering**
			Tekstueel; Niet van toepassing.
			Actielijst; zie actielijst.
		3	**Informatie**
		3.1	De brief voor de aanvraag uitstel van oplevering tot 25 mei 2012 zit in de post, meldt de aannemer.
		3.2	De opdrachtgever geeft uiterlijk volgende week uitsluitsel over de beschikbaarheid van de woning.
		3.3	De aannemer heeft de KLIC-melding gedaan en zal de directie een afschrift van de melding verstrekken.
		3.4	Het V&G plan is mede bepalend voor het afsluiten van de bodemsaneringsverzekering.
		4	**Tekeningen/berekeningen/plannen**
		4.1	De aannemer dient in 2-voud een concept gedetailleerd werkplan in.
		4.2	De aannemer dient in 3-voud een projectkwaliteitsplan in.
		4.3	De aannemer overhandigt een gedetailleerde begroting in 2- voud.
		4.4	De aannemer overhandigt een nul-termijn ter beoordeling.
		4.5	De aannemer overhandigt een certificaat voor het te leveren zoet zand.
		4.6	Het algemeen tijdschema zit in het gedetailleerd werkplan met einddatum 25 mei 2012, meldt de aannemer.
		4.7	Het bemalingsplan is onderdeel van het projectkwaliteitsplan, meldt de aannemer.
		4.8	De opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk de WIOR- vergunningen verstrekken.
		4.9	De aannemer is druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de hulpbrug. De aannemer vraagt de opdrachtgever om sonderingen te verstrekken. De berekeningen dienen nog getoetst te worden door bouw-en woningtoezicht.
		4.10	De aannemer zal de aan- en afvoerroutes uit het bestek volgen.
		4.11	De aannemer is druk doende met de asbestinventarisatie.
		4.12	Het asbestverwijderingsplan wordt door een gespecialiseerde onderaannemer opgesteld.
		4.13	Het legplan geotextiel kan pas worden opgesteld als er duidelijkheid is over de terreininrichting.

5	**Planning en voortgang**
5.1	De aannemer zal zich tot de bouwvak voornamelijk met wegenaanpassingen bezig houden.
5.2	De afroep van damwanden zal in het reguliere werkoverleg worden afgestemd, meldt de aannemer.
5.3	De aannemer heeft bouwvakvakantie van 22 juli tot 15 augustus 2011.
5.4	De aannemer wil een nulmeting van het terrein doen. Werkzaamheden op het terrein zullen met de afdeling communicatie moeten worden kortgesloten.
6	**Veiligheid en gezondheid**
6.1	De trafo-ruimte dient nog buiten gebruik gesteld te worden. De ruimte is wel via een schoon tracé te bereiken.
6.2	De aannemer is doende met het V&G-plan.
7	**Techniek en saneringsaspecten**
7.1	De aannemer zal voor de visvangst een gespecialiseerd bedrijf inschakelen ([redacted]).
7.2	De aannemer stelt voor om in plaats van tekstborden uit het plan van aanpak vaste borden te gebruiken.
7.3	De aannemer vraagt om digitale bestekstekeningen.
8	**Coördinatie met derden**
8.1	De directie zal zo nodig een kabel- en leidingoverleg regelen.
9	**Rondvraag**
9.1	Geen vragen.
10	**Volgende vergadering en sluiting**
10.1	De volgende vergadering is 6 juni om 14.00 uur op het Stadsdeelkantoor.

Actielijst bij werkbespreking Twiske-Zuid

Actie Nr.	Actie Datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
1	27-5-2011	Stads.	Beslissen over beschikbaarheid woning	
2	27-5-2011	Aann.	Doormailen Klic-melding	
3	27-5-2011	Aann.	Verstrekken V&G plan	
4	27-5-2011	Dir.	Beoordelen gedetailleerd werkplan.	
5	27-5-2011	Dir.	Beoordelen nul-termijn	
6	27-5-2011	Dir.	Beoordelen algemeen tijdschema	
7	27-5-2011	Dir	Beoordelen bemalingsplan	
8	27-5-2011	Stads	Verstrekken WIOR-vergunningen	
9	27 5 2011	Stads	Verstrekken sonderingen	
10	27-5-2011	Aann.	Maken asbestinventarisatie	
11	27-5-2011	Aann.	Maken legplan geotextiel	
12	27-5-2011	Stads	Regelen buiten gebruik trafo-ruimte	
13	27-5-2011	Stads.	Leveren digitale bestekstekeningen	

Werkvergadering Twiske Zuid

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Documentnr.	: 166713	Betreft 2e vergadering	Datum : 6 juni 2011
Projectnr.	: 30338	Besteknr. : 116- 2010	Van : 2010
Werk	: Saneren en Bouwrijpmaken Twiske Zuid		
Aannemer	: De Vries en Van de Wiel	te : Schagen	
Opsteller		Telefoon : 020- 2511245	

Aanwezig voor:

Stadsdeel Amsterdam Noord :

De Vries en Van de Wiel :

Actie door	Actie nr.	Nr.	Omschrijving
		1	**Opening en mededelingen**
			opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
			stelt zich voor als saneringsdeskundige en zal als zodanig namens Stadsdeel Noord op het project ingezet worden.
		2	**Verslag 1e vergadering d.d. 27 mei 2011**
			Tekstueel; Geen opmerkingen. Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
			Aktielijst; zie aktielijst.
		3	**Informatie**
		3.1	De brief voor de aanvraag uitstel van oplevering tot 25 mei 2012 zit in de post, meldt de aannemer.
		3.2	De opdrachtgever geeft aan, dat de aannemer niet hoeft te rekenen op de beschikbaarheid van de woning op het werkterrein.
		3.3	De aannemer heeft de KLIC-melding gedaan en heeft de directie een afschrift van de melding verstrekt.
		3.4	Het V&G plan is mede bepalend voor het afsluiten van de bodemsaneringsverzekering.
		3.5	De aannemer presenteert een concept- presentatie voor de voorlichtingsavond. Na bespreking werkt de aannemer deze nog verder uit.
		4	**Tekeningen/berekeningen/plannen**
		4.1	De aannemer ontvangt van de directie opmerkingen op het concept gedetailleerd werkplan.
		4.2	De aannemer ontvangt van de directie opmerkingen op het projectkwaliteitsplan. Aannemer en de directie maken een afspraak om de opmerkingen te bespreken.
		4.3	De aannemer overhandigt Veiligheids- en Gezondheidsplan in 3- voud.
		4.4	De opdrachtgever heeft de WIOR- vergunningen voor het aanpassen van de kruisingen per e-mail aan de aannemer verstuurd.

4.5	Voor het trafo-huisje is een asbestinventarisatie B vereist.
4.6	De aannemer is druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de hulpbrug. De aannemer heeft sonderingen ontvangen. De aannemer vraagt of er nog sonderingen uit de directe omgeving beschikbaar zijn.
4.7	De berekeningen dienen nog getoetst te worden door bouw-en woningtoezicht.
4.8	De aannemer dient een sloopplan in 3-voud in.
4.9	De aannemer is druk doende met de asbestinventarisatie.
4.10	Het asbestverwijderingsplan wordt door een gespecialiseerde onderaannemer opgesteld.
4.11	Het legplan geotextiel kan pas worden opgesteld als er duidelijkheid is over de terreininrichting.
4.12	De opdrachtgever benadrukt dat er pas werkzaamheden kunnen plaats vinden nadat de betreffende plannen zijn goedgekeurd.
5	**Planning en voortgang**
5.1	De aannemer zal zich tot de bouwvak voornamelijk met wegenaanpassingen bezig houden.
5.2	De afroep van damwanden zal in het reguliere werkoverleg worden afgestemd, meldt de aannemer.
5.3	De aannemer heeft bouwvakvakantie van 22 juli tot 15 augustus. De aannemer denkt nog na over werkzaamheden in de bouwvak.
5.4	De aannemer wil een nulmeting van het terrein doen. Werkzaamheden op het terrein zullen met de afdeling communicatie moeten worden kortgesloten.
5.5	De directie vraagt naar een planning van de wegwerkzaamheden.
5.6	De aannemer wil vooruitlopend aan de terreininrichting een deco-unit inzetten.
5.7	Groot transport kan niet eerder plaatsvinden, dan nadat de wegaanpassingen gereed zijn.
6	**Veiligheid en gezondheid**
6.1	De trafo-ruimte dient nog buiten gebruik gesteld te worden. De ruimte is wel via een schoon tracé te bereiken.
6.2	Het toepassen van rijplaten bij de uitrit wordt vooralsnog niet als een probleem ervaren.
6.3	De aannemer doet de suggestie om extra zebra-paden aan te leggen.
7	**Techniek en saneringsaspecten**
7.1	De aannemer zal voor de visvangst een gespecialiseerd bedrijf inschakelen ([redacted])
7.2	De aannemer zal voor de wegaanpassingen Dura-Vermeer inschakelen.
7.3	Het aanvragen van nieuwe WIOR- vergunningen voor de wegaanpassingen zal tot vertraging leiden in plaats van versnelling en is derhalve niet zinvol.
7.4	De aannemer vraagt naar de resultaten van het asfaltonderzoek.
7.5	De aannemer heeft moeite met de begroeiing in verband met handpicking. De aannemer zal met een voorstel komen.
7.6	De aannemer zal de firma Beelen inzetten voor het sloopwerk en de firma Search voor de asbestinventarisatie.
8	**Coördinatie met derden**
8.1	De directie zal een afspraak maken voor de toegang van het trafo-huisje.
9	**Rondvraag**
9.1	Geen vragen.
10	**Volgende vergadering en sluiting**
10.1	De volgende vergadering is 14 juni 10.00 uur op het Stadsdeelkantoor.

Actielijst bij werkbespreking Twiske-Zuid

Actie Nr.	Actie Datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
1	27-5-2011	Stads.	Beslissen over beschikbaarheid woning	*gereed*
2	27-5-2011	Aann.	Doormailen Klic-melding	*gereed*
3	27-5-2011	Aann.	Verstrekken V&G plan	*gereed*
4	27-5-2011	Dir.	Beoordelen gedetailleerd werkplan.	*gereed*
5	27-5-2011	Dir.	Beoordelen nul-termijn	
6	27-5-2011	Dir.	Beoordelen Algemeen tijdschema	*gereed*
7	27-5-2011	Dir	Beoordelen bemalingsplan	
8	27-5-2011	Stads	Verstrekken WIOR-vergunningen	*gereed*
9	27 5 2011	Stads	Verstrekken sonderingen	
10	27-5-2011	Aann.	Maken asbestinventarisatie	
11	27-5-2011	Aann.	Maken legplan geotextiel	
12	27-5-2011	Stads	Regelen buiten gebruik trafo-ruimte	
13	27-5-2011	Stads.	Leveren digitale bestekstekeningen	*gereed*
14	6-6-2011	Aann.	Aanpassen gedetailleerd werkplan	
15	6-6-2011	Aann.	Aanpassen Algemeen tijdschema	
16	6-6-2011	Aann.	Uitwerken presentatie	
17	6-6-2011	Dir.	Beoordelen V&G plan	
18	6-6-2011	Dir.	Beoordelen sloopplan	
19	6-6-2011	Aann.	Leveren planning wegenwerk	
20	6-6-2011	Dir.	Regelen toegang traforuimte	
21	6-6-2011	Dir.	Leveren asfaltonderzoek	
22				

Werkvergadering Twiske Zuid

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Documentnr.	: 166858	Betreft 3e vergadering	Datum : 14 juni 2011
Projectnr.	: 30338	Besteknr. : 116- 2010	Van : 2010
Werk	: Saneren en Bouwrijpmaken Twiske Zuid		
Aannemer	: De Vries en Van de Wiel	te : Schagen	
Opsteller	:	Telefoon : 020- 2511245	

Aanwezig voor:

Stadsdeel Amsterdam Noord :

De Vries en Van de Wiel :

Actie door	Actie nr.	Nr.	Omschrijving
		1	**Opening en mededelingen**
			opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
		2	**Verslag 2e vergadering d.d. 6 juni 2011**
			Tekstueel; Geen opmerkingen. Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
			Aktielijst; zie aktielijst.
		3	**Informatie**
		3.1	De brief voor de aanvraag uitstel van oplevering tot 25 mei 2012 is door de opdrachtgever ontvangen.
		3.2	Het V&G-plan is mede bepalend voor het afsluiten van de bodemsaneringsverzekering.
		3.3	Alle bewonersbrieven en informatie uit het voortraject zijn te vinden op de site van Stadsdeel Noord onder het kopje Twiske-Zuid, meldt de directie.
		4	**Tekeningen/berekeningen/plannen**
		4.1	De aannemer heeft het projectkwaliteitsplan aangepast.
		4.2	Voor het trafo-huisje is een asbestinventarisatie B vereist. De aannemer verzoekt de directie om toegang te regelen, zodat de aannemer de de inventarisatie kan afronden.
		4.3	De aannemer is druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de hulpbrug. De aannemer heeft sonderingen ontvangen. De berekeningen dienen nog getoetst te worden door bouw-en woningtoezicht.
		4.4	De aannemer heeft een sloopplan in 3-voud ingediend.
		4.5	De aannemer is druk doende met de asbestinventarisatie.
		4.6	Het asbestverwijderingsplan wordt door een gespecialiseerde onderaannemer opgesteld.
		4.7	Het legplan geotextiel kan pas worden opgesteld als er duidelijkheid is over de terreininrichting.
		4.8	De opdrachtgever benadrukt dat er pas werkzaamheden kunnen plaats vinden nadat de betreffende plannen zijn goedgekeurd.
		4.9	De aannemer overhandigt het aangepaste PKP-plan ter goedkeuring.
		4.10	De aannemer vraagt hoe het staat met het verstrekken van werkbestekken.

5	**Planning en voortgang**
5.1	De aannemer zal zich tot de bouwvak voornamelijk met wegenaanpassingen bezig houden.
5.2	De aannemer heeft bouwvakvakantie van 22 juli tot 15 augustus. De aannemer denkt nog na over werkzaamheden in de bouwvak.
5.3	De aannemer wil een nulmeting van het terrein doen. Werkzaamheden op het terrein zullen met de afdeling communicatie moeten worden kortgesloten.
5.4	De directie heeft een planning van de wegwerkzaamheden ontvangen. De aannemer is voornemens om 20 juni te starten
5.5	De aannemer wil vooruitlopend aan de terreininrichting een deco-unit inzetten. Groot transport kan niet eerder plaatsvinden, dan nadat de wegaanpassingen gereed zijn.
5.6	De aannemer gaat na of er voor het inrichten werkterrein een WIOR-vergunning nodig is.
6	**Veiligheid en gezondheid**
6.1	De trafo-ruimte dient nog buiten gebruik gesteld te worden. De ruimte is wel via een schoon tracé te bereiken. De aannemer verzoekt de asbestinventarisatie A te verstrekken.
6.2	Het toepassen van rijplaten bij de uitrit wordt vooralsnog niet als een probleem ervaren.
6.3	De aannemer doet de suggestie om extra zebra-paden aan te leggen.
7	**Techniek en saneringsaspecten**
7.1	De aannemer zal voor de visvangst een gespecialiseerd bedrijf inschakelen
7.2	De aannemer heeft de resultaten van het asfaltonderzoek ontvangen.
7.3	De aannemer heeft moeite met de begroeiing in verband met handpicking. De aannemer zal met een voorstel komen. Het doodspuiten stuit op weerstand bij Stadsdeel Noord.
7.4	De aannemer vraagt wie het voorstel voor de informatieborden levert.
8	**Coördinatie met derden**
8.1	De directie zal een afspraak maken voor de toegang van het trafo-huisje.
9	**Rondvraag**
9.1	Geen vragen.
10	**Volgende vergadering en sluiting**
10.1	De volgende vergadering is 20 juni 10.00 uur in de keet Scheurleerweg.

Actielijst bij werkbespreking Twiske-Zuid d.d. 14 juni 2011

Actie Nr.	Actie Datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
5	27-5-2011	Dir.	Beoordelen nul-termijn	
7	27-5-2011	Dir	Beoordelen bemalingsplan	*gereed*
9	27 5 2011	Stads	Verstrekken sonderingen	*gereed*
10	27-5-2011	Aann.	Maken asbestinventarisatie	
11	27-5-2011	Aann.	Maken legplan geotextiel	
12	27-5-2011	Stads	Regelen buiten gebruik trafo-ruimte	
14	6-6-2011	Aann.	Aanpassen gedetailleerd werkplan	*gereed*
15	6-6-2011	Aann.	Aanpassen Algemeen tijdschema	
16	6-6-2011	Aann.	Uitwerken presentatie	*gereed*
17	6-6-2011	Dir.	Beoordelen V&G-plan	
18	6-6-2011	Dir.	Beoordelen sloopplan	
19	6-6-2011	Aann.	Leveren planning wegenwerk	*gereed*
20	6-6-2011	Dir.	Regelen toegang traforuimte	
21	6-6-2011	Dir.	Leveren asfaltonderzoek	*gereed*
22	14-6-2011	Dir.	Beoordelen PKP-plan	
23	14-6-2011	Aann.	Leveren berekening/tekening hulpbrug	
24	14-6-2011	Stads.	Leveren werkbestek	
25	14-6-2011	Aann.	Nagaan WIOR-vergunning terreininrichting	
26	14-6-2011	Aann/stadsdeel	Initiatief informatiebord	

Werkvergadering Twiske Zuid

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Documentnr.	: 166955	Betreft: 4e vergadering	Datum : 20 juni 2011
Projectnr.	: 30338	Besteknr. : 116	Van : 2010
Werk	: Saneren en Bouwrijpmaken Twiske Zuid		
Aannemer	: De Vries en Van de Wiel	te : Schagen	
Opsteller	: [redacted]	Telefoon : 020- 2511245	

Aanwezig voor:

Stadsdeel Amsterdam Noord [redacted]

De Vries en Van de Wiel [redacted]

Actie door	Actie nr.	Nr.	Omschrijving
		1	**Opening en mededelingen** [redacted] opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
		2	**Verslag 3e vergadering d.d. 14 juni 2011** Tekstueel; punt 4.6 " Het asbestverwijderingsplan wordt door een gespecialiseerd onderaannemer opgesteld." Moet zijn " Het verwijderen van de asbestcementleiding wordt opgenomen in het V&G plan. " Het verslag wordt met 1 wijziging vastgesteld. Aktielijst; zie aktielijst.
		3	**Informatie**
		3.1	De brief voor de aanvraag uitstel van oplevering is niet akkoord.
		3.2	De laatste bewonersbrief zal ook aan de betrokkenen op het werk worden verspreid.
		3.3	De heer [redacted] van 26 juni tot 18 juli wegens vakantie afwezig.
		4	**Tekeningen/berekeningen/plannen**
		4.1	De aannemer is bezig met het projectkwaliteitsplan aan te passen.
		4.2	De aannemer doet een asbestinventarisatie B voor het trafo-huisje, nadat deze buiten gebruik is.
		4.3	De aannemer is druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de hulpbrug. De aannemer heeft sonderingen ontvangen. De berekeningen dienen nog getoetst te worden door bouw- en woningtoezicht. De berekening is ook nodig voor de CAR-polis.
		4.4	De aannemer past het sloopplan aan aan het project.
		4.5	Het V&G-plan is met opmerkingen goedgekeurd. Het zal regelmatig worden bijgewerkt met de actuele deelplannen en de status daarvan.
		4.6	Het deelkwaliteitsplan verkeer is goedgekeurd.
		4.7	Het legplan geotextiel kan pas worden opgesteld als er duidelijkheid is over de terreininrichting.
		4.8	De opdrachtgever benadrukt dat er pas werkzaamheden kunnen plaatsvinden nadat de betreffende plannen zijn goedgekeurd.
		4.9	Het bemalingsplan wordt door de aannemer projectspecifiek gemaakt.
		4.10	De aannemer heeft een werkbestek via de mail ontvangen.
		4.11	De aannemer vraagt nadere informatie over de maatvoering van de damwandschermen.
		4.12	De aannemer meldt, dat hij toch tekeningen in DWG-formaat nodig heeft.

5	**Planning en voortgang**
5.1	De aannemer zal zich tot de bouwvak voornamelijk met wegenaanpassingen bezig houden.
5.2	De aannemer gaat in de bouwvakvakantie damwanden aanbrengen. De aannemer wordt gewezen op de bouwvolgorde in het bestek.
5.3	De directie vraagt de aannemer om een veldwerk aan te leveren.
5.4	Werkzaamheden op het terrein zullen met de afdeling communicatie moeten worden kortgesloten.
5.5	De aannemer is vandaag begonnen met de wegwerkzaamheden.
5.6	Groot transport kan niet eerder plaatsvinden, dan nadat de wegaanpassingen gereed zijn.
5.7	De aannemer meldt, dat er voor het inrichten werkterrein geen WIOR-vergunning nodig is.
5.8	De aannemer is van plan twee funderingsmachines in te zetten. De aannemer coördineert de afroep van de damwanden.
6	**Veiligheid en gezondheid**
6.1	De aannemer heeft de asbestinventarisatie A van de trafo-ruimte ontvangen.
6.2	Over het toepassen van rijplaten bij de uitrit dient nog overleg met de wegbeheerder gevoerd te worden.
7	**Techniek en saneringsaspecten**
7.1	De aannemer heeft moeite met de begroeiing in verband met handpicking. De aannemer zal met een voorstel komen. Het doodspuiten stuit op weerstand bij Stadsdeel Noord.
7.2	De aannemer vraagt wie het voorstel voor de informatieborden levert.
7.3	De directie zal nader onderzoeken, waar de vrijkomende straatklinkers naartoe moeten.
7.4	De aannemer dient schrikhekken toe te passen, conform de WIOR- vergunning.
7.5	De aannemer komt nog met een invulling van de spreekuren.
8	**Coördinatie met derden**
8.1	De directie zal na het ontvangen van de benodigde gegevens uit de Klic-melding een overleg met leidingbeheerders overleggen.
9	**Rondvraag**
9.1	Geen vragen.
10	**Volgende vergadering en sluiting**
10.1	De volgende vergadering is 27 juni 10.00 uur in de keet Scheurleerweg.

Actielijst bij werkbespreking Twiske-Zuid

Actie Nr.	Actie Datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
5	27-5-2011	Dir.	Beoordelen nul-termijn	
10	27-5-2011	Aann.	Maken asbestinventarisatie na buitengebruikname	
11	27-5-2011	Aann.	Maken legplan geotextiel	
12	27-5-2011	Stads	Regelen buiten gebruik trafo-ruimte	*gereed*
15	6-6-2011	Aann.	Aanpassen Algemeen tijdschema	*loopt*
17	6-6-2011	Dir.	Beoordelen V&G-plan	*gereed*
18	6-6-2011	Aann..	Aanpassen sloopplan	
20	6-6-2011	Dir.	Regelen toegang traforuimte	*gereed*
22	14-6-2011	Dir.	Beoordelen PKP-plan	*gereed*
23	14-6-2011	Aann.	Leveren berekening/tekening hulpbrug	*doende*
24	14-6-2011	Stads.	Leveren werkbestek	*gereed*
25	14-6-2011	Aann.	Nagaan WIOR-vergunning terreininrichting	*gereed*
26	14-6-2011	Aann/stadsdeel	Initiatief informatiebord	
27	20-6-2011	Aann.	Opnieuw sturen brief uitstel van oplevering	
28	20-6-2011	Stadsd.	Verspreiden laatste bewonersbrief	
29	20-6-2011	Aann.	Aanpassen PKP-plan	
30	20-6-2011	Aann.	Aanpassen bemalingsplan	
31	20-6-2011	Stadsd.	Uitzoeken maatvoering damwanden	
32	20-6-2011	Stadsd.	Leveren DWG-tekeningen	
33	20-6-2011	Aann.	Leveren veldwerk	
34	20-6-2011	Dir.	Overleg met wegbeheerder	
35	20-6-2011	Aann.	Voorstel begroeiing	
36	20-6-2011	Dir.	Uitzoeken straatklinkers	

Werkvergadering Twiske Zuid

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Documentnr.	: 167112	Betreft 5e vergadering	Datum : 27 juni 2011
Projectnr.	: 30338	Besteknr. : 116- 2010	Van : 2010
Werk	: Saneren en Bouwrijpmaken Twiske Zuid		
Aannemer	: De Vries en Van de Wiel	te : Schagen	
Opsteller	:	Telefoon : 020- 2511245	

Aanwezig voor:

Stadsdeel Amsterdam Noord

De heer
De heer
De heer
De heer

De Vries en Van de Wiel

De heer
De heer
De heer
De heer

Actie door	Actie nr.	Nr.	Omschrijving
		1	**Opening en mededelingen** opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
		2	**Verslag 4e vergadering d.d. 20 juni 2011** Tekstueel; Geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Aktielijst; zie aktielijst.
		3	**Informatie**
		3.1	De aannemer stuurt een nieuwe brief voor de aanvraag uitstel van oplevering.
		3.2	De laatste bewonersbrief is ook aan de aannemer verstuurd.
		3.3	De heer is van 26 juni tot 18 juli wegens vakantie afwezig.
		4	**Tekeningen/berekeningen/plannen**
		4.1	De aannemer vraagt om goedkeuring van het overall PKP-plan.
		4.2	De aannemer doet een asbestinventarisatie B voor het trafo-huisje, nadat deze buiten gebruik is. zal de aannemer verder informeren.
		4.3	De aannemer heeft een tekening en berekening voor de hulpbrug ingediend. De berekening dient nog getoetst te worden door bouw-en woningtoezicht. De berekening is ook nodig voor de CAR- polis.
		4.4	De aannemer past het sloopplan aan aan het project.
		4.5	Het Overal- en V&G-plan is met opmerkingen goedgekeurd en wordt nog verder aangepast. Het zal regelmatig worden bijgewerkt met de actuele deelplannen en de status daarvan.
		4.6	Het legplan geotextiel kan pas worden opgesteld als er duidelijkheid is over de terreininrichting.

4.7	De opdrachtgever benadrukt dat er pas werkzaamheden kunnen plaats vinden nadat de betreffende plannen zijn goedgekeurd.
4.8	Het bemalingsplan wordt door de aannemer projectspecifiek gemaakt.
4.9	De aannemer vraagt nadere informatie over de maatvoering van de damwandschermen.
4.10	De directie vraagt om het V&G-plan aanbrengen damwanden op de mail kan worden verspreid, zodat het doorgezet kan worden naar de veiligheidskundige.
4.11	De aannemer zal een apart werkplan maken voor het aanbrengen van de hulpbrug, waarin ook de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot werken in vervuilde omgeving wordt meegenomen.
5	**Planning en voortgang**
5.1	De aannemer zal zich tot de bouwvak voornamelijk met wegenaanpassingen bezig houden.
5.2	De aannemer wordt gewezen op de bouwvolgorde in het bestek.
5.3	De aannemer heeft een veldwerk aangeleverd.
5.4	Werkzaamheden op het terrein zullen met de afdeling communicatie moeten worden kortgesloten.
5.5	De aannemer is bezig met de wegwerkzaamheden. Dit verloopt voorspoedig en de directie is buitengewoon tevreden over de werkzaamheden. Mogelijk zal er een beperkte uitloop zijn Er zijn geen klachten uit de buurt.
5.6	Groot transport kan niet eerder plaats vinden, dan nadat de wegaanpassingen gereed zijn.
5.7	De aannemer is van plan twee funderingsmachines in te zetten.
5.8	De aannemer coördineert de afroep van de damwanden.
5.9	De aannemer zal zorgen voor 6-weken planningen.
5.10	Het werkplan aanbrengen damwanden is afgekeurd omdat de planning van de werkzaamheden strijdig is met het bestek.
6	**Veiligheid en gezondheid**
6.1	Over het toepassen van rijplaten bij de uitrit dient nog overleg met de wegbeheerder gevoerd te worden.
6.2	Alle werkzaamheden vallen in principe onder her Overall- en V&G-plan en de aannemer ziet toe op de naleving daarvan.
6.3	De betrokken onderaannemers maken hun eigen werkplan met V&G-aspecten, waarin de werkspecifieke risico's en beheersmaatregelen zijn opgenomen. Deze V&G-aspecten worden door de veiligheidskundigen van zowel aannemer als opdrachtgever gecontroleerd.
6.4	Bij het uitwerken van de 6–weken planning zal de aannemer aangeven welke V&G-aspecten moeten worden goedgekeurd om de planning niet in gevaar te brengen.
7	**Techniek en saneringsaspecten.**
7.1	De aannemer heeft moeite met de begroeiing in verband met handpicking. De aannemer zal met een voorstel komen. Het doodspuiten stuit op weerstand bij Stadsdeel Noord.
7.2	De aannemer heeft het voorstel voor de informatieborden geleverd.
7.3	De aannemer komt nog met een invulling van de spreekuren.
7.4	Het verwijderen van het spuitasbest en de asbestleiding valt onder het Overall- en V&G-plan. Voor het spuitasbest wordt een specifiek blad toegevoegd.
8	**Coördinatie met derden**
8.1	De aannemer heeft morgen overleg met NUON-gas.
9	**Rondvraag**
9.1	Geen vragen.
10	**Volgende vergadering en sluiting**
10.1	De volgende vergadering is 4 juli 10.00 uur in de keet Scheurleerweg.

Actielijst bij werkbespreking Twiske Zuid d.d. 27 juni 2011

Actie Nr.	Actie Datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
5	27-5-2011	Dir.	Beoordelen nul-termijn	
10	27-5-2011	Aann.	Maken asbestinventarisatie na buitengebruikname	
11	27-5-2011	Aann.	Maken legplan geotextiel	
15	6-6-2011	Aann.	Aanpassen Algemeen tijdschema	*loopt*
18	6-6-2011	Aann..	Aanpassen sloopplan	
20	6-6-2011	Dir.	Regelen toegang traforuimte	*gereed*
23	14-6-2011	Aann.	Leveren berekening/tekening hulpbrug	*gereed*
26	14-6-2011	stadsdeel	Beoordelen Initiatief informatiebord	
27	20-6-2011	Aann.	Opnieuw sturen brief uitstel v. oplevering	
28	20-6-2011	Stadsd.	Verspreiden laatste bewonersbrief	*gereed*
29	20-6-2011	Aann.	Aanpassen PKP-plan	*gereed*
30	20-6-2011	Aann.	Aanpassen bemalingsplan	
31	20-6-2011	Stadsd.	Uitzoeken maatvoering damwanden	
32	20-6-2011	Stadsd.	Leveren DWG-tekeningen	*gereed*
33	20-6-2011	Aann.	Leveren veldwerk	*gereed*
34	20-6-2011	Dir.	Overleg met wegbeheerder	
35	20-6-2011	Aann.	Voorstel begroeiing	
36	20-6-2011	Dir.	Uitzoeken straatklinkers	*gereed*
37	27-6-2011	Dir.	Informeren over toegang transformatorhuisje	
38	27-6-2011	Stadsdeel	Beoordelen berekening hulpbrug	
39	27-6-2011	Aann.	Maken werkplan hulpbrug	
40	27-6-2011	Aann.	OP mail zetten V&G plan aanbrengen damwanden	
41	27-6-2011	Aann.	Verstrekken 6-weken planning	
42	27-6-2011	Aann.	Leveren V&G blad spuitasbest	

Werkvergadering Twiske Zuid

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Documentnr.	: 167277	Betreft 6e vergadering	Datum : 4 juli 2011
Projectnr.	: 30338	Besteknr. : 116	Van : 2010
Werk	: Saneren en Bouwrijpmaken Twiske Zuid		
Aannemer	: De Vries en Van de Wiel	te : Schagen	
Opsteller	:	Telefoon : 020- 2511245	

Aanwezig voor:

Stadsdeel Amsterdam Noord

De Vries en Van de Wiel

Actie door	Actie nr.	Nr.	Omschrijving
		1	**Opening en mededelingen** opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
		2	**Verslag 5e vergadering d.d. 27 juni 2011** Tekstueel; " moet zijn " . Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt met 1 wijziging vastgesteld. Aktielijst; zie aktielijst.
		3	**Informatie**
		3.1	De aannemer heeft een nieuwe brief voor de aanvraag uitstel van oplevering verstuurd.
		3.2	De directie meldt de aannemer dat deze nu 2 boetes heeft; 1e De voorwaardelijke boete voor het niet hebben van stickers op de vrachtwagens werk-verkeer is definitief geworden. 2e Afgelopen vrijdag 1 juli heeft de aannemer overlast veroorzaakt voor 7.00 uur. De boete is € 2.000,-. De totale boete is nu € 4.000,-.
		4	**Tekeningen/berekeningen/plannen**
		4.1	Het overall PKP-plan is momenteel afgekeurd.
		4.2	De aannemer doet een asbestinventarisatie B voor het trafo-huisje, nadat deze buiten gebruik is. zal de aannemer verder informeren.
		4.3	De aannemer vraagt om goedkeuring van de tekening en berekening voor de hulpbrug. De berekening dient nog getoetst te worden door bouw- en woningtoezicht. De berekening is ook nodig voor de CAR-polis.
		4.4	De aannemer past het sloopplan aan aan het project. Hierin komt ook het verwijderen van het asbest bij de funderingen
		4.5	Het Overall V&G-plan wordt deze week definitief gemaakt. Beide veiligheidsdeskundigen maken daarover na de vergadering afspraken. Het verwijderen spuitasbest valt in dit plan. . Het zal regelmatig worden bijgewerkt met de actuele deelplannen en de status daarvan.

4.6	Het legplan geotextiel kan pas worden opgesteld als er duidelijkheid is over de terrein--inrichting.
4.7	De opdrachtgever benadrukt dat er pas werkzaamheden kunnen plaatsvinden nadat de betreffende plannen zijn goedgekeurd.
4.8	Het bemalingsplan wordt door de aannemer projectspecifiek gemaakt.
4.9	De aannemer vraagt nadere informatie over de maatvoering van de damwandschermen.
4.10	De directie vraagt om het V&G-plan aanbrengen damwanden op de e-mail kan worden verspreidt, zodat het doorgezet kan worden naar de veiligheidskundige.
4.11	De aannemer zal een apart werkplan maken voor het aanbrengen van de hulpbrug, waarin ook de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot het werken in vervuilde omgeving wordt meegenomen.
4.12	Er zal een asbestverwijderingsplan zoals gevraagd in het bestek worden opgesteld.
4.13	De directie attendeert de aannemer op het feit dat alle chauffeurs een factsheet moeten hebben.
5	**Planning en voortgang**
5.1	De aannemer zal zich tot de bouwvak voornamelijk met wegenaanpassingen bezig houden.
5.2	De aannemer wordt gewezen op de bouwvolgorde in het bestek.
5.3	Werkzaamheden op het terrein zullen met de afdeling communicatie moeten worden kortgesloten.
5.4	De aannemer is bezig met de wegwerkzaamheden. Dit gaat goed. Er is hedenmorgen enige verwarring geweest met betrekking tot de omleidingen. De Materiaaldienst zal dit zo spoedig mogelijk rechtzetten.
5.5	Groot transport kan niet eerder plaatsvinden, dan nadat de wegaanpassingen gereed zijn.
5.6	De aannemer coördineert de afroep van de damwanden.
5.7	De aannemer zal zorgen voor 6-weken planningen.
5.8	De aannemer vraagt wanneer de uitzetgegevens bekend zijn .
6	**Veiligheid en gezondheid**
6.1	Over het toepassen van rijplaten bij de uitrit dient nog overleg met de wegbeheerder gevoerd te worden.
6.2	Alle werkzaamheden vallen in principe onder her Overall V&G-plan en de aannemer ziet toe op de naleving daarvan.
6.3	De betrokken onderaannemers maken hun eigen werkplan met V&G aspecten, waarin de werkspecifieke risico's en beheersmaatregelen zijn opgenomen. Deze V&G-aspecten worden door de veiligheidskundigen van zowel aannemer als opdrachtgever gecontroleerd.
6.4	Bij het uitwerken van de 6-weken planning zal de aannemer aangeven welke V&G-aspecten moeten worden goedgekeurd om de planning niet in gevaar te brengen.
7	**Techniek en saneringsaspecten**
7.1	De aannemer heeft moeite met de begroeiing in verband met handpicking. De aannemer vraagt meer snoeien rond de funderingen.
7.2	De aannemer heeft het voorstel voor de informatieborden geleverd.
7.3	De aannemer komt nog met een invulling van de spreekuren.
7.4	De aannemer dient staande de vergadering een aantal afwijkingsrapporten in.
8	**Coördinatie met derden**
8.1	De aannemer heeft overleg met Liandon-gas gehad. De aannemer zal de leiding nader in kaart brengen, waar na verder overleg volgt.
8.2	De directie draagt zorg voor de trillingsmetingen tijdens het funderingswerk.
9	**Rondvraag**
9.1	Geen vragen.
10	**Volgende vergadering en sluiting**
10.1	De volgende vergadering is 18 juli 10.00 uur in de keet Scheurleerweg.

Actielijst bij werkbespreking d.d. 4 juli 2011 "Twiske-Zuid"

Actie Nr.	Actie Datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
5	27-5-2011	Dir.	Beoordelen nul-termijn	
10	27-5-2011	Aann.	Maken asbestinventarisatie na buitengebruikname	
11	27-5-2011	Aann.	Maken legplan geotextiel	
15	6-6-2011	Aann.	Aanpassen Algemeen tijdschema	*loopt*
18	6-6-2011	Aann.	Aanpassen sloopplan	
26	14-6-2011	stadsdeel	Beoordelen Initiatief informatiebord	
27	20-6-2011	Aann.	Opnieuw sturen brief uitstel van oplevering	*gereed*
29	20-6-2011	Aann.	Aanpassen PKP-plan	*loopt*
30	20-6-2011	Aann.	Aanpassen bemalingsplan	
31	20-6-2011	Stadsd.	Uitzoeken maatvoering damwanden	
34	20-6-2011	Dir.	Overleg met wegbeheerder	
35	20-6-2011	Aann.	Voorstel begroeiing	*vervalt*
37	27-6-2011	Dir.	Informeren over toegang transformatorhuisje	
38	27-6-2011	Stadsdeel	Beoordelen berekening hulpbrug	
39	27-6-2011	Aann.	Maken werkplan hulpbrug	
40	27-6-2011	Aann.	Op e-mail zetten V&G-plan aanbrengen damwanden	
41	27-6-2011	Aann.	Verstrekken 6-weken planning	
42	27-6-2011	Aann.	Leveren V&G blad spuitasbest	*vervalt*
43	4-7-2011	Stadsdeel	Leveren uitzetgegevens	
44	4-7-2011	Aann.	Maken asbestverwijderingsplan	
45				

Werkvergadering Twiske Zuid

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Documentnr.	: 167719	Betreft 7e vergadering	Datum : 18 juli 2011
Projectnr.	: 30338	Besteknr. : 116- 2010	Van : 2010
Werk	: Saneren en Bouwrijpmaken Twiske Zuid		
Aannemer	: De Vries en Van de Wiel	te : Schagen	
Opsteller		Telefoon : 020- 2511245	

Aanwezig voor:

Stadsdeel Amsterdam Noord

De Vries en Van de Wiel

Actie door	Actie nr.	Nr.	Omschrijving
		1	**Opening en mededelingen** opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
		2	**Verslag 5e vergadering d.d. 27 juni 2011** Tekstueel; ' ' moet zijn Verder geen opmerkingen. Het verslag wordt met 1 wijziging vastgesteld. Aktielijst; zie aktielijst.
		3	**Informatie**
		3.1	De aannemer heeft geen antwoord gehad op de aanvraag uitstel van oplevering.
		3.2	De aannemer heeft een formele ingebrekestelling ontvangen. De aannemer zal hier schriftelijk op reageren.
		3.3	De aannemer overhandigt een betalingsbewijs van de CROW.
		4	**Tekeningen/berekeningen/plannen**
		4.1	Het overall PKP-plan is momenteel afgekeurd.
		4.2	De aannemer doet een asbestinventarisatie B voor het trafo-huisje, nadat deze buiten gebruik is zal de aannemer verder informeren.
		4.3	De aannemer vraagt om goedkeuring van de tekening en berekening voor de hulpbrug. De berekening dient nog getoetst te worden door bouw- en woningtoezicht. De berekening is ook nodig voor de CAR-polis.
		4.4	De directie vraagt de aannemer om een overzicht van de ingediende plannen met de actuele status.
		4.5	Het Overall V&G-plan is definitief gemaakt. De directie vraagt de aannemer om deze in 3-voud ondertekend in te dienen. Het zal regelmatig worden bijgewerkt met de actuele deelplannen en de status daarvan.
		4.6	Het legplan geotextiel kan pas worden opgesteld als er duidelijkheid is over de terreininrichting.

4.7	De opdrachtgever benadrukt dat er pas werkzaamheden kunnen plaatsvinden nadat de betreffende plannen zijn goedgekeurd.
4.8	Het bemalingsplan is opnieuw door de aannemer ingediend.
4.9	De aannemer krijgt van de opdrachtgever een nieuwe gedetailleerde damwandtekening.
4.10	De aannemer heeft een apart werkplan maken voor het aanbrengen van de hulpbrug ingediend.
4.11	Er zal een asbestverwijderingsplan zoals gevraagd in het bestek worden opgesteld.
4.12	Na het gereedkomen van de transportroute zal de aannemer nieuwe factsheets verspreiden.
5	**Planning en voortgang**
5.1	De aannemer zal zich tot de bouwvak voornamelijk met wegenaanpassingen bezig houden.
5.2	De aannemer wordt gewezen op de bouwvolgorde in het bestek.
5.3	Werkzaamheden op het terrein zullen met de afdeling communicatie moeten worden kortgesloten.
5.4	De aannemer is bezig met de wegwerkzaamheden. Dit gaat goed. De omleidingen van de Materiaaldienst functioneren naar behoren.
5.5	Groot transport kan niet eerder plaats vinden, dan nadat de wegaanpassingen gereed zijn.
5.6	De aannemer coördineert de afroep van de damwanden.
5.7	De aannemer zal zorgen voor 6-weken planningen.
5.8	De aannemer vraagt wanneer de uitzetgegevens bekend zijn .
6	**Veiligheid en gezondheid**
6.1	De aannemer zal een prijsopgave doen voor stelconplaten zonder stalen rand bij de inrit werkterrein.
6.2	Bij het uitwerken van de 6 –weken planning zal de aannemer aangeven welke V&G-aspecten moeten worden goedgekeurd om de planning niet in gevaar te brengen.
7	**Techniek en saneringsaspecten**
7.1	De aannemer heeft moeite met de begroeiing in verband met handpicking. De aannemer vraagt meer snoeien rond de funderingen.
7.2	De aannemer heeft het voorstel voor de informatieborden geleverd.
7.3	De aannemer komt nog met een invulling van de spreekuren.
8	**Coördinatie met derden**
8.1	De aannemer heeft overleg met Liandon-gas gehad. De aannemer zal de leiding nader in kaart brengen, waar na verder overleg volgt.
8.2	De directie draagt zorg voor de trillingsmetingen tijdens het funderingswerk.
8.3	Het werk aan de gasleiding in de Adriaan Loosjesstraat is tot nader order stilgelegd.
9	**Rondvraag**
9.1	De aannemer zal nog een inhoudelijk overleg over de plannen organiseren.
10	**Volgende vergadering en sluiting**
10.1	De volgende vergadering is 25 juli 10.00 uur in de keet Scheurleerweg.

Actielijst bij werkbespreking Twiske-Zuid d.d. 18 juli 2011

Actie Nr.	Actie Datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
5	27-5-2011	Dir.	Beoordelen nul-termijn	*gereed*
10	27-5-2011	Aann.	Maken asbestinventarisatie na buitengebruikname	
11	27-5-2011	Aann.	Maken legplan geotextiel	
15	6-6-2011	Aann.	Aanpassen Algemeen tijdschema	*loopt*
18	6-6-2011	Aann..	Aanpassen sloopplan	*gereed*
26	14-6-2011	stadsdeel	Beoordelen informatiebord	
29	20-6-2011	Aann.	Aanpassen PKP-plan	*gereed*
30	20-6-2011	Aann.	Aanpassen bemalingsplan	*gereed*
31	20-6-2011	Stadsd.	Uitzoeken maatvoering damwanden	
34	20-6-2011	Dir.	Overleg met wegbeheerder	*gereed*
37	27-6-2011	Dir.	Informeren over toegang transformatorhuisje	
38	27-6-2011	Stadsdeel	Beoordelen berekening hulpbrug	
39	27-6-2011	Aann.	Maken werkplan hulpbrug	*Gereed*
40	27-6-2011	Aann.	OP mail zetten V&G plan aanbrengen damwanden	*gereed*
41	27-6-2011	Aann.	Verstrekken 6-weken planning	
43	4-7-2011	Stadsdeel	Leveren uitzetgegevens	
44	4-7-2011	Aann.	Maken asbestverwijderingsplan	
45	18-7-2011	Stadsd	Beantwoorden brief uitstel v. oplevering	
46	18-7-2011	Aann	Reactie ingebrekestelling	
47	18-7-2011	Aann.	Maken overzicht plannen met status	
48	18-7-2011	Aann.	Indienen definitief V&G plan	
49	18-7-2011	Aann.	Organiseren overleg plannen	

Werkvergadering Twiske Zuid

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Documentnr.	: 167766	Betreft 8e vergadering	Datum : 25 juli 2011
Projectnr.	: 30338	Besteknr. : 116	Van : 2010
Werk	: Saneren en Bouwrijpmaken Twiske Zuid		
Aannemer	: De Vries en Van de Wiel	te : Schagen	
Opsteller	:	Telefoon : 020- 2511245	

Aanwezig voor:

Stadsdeel Amsterdam Noord :

De Vries en Van de Wiel :

Actie door	Actie nr.	Nr.	Omschrijving
		1	**Opening en mededelingen** opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
		2	**Verslag 6e vergadering d.d. 18 juli 2011** Geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Aktielijst; zie aktielijst.
		3	**Informatie**
		3.1	De aannemer heeft een schriftelijk antwoord gehad op de aanvraag uitstel van oplevering.
		3.2	De aannemer heeft schriftelijk gereageerd op de formele ingebrekestelling.
		4	**Tekeningen/berekeningen/plannen.**
		4.1	Het overall PKP-plan is momenteel afgekeurd.
		4.2	De aannemer doet een asbestinventarisatie B voor het trafo-huisje, nadat deze buiten gebruik is al de aannemer verder informeren.
		4.3	De aannemer vraagt om goedkeuring van de tekening en berekening voor de hulpbrug. De berekening dient nog getoetst te worden door bouw- en woningtoezicht. De berekening is ook nodig voor de CAR- polis.
		4.4	De directie vraagt de aannemer om een overzicht van de ingediende plannen met de actuele status.
		4.5	Het Overall V&G plan is definitief gemaakt en door de aannemer in 2-voud ingediend. Het zal regelmatig worden bijgewerkt met de actuele deelplannen en de status daarvan.
		4.6	Het legplan geotextiel kan pas worden opgesteld als er duidelijkheid is over de terreininrichting.
		4.7	De opdrachtgever benadrukt dat er pas werkzaamheden kunnen plaatsvinden nadat de betreffende plannen zijn goedgekeurd.
		4.8	Het bemalingsplan is opnieuw door de aannemer ingediend.
		4.9	De aannemer krijgt van de opdrachtgever een nieuwe gedetailleerde damwandtekening.
		4.10	Er zal een asbestverwijderingsplan zoals gevraagd in het bestek worden opgesteld.
		4.11	Na het gereedkomen van de transportroute zal de aannemer nieuwe factsheets verspreiden.

5	**Planning en voortgang**
5.1	Werkzaamheden op het terrein zullen met de afdeling communicatie moeten worden kortgesloten.
5.2	De aannemer coördineert de afroep van de damwanden.
5.3	Zodra de status van de deelplannen bekend zijn zal de aannemer zorgen voor aktuele 6-weken planningen.
5.4	De aannemer vraagt wanneer de uitzetgegevens bekend zijn .
6	**Veiligheid en gezondheid**
6.1	De aannemer dient staande de vergadering een prijsopgave in voor stelconplaten zonder stalen rand bij de inrit werkterrein.
6.2	Bij het uitwerken van de 6 –weken planning zal de aannemer aangeven welke V&G-aspecten moeten worden goedgekeurd om de planning niet in gevaar te brengen.
7	**Techniek en saneringsaspecten**
7.1	De aannemer heeft moeite met de begroeiing in verband met handpicking. De aannemer vraagt meer snoeien rond de funderingen.
7.2	De aannemer heeft het voorstel voor de informatieborden geleverd.
7.3	De aannemer komt nog met een invulling van de spreekuren.
8	**Coördinatie met derden**
8.1	De aannemer heeft overleg met Liandon-gas gehad. De aannemer zal de leiding nader in kaart brengen, waar na verder overleg volgt.
8.2	De directie draagt zorg voor de trillingsmetingen tijdens het funderingswerk.
9	**Rondvraag**
9.1	Geen vragen.
10	**Volgende vergadering en sluiting**
10.1	De volgende vergadering is 8 augustus 10.00 uur in de keet op het werk.

Actielijst bij werkbespreking Twiske Zuid d.d. 25 juli 2011

Actie Nr.	Actie Datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
10	27-05-2011	Aann.	Maken asbestinventarisatie na buitengebruikname	
11	27-05-2011	Aann.	Maken legplan geotextiel	
15	06-06-2011	Aann.	Aanpassen Algemeen tijdschema	*gereed*
26	14-06-2011	stadsdeel	Beoordelen informatiebord	
30	20-06-2011	Aann.	Aanpassen bemalingsplan	*gereed*
31	20-06-2011	Stadsd.	Uitzoeken maatvoering damwanden	
37	27-06-2011	Dir.	Informeren over toegang transformatorhuisje	
38	27-06-2011	Stadsdeel	Beoordelen berekening hulpbrug	
41	27-06-2011	Aann.	Verstrekken 6-weken planning	
43	04-07-2011	Stadsdeel	Leveren uitzetgegevens	
44	04-07-2011	Aann.	Maken asbestverwijderingsplan	
45	18-07-2011	Stadsd	Beantwoorden brief uitstel v. oplevering	*gereed*
46	18-07-2011	Aann	Reactie ingebrekestelling	*gereed*
47	18-07-2011	Aann.	Maken overzicht plannen met status	
48	18-07-2011	Aann.	Indienen definitief V&G-plan	*gereed*
49	18-07-2011	Aann.	Organiseren overleg plannen	*loopt*
50	25-07-2011	Aann.	Verspreiden nieuwe factsheets	

Werkvergadering Twiske Zuid

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Documentnr.	: '168327	Betreft 9e vergadering		Datum	: 12 augustus 2011
Projectnr.	: 30338	Besteknr.	: 116	Van	: 2010
Werk	: Saneren en Bouwrijpmaken Twiske Zuid				
Aannemer	: De Vries en Van de Wiel	te	: Schagen		
Opsteller	:	Telefoon	: 020- 2511245		

Aanwezig voor:

Stadsdeel Amsterdam Noord

De Vries en Van de Wiel

Actie door	Actie nr.	Nr.	Omschrijving
		1	**Opening en mededelingen** [redacted] opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
		2	**Verslag 8e vergadering d.d. 25 juli 2011** " Het overall PKP-plan is momenteel afgekeurd" moet zijn " Het overall PKP-plan wordt staande de vergadering goedgekeurd. " Het verslag wordt met deze wijziging vastgesteld. Aktielijst; zie aktielijst.
		3	**Informatie**
		3.1	P.M.
		4	**Tekeningen/berekeningen/plannen**
		4.1	De aannemer doet een asbestinventarisatie B voor het trafo-huisje, nadat deze buiten gebruik is. De ruimte is vanaf 22 augustus beschikbaar.
		4.2	Het PKP: Aanbrengen hulpbrug is akkoord.
		4.3	De aannemer heeft een overzicht geleverd van de ingediende plannen met de actuele status.
		4.4	Het legplan geotextiel kan pas worden opgesteld als er duidelijkheid is over de terreininrichting.
		4.5	De opdrachtgever benadrukt dat er pas werkzaamheden kunnen plaatsvinden nadat de betreffende plannen zijn goedgekeurd.
		4.6	Het bemalingsplan is opnieuw door de aannemer ingediend.
		4.7	De aannemer heeft via de mail een nieuwe een nieuwe gedetailleerde damwandtekening ontvangen.
		4.8	Er zal een asbestverwijderingsplan zoals gevraagd in het bestek worden opgesteld.
		4.9	De aannemer heeft nieuwe factsheets verspreidt.
		4.10	Het plan aanbrengen damwanden is afgekeurd. **DE AANNEMER KRIJGT GEEN TOESTEMMING OM VERDER TE GAAN MET HET AANBRENGEN VAN DAMWANDEN, VOORDAT HET SPUITASBEST VERWIJDERD IS.**
		5	**Planning en voortgang**
		5.1	Werkzaamheden op het terrein zullen met de afdeling communicatie moeten worden kortgesloten.
		5.2	De directie vraagt om een nieuwe 6 weken planning met betrekking de goede volgorde ten aanzien van het saneren spuitasbest.

6	**Veiligheid en gezondheid**
6.1	De door de aannemer aangelegde los/laadplaats blijft werkterrein van de aannemer en dient dus afgesloten te zijn voor derden.
6.2	De aannemer komt met een voorstel om een gedeelte van het werkterrein tot schoon gebied te verklaren.
7	**Techniek en saneringsaspecten**
7.1	De directie zal een extra maaiactie regelen.
7.2	De aannemer heeft het voorstel voor de informatieborden geleverd.
7.3	De aannemer komt nog met een invulling van de spreekuren.
7.4	De directie verstrekt de contactgegevens van de Milieukundig begeleider van de opdrachtgever aan de aannemer.
8	**Coördinatie met derden**
8.1	De aannemer heeft overleg met Liandon-gas gehad. De aannemer zal de leiding nader in kaart brengen , waar na verder overleg volgt.
8.2	De directie draagt zorg voor de trillingsmetingen tijdens het funderingswerk.
9	**Rondvraag**
9.1	Geen vragen.
10	**Volgende vergadering en sluiting**
10.1	Wordt nog nader afgesproken.

Actielijst bij werkbespreking Twiske Zuid d.d. 12 augustus 2011

Actie Nr.	Actie Datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
10	27-5-2011	Aann.	Maken asbestinventarisatie na buitengebruikname	
11	27-5-2011	Aann.	Maken legplan geotextiel	
26	14-6-2011	stadsdeel	Beoordelen informatiebord	
31	20-6-2011	Stadsd.	Uitzoeken maatvoering damwanden	*gereed*
37	27-6-2011	Dir.	Informeren over toegang transformatorhuisje	*gereed*
38	27-6-2011	Stadsdeel	Beoordelen berekening hulpbrug	*gereed*
41	27-6-2011	Aann.	Verstrekken 6-weken planning	
43	4-7-2011	Stadsdeel	Leveren uitzetgegevens	*gereed*
44	4-7-2011	Aann.	Maken asbestverwijderingsplan	*loopt*
47	18-7-2011	Aann.	Maken overzicht plannen met status	*loopt*
49	18-7-2011	Aann.	Organiseren overleg plannen	*gereed*
50	25-7-2011	Aann.	Verspreiden nieuwe factsheets	*gereed*
51	12-8-2011	Aann.	Aanpassen PKP damwanden	
52	12-8-2011	Aann.	Voorstel schoon werkterrein	
53	12-8-2011	Dir.	Maaien regelen	

Werkvergadering Twiske Zuid

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Documentnr.	: 168453	Betreft 10e vergadering		Datum	: 18 augustus 2011
Projectnr.	: 30338	Besteknr.	: 116	Van	: 2010
Werk	: Saneren en Bouwrijpmaken Twiske Zuid				
Aannemer	: De Vries en Van de Wiel	te	: Schagen		
Opsteller	: [redacted]	Telefoon	: 020- 2511245		

Aanwezig:
Stadsdeel Amsterdam Noord [redacted]

De Vries en Van de Wiel

Actie door	Actie nr.	Nr.	Omschrijving
		1	**Opening en mededelingen** [redacted] pent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
		2	**Verslag 9e vergadering d.d. 12 augustus 2011** Punt 4.2 "PKP aanbrengen hulpbrug" moet zijn "DKP aanbrengen hulpbrug". Het verslag wordt met deze wijziging vastgesteld. Aktielijst; zie aktielijst.
		3	**Informatie**
		3.1	[redacted] van 18 aug. t/m 12 september met vakantie. [redacted] zal in deze periode de directievoering waarnemen.
		4	**Tekeningen/berekeningen/plannen**
		4.1	De aannemer doet een asbestinventarisatie B voor het trafo-huisje. Alle kabels zijn verwijderd. De ruimte is in principe beschikbaar.
		4.2	De aannemer heeft een overzicht geleverd van de ingediende plannen met de actuele status.
		4.3	Het legplan geotextiel kan pas worden opgesteld als er duidelijkheid is over de terreininrichting.
		4.4	De opdrachtgever benadrukt dat er pas werkzaamheden kunnen plaatsvinden nadat de betreffende plannen zijn goedgekeurd.
		4.5	Het bemalingsplan is afgekeurd. Is niet op het project geschreven.
		4.6	De directie zal de opmerkingen op het asbestverwijderingsplan per mail doorgeven.
		4.7	Het plan aanbrengen damwanden is afgekeurd. De opmerkingen zijn niet verwerkt.
		4.8	Het DKP vrijkomende materialen is goedgekeurd.
		4.9	Maatregelen t.b.v. verkeershinder: De aannemer mag conform bestek geen werkzaamheden verrichten voor 7.00 uur. In aanvulling hierop bepaalt de directie, dat de aannemer op de voorgeschreven transportroute geen vrachtwagens mag laten komen en stilstaan voor 7.00 uur. Dus geen geluidshinder veroorzaken voor 7.00 uur. Bovenstaande is een opdracht conform artikel 01.12.07 van het bestek. Hierop is de boeteclausule van toepassing.

5	**Planning en voortgang**
5.1	Werkzaamheden op het terrein zullen met de afdeling communicatie moeten worden kortgesloten.
5.2	De aannemer heeft een nieuwe 6 weken planning geleverd.
6	**Veiligheid en gezondheid**
6.1	De door de aannemer aangelegde los/laadplaats blijft werkterrein van de aannemer en dient dus afgesloten te zijn voor derden.
6.2	De aannemer komt met een voorstel om een gedeelte van het werkterrein tot schoon gebied te verklaren.
7	**Techniek en saneringsaspecten**
7.1	De directie zal eenmalig een extra maaiactie regelen.
7.2	De aannemer heeft het voorstel voor de informatieborden geleverd.
7.3	De aannemer komt nog met een invulling van de spreekuren.
7.4	De directie geeft opdracht voor het plaatsen van 4 matrixborden.
7.5	De aannemer heeft het werk aangemeld volgens de BRL 7000. De directie ontvangt een kopie van de melding.
7.6	De aannemer heeft oliebeams aangebracht om de vrijkomende olie op te vangen.
7.7	De aannemer vraagt hoe om te gaan met lekkages van de damwanden.
8	**Coördinatie met derden**
8.1	De aannemer heeft overleg met Liandon-gas gehad. De aannemer zal de leiding nader in kaart brengen, waar na verder overleg volgt.
8.2	De trillingsmetingen geven beperkte trillingen weer die ruim binnen de norm vallen.
9	**Rondvraag**
9.1	Geen vragen.
10	**Volgende vergadering en sluiting**
10.1	25 augustus om 14.00 uur.

Actielijst bij werkbespreking, Twiske-Zuid d.d. 18 augustus

Actie Nr.	Actie Datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
10	27-5-2011	Aann.	Maken asbestinventarisatie na buitengebruikname	
11	27-5-2011	Aann.	Maken legplan geotextiel	
26	14-6-2011	stadsdeel	Beoordelen informatiebord	*gereed*
41	27-6-2011	Aann.	Verstrekken 6-weken planning	*gereed*
44	4-7-2011	Aann.	Maken asbestverwijderingsplan	*loopt*
47	18-7-2011	Aann.	Maken overzicht plannen met status	*loopt*
51	12-8-2011	Aann.	Aanpassen PKP damwanden	
52	12-8-2011	Aann.	Voorstel schoon werkterrein	
53	12-8-2011	Dir.	Maaien regelen	
54	18-8-2011	Aann.	Aanpassen bemalingsplan	
55	18-8-2011	Dir	Bepalen informatie bord	
56	18-8-2011	Aann	Plaatsen matrix-borden	

Werkvergadering Twiske Zuid

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Documentnr.	: 168453	Betreft	:11e vergadering	Datum	: 25 aug. 2011
Projectnr.	: 30338	Besteknr.	: 116	Van	: 2010
Werk	: Sanering en bouwrijp maken Twiske Zuid				
Aannemer	: De Vries & Van de Wiel	te	: Amsterdam		
Opsteller	:	Telefoon	: 06- 51 53 19 35		

Aanwezigen voor:
Stadsdeel Amsterdam Noord :
Stadsdeel Amsterdam Noord : de hee
De Vries & Van de Wiel
De Vries & Van de Wiel

Ontvangen stukken: afwijkingsrapport 1957-AFR-017A. aantal tekstkarren van 4 st naar 2 st + het toe passen van 2 st. SID's.

Actie door	*Actie Nr.*	*Nr.*	*Omschrijving*
		1.	**Opening en mededelingen**
			De hee opent de vergadering en heet iedereen welkom.
		2.	**Notulen 10e werkvergadering d.d. 18 augustus 2011**
		2.1	Werkvergadering 18 augustus 2011 nr. 10. Geen opmerkingen. Het verslag is vervolgens vastgesteld.
		3	**Informatie**
		4	**Tekeningen/berekeningen/plannen**
		4.1	Actie 10 is uitgevoerd. Afgelopen week is er een poging gedaan om de trafo te betreden. Trafo was niet toegankelijk door ontbreken juiste sleutel. Actie blijft staan. De voorrijkosten worden door de aannemer bij de opdrachtgever in rekening gebracht. De directie neemt contact op met Alliander om een nieuwe afspraak te maken.
		4.2	De aannemer dient een nieuw actueel overzicht in van de ingediende plannen met de actuele status. De oude lijst is doorgenomen. Hieruit blijkt dat zowel de aannemer als de directie nog diverse acties hebben.
		4.3	Het legplan geotextiel kan pas worden opgesteld als er duidelijkheid is over de terreininrichting.
		4.4	Blijft staan: De opdrachtgever benadrukt dat er pas werkzaamheden kunnen plaatsvinden nadat de betreffende plannen zijn goedgekeurd.
		4.5	De directie geeft nogmaals aan dat het bemalingsplan is afgekeurd. Is niet op het project geschreven.
		4.6	De opmerkingen op het asbestverwijderingsplan zijn per mail aan de aannemer doorgegeven. De beoordeling staat op Hold! Het plan dient opnieuw te worden ingediend waarbij rekening gehouden moet worden met het voornemen van de aannemer op optimalisaties in de werkzaamheden aan te brengen. Zie ook 4.7. Ook de gehele terreininrichting (inrichting vuile en schone zone) dient als onderdeel te worden opgenomen in het deelplan.
		4.7	Deelkwaliteitsplan damwanden; beoordeling staat op hold!.Het plan zal door de aannemer opnieuw worden ingediend. Hierbij moet een doorkijk worden gegeven in de optimalisaties die de aannemer zou willen doorvoren. De directie wil alleen de plannen beoordelen als de consequenties voor de planning en werkvolgorde e.d. wordt weergegeven. De aannemer moet hierbij inzichtelijk maken waar men afwijkt van de besteksvoorschriften. Directie wijst er op dat zonder goedkeuring van de plannen er niet begonnen kan worden met de werkzaamheden en dat goedkeuring van de plannen waarin 'optimalisaties' (lees: afwijkingen van het bestek) zijn opgenomen, niet zeker is.
		4.8	De directie legt de aannemer een drie boetes voorwaardelijk op. Het betreft het drie keer stilstaan en achteruit de inrit van de bouwplaats oprijden (3x in week 34, 24-8-2011 en 25-8-2011). Boete bedraagt 3 x € 2.000,-. Bij een eerst volgende overtreding worden de voorwaardelijke boetes omgezet in definitieve boetes.

Aktie	Uiterste datum	Nr.	Omschrijving
		5	**Planning en voortgang**
		5.1	Aannemer is bezig met de inrichting van de bouwroute op Industrie. Directie benadrukt dat in inrichting van de schone en vuile zone inclusief borstelplaats (waadplaats) aankomende week geregeld moet zijn om de werkzaamheden te kunnen voortzetten.
		5.2	Aannemer dient een alles omvattend plan in waarin de aannemer een voorstel doet voor het doorvoeren van optimalisatie. Zie ook 4.6 en 4.7.
		6	**Veiligheid en gezondheid**
		6.1.	De aannemer zal een nieuw voorstel indienen voor in inrichten van het werkterrein. Actie blijft staan.
		7	**Techniek en saneringsaspecten**
		7.1	De eenmalig maaiactie zal deze week worden afgerond. Actie 53 komt hiermee te vervallen.
		7.2	De directie heeft haar keuze voor het informatiebord doorgegeven aan de aannemer. Locatiekeuze zal in nader overleg worden afgestemd. Actie 26 komt te vervallen.
		7.3	Blijft staan: De aannemer komt nog met een invulling van de spreekuren.
		7.4	De aannemer dient een wijzigingsrapport in. Het aantal tekstkarren wordt van 4 terug gebracht naar 2. Daarnaast worden er twee SID's geplaatst. Directie is akkoord. Exacte positie wordt in overleg met directie afgestemd. actie 55 blijft staan.
		7.5	De aannemer vraagt hoe men het bestek moet lezen m.b.t. de aan te brengen drains en doorvoeren door de damwand. Directie meldt dat men de bijlage 35 goed moet doornemen. Alsmede de hierbij behorende bestekvoorschriften.
		7.6	Actie blijft staan: De aannemer vraagt hoe om te gaan met de lekkages van de damwanden.
		8	**Coördinatie met derden**
		8.1	De directie vraagt of de aannemer conform het bestek de stukken wilt overleggen waarin de afspraken staan aangegeven van het overleg tussen de aannemer en Liandon-gas m.b.t. het aanbrengen van de damwanden nabij de gasleiding aan de Adriaan Loosjesstraat.
		9	**Rondvraag**
		9.1	De aannemer vraagt of er nog een reactie vanuit de opdrachtgever komt op de brief van de aannemer op de ingebrekestelling van de opdrachtgever aan de aannemer. Directie laat weten dat een reactie volgt.
		10.	**Volgende vergadering en sluiting**
		10.1	Wordt volgende week afgestemd en is afhankelijk van het nieuwe plan dat de aannemer indient.

Actielijst bij werkbespreking, Twiske-Zuid d.d. 25 augustus 2011

Actie Nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
10.	27-5-2011	Aann.	Maken asbestinventarisatie na buitengebruikname trafo.	
11.	27-5-2011	Aann.	Maken legplan geotextiel.	
44.	4-7-2011	Aann.	Maken asbestverwijderingsplan	
47.	25-8-2011	Aann.	Maken actueel overzicht plannen met status	
51.	12-8-2011	Aann.	Aanpassen DKP damwanden	
52.	12-8-2011	Aann	Voorstel inrichting werkterrein	
54	18-8-2011	Aann.	Aanpassen bemalingsplan	
55	18-8-2011	Dir.	bepalen positie informatieborden (in overleg met aannemer)	
56.	25-8-2011	Aann.	Indienen algeheel plan voorstel optimalisatie.	
57.	25-8-2011	Aann..	Aanpassen deel plan asbest op voorstel optimalisatie en hierbij behorende werkwijze.	
58.	25-8-2011	Aann.	Aanpassen DKP damwanden op voorstel optimalisatie	
59.	25-8-2011	Aann.	Voorstel invulling spreekuur.	
60.	25-8-2011	Dir.	Directie controleert damwanden en bestek op het punt van bezorgdheid van de aannemer op mogelijke lekkage van de damwanden.	
61.	25-8-2011	Dir.	Reactie op brief in gebreke stelling	

Werkvergadering Twiske Zuid

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Documentnr.	: 160911/pon	Betreft 12e vergadering		Datum : 12 september 2011	
Projectnr.	: 30338	Besteknr.	: 116- 2010	Van	: 2010
Werk	: Saneren en Bouwrijpmaken Twiske Zuid				
Aannemer	: De Vries en Van de Wiel	te	: Schagen		
Opsteller	: W. Theune	Telefoon	: 020- 2511245		

Aanwezig voor:

Stadsdeel Amsterdam Noord



De Vries en Van de Wiel



Actie door	Actie nr.	Nr.	Omschrijving
		1	**Opening en mededelingen** [redacted] opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
		2	**Verslag 11e vergadering d.d. 25 augustus 2011.** Tekstueel ; geen opmerkingen. Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Aktielijst; zie aktielijst.
		3	**Informatie**
		3.1	De heer [redacted] vervangt de heer [redacted] als uitvoerder op het werk. Een en ander wordt nog per brief bevestigd, meldt de aannemer.
		4	**Tekeningen/berekeningen/plannen.**
		4.1	De aannemer van Liandon gaat deze week beginnen met het verwijderen van de 10KV kabel in het trafo-huisje. Hierna zal de toegang geregeld worden.
		4.2	De aannemer zal opnieuw een overzicht leveren van de ingediende plannen met de actuele status.
		4.3	Het legplan geotextiel kan pas worden opgesteld als er duidelijkheid is over de terreininrichting.
		4.4	De opdrachtgever benadrukt dat er pas werkzaamheden kunnen plaats vinden nadat de betreffende plannen zijn goedgekeurd.
		4.5	Het bemalingsplan is afgekeurd. Is niet op het project geschreven.
		4.6	De aannemer zal de laatste opmerking op het asbestverwijderingsplan spuitasbest verwerken.
		4.7	Het plan aanbrengen damwanden is afgekeurd. De opmerkingen zijn niet verwerkt. De aannemer zal tevens besteksafwijkingen hierin verwerken.
		4.8	De aannemer heeft per mail een nieuwe tekening van de houten schutting ontvangen.

Actie door	Actie nr.	Nr.	Omschrijving
		5	**Planning en voortgang**
		5.1	De aannemer geeft aan op dit moment geen 6-weken planning te kunnen opstellen.
		6	**Veiligheid en gezondheid**
		6.1	P.M.
		7	**Techniek en saneringsaspecten.**
		7.1	Er dienen nog stobben te worden afgevoerd.
		7.2	De aannemer zal zorgen, dat de SID's ook daadwerkelijk functioneren.
		7.3	De opdrachtgever denkt nog na over de invulling van de spreekuren.
		7.4	Er is door [redacted] lit weekend een mail verstuurd aan de opdrachtgever over de eisen van 50 ton maximaal voertuiggewicht incl. lading. Deze eisen blijven ten alle tijden gehandhaafd. Dus ook buiten de reguliere werktijden en in de weekends. Deze eisen zijn middels een raadsbesluit vastgesteld en kunnen niet overruled worden.
		7.5	De aannemer vraagt hoe om te gaan met lekkages van de damwanden.
		8	**Coördinatie met derden**
		8.1	De aannemer heeft overleg met Liandon-gas gehad. De aannemer zal de mailwisseling overleggen.
		9	**Rondvraag**
		9.1	Geen vragen.
		10	**Volgende vergadering.**
		10.1	Nog niet vastgesteld.

Actielijst bij werkbespreking Twiske-Zuid d.d. 12 september

Actie Nr.	Actie Datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
10	27-5-2011	Aann.	Maken asbestinventarisatie na buiten gebruik name	
11	27-5-2011	Aann.	Maken legplan geotextiel	
41	27-6-2011	Aann.	Verstrekken 6-weken planning	
44	4-7-2011	Aann.	Maken asbestverwijderingsplan spuitasbest	*loopt*
47	18-7-2011	Aann.	Maken overzicht plannen met status	*loopt*
51	12-8-2011	Aann.	Aanpassen PKP damwanden	
52	12-8-2011	Aann.	Voorstel schoon werkterrein	
53	12-8-2011	Dir.	Maaien regelen	*gereed*
54	18-8-2011	Aann.	Aanpassen bemalingsplan	
55	18-8-2011	Dir	Bepalen positie informatie bord	*gereed*
56	25-8-2011	Aann	Indienen algeheel plan voorstel optimalisatie	*Gereed*
57	25-8-2011	Aann	Aanpassen deelplan asbest op voorstel optimalisatie en hierbij behorende werkwijze	*gereed*
58	25-8-2011	Opdr.	Nadenken over spreekuur	
59	25-8-2011	Dir	Nagaan lekkage damwanden	
60	25-8-2011	Opdr	Reactie op brief ingebrekestelling	
61	12-9-2011	Aann.	Functioneren SID's.	
62	12-9-2011	Aann.	Overleggen mail Liandon-gas	

Werkvergadering Twiske Zuid

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Documentnr.	: 169196	Betreft 13e vergadering		Datum	: 26-09-2011
Projectnr.	: 30338	Besteknr.	: 116	Van	: 2010
Werk	: Saneren en Bouwrijpmaken Twiske Zuid				
Aannemer	: De Vries en Van de Wiel	te	: Schagen		
Opsteller		Telefoon	: 020- 2511245		

Aanwezig voor:

Stadsdeel Amsterdam Noord

Vries en Van de Wiel

Actie door	Actie nr.	Nr.	Omschrijving
		1	**Opening en mededelingen** opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
		2	**Verslag 12e vergadering d.d. 12 september 2011** Tekstueel ; geen opmerkingen. Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Aktielijst; zie aktielijst.
		3	**Informatie**
		3.1	De in het bestek vermelde data van de herfstvakantie zijn onjuist. De directie zal de juiste data doormailen.
		4	**Tekeningen/berekeningen/plannen**
		4.1	De aannemer van Liandon gaat deze week beginnen met het verwijderen van de 10KV kabel in het trafo-huisje. Hierna zal de toegang geregeld worden.
		4.2	De aannemer zal opnieuw een overzicht leveren van de ingediende plannen met de actuele status.
		4.3	Het legplan geotextiel kan pas worden opgesteld als er duidelijkheid is over de terreininrichting.
		4.4	De opdrachtgever benadrukt dat er pas werkzaamheden kunnen plaats vinden nadat de betreffende plannen zijn goedgekeurd.
		4.5	Het bemalingsplan is goedgekeurd.
		4.6	Het DKP asbestverwijdering spuitasbest is goedgekeurd.
		4.7	Het DKP aanbrengen damwanden wordt momenteel beoordeeld.
		4.8	De aannemer verstrekt een inmeting van de aansluiting met de noordnaald van de aansluiting bij de toekomstige brug.
		4.9	Het DKP sloopwerk is goedgekeurd. De directie behoudt zich het recht voor om hier nog inhoudelijk op terug te komen.
		4.10	De directie wijst de aannemer op de verplichting uit het bestek met betrekking tot het leveren van kwaliteitsdocumenten op iedere maandag.
		5	**Planning en voortgang**
		5.1	De aannemer wacht op de goedkeuring van de laatste DKP 's voordat hij een 6-weken planning opstelt.

6	**Veiligheid en gezondheid**	
6.1	De aannemer zal afschriften van Last minute Risicoanalyse's afgeven aan [redacted]	
7	**Techniek en saneringsaspecten**	
7.1	De SID's functioneren.	
7.2	De invulling van de spreekuren is geregeld op maandagmorgen.	
7.3	De directie verwacht geen problemen met de lekkage van de damwanden. Bij de grondstroomberekeningen is hier rekening mee gehouden. De directie verwijst naar het bestek, waarin is voorzien, dat de damwanden over 3 meter worden dichtgelast.	
8	**Coördinatie met derden**	
8.1	De aannemer heeft overleg met Liandon-gas gehad. De aannemer zal de mailwisseling overleggen.	
9	**Rondvraag**	
9.1	Geen vragen.	
10	**Volgende vergadering**	
10.1	Op 3 oktober, om 08.15 uur in de bouwkeet.	

Actielijst bij werkbespreking Twiske-Zuid d.d. 26 september 2011

Actie Nr.	Actie Datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
10	27-5-2011	Aann.	Maken asbestinventarisatie na buitengebruikname	
11	27-5-2011	Aann.	Maken legplan geotextiel	
41	27-6-2011	Aann.	Verstrekken 6-weken planning	
44	04-7-2011	Dir.	Beoordelen asbestverwijderingsplan spuitasbest	*gereed*
47	18-7-2011	Aann.	Maken overzicht plannen met status	*loopt*
51	12-8-2011	Aann.	Beoordelen DKP damwanden	
52	12-8-2011	Aann.	Voorstel schoon werkterrein	*gereed*
54	18-8-2011	Dir.	Beoordelen bemalingsplan	*gereed*
58	25-8-2011	Opdr.	Nadenken over spreekuur	*gereed*
59	25-8-2011	Dir	Nagaan lekkage damwanden	*gereed*
60	25-8-2011	Opdr	Reactie op brief ingebrekestelling	
61	12-9-2011	Aann.	Functioneren SID's.	*gereed*
62	12-9-2011	Aann.	Overleggen mail Liandon-gas	
63	26-9-2011	Dir.	Beoordelen inmeting hoeknaald	

Werkvergadering Twiske Zuid

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Documentnr.	: 169303	Betreft 14e vergadering	Datum : 3 oktober 2011
Projectnr.	: 30338	Besteknr. : 116	Van : 2010
Werk	: Saneren en Bouwrijpmaken Twiske Zuid		
Aannemer	: De Vries en Van de Wiel	te : Schagen	
Opsteller	: [redacted]	Telefoon : 020- 2511245	

Aanwezig:

Stadsdeel Amsterdam Noord : [redacted]

De Vries en Van de Wiel : [redacted]

Actie door	Actie nr.	Nr.	Omschrijving
		1	**Opening en mededelingen** [redacted] opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
		2	**Verslag 13e vergadering d.d. 26 september 2011**
			Tekstueel; geen opmerkingen.
			Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
			Aktielijst; zie aktielijst.
		3	**Informatie**
		3.1	De directie heeft de juiste data van de vakanties doorgemaild.
		3.2	[redacted] is week 41 met vakantie.
		4	**Tekeningen/berekeningen/plannen**
		4.1	De aannemer van Liandon is bezig met het verwijderen van de 10KV kabel in het trafo-huisje. Hierna zal de toegang geregeld worden.
		4.2	De aannemer heeft per e-mail een overzicht geleverd van de ingediende plannen met de actuele status.
		4.3	Het legplan geotextiel kan pas worden opgesteld als er duidelijkheid is over de terreininrichting.
		4.4	De opdrachtgever benadrukt dat er pas werkzaamheden kunnen plaatsvinden nadat de betreffende plannen zijn goedgekeurd.
		4.5	Het DKP damwand wordt staande de vergadering goedgekeurd.
		4.6	Het DKP Monitoring wordt staande de vergadering goedgekeurd.
		4.7	Het DKP Communicatie staat nog ter beoordeling.
		4.8	De directie beoordeelt de inmeting van de aansluiting met de noordnaald van de aansluiting bij de toekomstige brug.
		4.9	De directie wijst de aannemer op de verplichting uit het bestek met betrekking tot het leveren van kwaliteitsdocumenten op iedere maandag.
		4.10	Het aangevoerde zand dient bemonsterd te worden, meldt de directie.
		5	**Planning en voortgang**
		5.1	De aannemer wacht op overleg met [redacted] ordat hij een 6-weken planning opstelt.
		6	**Veiligheid en gezondheid**
		6.1	De aannemer levert afschriften van Last minute Risicoanalyse's aan [redacted]

Actie door	Actie nr.	Nr.	Omschrijving
		7	**Techniek en saneringsaspecten**
		7.1	De directie wijst de aannemer op het feit, dat de visser gekeurd dient te zijn voor saneringsaspecten.
		7.2	De directie vraagt de aannemer om werkkleding.
		8	**Coördinatie met derden**
		8.1	De aannemer heeft overleg met Liandon-gas gehad. De aannemer zal de mailwisseling overleggen.
		9	**Rondvraag**
		9.1	Geen vragen.
		10	**Volgende vergadering**
		10.1	Op 10 oktober 2011 om 08.15 uur in de bouwkeet.

Actielijst bij werkbespreking Twiske-Zuid d.d. 3 oktober 2011

Actie Nr.	Actie Datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
10	27-5-2011	Aann.	Maken asbestinventarisatie na buitengebruikname	
11	27-5-2011	Aann.	Maken legplan geotextiel	
41	27-6-2011	Aann.	Verstrekken 6-weken planning	
47	18-7-2011	Aann.	Maken overzicht plannen met status	*loopt*
51	12-8-2011	Aann.	Beoordelen DKP damwanden	*gereed*
60	25-8-2011	Opdr	Reactie op brief ingebrekestelling	
62	12-9-2011	Aann.	Overleggen mail Liandon-gas	
63	26-9-2011	Dir.	Beoordelen inmeting hoeknaald	
64	3-10-2011	Dir.	Beoordelen DKP communicatie	
65	3-10-2011	Aann.	Bemonsteren zand	

Werkvergadering Twiske Zuid

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Documentnr.	: 169568	Betreft 15e vergadering	Datum : 10 oktober 2011
Projectnr.	: 30338	Besteknr. : 116	Van : 2010
Werk	: Saneren en Bouwrijpmaken Twiske Zuid		
Aannemer	: De Vries en Van de Wiel	te : Schagen	
Opsteller	:	Telefoon : 020- 2511245	

Aanwezig voor:

Stadsdeel Amsterdam Noord



De Vries en Van de Wiel

Actie door	Actie nr.	Nr.	Omschrijving
		1	**Opening en mededelingen** opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
		2	**Verslag 14e vergadering d.d. 3 oktober 2011** Tekstueel ; geen opmerkingen. Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Aktielijst; zie aktielijst.
		3	**Informatie**
		3.1	Afhankelijk van het geleverde certificaat wordt bepaald hoe om te gaan met de bemonstering van het te leveren zand.
		3.2	Op dinsdag 11 oktober en dinsdag 18 oktober wordt vervangen door van IBA voor de trillingsmetingen.
		4	**Tekeningen/berekeningen/plannen**
		4.1	De opdrachtgever heeft later deze dag overleg met Liandon over het trafo-huisje. Hierna zal de toegang geregeld worden.
		4.2	De aannemer heeft per mail een overzicht geleverd van de ingediende plannen met de actuele status. De opdrachtgever meldt, dat een aantal data niet kloppen.
		4.3	Het legplan geotextiel kan pas worden opgesteld als er duidelijkheid is over de terreininrichting.
		4.4	De opdrachtgever benadrukt dat zowel de vastgestelde plannen als het bestek leidend zijn voor de te verrichten werkzaamheden en niet richtlijnen van derden. De aannemer zal zich aan de afgesproken plannen houden, meldt de aannemer. De directie meldt, dat de aannemer zich ten alle tijden dient te houden aan het regime 3T/1F, conform het bestek.
		4.5	Het DKP Communicatie is reeds in juli goedgekeurd en dient alleen nog afgetekend te worden.
		4.6	De directie is akkoord met de inmeting van de aansluiting van de noordnaald van de aansluiting bij de toekomstige brug.
		4.7	De directie wijst de aannemer op de verplichting uit het bestek met betrekking tot het leveren van kwaliteitsdocumenten op iedere maandag en wijst met nadruk op hetgeen vermeld staat met betrekking tot de afname van damwanden.

5	**Planning en voortgang**
5.1	De aannemer heeft per mail een 6-weken planning ingediend.
5.2	Het stoppunt uitzetten damwand wordt in de praktijk vertaalt in het inleveren van een inmeting, welke door de directie wordt beoordeeld.
6	**Veiligheid en gezondheid**
6.1	De aannemer levert afschriften van Last minute Risicoanalyse's aan [redacted]
6.2	De aannemer overweegt om de Arbeidsinspectie uit te nodigen op het werk.
6.3	De aannemer zal nadenken over de hoeveelheid afgesproken Last minute Risicoanalyse's.
7	**Techniek en saneringsaspecten**
7.1	De directie wijst de aannemer op het feit, dat de visser gekeurd dient te zijn voor saneringsaspekten. Mocht er geen water in de sloot zitten, dan dient de visser daarover een verklaring af te geven.
7.2	Om orde te brengen in de saneringsunit zal er per medewerker een gelabelde kapstok komen met bijbehorende kleding.
7.3	De aannemer vraagt hoe om te gaan met de bagger uit de sloten/watergangen.
7.4	De aannemer meldt dat op de grondtekening de tabel in strijd is met de tekening. De aannemer vraagt om een aangepaste tekening.
7.5	De aannemer vraagt hoe om te gaan met het trekken van palen met betrekking tot aanvullen met bentoniet.
7.6	Op een vraag van de aannemer over het toepassen van een actief koolstoffilter meldt de opdrachtgever, dat het filter niet de resultaatsverplichting is, maar het beoogde zuiveringsresultaat.
8	**Coördinatie met derden**
8.1	De aannemer heeft overleg met Liandon-gas gehad. De aannemer zal de mailwisseling overleggen.
8.2	Op de vraag van de opdrachtgever of de aflevering van damwanden goed loopt, antwoordt de aannemer dat dat via [redacted] loopt en er geen problemen bekend zijn.
8.3	Morgen komt waternet langs voor het aangeven van de lozingspunten.
8.4	De keet is aangesloten op ADSL.
8.5	De heer [redacted] bewoner van Twiskestraat [redacted] meldt dat het hoekpunt van de damwand op zijn terrein ligt.
9	**Rondvraag**
9.1	Vragen in het verslag verwerkt.
10	**Volgende vergadering**
10.1	Op 17 oktober 2010 om 8.15 uur in de bouwkeet.

Actielijst bij werkbespreking Twiske-Zuid d.d. 10 oktober

Actie Nr.	Actie Datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
10	27-5-2011	Aann.	Maken asbestinventarisatie na buitengebruikname	
11	27-5-2011	Aann.	Maken legplan geotextiel	
41	27-6-2011	Aann.	Verstrekken 6-weken planning	
47	18-7-2011	Aann.	Maken overzicht plannen met status	*loopt*
60	25-8-2011	Opdr	Reactie op brief ingebrekestelling	*gereed*
62	12-9-2011	Aann.	Overleggen mail Liandon-gas	
63	26-9-2011	Dir.	Beoordelen inmeting hoeknaald	*gereed*
64	3-10-2011	Dir.	Beoordelen DKP communicatie	*gereed*
65	3-10-2011	Dir.	Bemonsteren zand	
66	10-10-2011	Aann.	Labelen kleding in saneringsunit	
67	10-10-2011	Aann.	Leveren kwaliteitsdocumenten op maandag's	
68	10-10-2011	Aann.	Nadenken over hoeveelh risico-analyse's	
69	10-10-2011	Opdr.	Aanpassen saneringstekening	
70	10-10-2011	Dir.	Nadenken over trekken palen	

Werkvergadering Twiske Zuid

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Documentnr.	: 169764	Betreft 16e vergadering		Datum	: 17 oktober 2011
Projectnr.	: 30338	Besteknr.	: 116	Van	: 2010
Werk	: Saneren en Bouwrijpmaken Twiske Zuid				
Aannemer	: De Vries en Van de Wiel	te	: Schagen		
Opsteller	:	Telefoon	: 020- 2511245		

Aanwezig:

Stadsdeel Amsterdam Noord

De Vries en Van de Wiel

Actie door	Actie nr.	Nr.	Omschrijving
		1	**Opening en mededelingen** [redacted] opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
		2	**Verslag 14e vergadering d.d. 3 oktober 2011** Tekstueel ; 4.4 ; toevoegen na laatste zin "De aannemer is het hier niet mee eens". Het verslag wordt met 1 wijziging vastgesteld. Aktielijst; zie aktielijst.
		3	**Informatie**
		3.1	Afhankelijk van het geleverde certificaat wordt bepaald hoe om te gaan met de bemonstering van het te leveren zand.
		3.2	Op dinsdag 11 oktober en dinsdag 18 oktober wordt [redacted] vervangen door [redacted] van IBA voor de trillingsmetingen.
		3.3	De heer [redacted] is heden op het werk als veiligheidskundige van de opdrachtgever om de directie te adviseren met betrekking tot de asbestsanering.
		4	**Tekeningen/berekeningen/plannen**
		4.1	De opdrachtgever heeft later deze dag overleg met Liandon over het trafo-huisje. Er zal nader overleg gevoerd worden hoe de schakelaar van 1600 kg verwijderd wordt. Hierna zal de toegang geregeld worden. De aannemer meldt, dat de gevolgen in de tijd momenteel onduidelijk zijn.
		4.2	De aannemer heeft per e-mail een overzicht geleverd van de ingediende plannen met de actuele status. De opdrachtgever meldt, dat een aantal data niet kloppen.
		4.3	Het legplan geotextiel kan pas worden opgesteld als er duidelijkheid is over de terreininrichting.
		4.4	Het DKP Communicatie wordt staande de vergadering afgetekend door de aannemer en de directie.
		4.5	Het leveren van kwaliteitsdocumenten op iedere maandag loopt goed.

5	**Planning en voortgang**
5.1	De aannemer heeft per e-mail een 6-weken planning ingediend.
5.2	De directie zal na het aanbrengen van het trace 9A een controle- meting laten uitvoeren.
5.3	Het stoppunt uitzetten damwand wordt in de praktijk vertaalt in het inleveren van een inmeting, welke door de directie wordt beoordeeld.
6	**Veiligheid en gezondheid**
6.1	De aannemer heeft de Arbeidsinspectie uitgenodigd op vrijdag 21 oktober.
6.2	De aannemer zal nadenken over de hoeveelheid afgesproken Last minute Risicoanalyse's.
6.3	De aannemer is vandaag begonnen met het saneren van het spuitasbest. De aannemer heeft hierover een toolboxmeeting gehouden en zal aan de directie een afschrift afgeven. De veiligheidskundige geeft aan, dat als men zich aan de afspraken uit het V&G plan houdt, het goed moet gaan.
6.4	In opdracht van de directie wordt tijdens het saneren van het spuitasbest dagelijks een luchtmeting gedaan.
7	**Techniek en saneringsaspecten**
7.1	De visser wordt donderdag a.s. herkeurd voor saneringsaspekten. De veiligheidskundige geeft aan, dat de aannemer er zich van veergewist, dat de visser ook goedgekeurd dient te zijn. Mocht er geen water in de sloot zitten, dan dient de visser daarover een verklaring af te geven, dat er geen vissen aanwezig zijn.
7.2	Om orde te brengen in de saneringsunit is er per medewerker een gelabelde kapstok gekomen met bijbehorende kleding.
7.3	De aannemer vraagt hoe om te gaan met de bagger uit de sloten/watergangen.
7.4	De aannemer meldt dat op de grondtekening de tabel in strijd is met de tekening. De aannemer vraagt om een aangepaste tekening.
7.5	De aannemer vraagt hoe om te gaan met het trekken van palen met betrekking tot aanvullen met bentoniet.
7.6	Voor het afvoeren van slib dient nog een apart afvalstroomnummer geregeld te worden.
8	**Coördinatie met derden**
8.1	De aannemer heeft overleg met Liandon-gas gehad. De aannemer zal de mailwisseling overleggen.
8.2	Er zijn met waternet goede afspraken gemaakt over de lozingspunten.
8.3	De heer [redacted], bewoner van Twiskestraat , meldt dat het hoekpunt van de damwand op zijn terrein ligt. Besloten is om de damwand 2 enkele planken in te korten.
8.4	Het Hoogheemraadschap wil, dat het riet uit de zuidelijke sloot verwijderd wordt.
9	**Rondvraag**
9.1	De aannemer vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de bouwborden.
10	**Volgende vergadering**
10.1	Op 31 oktober om 08.15 uur in de bouwkeet.

Actielijst bij werkbespreking Twiske-Zuid d.d. 17 oktober 2011

Actie Nr.	Actie Datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
10	27-5-2011	Aann.	Maken asbestinventarisatie na buitengebruikname	
11	27-5-2011	Aann.	Maken legplan geotextiel	
41	27-6-2011	Aann.	Verstrekken 6-weken planning	
47	18-7-2011	Aann.	Maken overzicht plannen met status	*loopt*
62	12-9-2011	Aann.	Overleggen mail Liandon-gas	
65	3-10-2011	Dir.	Bemonsteren zand	
66	10-10-2011	Aann.	Labelen kleding in saneringsunit	*gereed*
67	10-10-2011	Aann.	Leveren kwaliteitsdocumenten op maandag's	*gereed*
68	10-10-2011	Aann.	Nadenken over hoeveelh risico-analyse's	
69	10-10-2011	Opdr.	Aanpassen saneringstekening	
70	10-10-2011	Dir.	Nadenken over trekken palen	
71	17-10-2011	Dir.	Nameten damwand 9 A	
72	17-10-2011	Opdr.	Afvalstroom slib regelen	

Werkvergadering Twiske Zuid

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Documentnr.	: 170088	Betreft: 17e vergadering		Datum	: 3 november 2011
Projectnr.	: 30338	Besteknr.	: 116	Van	: 2010
Werk	: Saneren en Bouwrijpmaken Twiske Zuid				
Aannemer	: De Vries en Van de Wiel	te	: Schagen		
Opsteller	: [redacted]	Telefoon	: 020- 2511245		

Aanwezig voor:

Stadsdeel Amsterdam Noord : [redacted]

De Vries en Van de Wiel :

Actie door	Actie nr.	Nr.	Omschrijving
		1	**Opening en mededelingen**
		1.1	[redacted] opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
		1.2	Er is overleg geweest tussen de opdrachtgever en de aannemer over de overschrijdingen van de toegestane verkeersbelastingen en dit heeft er toe geleid, dat de opdrachtgever een ingebrekestelling naar de aannemer heeft gestuurd. De opdrachtgever verwacht van de aannemer hierover een schriftelijke verklaring. Naar aanleiding hiervan heeft de aannemer zijn onderaannemers verplicht om voorafgaand aan een transport gewichten van het betreffende transport schriftelijk te overleggen.
		2	**Verslag 16e vergadering d.d. 17 oktober 2011** Tekstueel ; "verslag 14e vergadering d.d. 3 oktober" moet zijn "verslag 15e vergadering d.d. 10 oktober". Het verslag wordt met 1 wijziging vastgesteld. Aktielijst; zie aktielijst.
		3	**Informatie**
		3.1	Afhankelijk van het geleverde certificaat wordt bepaald hoe om te gaan met de bemonstering van het te leveren zand.
		3.2	Op woensdag 9 november wordt [redacted] vervangen door een andere medewerker van IBA voor de trillingsmetingen.
		4	**Tekeningen/berekeningen/plannen**
		4.1	Het trafo-huisje is gesloopt.
		4.2	De aannemer heeft per mail een overzicht geleverd van de ingediende plannen met de actuele status. De opdrachtgever meldt, dat een aantal data niet kloppen.
		4.3	Het legplan geotextiel kan pas worden opgesteld als er duidelijkheid is over de terreininrichting.
		4.4	Het leveren van kwaliteitsdocumenten op iedere maandag loopt goed.
		4.5	De directie vraagt of de aannemer uit de diverse werkplannen een checklist heeft gedestilleerd.

5	**Planning en voortgang**
5.1	De directie vraagt met spoed om een nieuwe 6-weken planning, mede voor het communicatie-traject. Tevens kan nu geen capaciteit voor trillingsmetingen worden ingepland door de directie.
5.2	De directie zal na het aanbrengen van het trace 10A een controle- meting laten uitvoeren.
6	**Veiligheid en gezondheid**
6.1	De directie meldt, dat de mensen die rond de funderingsmachine lopen zich niet altijd aan de schone c.q de 3T/1F aanwijzingen houden. De aannemer meldt, dat nu alle mensen op het bouwterrein weer aan de veiligheids-maatregelen 3T/1F gehouden zijn.
6.2	De aannemer zal nadenken over de hoeveelheid afgesproken Last minute Risicoanalyse's.
6.3	De aannemer is nog niet helemaal gereed met het saneren van het spuitasbest. Er zit nog spuitasbest onder de betonplaat.De aannemer dient nog een opschoonslag met betrekking tot het spuitasbest uit te voeren.
6.4	Uit de luchtmetingen is gebleken, dat er geen extra asbestdeeltjes in de lucht zijn vrijgekomen.
6.5	De directie vraagt de aannemer het werkterrein beter af te zetten voor derden.
7	**Techniek en saneringsaspecten**
7.1	De verklaring van de visser over de vissen ontbreekt nog.
7.2	De aannemer vraagt hoe om te gaan met de bagger uit de sloten/watergangen. Hiervoor wordt nog een afvalstroomnummer geregeld.
7.3	De aannemer meldt dat op de grondtekening de tabel in strijd is met de tekening. De aannemer vraagt om een aangepaste tekening.
7.4	De aannemer vraagt hoe om te gaan met het trekken van palen met betrekking tot aanvullen met bentoniet.
7.5	Onder de gesloopte muur zijn geen palen aangetroffen, die getrokken dienen te worden.
7.6	Met betrekking tot het drukken versus intrillen van damwanden deelt de opdrachtgever het volgende mee; Bij het bepaling van de grenzen is het advies van CRUX als leidraad genomen voor de verzekering. Er mag dus binnen de grens van 20 meter getrild worden als de trillingmetingen dat toelaten. De aannemer mag dus trillen conform CRUX met uitzondering van de trace's 13,10B,11B, 10C en 11A. Deze blijven drukken. Bij afwijking van het besteksonderdeel dient wel verrekening plaats te vinden.
8	**Coördinatie met derden**
8.1	De aannemer heeft overleg met Liandon-gas gehad. De aannemer zal de mailwisseling overleggen.
8.2	Het Hoogheemraadschap wil, dat het riet uit de zuidelijke sloot verwijderd wordt. Officieel had dit met het Stadsdeel kortgesloten moeten worden.
8.3	Waternet heeft de sloot bij de Stoombootweg afgedamd. De aannemer dient deze weer in oorspronkelijke staat te herstellen.
9	**Rondvraag**
9.1	De directie vraagt de aannemer naar de aanpassing van de bouwborden te kijken.
10	**Volgende vergadering**
10.1	Op 10 november, om 10.00 uur in de bouwkeet.

Actielijst bij werkbespreking Twiske-Zuid d.d. 3 november 2011

Actie Nr.	Actie Datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
10	27-5-2011	Aann.	Maken asbestinventarisatie na buitengebruikname	*gereed*
11	27-5-2011	Aann.	Maken legplan geotextiel	
41	27-6-2011	Aann.	Verstrekken 6-weken planning	*spoed*
47	18-7-2011	Aann.	Maken overzicht plannen met status	*loopt*
62	12-9-2011	Aann.	Overleggen mail Liandon-gas	*loopt*
65	3-10-2011	Dir.	Bemonsteren zand	
68	10-10-2011	Aann.	Nadenken over hoeveelh risico-analyse's	
69	10-10-2011	Opdr.	Aanpassen saneringstekening	
70	10-10-2011	Dir.	Nadenken over trekken palen	
71	17-10-2011	Dir.	Nameten damwand 9 A	
72	17-10-2011	Opdr.	Afvalstroom slib regelen	
73	3-11-2011	Aann.	Vooraf aantonen gewicht transport	
74	3-11-2011	Dir.	Controlemeting damwand	
75	3-11-2011	Aann.	Afzetten werkterrein	
76	3-11-2011	Aann.	Verklaring visser	
77	3-11-2011	Dir.	Afvalstroomno. slib	
78	3-11-2011	Aann.	Herstellen sloot Stoombootweg	

Werkvergadering Twiske Zuid

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Documentnr.	: 170202	Betreft 18e vergadering	Datum : 10 november 2011
Projectnr.	: 30338	Besteknr. : 116	Van : 2010
Werk	: Saneren en Bouwrijpmaken Twiske Zuid		
Aannemer	: De Vries en Van de Wiel	te : Schagen	
Opsteller	:	Telefoon : 020- 2511245	

Aanwezig voor:

Stadsdeel Amsterdam Noord :

De Vries en Van de Wiel :

Actie door	Actie nr.	Nr.	Omschrijving
		1	**Opening en mededelingen**
		1.1	nt de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
		2	**Verslag 17e vergadering d.d. 3 november 2011**
			Tekstueel; Bij aanwezigen toevoegen "Stadsdeel Amsterdam Noord: Punt 7.6 toevoegen "De inhoud van het contract is afgestemd met de verzekerings-maatschappij". Punt 8.2 "de zuidelijke sloot" moet zijn "de zuidelijke sloot van terrein industrie'. Het verslag wordt met deze 3 wijzigingen vastgesteld. Aktielijst; zie aktielijst.
		3	**Informatie**
		3.1	De directie zal steekproefsgewijs monsters nemen van het te leveren zand.
		4	**Tekeningen/berekeningen/plannen**
		4.1	De aannemer heeft per e-mail een overzicht geleverd van de ingediende plannen met de actuele status. De opdrachtgever meldt, dat een aantal data niet kloppen.
		4.2	Het legplan geotextiel zit in het gedetailleerd werkplan, meldt de aannemer.
		4.3	Om alle akties uit de diverse plannen te bewaken hanteert de aannemer de bijbehorende keuringsplannen.
		4.4	De aannemer komt met een voorstel voor de toegang van Industrie no. 1 tijdens de diverse werkzaamheden.
		5	**Planning en voortgang**
		5.1	De directie vraagt om een nieuwe 6-weken planningen voortijdig te verstrekken, mede voor het communicatie-traject.
		5.2	De directie zal na het aanbrengen van het trace 10A een controle meting laten uitvoeren.

6	**Veiligheid en gezondheid**
6.1	De aannemer zal zo snel mogelijk de sanering spuitasbest afmaken. Tijdens deze werzaamheden worden bijpassende veiligheidsmaatregelen genomen.
6.2	De aannemer zal nadenken over de hoeveelheid afgesproken Last minute Risicoanalyse's.
6.3	De aannemer is nog niet helemaal gereed met het saneren van het spuitasbest. Er zit nog spuitasbest onder de betonplaat.De aannemer dient nog een opschoonslag met betrekking tot het spuitasbest uit te voeren.
6.4	Bij trace 9B zit een gemetseld muurtje in de asbestsanering.
7	**Techniek en saneringsaspecten**
7.1	De verklaring van de visser over de vissen ontbreekt nog.
7.2	De aannemer vraagt hoe om te gaan met de bagger uit de sloten/watergangen. Hiervoor wordt nog een afvalstroomnummer geregeld.
7.3	De aannemer krijgt deze week een aangepaste grondtekening.
7.4	Voor andere afvalstromen dan grond en asbest dient de aannemer zelf begeleidingsbrieven te regelen.
8	**Coördinatie met derden**
8.1	De aannemer heeft overleg met Liandon-gas gehad. De aannemer heeft de mailwisseling overlegd.
8.2	In het vervolg zullen verzoeken van het Hoogheemraadschap doorverwezen worden naar de afdeling beheer van het Stadsdeel Noord.
9	**Rondvraag**
9.1	De aannemer vraagt naar de waterstanden van de peilbuizen bij start werk.
9.2	Bij de Stoombootweg ligt nog een funderingsbalk buiten het damwand tracé, meldt de aannemer.
9.3	De aannemer dient afwijkingsrapport nrs. 50,53,54,58 t/m 64 en 66 in.
9.4	De aannemer meldt, dat de verticale drainage door de firma Wicks uit Bolsward worden aangebracht.
9.5	De aannemer meldt, dat bij Stoombootweg pstallen over de erf grens steken.
9.6	De aannemer vraagt of de sanering van spot C mag worden voorgetrokken. De directie zal hierover nadenken.
10	**Volgende vergadering**
10.1	Op 16 november 2011 om 8.30 uur in de bouwkeet.

Actielijst bij werkbespreking Twiske-Zuid d.d. 10 november

Actie Nr.	Actie Datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
11	27-05-2011	Dir.	Nakijken legplan geotextiel	
41	27-06-2011	Aann.	Verstrekken 6-weken planning	*gereed*
47	18-07-2011	Aann.	Maken overzicht plannen met status	*loopt*
62	12-09-2011	Aann.	Overleggen mail Liandon-gas	*gereed*
65	03-10-2011	Dir.	Bemonsteren zand	
68	10-10-2011	Aann.	Nadenken over hoeveelh risico-analyse's	
69	10-10-2011	Opdr.	Aanpassen saneringstekening	
70	10-10-2011	Dir.	Nadenken over trekken palen	
71	17-10-2011	Dir.	Nameten damwand 9 A	
72	17-10-2011	Opdr.	Afvalstroom slib regelen	*loopt*
73	03-11-2011	Aann.	Vooraf aantonen gewicht transport	*loopt*
74	03-11-2011	Dir.	Controlemeting damwand	
75	03-11-2011	Aann.	Afzetten werkterrein	*gereed*
76	03-11-2011	Aann.	Verklaring visser	
78	03-11-2011	Aann.	Herstellen sloot Stoombootweg	
79	10-11-2011	Aann.	Zeefkromme zand	
80	10-11-2011	Aann.	Voorstel toegang Industrie 1	
81	10-11-2011	Dir.	Leveren nulmeting peilbuizen	
82	10-11-2011	Dir.	Contact opnemen met Stoombootweg	

Werkvergadering Twiske Zuid

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Documentnr.	: 170313	Betreft 19e vergadering	Datum : 16 november 2011
Projectnr.	: 30338	Besteknr. : 116	Van : 2010
Werk	: Saneren en Bouwrijpmaken Twiske Zuid		
Aannemer	: De Vries en Van de Wiel	te : Schagen	
Opsteller	: [redacted]	Telefoon : 020- 2511245	

Aanwezig voor:

Stadsdeel Amsterdam Noord : [redacted]

De Vries en Van de Wiel : [redacted]

Actie door	Actie nr.	Nr.	Omschrijving
		1	**Opening en mededelingen**
		1.1	[redacted] opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Speciaal de heer [redacted] die als versterking van het monitoringsteam wordt ingezet.
		2	**Verslag 18e vergadering d.d. 10 november 2011** Tekstueel ; Punt 6.4 "gemetseld muurtje" moet zijn "muurtje van gewapend beton". Het verslag wordt met 1 wijziging vastgesteld. Aktielijst; zie aktielijst.
		3	**Informatie**
		3.1	De directie zal steekproefsgewijs monsters nemen van het te leveren zand.
		3.2	Het informatiebord is tot tevredenheid van de directie aannemer aangepast.
		4	**Tekeningen/berekeningen/plannen**
		4.1	De aannemer komt met een voorstel voor de toegang van Industrie no. 1 tijdens de diverse werkzaamheden.
		4.2	Er is door de opdrachtgever per mail een nieuwe saneringstekening verstuurd naar de aannemer.
		5	**Planning en voortgang**
		5.1	De directie vraagt om een nieuwe 6-weken planningen voortijdig te verstrekken, mede voor het communicatie-traject.
		5.2	Het inmeten van de damwanden door de directie mag niet tot stagnatie leiden. De aannemer dient zijn werkzaamheden niet te laten verstoren, meldt de directie.
		5.3	De aannemer meldt, dat het aanbrengen van damwanden goed gaat, echter nog niet snel genoeg.
		6	**Veiligheid en gezondheid**
		6.1	De aannemer zal zo snel mogelijk de sanering spuitasbest afmaken. Tijdens deze werzaamheden worden bijpassende veiligheidsmaatregelen genomen. Dit zal midden week 47 plaatsvinden.
		6.2	Bij trace 9B zit een gewapend betonnen muurtje in de asbestsanering.

7	**Techniek en saneringsaspecten**
7.1	De verklaring van de visser over de vissen is verstrekt.
7.2	De aannemer vraagt hoe om te gaan met de bagger uit de sloten/watergangen. Hiervoor wordt nog een afvalstroomnummer geregeld.
7.3	De aannemer heef een voorstel gedaan voor de aansluiting van damwand 9B. De directie gaat akkoord met variant 2, waarbij de damwand 9A, 1 dubbele plank wordt ingekort. Er dient buiten de damwand wel saneringdoek te worden aangebracht.
7.4	Het voorstel van de aannemer om bij de asbestsanering van spot B ook spot C mee te nemen is niet akkoord, meldt de directie. De aannemer dient de volgorde uit het bestek aan te houden.
7.5	De dienst Milieu en Bouwtoezicht is op het werk geweest Deze gaat misschien Industrie 1 aanschrijven.
7.6	De constructeur van IBA is op het werk geweest en heeft naar het inbrengen van de damwanden gekeken. Dit gaat zoals te verwachten was op basis van de beschikbare sonderingen.
7.7	Naar aanleiding van het meetrekken van de damwanden in een slappe bodem meldt de directie dat zij verwacht dat de aannemer vanuit zijn deskundigheid daarmee om weet te gaan.
8	**Coördinatie met derden**
8.1	De directie heeft overleg gehad met de eigenares van Stoombootweg over de steiger en de vogels. Bij goed informeren zijn geen problemen te verwachten, meldt de directie.
8.2	In het vervolg zullen verzoeken van het Hoogheemraadschap doorverwezen worden naar de afdeling beheer van het Stadsdeel Noord. Dit betreft ook handhaving op de Keur.
9	**Rondvraag**
9.1	Naar aanleiding van bezoek van de arbeidsinspectie, die naar een rapport over asbest in puin heeft gevraagd, verwijst de directie naar de bijlagen uit het bestek.
10	**Volgende vergadering**
10.1	Op 30 november om 8.30 uur in de bouwkeet.

Actielijst bij werkbespreking Twiske-Zuid d.d. 16 november 2011

Actie Nr.	Actie Datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
11	27-5-2011	Dir.	Nakijken legplan geotextiel	
47	18-7-2011	Aann.	Maken overzicht plannen met status	*gereed*
65	3-10-2011	Dir.	Bemonsteren zand	
68	10-10-2011	Aann.	Nadenken over hoeveelh risico-analyse's	*gereed*
69	10-10-2011	Opdr.	Aanpassen saneringstekening	*gereed*
70	10-10-2011	Dir.	Nadenken over trekken palen	
71	17-10-2011	Dir.	Nameten damwand 9 A	
72	17-10-2011	Opdr.	Afvalstroom slib regelen	*loopt*
73	3-11-2011	Aann.	Vooraf aantonen gewicht transport	*loopt*
74	3-11-2011	Dir.	Controlemeting damwand	
76	3-11-2011	Aann.	Verklaring visser	
78	3-11-2011	Aann.	Herstellen sloot Stoombootweg	
79	10-11-2011	Aann.	Zeefkromme zand	
80	10-11-2011	Aann.	Voorstel toegang Industrie	
81	10-11-2011	Dir.	Leveren nulmeting peilbuizen	
82	10-11-2011	Dir.	Contact opnemen met Stoombootweg no	*gereed*

Werkvergadering Twiske Zuid

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Documentnr.	: 170629	Betreft 20e vergadering	Datum : 30 november 2011
Projectnr.	: 30338	Besteknr. : 116	Van : 2010
Werk	: Saneren en Bouwrijpmaken Twiske Zuid		
Aannemer	: De Vries en Van de Wiel	te : Schagen	
Opsteller	: [redacted]	Telefoon : 020- 2511245	

Aanwezig voor:

Stadsdeel Amsterdam Noord : [redacted]

De Vries en Van de Wiel : [redacted]

Actie door	Actie nr.	Nr.	Omschrijving
		1	**Opening en mededelingen**
		1.1	[redacted]opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
		2	**Verslag 19e vergadering d.d. 16 november 2011**
			Tekstueel; geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Aktielijst; zie aktielijst.
		3	**Informatie**
		3.1	Geen bijzonderheden.
		4	**Tekeningen/berekeningen/plannen**
		4.1	De aannemer komt met een voorstel voor de toegang van Industrie no. 1 tijdens de diverse werkzaamheden.
		4.2	De aannemer vraagt om een digitale versie van de nieuwe saneringstekening.
		4.3	De aannemer heeft een aangepaste ankerberekening ingediend.
		5	**Planning en voortgang**
		5.1	De directie vraagt om een nieuwe 6-weken planningen voortijdig te verstrekken, mede voor het communicatie-traject.
		5.2	De aannemer overhandigt staande de vergadering een nieuwe 6-weken planning. Naar aanleiding hiervan meldt de aannemer, dat de volgende dag een funderingsmachine wordt aangevoerd, welke het gewicht van 50 ton overschrijdt. De directie meldt de aannnemer, dat dit niet toegestaan is vanuit het bestek en de directie geeft staande de vergadering een directieaanwijzing conform de UAV, welke inhoudt, dat deze machine in de huidige vorm niet aangevoerd mag worden. Tevens geeft de directie aan, dat het niet opvolgen van deze aanwijzing een economisch delict inhoudt.
		5.3	Naar aanleiding van opmerkingen van de aannemer over mogelijke stagnatie van funderingsmachines, meldt de directie dat de aannemer het werkterrein al maanden ter beschikking heeft en genoeg tijd had om de damwandtrace's te onderzoeken.

6	**Veiligheid en gezondheid**
6.1	De directie vraagt de aannemer alert te zijn op het afsluiten van het werkterrein, zowel bij de ingang als bij de aansluitingen met de tuinen van bewoners.
6.2	Er is bij de aannemer vanmorgen een werkplekinstructie geweest vanuit het management. Een van de aandachtspunten waren uitstekende obstakels vanuit het maaiveld.
7	**Techniek en saneringsaspecten**
7.1	De aannemer vraagt hoe om te gaan bij met het damwand tracé bij het bruggetje Stoombootweg. De directie geeft aan, dat de aannemer niet door de brug moet gaan, maar netjes aansluiten op de bestaande brug.
7.3	De directie regelt een afvalstroomnummer voor het slib.
7.4	Het muurtje bij Industrie no. 1 is verwijderd en de aannemer zal de damwand volgens tekening aanbrengen.
7.5	Er is nog geen duidelijkheid over het gereed zijn van de spuitasbestsanering. Het wachten is op de uitslag van de analyseresultaten.
7.6	Als er heipalen in het damwand tracé zitten, dient de aannemer deze te verwijderen en de bovenste 5 meter van het overblijvende gat met bentoniet te vullen.
8	**Coördinatie met derden**
8.1	De aannemer vraagt hoe om te gaan met de boomstronk onder het muurtje bij Stoombootweg . De directie meldt, dat de aannemer deze met beleid dient te verwijderen. De aannemer zal deze wegfrezen.
8.2	De aannemer vraagt hoe om te gaan met de coniferen bij Stoombootweg . De aannemer dient het tracé op tekening te volgen en de coniferen indien nodig gedeeltelijk te snoeien.
8.3	De aannemer vraagt hoe om te gaan met de boom bij Stoombootweg . De aannemer dient de boom te handhaven en het tracé ter plaatse 1 damwandkas naar binnen op te schuiven.
8.4	De directie ziet ook toe op de handhaving van de Keur.
8.5	Bij de Stoombootweg ( )is afgelopen vrijdag een verzamelputje verwijderd. De bewoners hebben contact opgenomen met Waternet over het functioneren van de riolering.
8.6	De aannemer heeft contact gehad met de politie over het handhaven van het parkeerverbod in de bocht van het Zuideinde.
9	**Rondvraag**
9.1	Geen vragen.
10	**Volgende vergadering.**
10.1	Op 7 december 2011 om 8.15 uur in de bouwkeet op het werk.

Actielijst bij werkbespreking Twiske-Zuid d.d. 30 november

Actie Nr.	Actie Datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
11	16-11-2011	Dir.	Nakijken legplan geotextiel	
65	3-10-2011	Dir.	Bemonsteren zand	
70	10-10-2011	Dir.	Nadenken over trekken palen	
71	17-10-2011	Dir.	Nameten damwand 9 A	
72	17-10-2011	Opdr.	Afvalstroom slib regelen	*loopt*
73	3-11-2011	Aann.	Vooraf aantonen gewicht transport	*loopt*
74	3-11-2011	Dir.	Controlemeting damwand	
78	3-11-2011	Aann.	Herstellen sloot Stoombootweg	*gereed*
79	10-11-2011	Aann.	Zeefkromme zand	
80	10-11-2011	Aann.	Voorstel toegang Industrie	
81	10-11-2011	Dir.	Leveren nulmeting peilbuizen	*Gereed*
82	30-11-2011	Opdr.	Verstrekken digitale saneringstekening	
83	30-11-2011	Dir.	Beoordelen aangepaste verankering	
84	30-11-2011	Dir.	Verstrekken analyseresultaten	

Werkvergadering Twiske Zuid

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Documentnr.	: 170629	Betreft 21e vergadering	Datum : 7 december 2011
Projectnr.	: 30338	Besteknr. : 116	Van : 2010
Werk	: Saneren en Bouwrijpmaken Twiske Zuid		
Aannemer	: De Vries en Van de Wiel	te : Schagen	
Opsteller	: [redacted]	Telefoon : 020- 2511245	

Aanwezig voor:

Stadsdeel Amsterdam Noord

De Vries en Van de Wiel

[redacted]

Actie door	Actie nr.	Nr.	Omschrijving
		1	**Opening en mededelingen**
		1.1	[redacted] opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij meldt dat [redacted] anwege het overlijden van zijn vader de komende periode afwezig zal zijn. Hij wordt in zijn taak als Directie vervangen door [redacted]
		2	**Verslag 20e vergadering d.d. 30 november 2011** Tekstueel; geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Aktielijst; zie aktielijst.
		3	**Informatie**
		3.1	Binnengekomen stukken. [redacted] vraagt of de aannemer nog binnengekomen stukken heeft te overleggen. De aannemer meldt/overhandigd: - Maandag 05-12-2011 ingediend afwijkingsformulier 75 t/m 84. - Maandag 05-12-2011 ingediend termijn 4. - Woensdag 07-12-2011 ingediend resultaten laboratorium onderzoeken zandwinning: - Resultaten laboratoriumonderzoek ten behoeve van zandwinning te IJsselmeer, opdrachtnummer VN-48067 d.d. 19 mei 2009. - Resultaten laboratoriumonderzoek ten behoeve van bepaling waterdoorlatendheid van diverse zandmonsters te Schagen, opdrachtnummer VN-54312-1 d.d. 14 juli 2011. - Resultaten laboratoriumonderzoek ten behoeve van zandwinning te Noordzee, opdrachtnummer VN-48067-A d.d. 19 mei 2009. - Resultaten laboratoriumonderzoek ten behoeve van geotechnisch laboratoriumonderzoek Wieringenvlaak- Nijverheid Val 6 - Patria Meerzand - Zefros, opdrachtnummer VN-52261-1 d.d. 12 augustus 2010.

4 Tekeningen/berekeningen/plannen

4.1 De aannemer dient een voorstel in voor de toegang van Industrie tijdens de diverse werkzaamheden. De aannemer heeft twee opties uitgewerkt. Echter financiële onderbouwing + mogelijke afwijkingen ten opzichte van bestek ontbreken. De directie zal het voorstel pas beoordelen als uitwerkingen zijn aangevuld op dit punt.

4.2 De digitale versie van de nieuwe saneringstekening is aan de aannemer verstrekt. Actie gereed.

4.3 De aannemer heeft een aangepaste ankerberekening ingediend. De berekening is goedgekeurd. Voorstel werkwijze ligt ter beoordeling bij directie.

4.4 De aannemer verzoekt aan de directie om tekeningen 350600503 en 350600504 als DWG te verstrekken. zal dit verzoek doorzetten aan de directie.

4.5 De aannemer dient een voorstel in revisie t.h.v. Stoombootweg 33-29. De aannemer vraagt of het mogelijk is om deze week een reactie van de directie te ontvangen. meldt dat hij zijn best zal doen. vraagt of de aannemer het voorstel wil voorzien van een financiële onderbouwing inclusief afwijking t.o.v. bestek.

4.6 Aanpassing damwand t.h.v. Stoombootweg is akkoord en afgestemd met

4.7 De aannemer vraagt wat de status is van ingediend voorstel oplossing werkwijze aanbrengen damwand bij Hendrik Soeteboomstraat, loods Tiemstra. meldt dat het voorstel ter beoordeling ligt bij de verzekering.

5 Planning en voortgang

5.1 De directie vraagt om een nieuwe 6-weken planning voortijdig te verstrekken, mede voor het communicatietraject. De aannemer verstrekt aankomende dinsdag een nieuwe planning. De aannemer meldt dat men in ieder geval niet werkt op 23-12-2011 t/m 10-01-2012

5.2 De aannemer meldt dat men ter hoogte van Stoombootweg eerst start met het aanbrengen van de stalen damwanden en vervolgens verder gaat met het aanbrengen van de houten damwanden.

5.3 De aannemer meldt dat men als de buitenste rij damwanden is geplaatst ter hoogte van Stoombootweg men verder gaat met het aanbrengen van de binnenste damwand ter hoogte van stoombootweg
De aannemer vraagt hoe om te gaan met de afstand van de damwand ten opzichte van de gasleiding gelegen aan de Adriaan Loosjestraat. In bestek staat aangegeven 2, 00 meter. Liander wil 3,0 meter hanteren. Antwoord directie volgt deze week.

5.4 meldt dat Liander heeft aangegeven dat de electrakabel t.h.v. Adriaan Loosjestraat kan worden verwijderd. De reactie van Liander is doorgestuurd naar de aannemer. De directie wacht nog op antwoord van Waternet m.b.t. 'oude riolering en put'.

6 Veiligheid en gezondheid

6.1 De directie vraagt de aannemer alert te zijn op het afsluiten van het werkterrein, zowel bij de ingang als bij de aansluitingen met de tuinen van bewoners. Dit geldt ook voor de aanbrengen van het hekwerk langs de Twiske. meldt dat het hekwerk langs de Twiske voor aanvang van het kerstreces moet zijn aangebracht.

6.2 De aannemer omschrijft de situatie op het voormalig Tiemstra terrein waarbij tijdens het aanbrengen van de damwand fysieke klachten zijn ontstaan bij werknemers van de onderaannemer. Men heeft een vreemd rood materiaal geconstateerd. De aannemer heeft diverse analyses uitgevoerd zoals HC-meting, dräger-buisjes, luchtzak. Tevens heeft men een proefsleuf gemaakt. De milieukundige heeft een monster genomen en doorgestuurd naar het laboratorium. De directie is in afwachting van het resultaat. geeft de aannemer een compliment voor de wijze waarop men met de meldingen is omgegaan. meldt dat DMB door de directie op de hoogte is gesteld. De heer. van DMB is op locatie geweest om de situatie te bekijken. Hij is tevreden met de tot nu genomen maatregelen.

7 Techniek en saneringsaspecten

7.1 Zie onderdeel 4.5 van dit verslag.

7.2. De directie regelt een afvalstroomnummer voor het slib. Actie is gereed.

7.3 De vloer bij Industrie no. 1 blijkt een bak gevuld met asbesthoudend golfplaten. Deze is verwijderd en de aannemer heeft de damwand volgens tekening aangebracht.

7.4 Er is nog geen duidelijkheid over het gereed zijn van de spuitasbestsanering. De analyse resultaten zijn bekend. De putwand en putbodem aan de Noordzijde t.h.v. spot c zijn nog niet "schoon". De parameters voor spuitasbest zijn te hoog. De sanering moet worden voortgezet. Afgesproken wordt dat de aannemer twee proefsleuven maakt en de wanden en vloer bemonsterd om zo de contour en omvang (volume) van de resterende verontreiniging te bepalen. Vrijkomende grond uit de proefsleuf wordt in big bags verpakt en afgevoerd.

7.5 Stoombootweg
meldt dat de geconstateerde hemelwaterafvoer moet worden omgelegd door de aannemer. De leiding wordt geplaatst in de zone tussen damwand en kadastrale grens. De hemelwaterafvoer moet worden aangesloten op de sloot. Hiermee wordt de bestaande situatie hersteld.

7.6 Als er heipalen in het damwand tracé zitten, dient de aannemer deze te verwijderen en de bovenste 5 meter van het overblijvende gat met bentoniet te vullen.

7.7 De aannemer is gebeld door Afvalzorg met vragen over afvalstroomnummer, aanvullende gegevens van de ontdoener. De aannemer verzoekt de directie contact op te nemen met

7.8 De aannemer meldt dat men een proefsleuf wil maken ter hoogte van de 'oude inrit" industrie. Men wil inzicht hebben in de aanwezige kabels en leidingen. Aannemer heeft geen vertrouwen in aangeleverde informatie afkomstig van de nutsbedrijven. Men zal hun bevindingen delen met de nutsbedrijven. meldt dat men voorzichtig moet omgaan met de informatie afkomstig van de nutsbedrijven omdat men vaak werkt met oude niet bijgewerkte tekeningen. Ten aanzien van de proefsleuf meldt de dat dit conform bestek gedaan moet worden. De aannemer heeft hiervoor geen recht op een extra vergoeding. Dit wordt door de aannemer in twijfel gesteld. De directie wacht informatie van de aannemer af.

8 Coördinatie met derden

8.1 De aannemer meldt dat boomstronk onder het muurtje bij Stoombootweg is gefreesd.

8.2 De aannemer meldt dat de damwand bij Stoombootweg aangebracht. Damwand langs coniferen. Coniferen zijn waar nodig gesnoeid.

8.3 De aannemer meldt op verzoek van de directie dat de damwand t.h.v Stoombootweg is ingemeten. Gegevens volgen.

8.4 De aannemer heeft contact gehad met de politie over het handhaven van het parkeerverbod in de bocht van het Zuideinde. meldt dat vanuit de opdrachtgever is aangeven dat de aannemer het parkeerplaats uit gebruik mag nemen door het aanbrengen van een obstakel, bijvoorbeeld een 'varkensrug". Hiervoor is geen separate vergunning noodzakelijk. Dit valt binnen de mogelijkheden van het verkeersbesluit. De aannemer zal de opties bekijken en in overleg met directie bepalen wat er gaat gebeuren.

8.5 De aannemer meldt dat men een drukstelling van heeft afgeroepen. Uit de verstrekte gegevens blijkt dat de vrachtwagencombinatie inclusief lading het maximale toegestane gewicht uit het bestek van 50 ton overschrijdt. geeft aan dat in afwijking is van het bestek en eerder gemaakte afspraken en verzoekt de aannemer het transport stop te zetten. meldt dat de combinatie het terrein alsmede de bouwroute niet mag betreden. De aannemer geeft aan dat men in zijn recht staat en weigert het transport stil/stop te leggen. verzoekt de aannemer nogmaals om het besluit om de combinatie af te roepen te herzien. Wederom weigert de aannemer. Om 09.40 uur wordt het werk door de opdrachtgever stilgelegd en informeert de directie. Om 10.02 uur wordt het stilleggen van het werk nogmaals per mail door de directie bevestigd.

9	**Rondvraag**
9.1	De aannemer vraagt waar de bestelbon voor het meerwerk blijft. De directe zal dit nagaan.
9.2	De aannemer verzoekt de directie termijn 4 te beoordelen. Directie komt hier om terug.
9.3	De aannemer vraagt of de directie nog een termijn wil ontvangen voor de kerstreces. Directie komt hier op terug.
9.4	De aannemer vraagt om een reactie op afwijkingsformulier 2 en 9. [redacted] meldt dat de directie aankomende week een afspraak maakt om het meer- en minderwerk te bespreken.
9.5	De aannemer meldt dat er veel schade en diefstal is aan de tekstkarren. De aannemer vraagt aan de directie hoe hier mee om te gaan. De directie zal hier in overleg met de opdrachtgever op terugkomen.
9.6	[redacted] verzoekt de aannemer om de tekstkarren buiten werktijden uit te zetten. De aannemer meldt dat dit een afwijking bedraagt en zal de kosten hiervoor inzichtelijk maken.
9.7	[redacted] vraagt op de snelheidsdisplay op het Zuideinde al is aangebracht, De aannemer is hier mee bezig.
9.8	De toezichthouder [redacted] vraagt hoe de aannemer wil omgaan met de werktijden. De aannemer wil eventueel doorwerken tot 17.00 uur en zand gaan aanvoeren tot 19.00 uur. De vraag is of het zand op de locatie mag worden verwerkt. Aanvoer is toegestaan, verwerking niet. Op locatie gelden werktijden tot 17.00 uur. De directie komt hier op terug.
10	**Volgende vergadering.**
10.1	Op 15 december 2011 om 8.15 uur in de bouwkeet op het werk.

Actielijst bij werkbespreking Twiske-Zuid d.d. 30 november

Actie Nr.	Actie Datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
11	16-11-2011	Dir.	Nakijken legplan geotextiel	*loopt*
65	3-10-2011	Dir.	Bemonsteren zand, reactie	*loopt*
70	10-10-2011	Dir.	Nadenken over trekken palen	*gereed*
71	17-10-2011	Dir.	Nameten damwand 9 A	*loopt*
72	17-10-2011	Opdr.	Afvalstroom slib regelen	*gereed*
73	3-11-2011	Aann.	Vooraf aantonen gewicht transport	*loopt*
74	3-11-2011	Dir.	Controlemeting damwand	*loopt*
78	3-11-2011	Aann.	Herstellen sloot Stoombootweg	*gereed*
79	10-11-2011	Aann.	Zeefkromme zand	*gereed*
80	10-11-2011	Aann.	Voorstel toegang Industrie / financieel onderbouwen	*loopt*
81	10-11-2011	Dir.	Leveren nulmeting peilbuizen	*Gereed*
82	30-11-2011	Opdr.	Verstrekken digitale saneringstekening	*gereed*
83	30-11-2011	Dir.	Beoordelen aangepaste verankering	*gereed*
84	30-11-2011	Dir.	Verstrekken analyseresultaten	*gereed*
85	07-12-2011	Dir.	Beoordelen werkvolgorde damwandscherm	
86	07-12-2011	Dir.	DWG bestand verstrekken tekening 35 060 05 03/ 04	
87	07-12-2011	Aann.	Voorstel aansluiting damwand t.h.v. Stoombootweg (Incl. financiële ondrbouwing.	
88	07-12-2011	Dir.	voorstel damwand "loods Tiemstra"	
89	07-12-2011	Aann.	Nieuwe 6 weken planning	
90	07-12-2011	Aann.	Ontsluiten projectgebied met hekwerk ook langs Twiske.	
91	07-12-2011	Aann.	Hemelwater ter plaatse van Stoombootweg omleggen. Kosten inzichtelijk maken.	
92	07-12-2011	Aann.	Maken proefsleuven ter plaatse van spuitasbest. Inzichtelijk maken contour en omvang (volume).	
93	07-12-2011	Dir.	Contact opnemen met Afvalzorg.	
94	07-12-2011	Aann.	Verstrekken gegeven inmeting damwand Stoombootweg	
95	07-12-2011	Aann./Dir.	Uitnemen parkeerplaats Zuideinde.	
96	07-12-2011	Dir.	controleren status bestelbon meerwerk	
97	07-12-2011	Dir.	Beoordelen termijn 4.	
98	07-12-2011	Dir.	Antwoord op vraag aannemer indienen extra termijn voor einde jaar.	
99	07-12-2011	Dir.	Reactie op afwijkingsformulieren 02 en 09.	
100	07-12-2011	Aan./ Dir.	Hoe om te gaan met schade aan tekstkarren	
101	07-12-2011	Aann.	Uitschakelen tekstkarren buiten werktijden. De kosten hiervan inzichtelijk maken.	
102	07-12-2011	Aann.	Aanbrengen snelheidsdisplay Zuideinde	
103	07-12-2011	Dir.	Hoe om te gaan met werktijden en inzet toezicht.	

Werkvergadering Twiske Zuid

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Documentnr.	: 170629	Betreft 22e vergadering	Datum : 21 december 2011
Projectnr.	: 30338	Besteknr. : 116	Van : 2010
Werk	: Saneren en Bouwrijpmaken Twiske Zuid		
Aannemer	: De Vries en Van de Wiel	te : Schagen	
Opsteller	: [redacted]	Telefoon : 020- 2511245	

Aanwezig voor:

Stadsdeel Amsterdam Noord : [redacted]

De Vries en Van de Wiel : [redacted]

Actie door	Actie nr.	Nr.	Omschrijving
		1	**Opening en mededelingen**
		1.1	[redacted] pent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
		2	**Verslag 21e vergadering d.d. 7 december 2011**
			Tekstueel; Opmerkingen: - 5.1. Datum wijzigen in 24-12-2011 t/m 08-01-2012. Start werk is 9 januari 2012. - Paginanummering klopt niet. - 8.5. Toevoegen dat de aannemer zich beroept op de RDW-ontheffing van zijn onderaannemer. Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld. Aktielijst; zie aktielijst.
		3	**Informatie**
		3.1	Binnengekomen stukken. [redacted] vraagt of de aannemer nog binnengekomen stukken heeft te overleggen. De aannemer meldt/overhandigt: - Dat termijn 5 op maandag 19-12-2011 bij de heer [redacted] is ingediend. - [redacted] verhandigt afwijkingsrapport 96 t/m 98. - Offerte voor herstel van de schutting en de poort van de heer [redacted] is ingediend. Het betreft een offerte van de firma [redacted] Offertedatum is 18-12-2011.
		3.2	De opdrachtgever vraagt aan de aannemer of de aannemer een verlichte kerstboom in de kraan kan hangen voor de periode 24-12-2011 t/m 08-01-2012. De aannemer zal bekijken of dit nog mogelijk is.
		4	**Tekeningen/berekeningen/plannen**
		4.1	De aannemer dient een voorstel in voor de toegankelijkheid van Industrie no. [redacted] tijdens de "overhoogte periode". De aannemer heeft twee opties uitgewerkt. Echter financiële onderbouwing + mogelijke afwijkingen ten opzichte van bestek ontbreken. De directie zal het voorstel pas beoordelen als uitwerkingen is aangevuld op deze punten. Actie loopt.

	4.2	De aannemer heeft een aangepaste ankerberekening ingediend. De berekening is goedgekeurd. Voorstel werkwijze ligt ter beoordeling bij directie. Actie loopt
	4.3	De aannemer dient een revisietekening in ter informatie m.b.t. de situatie ter plaatse van Stoombootweg(De aannemer vraagt of het mogelijk is om deze week een reactie van de directie te ontvangen. meldt dat hij zijn best zal doen. vraagt of de aannemer het voorstel wil voorzien van een financiële onderbouwing inclusief afwijking t.o.v. bestek. Actie loopt
	4.4	De aannemer vraagt wat de status is van ingediend voorstel oplossing werkwijze aanbrengen damwand t.o.h. Cornelis Roostraat en Loods Tiemstra. meldt dat het voorstel ter beoordeling ligt bij de verzekering. Actie loopt.
	5	**Planning en voortgang**
	5.1	De directie vraagt om een nieuwe 6-weken planning voortijdig te verstrekken, mede voor het communicatietraject. De aannemer zal een nieuwe planning overhandigen. De aannemer meldt dat damwand ST-1 gereed is en dat deze week ST-4 en damwand 13 zullen worden aangebracht. Overige damwandtracés zullen vanaf 09-01-2012 worden aangebracht. Planning volgt.
	5.2	De aannemer meldt dat men voornemens is om deze week de drukstelling van de locatie af te voeren. ieldt dat daarmee het maximaal toegestane gewicht, eis bestek: max. gewicht voertuig + lading van 50 ton overschrijdt. De afvoer is niet toegestaan. Het is aan de aannemer om te bepalen hoe men hier mee omgaat. Het standpunt van de opdrachtgever is dat de Vries en van de Wiel zich houdt aan de eisen en bepalingen uit het bestek. De Vries en van de Wiel gaat zich beraden.
	5.3	Damwand tracé 12 is uitgezet met de van Alliander. De gegevens zijn vastgelegd op een revisietekening d.d. 19-12-2011. De tekening wordt ter informatie verstrekt. geeft aan dat we ons moeten houden aan de voorwaarde die Alliander ons stelt. Dit houdt in dat de damwand op circa 3,0 meter blijft van de gasleiding en een scherpe hoek maakt naar het reeds bestaand tracé. De aannemer zal 2 extra lasnaalden aanbrengen om de damwanden te laten aansluiten. De exacte lijn wordt in het werk bepaald.
	5.4	De aannemer meldt dat De Vries en van de Wiel woensdag 11-01-2012 zijn werkzaamheden hervat.(start op maandag 09-01-2012. is op 12 en 13 januari niet aanwezig. Het benodigde toezicht wordt hier op afgestemd.
	5.5	De aannemer vraagt of de opdrachtgever de schoolvakanties voor 2012 wil doorgeven.
	5.6	Damwand type 4 (Zuidsloot Industrie) is plaatselijk verlaagd zodat het water in de tuinen aan de achterzijde Stoombootweg beter kan weglopen. Het water kan hierdoor door het hijsoog afwateren in de achtergelegen sloot.
	5.7	Hendrik Soeteboomstraat De aannemer meldt dat om de damwand te kunnen aanbrengen een aantal bomen zal moeten worden verwijderd. meldt dat dit in het werk moet worden opgelost in samenspraak met de bewoners. De bewoners zijn op de hoogte van de locatie van de damwand en dat hiervoor enkele obstakels zullen moeten worden verwijderd. Als er een kapvergunning noodzakelijk is, is het aanvragen ervan een verplichting van de bewoner zelf.
	5.8	Hoogte damwand ter plaatse van Hendrik Soeteboomstraat meldt dat in overleg met de bewoners is besloten de damwand aan te brengen op 20 cm boven waterpeil. Het waterpeil bedraagt NAP -1.47. De damwand wordt aangebracht op peil NAP -1.30 Vanaf Hendrik Soeteboomstraa zal de damwand schuin weglopen naar originele hoogte.
	5.9	Ter plaatse van Hendrik Soeteboomstraat dient een steiger te worden verwijderd.(zal de bewoners verzoeken om de steiger te verwijderen.
	5.10	De opdrachtgever zal in overleg met de aannemer bekijken op welke punten de damwand verlaagd zal worden zodat water via de hijsogen dat water afgewaterd. Dit voorstel zal in het begin van 2012 worden besproken.
	5.11	De aannemer meldt dat men begin januari de stickers t.b.v. controlemeting op de damwanden zal aanbrengen.

6	**Veiligheid en gezondheid**	
6.1	vraagt de aannemer alert te zijn op het afsluiten van het werkterrein, zowel bij de ingang als bij de aansluitingen met de tuinen van bewoners. Dit geldt ook voor de aanbrengen van het hekwerk langs de Twiske. eldt dat het hekwerk langs de twiske voor aanvang van het kerstreces moet zijn verzorgd.	
6.2	De aannemer meldt dat er reeds drie incidenten zijn voorgevallen met kabels en leidingen. In alle gevallen bleek een leiding die volgens diensten en bedrijven buiten gebruik is nog in gebruik te zijn. Dit levert gevaarlijke situaties op. De aannemer gaat terughoudend om met kabels en leidingen en levert een extra inspanning om inzichtelijk te maken welke leidingen eventueel nog in gebruik zijn. Dit doet men in overleg met Diensten en Bedrijven. De kosten hiervoor worden doormiddel van een afwijkingsformulier inzichtelijk maakt aan de opdrachtgever.	
6.3	De aannemer meldt dat uit de meting met de luchtzak niets is aangetroffen. Het betreft de situatie op het voormalig Tiemstra terrein waarbij tijdens het aanbrengen van de damwand fysieke klachten zijn ontstaan bij de onderaannemer. Men heeft een vreemd rood materiaal geconstateerd. In overleg met de hogere veiligheidskundige is besloten dat er hier andere filters moeten worden gebruikt. De filters moeten worden opgewaardeerd tot ABEK.	
7	**Techniek en saneringsaspecten**	
7.1	De directie regelt een afvalstroomnummer voor het slib. Actie loopt.	
7.2	De contouren van de "spuitasbestspot" zijn in beeld gebracht. De resultaten van de wandmonsters zijn bekend. De putbodemmonsters zijn ingezet. De resultaten hiervan volgen. heeft de werkwijze ter goedkeuring voorgelegd aan het DMB. Hierop nog geen reactie ontvangen.	
7.3.	De aannemer is gebeld door Afvalzorg met vragen over afvalstroomnummer, aanvullende gegevens van de ontdoener. De aannemer verzoekt de directie contact op te nemen met Actie loopt.	
8	**Coördinatie met derden**	
8.1	De aannemer heeft contact gehad met de van politie over het handhaven van het parkeerverbod in de bocht van het Zuideinde. meldt dat vanuit de opdrachtgever is aangeven dat de aannemer het parkeerplaats uit gebruik mag nemen door het aanbrengen van een obstakel bijvoorbeeld een 'varkensrug". Hiervoor is geen separate vergunning noodzakelijk. Dit valt binnen de mogelijkheden van het verkeersbesluit. Dhr. van de politie heeft aangegeven dat men dit voorstel afraadt. De aannemer geeft aan geen actie te willen ondernemen en legt het initiatief bij de opdrachtgever.	
9	**Rondvraag**	
9.1	De aannemer verzoekt de directie termijn 5 deze week te beoordelen. zal de Directie verzoeken om de 5e termijn deze week te beoordelen.	
9.2	De aannemer vraagt of wil aangegeven waar de PE putten in de grindkoffer van Industrie dienen te komen. Na afloop van de vergadering zal de opdrachtgever hier uitsluitsel over geven.	
9.3	De aannemer vraagt of de opdrachtgever de ingediende drainagetekening wil beoordelen. De opdrachtgever zal de tekening beoordelen. Een reactie volgt.	
9.4	De aannemer vraagt tot waar de kabels en leidingen op Industrie moeten worden verwijderd. geeft aan dat de aannemer alleen de kabels en leidingen binnen het werkgebied moet verwijderen.	
9.5	meldt dat er dat er op 20-12-2011 2 keer een taxibus van Connexion over de tijdelijke brug is gekomen. aagt of de aannemer en alle toezichthouders alert bliiven en de ingang van het werkterrein gesloten houden.	
9.6	meldt dat er op twee locaties een damwand tijdelijk is verlaagd om het hemelwater aan de tuinzijde rondom het projectgebied goed te laten afwateren. Dit zal in een later stadium worden hersteld. De damwanden worden later teruggeplaatst tot het oorspronkelijk niveau. Later zal bekeken worden hoe om te gaan met de eventuele wateroverlast die ontstaat bij bewoners.	
9.7	meldt dat hij tijdens de kerstperiode 3 keer per week de waterstanden gaat klokken.	
10	**Volgende vergadering.**	
10.1	n.t.b.	

Actielijst bij werkbespreking Twiske-Zuid d.d. 7 december 2011

Actie Nr.	Actie Datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
11	16-11-2011	Dir.	Nakijken legplan geotextiel	*loopt*
65	3-10-2011	Dir.	Bemonsteren zand, reactie	*loopt*
71	17-10-2011	Dir.	Nameten damwand 9 A	*loopt*
72	17-10-2011	Opdr.	Afvalstroom slib regelen	*loopt*
73	3-11-2011	Aann.	Vooraf aantonen gewicht transport	*loopt*
74	3-11-2011	Dir.	Controlemeting damwand	*loopt*
80	10-11-2011	Aann.	Voorstel toegang Industrie[illegible] financieel onderbouwen	*loopt*
85	07-12-2011	Dir.	Beoordelen werkvolgorde damwandscherm	*loopt*
86	07-12-2011	Dir.	DWG bestand verstrekken tekening 35 060 05 03/ 04	*gereed*
87	07-12-2011	Aann.	Voorstel aansluiting damwand t.h.v. Stoombootweg [illegible] incl. financiële ondrbouwing.	*loopt*
88	07-12-2011	Dir.	voorstel damwand "loods Tiemstra"	*gereed*
89	07-12-2011	Aann.	Nieuwe 6 weken planning	*loopt*
90	07-12-2011	Aann.	Afsluiten projectgebied met hekwerk ook langs Twiske.	*loopt*
91	07-12-2011	Aann.	Hemelwater ter plaatse van Stoombootweg[illegible] omleggen. Kosten inzichtelijk maken.	*loopt*
92	07-12-2011	Aann.	Maken proefsleuven ter plaatse van spuitasbest. Inzichtelijk maken contour en omvang (volume).	*gereed*
93	07-12-2011	Dir.	Contact opnemen met [illegible] afvalzorg.	*loopt*
94	07-12-2011	Aann.	Verstrekken gegevens inmeting damwand Stoombootweg	*gereed*
95	07-12-2011	Dir.	Uitnemen parkeerplaats Zuideinde.	*loopt*
96	07-12-2011	Dir.	controleren status bestelbon meerwerk	*gereed*
97	07-12-2011	Dir.	Beoordelen termijn 4.	*gereed*
98	07-12-2011	Dir.	Antwoord op vraag aannemer indienen extra termijn voor einde jaar.	*gereed*
99	07-12-2011	Dir.	Reactie op afwijkingsformulieren 02 en 09.	*gereed*
100	07-12-2011	Aan./ Dir.	Hoe om te gaan met schade aan tekstkarren	*loopt*
101	07-12-2011	Aann.	Uitschakelen tekstkarren buiten werktijden. De kosten hiervan inzichtelijk maken.	*loopt*
102	07-12-2011	Aann.	Aanbrengen snelheidsdisplay Zuideinde	*gereed*
103	07-12-2011	Dir.	Hoe om te gaan met werktijden en inzet toezicht.	*loopt*
104	21-12-2011	Aann.	Aanbrengen kerstboom in kerstperiode	
105	21-12-2011	Dir.	Doorgeven schoolvakanties 2012	
106	21-12-2011	Dir.	Overleg bewoners t.p.v. Hendrik Soeteboomstraat [illegible] over te verwijderen objecten.	
107	21-12-2011	Aann.	Aanbrengen stickers op damwand t.b.v. controlemeting.	
108	21-12-2011	Dir.	Beoordelen termijn 5.	*Gereed*
109	21-12-2011	Dir.	Beoordelen locatie pe putten grondkoffer	*Gereed*
110	21-12-2011	Dir.	Beoordelen voorstel drainage	

Werkvergadering Twiske Zuid

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Documentnr.	: 171742	Betreft 23e vergadering	Datum : 25 januari 2012
Projectnr.	: 30338	Besteknr. : 116	Van : 2010
Werk	: Saneren en Bouwrijpmaken Twiske Zuid		
Aannemer	: De Vries en Van de Wiel	te : Schagen	
Opsteller	:	Telefoon : 020- 2511245	

Aanwezig voor:

Stadsdeel Amsterdam Noord :

De Vries en Van de Wiel :

Actie door	Actie nr.	Nr.	Omschrijving
		1	**Opening en mededelingen**
		1.1	opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
		2	**Verslag 22e vergadering d.d. 21 december 2011** Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Aktielijst; zie aktielijst. **Mededelingen** De directie constateert een verontrustend feit, namelijk dat van de eerste transporten in het kader van de afvoer van puin en verontreinigde grond er maar liefst 12 transporten met een totaalgewicht boven de 50 ton én 12 transporten met een aslast boven de 10 ton hebben plaatsgevonden. Beide zijn overtredingen van het bestek. De aannemer wijt het te zwaar zijn van de vrachten aan het onvoldoende kunnen inschatten van de gewichten van de transporten door de wisselingen in samenstelling van de lading. De aannemer wordt nadrukkelijk gewezen op deze problematiek in verband met de nadelige gevolgen voor de verkeersveiligheid, de (potentiële) schade aan de wegen (toplaag maar ook constructie) en de schade aan de brug Adriaan Loosjesstraat-Stentorstraat. Deze brug is namelijk niet berekend op dergelijke gewichten en aslasten. De aannemer krijgt conform bestek (artikel 01.12.03) 12 kortingen voor het overschrijden van het totaalgewicht en 12 kortingen voor overschrijding maximale aslast (2 x 12 x € 2.000,00) . Dit aantal kan nog wijzigen op basis van de nog te ontvangen/beoordelen weegbonnen.
		3	**Informatie**
		3.1	Binnengekomen stukken. vraagt of de aannemer nog binnengekomen stukken heeft te overleggen. De aannemer meldt/overhandigt: - Dat de kunstenaar is langs geweest en deze wk 6 start. De aannemer heeft aangeboden een afzetting te realiseren tijdens het beschilderen van de houten schuting aan de noordzijde van het gebied Industrie.
		4	**Tekeningen/berekeningen/plannen**
Dir.		4.1	De aannemer dient een voorstel in voor de toegankelijkheid van Industrie no. 1 tijdens de "overhoogte periode". De aannemer heeft twee opties uitgewerkt en aangevult met de financiele onderbouwing conform aanvraag Voorstellen liggen ter beoordeling bij de directie.

Dir.		4.2	De directie heeft de reactie van IBA op de werkwijze van het uitvoeren van de verankerde damwand ontvangen en zal deze d.d. 25-01-2012 aan de aannemer overhandigen.
		5	**Planning en voortgang**
Aann.		5.1	De directie vraagt om een nieuwe 6-weken planning waarbij rekening gehouden met worden met de werkvolgorde in het bestek. De aannemer zal een nieuwe planning overhandigen.
		5.2	De werkzaamheden voor de komende tijd zijn; - Alle damwand van het gebied Industrie zijn aangebracht. De aannemer gaat verder met het aanbrengen van damwand trace 11a, start vanaf Cornelis Roosstraat richting het reeds aangebrachte deel van dit trace t.p.v. loods Tiemstra. - Spot C is uitgegraven en uitgekeurd, afmeting van de ontgraving iets groter maar minder diep als aangenomen. Laboratoriumresultaten worden 26-01-2012 verwacht. - Het uitgraven van Spot A
		6	**Veiligheid en gezondheid**
		6.1	Bij het uitgraven van het slootprofiel is een "rotte eieren-lucht" waargenomen. Op dit moment gaan er geen werknemers de ontgraving in. De aannemer is bezig te inventariseren welke monsters er genomen dienen te worden t.b.v. het onderzoek. De directie vraagt aan de aannemer of er geen sprake is van een besloten ruimte gezien de diepte van de ontgraving en de breedte van de ontgraving. De aannemer zal dit overleggen met zijn HVK.
		6.2	Er is door de aannemer nog geen aangifte gedaan van vernieling van de kraan. Dit ligt bij de eigenaar van de kraan. Het is onbekend of de eigenaar reeds aangifte gedaan heeft.
		7	**Techniek en saneringsaspecten**
		7.1	De aannemer geeft aan dat er nog steeds geen duidelijkheid is of de K+L aan de noordzijde van gebied Industrie in bedrijf of dood zijn. De aannemer geeft aan dat de communicatie met en de uitvoering door Liander slecht loopt. Op dit moment is de aannemer door gegaan met de werkzaamheden.
		7.2	De directie geeft aan dat er aandacht geschonken moet worden aan de manier en volledigheid van het inmeten van het terrein. Deze inmetingen zijn nodig voor het bepalen van de hoeveelheden en de aannemer zal deze inmetingen ook nodig hebben voor het opstellen van de revisie tekeningen. Zonder sluitende metingen zullen er geen
Aann.			hoeveelheden voor betaling in aanmerking komen.
		7.3	De aannemer uit zijn zorgen over het aanbrengen van de verticale drainage i.c.m. het onvoorziene puin in de ondergrond. De directie geeft aan al in een vroeg stadium de aannemer gevraagd te hebben naar een werkwijze voor het aanbrengen van de verticale drainage, juist om de aannemer aan te sporen over dit soort vraagstukken na te denken. De aannemer geeft aan de stukken te controleren op voorwaarden die gesteld worden aan het aanbrengen van de verticale drainage.
		8	**Coördinatie met derden**
		8.1	*geen*
		9	**Rondvraag**

		9.1	De aannemer vraagt of de timmerman (meerwerk #73) kan starten met zijn werkzaamheden. De directie geeft aan dat de timmerman kan starten e.e.a. in overleg met de bewoners.
		9.2	De aannemer meldt dat er aan aanvulling op het aanbrengen van stootbanden op de parkeervakken Zuideinde komt omdat nu duidelijk is dat de stootbanden niet los op de parkeervakken komen maar in het straatwerk moeten worden opgenomen.
Aann.		9.3	De aannemer vraagt of het noodzakelijk is dat er een tekening opgesteld wordt bij het legplan geotextiel? De directie geeft aan dat dit noodzakelijk is. Juist door de complexiteit van het werk is een legplan met tekening gewenst: de aannemer geeft zelf al aan dat er allerlei verschillende niveaus gaan optreden; het legplan moet aangeven hoe je daarmee omgaat.
		9.4	De directie uit zijn zorgen over de discussie over onderwerpen als inmetingen, verticale drainage en geotextiel. In het bestek is opgenomen dat er binnen enkele weken na opdrachtverlening gedetailleerde werkplannen voor deze onderdelen moeten worden ingediend. De aannemer heeft dit niet gedaan doch de voorgaande onderwerpen geven nu juist aan waarom de eis voor de werkplannen in het bestek is opgenomen. Op die manier had de aannemer vroegtijdig over dit soort onderwerpen kunnen en moeten nadenken in plaats van nu elke keer ad-hoc tegen een probleem aan te lopen en een oplossing van de directie te verwachten. De directie wijst de aannemer er op dat de aannemer verantwoordelijk is voor de (wijze van) uitvoering en eveneens voor haar leveranties (bijvoorbeeld zand). Vragen stellen of het zand voldoet aan het bestek is de omgekeerde wereld. De aannemer kent de eisen aan de leveranties en moet aantonen dat het te leveren materiaal daaraan voldoet (zie bestek en RAW).
		10	**Volgende vergadering.**
		10.1	De volgende werkvergadering is gepland op 01 februari 2012 om 08:15 uur in de keet

Actielijst bij werkbespreking Twiske-Zuid d.d. 25 januari 2012

Actie Nr.	Actie Datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
11	16-11-2011	Dir.	Nakijken legplan geotextiel	*gereed*
65	3-10-2011	Dir.	Bemonsteren zand, reactie	*loopt*
71	17-10-2011	Dir.	Nameten damwand 9 A	*gereed*
72	17-10-2011	Opdr.	Afvalstroom slib regelen	*gereed*
73	3-11-2011	Aann.	Vooraf aantonen gewicht transport	*loopt*
74	3-11-2011	Dir.	Controlemeting damwand	*gereed*
80	10-11-2011	Aann.	Voorstel toegang Industrie financieel onderbouwen	*gereed*
85	07-12-2011	Dir.	Beoordelen werkvolgorde damwandscherm	*gereed*
87	07-12-2011	Aann.	Voorstel aansluiting damwand t.h.v. Stoombootweg ncl. financiële onderbouwing.	*gereed*
89	07-12-2011	Aann.	Nieuwe 6 weken planning	*loopt*
90	07-12-2011	Aann.	Afsluiten projectgebied met hekwerk ook langs Twiske.	*gereed*
91	07-12-2011	Aann.	Hemelwater ter plaatse van Stoombootweg omleggen. Kosten inzichtelijk maken.	*loopt*
93	07-12-2011	Dir.	Contact opnemen met Afvalzorg.	*loopt*
95	07-12-2011	Dir.	Uitnemen parkeerplaats Zuideinde.	*loopt*
100	07-12-2011	Aan./ Dir.	Hoe om te gaan met schade aan tekstkarren	*loopt*
101	07-12-2011	Aann.	Uitschakelen tekstkarren buiten werktijden. De kosten hiervan inzichtelijk maken.	*loopt*
103	07-12-2011	Dir.	Hoe om te gaan met werktijden en inzet toezicht.	*gereed*
104	21-12-2011	Aann.	Aanbrengen kerstboom in kerstperiode	*gereed*
105	21-12-2011	Dir.	Doorgeven schoolvakanties 2012	*loopt*
106	21-12-2011	Dir.	Overleg bewoners t.p.v. Hendrik Soeteboomstraat over te verwijderen objecten.	*loopt*
107	21-12-2011	Aann.	Aanbrengen stickers op damwand t.b.v. controlemeting.	
110	21-12-2011	Dir.	Beoordelen voorstel drainage	
111	25-01-2012	Dir.	Beoordelen voorstel toegankelijkheid van Industrie	
112	25-01-2012	Dir.	Overhandigen reactie IBA op de werkwijze uitvoeren verankerde damwand aan de aannemer.	
113	25-01-2012	Aann.	Stukken controleren op voorwaarden verticale drainage.	
114	25-01-2012	Aann.	Opstellen legplan geotextiel	

Werkvergadering Twiske Zuid

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Documentnr.	:	Betreft 24e vergadering	Datum : 1 februari 2012
Projectnr.	: 30338	Besteknr. : 116	Van : 2010
Werk	: Saneren en Bouwrijpmaken Twiske Zuid		
Aannemer	: De Vries en Van de Wiel	te : Schagen	
Opsteller	: [redacted]	Telefoon : 020- 2511245	

Aanwezig voor:

Stadsdeel Amsterdam Noord

De Vries en Van de Wiel



Actie door	Actie nr.	Nr.	Omschrijving
		1	**Opening en mededelingen**
		1.1	[redacted] opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Na het vertrek van de vorige directievoerder is gebleken dat de administratie van het bestek alsmede het naleven van meerdere bestekseisen niet conform de wensen van de opdrachtgever zijn. Om meer sturing te geven aan de administratie en controle op naleving van bestekseisen wordt de heer [redacted] geïntroduceerd. Hij zal de directe aansturing van het toezichtsteam verzorgen, voor veel inhoudelijke onderwerpen het eerste aanspreekpersoon voor de aannemer zijn en tevens strenge controle op naleving van de bestekseisen vormgeven. De aannemer geeft aan blij te zijn met een heldere aansturing. In het vorige overleg is door de directie de bezorgdheid geuit over de overschrijdingen van de aslasten en de totaalgewichten bij het transport. Inmiddels is gebleken dat er meer dan de in de vorige vergadering genoemd 12 vrachten op beide punten te zwaar zijn geweest. Het toepassen van de kortingen vindt plaats op overtredingen. In ieder geval zijn er nu nog 4 transporten herkend die aantoonbaar de 50 ton totaalgewicht overschrijden én ook de maximale aslast daarmee overtreden. Hiervoor worden 8 kortingen van € 2.000,00 per geval opgelegd.
		2	**Verslag 23e vergadering d.d. 25 januari 2012** Op het verslag vinden de volgende wijzigingen plaats: * Laatste zin 7.1: '...met de werkzaamheden.' wordt vervangen door 'met andere werkzaamheden.' * 9.3 Laatste zin: '...moet aangeven...' wordt vervangen door '... moet in hoofdlijnen...'. * 9.4 Toevoegen: 'De aannemer is van mening dat zij alle deelkwaliteitsplannen heeft ingediend.'
		3	**Informatie**

3.1 Binnengekomen stukken. [redacted] vraagt of de aannemer nog binnengekomen stukken heeft te overleggen. De aannemer meldt/overhandigt:
* Termijn 6; ter controle door [redacted]
* Afwijking 114 (verdichting herschikgrond ivm afwijkende samenstelling);
* Meerwerkstaten 34 en 106;
* Analyse zeefkromme en chloridegehalte zand;
* De aannemer meldt dat bij het hijsen van de damwandplanken langs de Adriaan Loosjesstraat het verkeer wordt tegengehouden om veiligheidsredenen. De directie vraagt of dit is gemeld bij de wegbeheerder. Dit zal de aannemer nog doen.
* Er zal nog aan afwijkingsformulier worden ingediend voor het op gewijzigde hoogte afsnijden van de damwanden langs de Hendrik Soeteboomstraat. Deze damwanden kunnen ivm potentiële schade aan de trilstelling niet met de trilstelling dieper worden getrild.
De directie meldt:
* Rapportage van IBA met voorgestelde maatregelen bij damwand 5b naar aanleiding van de door de aannemer gewijzigde werkvolgorde inzake aanbrengen van damwand/verankering/ verticale drainage.

4 Tekeningen/berekeningen/plannen

4.1 Naar aanleiding van het verslag van vorige keer (opmerkingen onder 7.3 en 9.4) over zandleverantie en verticale drainage ontstaat een discussie over de werkwijze van goedkeuring van leveranties en de verantwoordelijke partij voor het aantonen van de geschiktheid van leveranties e.d. Voor het zand bijvoorbeeld is de aannemer van mening dat hij alle standaardgegevens heeft aangeleverd. De directie geeft echter aan dat de aannemer de eisen in het bestek moet naleven en deze gaan verder dan de 'standaardgegevens'.
Voor de verticale drainage heeft de aannemer gemeld zich zorgen te maken over de hoeveelheid bijmengingen in de ondergrond. In de discussie blijkt dat het doel van de melding is om voor aan te kondigen dat het gevraagde grid (gelijkzijdige driehoek 1,2 m) mogelijk niet gehaald gaat worden. De directie is zich bewust van de potentiële gevolgen van eventuele bijmengingen in de ondergrond doch de aannemer zal het bestek na moeten leven. Indien blijkt, na het te hebben geprobeerd, dat het grid op locaties niet haalbaar is, zullen directie en aannemer zich dan over de ontstane situatie buigen.

5 Planning en voortgang

5.1 De directie vraagt om een nieuwe 6-weken planning. De aannemer zal een nieuwe planning overhandigen.

5.2 In verband met de vorst geeft de aannemer aan dat een aantal werkzaamheden nu niet uitgevoerd kan worden. De planning zal daarop aan worden gepast.

6 Veiligheid en gezondheid

6.1 De ontgraving van het slootprofiel is formeel een werkzaamheid in een besloten ruimte. De aannemer zal de bijbehorende veiligheidsmaatregelen treffen.

6.2 De directie vraagt of laswerkzaamheden in deze ruimte nog extra maatregelen behoeven. De aannemer gaat hierachter aan.

6.3 De directie heeft afgelopen zondag geconstateerd dat er een medewerker van DV&VDW op locatie aan het werk was. Naar aanleiding van een gesprek met de betreffende medewerker is gebleken dat hij zaterdag ook al op locatie aan het werk was. De uitvoerder geeft aan dat hij hem verzocht had om op zaterdag de pompen/zuivering te controleren omdat de uitvoerder en de milieukundige hadden besproken dat de ontgravingsput droog moest blijven staan. Dat de man ook zondag aan het werk was was niet bekend.
De directievoerder geeft aan dat het werken in het weekeinde niet is toegestaan behoudens het reageren op alarm- of storingsmeldingen. Dat was hier niet het geval. Veel belangrijker is echter dat er iemand geheel alleen aan het werk was zonder de aanwezigheid van leidinggevend personeel. In het kader van veiligheid is dit onwenselijk waarbij de weersomstandigheden dit alleen nog maar benadrukken. Als de man was gevallen oid had men hem niet eerder dan maandagochtend gevonden, waarschijnlijk diep bevroren.

7	**Techniek en saneringsaspecten**
7.1	In het bestek is aangegeven dat het slootprofiel achter de Stoombootweg tot NAP -2,64 m moet worden ontgraven. Op tekening is aangegeven dat dit NAP -3,0 m moet zijn. Deze laatste hoogte moet worden gehanteerd. Dit is een afwijking van het bestek.
7.2	De aannemer meldt schade aan één van de PE-putten behorende bij de grindkoffer. De aannemer zal dit herstellen.
7.3	De aannemer geeft aan dat het zijn onderaannemer [redacted] onverstandig lijkt om de deksloven nu al aan te brengen (voor de zettingsperiode). De directie geeft aan dat hij er nu toch op moet, conform de eisen uit het bestek.
7.4	Verwerkingslocatie ZPR retourneert niet een tweede bon voor de aannemer. Deze komt pas bij de rekening. De aannemer zal kijken of er hier een vijfvoudige bon gebruikt moet worden.
7.5	De aannemer vraagt naar de gewenste locatie van de kopstickers voor de deformatiemetingen. De toezichthouders zullen dit nagaan.
8	**Coördinatie met derden**
8.1	*geen*
9	**Rondvraag**
9.1	De aannemer geeft aan dat volgens hem de einddatum van het werk in oktober 2012 zal liggen. De directie wijst erop dat de opleverdatum volgens het bestek 25 mei 2012 is en dat dit zo blijft. De aannemer wordt gevraagd om een onderbouwing te geven van de door hem genoemde datum, inclusief gevolgen voor de kosten en hoe hij deze zal gaan dragen.
9.2	De waterleidingen in de keet zijn bevroren waardoor onder andere de WC's niet bruikbaar zijn. De aannemer wordt verzocht om in ieder geval het mobiele toilet dichter bij de keet te zetten.
10	**Volgende vergadering.**
10.1	De volgende werkvergadering is gepland op 08 februari 2012 om 08:15 uur in de keet

Actielijst bij werkbespreking Twiske-Zuid d.d. 25 januari 2012

Actie Nr.	Actie Datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
11	16-11-2011	Dir.	Nakijken legplan geotextiel	*gereed*
65	3-10-2011	Dir.	Bemonsteren zand, reactie	*loopt*
71	17-10-2011	Dir.	Nameten damwand 9 A	*gereed*
72	17-10-2011	Opdr.	Afvalstroom slib regelen	*gereed*
73	3-11-2011	Aann.	Vooraf aantonen gewicht transport	*loopt*
74	3-11-2011	Dir.	Controlemeting damwand	*gereed*
80	10-11-2011	Aann.	Voorstel toegang Industrie [illegible] inancieel onderbouwen	*gereed*
85	07-12-2011	Dir.	Beoordelen werkvolgorde damwandscherm	*gereed*
87	07-12-2011	Aann.	Voorstel aansluiting damwand t.h.v. Stoombootweg [illegible] ncl. financiële onderbouwing.	*gereed*
89	07-12-2011	Aann.	Nieuwe 6 weken planning	*loopt*
90	07-12-2011	Aann.	Afsluiten projectgebied met hekwerk ook langs Twiske.	*gereed*
91	07-12-2011	Aann.	Hemelwater ter plaatse van Stoombootweg [illegible] omleggen. Kosten inzichtelijk maken.	*loopt*
93	07-12-2011	Dir.	Contact opnemen met [illegible] Afvalzorg.	*loopt*
95	07-12-2011	Dir.	Uitnemen parkeerplaats Zuideinde.	*loopt*
100	07-12-2011	Aan./ Dir.	Hoe om te gaan met schade aan tekstkarren	*loopt*
101	07-12-2011	Aann.	Uitschakelen tekstkarren buiten werktijden. De kosten hiervan inzichtelijk maken.	*loopt*
103	07-12-2011	Dir.	Hoe om te gaan met werktijden en inzet toezicht.	*gereed*
104	21-12-2011	Aann.	Aanbrengen kerstboom in kerstperiode	*gereed*
105	21-12-2011	Dir.	Doorgeven schoolvakanties 2012	*loopt*
106	21-12-2011	Dir.	Overleg bewoners t.p.v. Hendrik Soeteboomstraat [illegible] over te verwijderen objecten.	*loopt*
107	21-12-2011	Aann.	Aanbrengen stickers op damwand t.b.v. controlemeting.	
110	21-12-2011	Dir.	Beoordelen voorstel drainage	
111	25-01-2012	Dir.	Beoordelen voorstel toegankelijkheid van Industrie [illegible]	
112	25-01-2012	Dir.	Overhandigen reactie IBA op de werkwijze uitvoeren verankerde damwand aan de aannemer.	
113	25-01-2012	Aann.	Stukken controleren op voorwaarden verticale drainage.	
114	25-01-2012	Aann.	Opstellen legplan geotextiel	

Werkvergadering Twiske Zuid

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Documentnr.	:	Betreft 25e vergadering	Datum : 8 februari 2012
Projectnr.	: 30338	Besteknr. : 116	Van : 2010
Werk	: Saneren en Bouwrijpmaken Twiske Zuid		
Aannemer	: De Vries en Van de Wiel	te : Schagen	
Opsteller	:	Telefoon : 020- 2511245	

Aanwezig voor:

Stadsdeel Amsterdam Noord



De Vries en Van de Wiel

Actie door	Actie nr.	Nr.	Omschrijving
		1	**Opening en mededelingen**
		1.1	opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
		2	**Verslag 24e vergadering d.d. 1 februari 2012** Op het verslag vinden de volgende wijzigingen plaats: * Bij punt 1: de , geen onderdeel van de directie UAV * Toevoegen 7.6: Op zondag 29 januari is geconstateerd dat de SID op de Stentorstraat niet functioneerde. Op vrijdagochtend 27 januari 2012 had de directie al geconstateerd dat dat zo was en heeft de aannemer gevraagd de SID in werking te stellen. Dat blijkt niet te zijn gedaan. Op dezelfde zondag is tevens geconstateerd dat beide tekstkarren nog aanstonden. Opdrachtgever heeft al eerder opdracht verstrekt voor het dagelijks aan- en uitzetten van de tekstkarren. Dat is dus niet gebeurd. De aannemer geeft voor beide feiten aan dat het niet gebeurd is omdat het vergeten is. Het zou een incident betreffen. * 4.1, de aannemer geeft aan dat bijmengingen gelezen dient te worden als 'dempingen/puinlagen'. * 6.3 Aannemer geeft aan dat het hem wel bekend was dat de medewerker op zondag aan het werk was doch dat het toezichtsteam dat niet wist. Deel laatste zin (over diep gevroren) wordt op verzoek van de aannemer verwijderd * 7.4 Niet alleen een bon voor de aannemer ontbreekt, ook de derde bon voor de opdrachtgever ontbreekt.
		3	**Informatie**
		3.1	Binnengekomen stukken. vraagt of de aannemer nog binnengekomen stukken heeft te overleggen. De aannemer meldt/overhandigt: * Mail over aankondiging vorstverlet en onwerkbare dagen; * Afwijkingsformulieren 82b, 107, 108, 112, 113, 116, 117, 118, 120 De directie meldt: * Reactie op mail inzake vorstverlet en onwerkbare dagen * Reactie op Termijn 6.
		4	**Tekeningen/berekeningen/plannen**

4.1	Veel gegevens worden door de aannemer periodiek aangeleverd middels de revisietekeningen.
4.2	De aannemer heeft de beschikbare gegevens van het zand besproken met haar leverancier. De aannemer overhandigt een aantal zeefkromme en KIWA-rapportages. Volgens de aannemer is het behalen van de gevraagde doorlatendheid geen probleem. Bij de gegevens zitten ook nog gegevens over de winput in de Noordzee. Deze moet uit de gegevens worden verwijderd. De aannemer mag alleen zand uit zoete wingebieden leveren.
4.3	Afgesproken is dat de gemeente niet elk schip zal bemonsteren doch dat de aannemer nog de gevraagde kwaliteitsgegevens zal aanvullen indien blijkt dat bestaand onderzoek niet conform het BSB is uitgevoerd. Aanvoer van zand mag daarna plaatsvinden onder de voorwaarde dat de inhoud van een zandschip 'terugvindbaar' is. Indien uit namens de opdrachtgever uit te voeren controlemetingen blijkt dat het zand niet voldoet moet de aannemer dit alsnog op eigen kosten weer verwijderen.
4.4	De directie vraagt de aannemer hiervoor een afwijkingsformulier op te stellen en tevens een minderwerkoverzicht in te dienen voor de vervallen wachttijd van 24 uur per zandschip.
5	**Planning en voortgang**
5.1	De directie vraagt om een nieuwe 6-weken planning. De aannemer overhandigt twee planningen: 1 rekening houdende met de vorst en 1 waarmee wordt aangegeven hoe de planning er uit gezien zou hebben zonder vorst. De directie geeft aan dat zij met die laatste planning niks kan omdat de vorst er nu eenmaal wel is en dit geen aanleiding geeft tot uitstel van de opleverdatum.
6	**Veiligheid en gezondheid**
6.1	De ontgraving van het slootprofiel is formeel een werkzaamheid in een besloten ruimte. De aanvulling met zand zal deels eerder geschieden zodat onder andere de lassers op een schone werkvloer kunnen werken en er dan door de verhouding hoogte-breedte geen sprake meer is van een besloten ruimte.
6.2	Een deel van de (bevroren) Twiske is afgezet met hekken omdat het hulpwerk geplaatst moest worden voor het plaatsen van de damwand aan de zijde van Industrie (def brug).
7	**Techniek en saneringsaspecten**
7.1	De aannemer laat een voorbeeld zien van het rooster dat wordt gebruikt voor de doorlaten in de damwanden voor de zandpalen. Onduidelijk is of bestek voorziet in grondkerend doek achter het rooster. [illegible] zullen dit uitzoeken.
7.2	De aannemer zal nog overleggen met zijn constructeurs over eventuele wringing die ontstaat door gebruik van RVS-roosters op een stalen damwand.
7.3	De kopstickers zijn geplaatst.
7.4	De aannemer is nog in overleg met zijn onderaannemer[illegible] over een tijdelijke voorziening bij damwand 5b ivm het plaatsen van het ankerscherm in combinatie met het aanbrengen van zand. De directie geeft aan dat zij graag op de hoogte gehouden wil worden doch dat het een probleem van de aannemer is.
8	**Coördinatie met derden**
8.1	*geen*
9	**Rondvraag**
9.1	De aannemer vraagt naar de data van de vakantieperioden van de scholen e.d. in de regio voor 2012. De directie zal deze doorsturen.
9.2	De [illegible] vanaf 20 februari tot en met 10 maart afwezig. In de eerste en de laatste week hiervan is [illegible] vervanger voor de directie. Voor de middelste week moet nog een vervanger worden aangewezen.
10	**Volgende vergadering.**
10.1	De volgende werkvergadering is gepland op 22 februari 2012 om 08:15 uur in de keet

Werkvergadering Twiske Zuid

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Documentnr.	:	Betreft 26e vergadering	Datum : 7 maart 2012
Projectnr.	: 30338	Besteknr. : 116	Van : 2010
Werk	: Saneren en Bouwrijpmaken Twiske Zuid		
Aannemer	: De Vries en Van de Wiel	te : Schagen	
Opsteller		Telefoon : 020- 2511245	

Aanwezig voor:

Stadsdeel Amsterdam Noord

De Vries en Van de Wiel

Afwezig:



Actie door	Actie nr.	Nr.	Omschrijving
		1	**Openina en mededelingen**
		1.1	pent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
		2	**Verslag 25e vergadering d.d. 8 februari 2012**
			Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
		3	**Informatie**
		3.1	Binnengekomen stukken. raagt of de aannemer nog binnengekomen stukken heeft te overleggen. De aannemer meldt/overhandigt: * verhandigd een USB stick waarop hoeveelheden, revisietekeningen en resultaten diverse metingen zijn opgenomen. De informatie zal door worden verwerkt en de resultaten zullen worden overlegd aan de Directie.
		3.2	meldt een rectificatie; tankverwijderingsbedrijf eeft op het reinigingscertificaat vermeld dat er twee 3 m3-tanks zijn verwijderd; het betreft echter 1x een 6 m3-tank en 1x een 3 m3-tank. De vermelde hoeveelheden aan water/sludge kloppen wel.
		3.3	Termijn 7 is ingediend en besproken met
		3.4	Victor meldt dat er op verzoek van de aannemer 6 zakbakens extra zijn geplaatst. Alle zakbakens worden wekelijks ingemeten.
		3.5	Sloot ter hoogte van Tiemstra is afgevist.
		4	**Tekeningen/berekeningen/plannen**

	4.1	Aannemer meldt dat men de verdichting van de eerste laag in diverse vakken (RE's) heeft bepaald. De gegevens (kaartjes) zijn verstrekt aan de directie. De aannemer meldt dat door de aanwezigheid van diverse 'slechte lagen" de aannemer verwacht dat de vereiste verdichting niet overal wordt gehaald. Directie verzoekt dit te onderbouwen met meetgegevens. De directie verzoekt de aannemer per vak (RE) de verdichting van zowel de fundatie als het eerste zandpakket (50cm) te bepalen. Let hierop op de eisen vanuit het bestek o.a. ten aanzien van de diepte tot waar de verdichting moet worden bepaald.
	4.2	De aannemer meldt een afwijking van de vrijgekomen grond uit de sloot. Conform bestek zou er zand met puin vrijkomen. In werkelijkheid komt er veen vrij. De aannemer zal de gevolgen meldingen via afwijkingsformulier.
	4.3	De aannemer vraagt of de directie een ingediende schets wil beoordelen m.b.t. aanbrengen van scheidingsdoek. De directie komt hier op terug.
	4.4	De Directie verzoekt de aannemer de hoeveelheidbepaling van het aangevoerde zand te bepalen door middel van stort en transportbonnen. De hoeveelheden uit het bestek zijn maatgevend. De directie wil dat de aannemer niet meer zand aanvoert dan het bestek voorschrijft. De directie wenst gewaarschuwd te worden als een hoeveelheid van 50.000 m3 wordt behaald.
	5	**Planning en voortgang**
	5.1	De directie vraagt om een nieuwe 6-weken planning. Voor komende dagen staat het baggeren van de "Tiemstra Sloot" op de planning. Indien mogelijk wordt het bagger aan twee zijde van de damwand verwijderd door gebruik te maken van een knijper. Voorafgaande aan deze werkzaamheden zal [illegible] nogmaals toestemming vragen de heer [illegible] Bij geen akkoord vinden deze werkzaamheden niet plaats. Algemene verwachting van de aannemer is dat de komende weken gestart gaat worden met de sanering op het voormalig Tiemstra terrein.
	6	**Veiligheid en gezondheid**
	6.1	Het plan van aanpak t.a.v. het verwijderen van de "spot met spuitasbest" op het voormalig Tiemstra terrein is akkoord bevonden door DMB. Er wordt 1 bigbag afgevoerd naar locatie Wieringenmeer. Vervolgens worden de spot uitgekeurd.

7	**Techniek en saneringsaspecten**
7.1	Achter het rooster dat wordt gebruikt voor de doorlaten in de damwanden voor de zandpalen wordt een grondkerend doek aangebracht.
7.2	<u>Aanbrengen verticale drainage:</u> Op verzoek van de directie heeft de aannemer in bijzijn van [redacted] 13 proefsleuven getrokken op het terreindeel Industrie om de situatie m.b.t. het puin vast te leggen. Uit de resultaten blijkt dat op het midden- en noordelijk deel (circa 6.000 m2) van het terrein de bovenlaag over het algemeen te bestaan uit: (gerekend direct onder de leeflaag): 0,0-0,1 humeus zand, licht puinhoudend 0,1-1,2 100% puin, hoogovenslakken (soms pure lagen), sintels (soms lagen puur materiaal), kolengruis, teerbrokken, baksteen, betonpuin, grond. 1,2-1,5 veen/klei. [redacted] heeft de resultaten en de situatie vastgelegd door middel van een digitale tekening en boorprofielen. De informatie is verstrekt aan de toezichthouder. Tijdens het profileren zijn betonplaten aangetroffen. De afspraak is nu dat deze betonplaten verwijderd worden. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je dit soort obstakels mist. Ook zijn er sintels aangetroffen. Afspraak is zichtbare betonplaten en sintels te verwijderen. E.e.a. in overleg met directie en milieukundige. Er wordt niet verder gezocht naar spots. Alleen verwijderen van datgene dat zichtbaar is. De aannemer meldt dat de in het bestek/plannen deze lagen niet goed zijn beschreven. Er wordt gesproken over grond met puin, echter in de praktijk blijkt anders. In totaal moet V&W 12.000 m2 verticale drainage aanbrengen. V&W begint in de 'veilige'zone en werkt dan toe naar de 'puin' zone en zullen dan zien hoe ver ze komen. [redacted] zal toezien dat V&W doet wat mogelijk is met de draineer machine! In algemene zin wijst de aannemer erop dat we ons afvragen of deze locatie (met een zeer grillige bodemopbouw, met veel puin, beton etc.) wel geschikt is voor het aanbrengen van verticale drainage. <u>Puinlagen en zetting</u> De directie gaat na of er bij het opstellen zettingsberekeningen rekening is gehouden met bovenstaande. Gaat de 'boel' wel zetten t.p.v. deze pure puinlagen? Noot: Een graafmachine heeft echt veel moeite om deze lagen te doorgraven. De directie zal de opdrachtgever op de hoogte brengen van bovenstaande situatie in het kader van de toekomstige ontwikkeling van het terrein. Mogelijk vormen deze puinlagen obstakel bij de verdere ontwikkeling (heien, graven etc.). Mocht de heier bv. palen gaan boren, dan komt deze 'verontreinigde laag' naar boven en zal dan mogelijk de leeflaag verontreinigen. De directie meldt dat de aannemer vooralsnog gewoon door kan en moet gaan met zijn werkzaamheden.
7.3	De aannemer meldt dat alle kopstickers zijn geplaatst en ingemeten. Informatie is verstrekt via USB stick.
7.4	Werkwijze, aanbrengen zand, ter hoogte van ankerscherm damwand 5b. De aannemer meldt dat men voornemens is een dikkere 1e zandlaag van circa 80 cm aan te brengen. Aanvullen zal gefaseerd plaatsvinden. De aannemer verzoekt de directie om de trekkracht van de ankers door te geven.
8	**Coördinatie met derden**
8.1	Alle leidingen zijn gekapt. Alles is gereed. Directie wijst aannemer erop op de Gasunie op de hoogte te brengen als men wil graven in de buurt van de gasleiding ter hoogte van de Adriaan Loosjesstraat. De aannemer zal dit verzorgen. .
9	**Rondvraag**

9.1	[redacted] erzoekt de directie een actueel boeteoverzicht aan de aannemer te overhandigen. Directie meldt dat dit overzicht uiterlijk 16 maart wordt verschaft.
9.2	[redacted] ieldt zich af voor de volgende vergadering.
9.3	[redacted] is 21 maart een halve dag (ochtend) afwezig.
10	**Volgende vergadering.**
10.1	De volgende werkvergadering is gepland op 21 februari 2012 om 08:15 uur in de keet.