	planning												
	Bellamystraat 36												
	te Amsterdam												
	Versie 4, Voortzetting werkzaamheden ontkoppeling												
	UITVOERING	datum	6/5	13/5	20/5	27/5	3/6	10/6	17/6	24/6	1/7	8/7	15/7
	kalenderweken		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Uitvoering ontkoppeling plan Strackee												
10	**Stut en Sloopwerk:**												
10	tafelconstructie voor uitvoering gereed maken Tekening Strackee		hemelvaarts dag										
10	stutwerk voorgevel en achtergevel												
					pinksteren								
12	**Grondwerk**												
	verwijderen en afvoeren werkvloer strook rechterzijde												
	grondkering aanbrengen en ontgraven strook rechterzijde, grond afvoeren												
10	**Stut en Sloopwerk:**												
10	zagen en boren van kassen												
10	vijzels aanbrengen tekening Strackee UO13A												
21	**Betonwerk**												
21	Verloren bekisting detail F1.01 en 1.02												
21	wapening vloer en kassen tekening UO13A												
21	storten constructie vloer												
	Uithardingstijd beton												
22	**Metselwerk**												
22	Metselwerk 3x fase 1 incl sloop en vertanding en isolatie									1	2	3	
22	Uithardingstijd										1	2 3	
22	Metselwerk 3e fase 2 incl sloop en vertanding en isolatie											1	2
22	uithardingstijd												
22	Metselwerk 3e fase 3 incl sloop en vertanding en isolatie												
22	uithardingstijd												
10	**Stut en Sloopwerk:**												
	verwijderen tafel constructie												

planning
Bellamystraat 36
te Amsterdam
Versie 4, Voortzetting werkzaamheden ontkoppeling

UITVOERING	datum	22/7	29/7	5/8	12/8	19/8	26/8	2/9	9/9	16/9	23/9	30/9
kalenderweken		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Uitvoering ontkoppeling plan Strackee

Vacantie ?????

Stut en Sloopwerk:
tafelconstructie voor uitvoering gereed maken Tekening Strackee
stutwerk voorgevel en achtergevel

Grondwerk
verwijderen en afvoeren werkvloer strook rechterzijde
grondkering aanbrengen en ontgraven strook rechterzijde, grond afvoe

Stut en Sloopwerk:
zagen en boren van kassen
vijzels aanbrengen tekening Strackee UO13A

Betonwerk
Verloren bekisting detail F1.01 en 1.02
wapening vloer en kassen tekening UO13A
storten constructie vloer
Uithardingstijd beton

Metselwerk
Metselwerk 3x fase 1 incl sloop en vertanding en isolatie
Uithardingstijd
Metselwerk 3e fase 2 incl sloop en vertanding en isolatie
uithardingstijd
Metselwerk 3e fase 3 incl sloop en vertanding en isolatie
uithardingstijd

loskoppelen gereed

Stut en Sloopwerk:
verwijderen tafel constructie

verwijderen tafelconstructie