[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 25 april 2019 17:14
Aan: [redacted]
CC: [redacted]

Onderwerp: Afkeuring wapening en werkvloer parkstrook Noorderkwartier
Bijlagen: Werkplan betonwerken Can Noorderkwartier MVI.pdf; 25-135-02 Nieuwe situatie Blad 1.pdf; Bestek M11, M14.pdf; Bestek M12, M13, T10.pdf; IMG_4406.jpeg

Urgentie: Hoog

Beste [redacted]

Ik heb je zojuist enkele malen getracht te bereiken echter is dit telefonisch niet gelukt.

Hierbij wil ik wil je mededelen dat er morgen geen beton gestort kan worden, zojuist is onze adviseur en toezichthouder op het werk ter plaatse geweest en hun zijn tot de conclusie gekomen dat er enkele zaken niet geheel volgens plan waren.

Bij de muren 11 en 14 zijn er in de wapening geen haarspelden aangebracht, deze waren ook niet op het werk en ook was er niet op de locatie bekend dat deze er in moesten komen. De reactie was dat dit morgen wel even geregeld zou worden.
Hierop volgend zijn de afstanden tussen wapening en bekisting niet voldoende, beduidend minder dan de benodigde dekking volgens bestek.
Onder alle muren ontbraken de werkvloeren, zowel in het bestek als de tekening wordt er een werkvloer van 50 mm voorgeschreven. Deze werkvloer zal ook nog moeten uitharden voor er bekisting en wapening aangebracht zal worden voor het vloervormig onderdeel. Ik heb nogmaals de tekening erbij gevoegd waar duidelijk op staat gesitueerd waar en hoe deze werkvloer aangebracht dient te worden. Ook in jullie werkplan staat in paragraaf 3.1 omschreven dat er een werkvloer zal komen.
Ook had jij mij vanmiddag beloofd een stortplan beton te leveren echter is dit op dit moment is deze nog niet ontvangen.

Morgen kan eventueel wel de werkvloer aangebracht worden, maandag zal dan de bekisting en wapening opnieuw aangebracht kunnen worden en deze kunnen wij maandag middag dan controleren. Het controleren zal alleen gebeuren als alle wapening is aangebracht. Eventueel zal er dinsdag dan gestort kunnen worden als alle documentatie ook goed is.

Voor de bouwvergadering van dinsdag wil ik graag ook [redacted] uitnodigen, gezien de voortgang en manier hoe het werk er nu ligt maken wij ons zorgen over de kwaliteit van de toekomstige muurtjes.

Graag z.s.m. reactie!

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Ingenieursbureau
Gemeente Amsterdam

[redacted]@amsterdam.nl

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
ingenieursbureau.amsterdam.nl