Van:
Verzonden: woensdag 22 juli 2020 14:36
Aan:
CC:
Onderwerp: NHN: Werkplan montage torenkraan
Bijlagen: 200602 ConceptDEF werkplan mont torenkr 370 EC-B rev 4 ontvdd160720.pdf

Urgentie: Hoog

Categorieën: 0-opgeslagen

Dag
Geen actie van Stadswerken nodig.
Gr

Van: @koninklijkewoudenberg.nl]
Verzonden: woensdag 22 juli 2020 10:44
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: 3420: FW: Werkplan montage/demontage toren kraan
Urgentie: Hoog

Beste
en overige,

Na veel overleg over het monteren van de torenkraan d.m.v. mobiele kraan vanaf de bouwweg en/of Weesperstraat, hebben we met de ''kraan mensen'' een andere oplossing gecreëerd.

Wij gaan het monteren van de torenkraan nu volledig vanaf het bouwterrein uitvoeren.
Het bouwterrein wordt daarvoor voorzien van een talud en nodige ophoging, voorzien van rijplaten, waarop de mobiele kraan gaat staan en de vrachtwagens voor aanvoer van de kraanonderdelen.
De giek wordt samengesteld op de bouwweg welk zich geheel binnen de bouwafrastering bevindt en derhalve geen beletsel voor alle verkeer.

Hierdoor blijft de Weesperstraat volledig vrij van tijdelijke opstelling mobiele kraan waardoor geen afsluiting resp. omleiding van verkeer met de nodige voorzieningen meer nodig is. Hiermee komt de versperring Weesperstraat zoals opgenomen in het BLVC plan voor het monteren van de torenkraan volledig te vervallen.
Tijdens het in- en uitrijden van de mobiele kraan en vrachtwagens vanaf de Weesperstraat het bouwterrein op en v.v., zullen verkeersbegeleiders het verkeer begeleiden. Dit zullen kortstondige acties zijn.

Een en ander is verwerkt in bijgaand werkplan van de onze kraanverhuurder fa Van der Spek en vangt aan dinsdag 18 augustus en is donderdag 20 augustus gereed.

Voor het demonteren en afvoeren van de torenkraan -aan einde van de ruwbouw van het project- ca eind maart 2021 zullen wij beraadslagen in hoeverre het plan zoals daarvoor opgenomen in het BLVC plan nog nodig is en doorgang vindt en u dan tijdig informeren.

Wij vertrouwen erop u hiermee volledig geïnformeerd te hebben en diverse ongemakken voor de omgeving en verkeer te hebben weggenomen.

Voor nog evt. vragen of dergelijke kunt u altijd kontakt met ons opnemen, de bouwplaats is tot 10 augustus gesloten i.v.m. de bouwvakantie en is de bouwleiding daardoor moeilijker bereikbaar.

Allen een goede vakantie voor zover op u van toepassing en straks op naar het werkelijk bouwen van het Namenmonument.

Met vriendelijke groet,

Werkorganisator

KONINKLIJKE WOUDENBERG. VAKRESTAURATEURS SINDS 1799.

Voorstraat 7, 4233 EA Ameide
+31 88 355 96 41
oninklijkewoudenberg.nl
www.koninklijkewoudenberg.nl



Van:
Verzonden: vrijdag 26 juni 2020 13:37
Aan: Koninklijke Woudenberg
CC:
Onderwerp: 3420: FW: Werkplan montage/demontage toren kraan

Beste heren,

Zie onderstaande mail van gemeente Amsterdam graag op tijd hier rekening mee houden

Met vriendelijke groet,
Best regards,

AUMENTO BV
Eendekroos 76
9207 DT Drachten
:
@aumento.nl
: www.aumento.nl

Vraag u af of printen echt nodig is vóór u deze e-mail print.

Deze e-mail is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit bericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. De niet bedoelde

ontvanger wordt vriendelijk verzocht de afzender telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen en dit bericht te vernietigen. Aumento staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een toegezonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Van: @gmail.com]
Verzonden: vrijdag 26 juni 2020 11:12
Aan:
Onderwerp: Fwd: Werkplan montage/demontage toren kraan

Hoi

Onderstaande mailwisseling is niet naar jou gegaan. Bij deze dus.
Ik bel nog.

Groet,

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "@amsterdam.nl>
Onderwerp: Antw: FW: Werkplan montage/demontage toren kraan
Datum: 25 juni 2020 om 17:56:04 CEST
Aan: @gmail.com>

Tvm klinkt eenvoudig.
Tijdelijke Verkeersmaatregelen

Op 12 jun. 2020 13:25 schreef " @amsterdam.nl>:
Hoi

Voor dit onderdeel moet nog wel een aparte TVM worden aangevraagd volgens het BLVC-plan. Hiervoor moet je eerst een plan indienen in de vooroverleg mailbox (inclusief blvc-intake en verkeers en bebordingstekening. (TVM-tekening)
Aandachtspunten hierbij zijn:

- de planning (Het mag niet samenvallen met de 16 daagse Metro TBGN).
- aandacht voor fietsers en voetgangers.

Met vriendelijke groet,

Stadsdeelregisseur Centrum
Afdeling Stadsregie, Verkeer & Openbare Ruimte

Gemeente Amsterdam

@amsterdam.nl

Jacob Bontiusplaats 11, kmr. 1.23, 1018 LL Amsterdam
Voor meer informatie over het aanvragen van een Wior vergunning zie de volgende links:
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/overige/coordinatiestelsel/coordinatiestelsel/7-stappen-o/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/overige/coordinatiestelsel/werken-openbare-o/blvc-maatregelen/

cc-mails worden automatisch gearchiveerd en niet dagelijks door mij gelezen.