**Van:** [redacted]
**Aan:**
**Onderwerp:** RE: Hulpvraag versnellen planning TenneT werkzaamheden Noord Papaverweg
**Datum:** maandag 9 augustus 2021 10:31:05
**Bijlagen:** image001.jpg

---

Nope, TenneT komt nog met een rectificatie deze week. [redacted]

**Van:** [redacted]@amsterdam.nl>
**Verzonden:** maandag 9 augustus 2021 10:26
**Aan:** [redacted]@amsterdam.nl>
**Onderwerp:** FW: Hulpvraag versnellen planning TenneT werkzaamheden Noord Papaverweg

Gaan we deze opschalen denk ik, toch?

[redacted]

**Van:** [redacted]@tennet.eu>
**Verzonden:** woensdag 4 augustus 2021 16:37
**Aan:** [redacted]@alliander.com>; [redacted]
<[redacted]@tennet.eu>
**CC:** [redacted]@alliander.com>; [redacted]@alliander.com>;
[redacted]@alliander.com>; [redacted]@alliander.com>; [redacted],
[redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]
[redacted]@tennet.eu>; [redacted]@tennet.eu>
**Onderwerp:** RE: Hulpvraag versnellen planning TenneT werkzaamheden Noord Papaverweg

Beste [redacted],
Ik heb jouw verzoek gisteren met GFO besproken.
Helaas is er op dit moment onvoldoende capaciteit, ook niet voor een BO light. Ik heb gisteren met [redacted] hier ook iets uitgebreider over gesproken.
[redacted] blijft het aanspreekpunt voor (verdere) afstemming mbt de TSA planning.
Vriendelijke groet,

[redacted]

**Van:** [redacted]@alliander.com]
**Verzonden:** dinsdag 3 augustus 2021 09:22
**Aan:** [redacted]
**CC:** [redacted]
**Onderwerp:** Hulpvraag versnellen planning TenneT werkzaamheden Noord Papaverweg

Beste [redacted] (ivm out of office [redacted]),
Vorige week hebben wij de gemeente ingelicht dat ons station Noord Papaverweg mogelijk te maken krijgt met congestie. Op basis van de huidige vermogensreserveringen wordt [redacted] het bedrijfszekere stationsvermogen bereikt. Op basis van klanten die nog in de pijplijn zitten zal dit waarschijnlijk eerder worden. Ten aanzien van de planning van de netuitbreiding gaan wij op dit moment uit van [redacted] Dit is in belangrijke mate gebaseerd op de doorlooptijden van TenneT voor het opstellen van een BO en de uit te voeren werkzaamheden. De TenneT werkzaamheden zijn overigens beperkt aangezien de bestaande kabels vanaf Klaprozenweg gebruikt kunnen worden.
De netuitbreiding die Liander voorziet op Noord Papaverweg bestaat uit het stichten van een nieuw [redacted] station van [redacted] op ons eigen terrein dat al de juiste bestemming heeft. Voor het stichten van dit station kan (tijdelijk) gebruik gemaakt worden van de bestaande [redacted] kabels vanuit Klaprozenweg. Het gezamenlijke plan is om de kabels te knippen en een vork constructie aan te brengen om de trafo's van het nieuwe Liander station te voeden. [redacted] heeft bevestigd dat dit

vermogenstechnich kan/past. Dit betekent dat TenneT geen afhankelijkheid heeft met ruimtelijke inpassing voor de uitvoering van dit project.
Graag zouden zowel de gemeente als wij samen met jullie willen kijken wat de mogelijkheden zijn om jullie planning te versnellen. Wellicht kan de doorlooptijd van het BO verkort worden door deze aan te merken als een BO light? Versnellen van dit project kan mogelijk helpen om congestie te voorkomen en zal in ieder geval de duur van eventuele congestie verkorten.
Na eind van deze week ben ik vier weken met mijn vakantie en zal [redacted] mij vervangen.
Met vriendelijke groeten,

[redacted] Amsterdam & Beneden Noord Holland | Assetmanagement
**M** [redacted]
**E** [redacted]@alliander.com

**Liander N.V.** | Postbus 50, 6920 AB Duiven, Nederland | Locatiecode: 2NA3221 | Spaklerweg 20 - Amsterdam | KvK 09104351 Arnhem | www.liander.nl

De inhoud van deze e-mail, inclusief bijlagen, is persoonlijk en vertrouwelijk. Mocht dit bericht niet voor u bedoeld zijn, informeer dan per omgaande de afzender en verwijder dit bericht. Gelieve deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, in dat geval niet te gebruiken, te kopiëren of door te sturen aan derden.