Logboek keuzes Lood

Datum	Gebeurtenis
....	....
3 dec 18	Plattegrond die wordt gemaakt voor het locatiebezoek rapport wordt nu ook gebruikt voor de uiteindelijke rapportage om de kosten van Van der Helm te drukken. De plattegronden die al gemaakt zijn worden niet aangepast. Aan de plattegrond wordt een legenda toegevoegd. De kleuren die gebruikt worden zijn: bruin voor onverharde delen, groen voor gras, geel voor zandbakken/gebouwtjes. Letters geven de gebieden aan die bemonsterd moeten worden, cijfers zijn de foto's, sterretjes zijn de richting van de foto's.
3 dec 18	Nadat Van der Helm bij de eerste 20 locatie bodemonderzoek heeft uitgevoerd wordt er een evaluatie gehouden. In die evaluatie wordt tenminste gemeld of er niet ook van de diepere grondlagen (30-50 cm) een sample moet worden genomen. Dit is bij de eerste aanvraag vergeten. Na 50 locaties wordt gekeken of er ook echt wordt doorgegaan met Van der Helm.
3 dec 18	5.1, 2, e heeft 15 locaties naar 5.1, 2, e (v/d Helm) gestuurd. 5.1, 2, b heeft nog geen toestemming gegeven voor de opdracht.
3 dec 18	Braakliggend terrein: Als de locatie nu wordt gebruik als bouwterrein wordt de locatie afgesloten, omdat kinderen zich daar niet horen te bevinden. De locaties worden ook afgesloten als er in de loop van de jaren bebouwing is opgekomen. Waardoor de locaties verhard zijn.
26 nov 18	Verdere specificaties over monstername. <100 m2 (alle soorten) - min. 5 gutsteken - evenredig opbouwen - 1 analyse 100 m2 (alle soorten) - 10 gutsteken - 1 analyse 500 m2 (geld voor grasmat) - 20 gutsteken - evenredig opbouwen - 1 analyse *Als aanvulling op het bovenstaande* Grasmat groter dan 100 m2 en kleiner dan 500 m2, er van uitgaande dat het homogeen verdeeld is, verdelen als 1 sample met maximaal 20 gutsteken (evenredig opbouwen: 300 m2 = 15 gutsteken) Verdachte gebieden (vertrapte delen in een grasmat) behandelen als 100 m2 met 10 gutsteken. Dit geven we specifiek aan in de

	locatierapportages die naar Van der Helm worden gestuurd.
14 nov 18	Locatiestroom aanbieden aan Van der Helm: In december alle locaties waar boringen geplaatst moeten worden, worden gestuurd naar Van der Helm. De locaties die volgen worden direct na uitwerking naar Van der Helm gestuurd.
14 nov 18	Gras: Oude beslissing over gras (oktober 2018) wordt teruggetrokken. De nieuwe beslissing: Grote grasoppervlaktes (>500 m^2) worden niet volgens het SIKB protocol ingedeeld. Per 500 m^2 word 1 mengmonster gemaakt vanuit 20 gutsteken. Grasoppervlaktes >500 m^2 worden wel ingedeeld volgens het SIKB protocol (per 100 m^2 1 mengmonster uit 4 gutsteken). Alle locatiebezoek rapporten worden opnieuw langsgegaan, zodat geen van de locaties vergeten wordt.
6 nov 18	Uitwerken van de plattegronden worden gedaan op locatie met de Ipad. Hiervoor gebruiken we een print screen van atlas.amsterdam.nl en daarna word er ingetekend met Adobe Draw.
Okt 18	Afspraken maken met KDV/onderwijsinstellingen is lastiger dan langs speelplaatsen gaan. Daardoor heeft er al bij best veel speelplaatsen een locatiebezoek plaats gevonden. We willen graag bij de eerste 50 locaties een eerlijk en evenredig beeld krijgen. Het is dan ook nu besloten om een aantal speelplaatsen nog niet te testen. Wellicht in de toekomst, als uit de eerst 50 blijkt dat dit nodig is.
Okt 18	Op AIS locaties word soms al bodemonderzoek gedaan. Op dit moment wachten wij op 5.1, 2, e en 5.1, 2, e voor meer informatie. Voorlopig doen we nog niets met deze locaties. Tot er meer bekend is over het AIS project.
Okt 18	Gras: wanneer het gras dicht begroeit is, beschouwen wij dit als bedekt. Gras aanbrengen is ook een methode om de ingestie van lood te verlagen. Als het gras open plekken heeft en de kinderen bij de grond kunnen komen nemen wij dit wel mee in het onderzoek.
Okt 18	Perkjes: als deze dicht begroeid zijn/niet toegankelijk, nemen we het niet mee in het onderzoek. Zijn de perkjes vertrapt of is het mogelijk voor de kinderen om bij het grond te komen, nemen we het wel mee in het onderzoek.
Okt 18	Speeltuinen: vooronderzoek is hier moeilijk (we moeten toch langs om de situatie te bekijken) en we hebben besloten om dit niet te doen. Bij alle speeltuinen (prio 1 en 2) gaan we langs om de situatie te bekijken. Dit kan zonder afspraak. Als er besloten wordt om een bodemonderzoek uit te zetten kan dit ook zonder afspraak. Uitslag van onderzoek/advies sturen we naar 5.1, 2, e en CC naar 5.1, 2, b de Loos. Door het vooronderzoek voor speeltuinen niet meer te doen, geeft het meer vrijheid voor het indelen van de locatiebezoeken. Na het locatiebezoek raadplegen we NAZCA en de Loodkaart om alsnog een beeld te krijgen van de bekende gegevens en het risico beter in te schatten.
Okt 18	Besloten is dat we bij de eerste 50 locaties met onverharde delen bodemonderzoek uitzetten.

Okt 18	Brief: Prio 1/2 brief: naar alle locaties gestuurd oktober 2018 **Prio 3 brief: sturen we eerste kwartaal van 2019**
Sep 18	Datalab heeft een lijst gegenereerd en daar een prioriteit aangehangen. Bij prioriteit 1 en 2 gaan we langs bij prioriteit 3 niet.