From 5.1, 2, e <5.1, 2, e@vmvprojecten.nl>
Subject **RE: Samenvatting Startoverleg bouwweg Duet tav boombeschermingsplan**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @hillen-roosen.nl>, 5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @copijn.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date December 1, 2025 at 3:39:41 PM CET

Goedemiddag Allen,

Volgens mij zit er een foutje in onderstaande.
We zouden nu 1 buis om de stelconplaat doen dus om de 4 meter.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
VMV Projecten B.V.
5.1, 2, e
VMV Projecten B.V.
Parallelweg 3
3927 BZ Renswoude
Tel: 0343 - 49 22 99 5.1, 2, e

De informatie in deze e-mail, inclusief attachments, is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, wijzen wij u op het feit dat u geen recht hebt kennis te nemen van de rest van deze e-mail, het te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen en het originele bericht te vernietigen. VMV Projecten B.V. is niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een juiste en volledige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail. Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u kosteloos en vrijblijvend bij ons opvragen en deze worden u dan kosteloos toegezonden. Tevens zijn deze gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 1 december 2025 12:53
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1. 2. e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @hillen-roosen.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e @vmvprojecten.nl>; 5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @copijn.nl>
Onderwerp: Samenvatting Startoverleg bouwweg Duet tav boombeschermingsplan

Dag allen,

Dank voor het constructieve overleg van vanochtend. Hieronder heb ik opgesomd wat we met elkaar hebben afgesproken:

Bouwweg noordzijde:
- De bouwweg wordt als volgt opgebouwd:
  - Handmatig sleuven graven voor de boombeluchtingsbuizen. Diepte gelijk aan diameter buis (80-100mm);
    - Aandachtspunt: sokken aan de buizen om verstopping te voorkomen;
    - 1 buis onder elke stelconplaat, dwars t.o.v. de rijrichting;
  - Bovenop de buizen wordt het drukverdelende doek gelegd;
  - Daarbovenop fundering bouwweg met mengranulaat conform boombeschermingsplan;
  - Daarbovenop de stelconplaten met grasbetontegels in de as t.b.v. waterdoorlatendheid;
  - Langs de bouwweg een taludje t.b.v. stabilisatie.
- 5.1, 2, e en 5.1, 2, e stemmen start uitvoering af.
- VMV-projecten zal éénmalig met een mobiele rupskraan langs boom 102 rijden. Zo ver mogelijk van de boom vandaan.

Snoeiwerkzaamheden:
- Conform plan. Snoeiwerken vooraf melden bij gemeente (bij mij, 5.1, 25.1, 2, e en 5.1, 2, e Mailadressen in dit bericht te vinden);

Bij de uitrit:
- Bomen in de hekken zetten, incl. stambescherming.
- Nader onderzoeken of er nog extra maatregelen nodig zijn om de conditie van de bomen op peil te houden (ploffen grond, nutriënten toevoegen, etc.);
- Boom buiten de hekken ook afschermen. Geeft extra attentiewaarde voor uitrijdend verkeer.
- Bomenvak aan zuidzijde worden ook in de hekken gezet.

Tijdens de bouw:
- Gemeente zal periodiek inspecties uitvoeren;
- Conform boombeschermingsplan zal Copijn met een maandelijkse frequentie monitoren.
  - Logboek bijhouden en delen met gemeente;
- Conform boombeschermingsplan bij einde werk 2 nieuwe inspecties om eventuele groeiplaatsverbetering of corrigerende maatregelen toe te passen.

@5.1, 5.1, 2, e zal het plan nog één keer aanpassen. Daarmee zijn bovenstaande afspraken geborgd.
@5.1, 2, e en @5.1, 2, e stemmen onderling start uitvoering af.

Mocht ik nog iets zijn vergeten dan verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

5.1. 2. e
5.1, 2, e
Ingenieursbureau

Zuidas

Gemeente Amsterdam

T 5.1. 2. e
M 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Strawinskylaan 59, 1077 XW Amsterdam
zuidas.nl

Werkdagen: ma, di, wo, do, vr

Zuidas, bouwt aan de toekomst

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: dinsdag 25 november 2025 12:51
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e
CC: 5.1, 2, e 5.1,5.1, 2, e
Onderwerp: Startoverleg bouwweg Duet tav boombeschermingsplan
Tijd: maandag 1 december 2025 10:00-10:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Op locatie (Fred. Roeskestraat 94)

Dag allen,

Hierbij een uitnodiging voor een startoverleg voor de aanleg van de bouwweg voor het project Duet aan de Fred. Roeskestraat 94.

@5.1, 2, e kan jij de uitnodiging doorsturen naar Copijn en bevestigen of zij aanwezig zijn?

Graag ontvangen we ook zsm het aangepaste boombeschermingsplan. Indien dat niet haalbaar is, graag bevestiging dat de gemaakte opmerkingen worden toegepast.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.