Van:
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 20:47
Aan:
CC:
Onderwerp: Namenmonument: Mock-Up ?
Bijlagen: IMG_4638.JPG; IMG_4634.JPG; IMG_4635.JPG; IMG_4636.JPG; IMG_4637.JPG; IMG_4640.JPG

Categorieën: 0-opgeslagen

lets anders.

Gisteren was ik bij het opslagterrein van Meesters-In (te Tienhoven aan de Lek, gemeente Ameide) om de natuurstenen platen van het Dankbaarheidmonument te bespreken.
Toen ook meteen de mock-up bekeken van het Namenmonument.
Zie bijgaande foto's.

Hiermee krijg je al een goed beeld van het toekomstige monument.
Op de foto's zie je van onder naar boven:

- Parkverharding
- Natuurstenen rand
- Wand van Metselstenen
- Spiegelstalen letterdak

Ook een foto van de bronzenwand toegevoegd.

Niet (meer) aanwezig in deze mock-up is de verlichting cq grondspots.
Maar over die spots weet alles van.

Deze muur – met diverse soorten anti-grafity - wordt nog steeds regelmatig volgestifd om vervolgens zacht schoon te spuiten zodat bekeken kan worden welke anti-grafity en welke schoonmaakmethode straks aan ons geadviseerd kan worden.

Mijn vraag aan jou is of er behoefte is bij de heren/dames (die straks onderdelen van het monument gaan beheren) om de mock-up te bekijken.

Ik hoor het graag.

Van:
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 18:53
Aan
CC:
Onderwerp: FW: Concept beheerplan Namenmonument

Ha

Was blijven liggen, aanvullende commentaar van

Verder; heb je al een beeld van de beheerkosten, incl tijdstip waarbij mn Stadswerken aan da bak moet, incl middelen.
Wij moeten binnen 1 maand (extra OH geld aanvragen voor de VJN.
Laten we deze deadline halen, anders missen we een jaar

Groet

Van: @amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 11 september 2020 8:38
Aan: @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Concept beheerplan Namenmonument

Onderhoud
Kunst- en oorlogsmonumenten worden door de gemeente Amsterdam dagelijks geschouwd op veiligheid. Het onderhoud wordt uitgevoerd door de Kunstwacht. Daarnaast voert de eigen dienst jaarlijks een toestandsinspectie uit.
Deze stelling over dagelijks is niet haalbaar

De stenen in de muur zijn behandeld met bijenwas, zodat de stenen beter beschermd zijn tegen graffiti. Het NAC heeft uitvoerig proeven gedaan in een testopstelling om te bepalen op welke wijze de stenen het beste gereinigd kunnen worden zonder de letters op de steen te beschadigen. Inmiddels is bekend onder welke maximale druk, maximale afstand en temperatuur de stenen goed schoon te krijgen zijn zonder de letters te beschadigen die zijn ingegraveerd. Voor de reiniging van de muur moet daarom een gespecialiseerd bedrijf worden ingeschakeld. De muren worden 1 x per jaar gereinigd
Volgens mij moet na het schoonspuiten dan ook weer in de was worden gezet

Het monument wordt overdag aangelicht door 380 grondspots, zodat de namen op de stenen goed leesbaar zijn voor de bezoekers. Het belichtingsplan is ontworpen door lichtarchitect Ulrike Brandi.
Gaat OV deze beheren

De verlichting is afwijkend en niet het standaard sortiment van de gemeente Amsterdam. Zij wordt gecontroleerd en maandelijks gereinigd.
Gaat dit onder ons vallen ?

Afdeling infra en service.
Directievoering en Toezicht Stadswerken
Technisch Beheer Objecten.
Coördinator Calamiteitendienst Amsterdam

Gemeente Amsterdam
Telefoon:

Anton de Komplein 150
Postbus 12491
1100
AL

E-mail: @ amsterdam.nl

Van:
Verzonden: Thursday, September 10, 2020 16:09
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Concept beheerplan Namenmonument

Ha

De opzet ziet er strak uit, duidelijk verhaal.
Vraag: heb je ook al contact met andere beheerders zoals mbt grondspots en groen beherders, of zal ik dat coordineren?
Dan benader ik ze met dit concept,

Kun jij ook meekijken?
Groet

Van: @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 10 september 2020 14:01
Aan: @amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Concept beheerplan Namenmonument

Oeps...

Van: @dggroep.nl>
Verzonden: vrijdag 7 augustus 2020 17:57
Aan amsterdam.nl>
CC: @dggroep.nl>
Onderwerp: Concept beheerplan Namenmonument

Beste

In de bijlage vind je de conceptversie van het beheerplan voor het Namenmonument. Kun je ons aangeven of je je kunt vinden in deze opzet van de rapportage?

Voor berekening van de beheerkosten zijn we nog niet helemaal rond. Daarover hebben we nog een aantal vragen:

- Zijn er afvalbakken gepland bij het monument? We kunnen er op de tekening geen gegevens over vinden.
- We hebben gerekend met de aanplant van 7 nieuwe bomen en 2 bestaande bomen. Is het resultaat van de trekproef bekend en blijft die boom behouden?
- Zijn er 24 kolken aangelegd in combinatie met de lijngoten? Dat lijkt ons erg ruim.....
- En waar zit precies het hek in de punt van het monument?
- Is al bekend of de gewenste grondspots toegepast kunnen worden?
- Is er een afbeelding beschikbaar van de toegangshekken en geplande bronzen wanden? Dat geeft ons een beter beeld van het te onderhouden object.

Daarnaast wil ik nog een paar vragen stellen aan s over aanschafprijzen, omdat een aantal materialen wel heel specifiek zijn. Voor het dagelijks onderhoud hebben we wel al een inschatting kunnen maken. Maar om de vervanging te kunnen berekenen is het wel goed om de aanschafprijs te weten. Het gaat om de volgende onderdelen:

- De grondspots (we zijn nu uitgegaan van de 450 per stuk die s noemde op 9 juli)
- De muurspots
- De boomspots

- Toegangshekken
- Zitbanken van natuursteen
- Gedenkmuren
- Roestvrijstalen dakconstructie

En we zijn voor de berekening van de levensduur van de grondspots uitgegaan van 18 uur per dag (overdag en in de avond) is dat correct?

De vragen aan [redacted] zal ik ook aan hem mailen.

In de CC vind je het adres van [redacted], zij zal de berekening en het rapport afronden omdat ik vanaf 10 augustus op vakantie ben.

Vriendelijke groeten,
[redacted]

Be green, leave it on the screen

DG Groep B.V.
Helsinkilaan 6b
3446 AH Woerden

Tel direct: (31) 0172 235614
Mobiel: [redacted]
Email: [redacted]dggroep.nl

Web: www.dggroep.nl www.gisib.nl

Telefoon: (31) 0172 213460
Helpdesk: (31) 0172 235600
[redacted]

Disclaimer:
Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De DG Groep B.V. gaat geen verplichtingen aan op basis van dit e-mailbericht. De inhoud van dit bericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht ten onrechte ontvangt, wilt u de inhoud dan niet gebruiken. Stuur het bericht retour afzender en verwijder het uit uw bestanden. De DG Groep B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van virussen, incomplete aankomst of vertraging van dit e-mailbericht.