# Notulen

| | |
|---|---|
| Betreft: | Project Centrum Nieuw West |
| Datum: | 16 juli 2020 |
| Aanwezig: | 5.1,2,e (SBB), 5.1,2,e (HBB), 5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e (Heddes), 5.1,2,e (gemeente Amsterdam) en 5.1,2,e (BK) |

## 1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering. Notulen is akkoord.
- 5.1,2,e toevoegen uitnodigen voor het BLVC overleg.

## 2. Actielijst/ bouwplaats inrichting

- Er zijn een aantal Engelse toeristen het bouwterrein opgelopen. Voorkeur heeft om de hekken dicht te doen en op het moment dat er een vrachtwagen aankomt, hekken openen. **Actie** 5.1,2,e **om dit met** 5.1,2,e **te bespreken.**
- Portiers worden voorzien van kaarten met extra informatie over het project en contactpersonen. M.b.t. vragen omtrent de bouwwerkzaamheden zijn 5.1,2,e en 5.1,2,e de contactpersonen. **Actie** 5.1,2,e
- 5.1,2,e zorgt dat 5.1,2,e het juiste telefoonnummer van 5.1,2,e / 5.1,2,e ontvangt. **Actie** 5.1,2,e
- 5.1,2,e had vanuit 5.1,2,e een melding ontvangen dat het hekwerk tussen Don Bosco en SuHall weer open stond. Uiteindelijk bleek dat de portier het hek had opengemaakt, omdat er vrachtverkeer van de Jumbo niet via de 'normale' route de winkel kon bereiken. De portier had de afspraak gemaakt, dat men het hekwerk weer dicht zou doen, dit is echter niet gebeurd. 5.1,2,e heeft bij de contactpersoon van de Jumbo en portier aangegeven, dat het vrachtverkeer van de Jumbo niet meer over het bouwterrein mag en als men dat wel wil, contact op moet nemen met 5.1,2,e of 5.1,2,e
- Hekken SuHall t.b.v. de Jumbo zijn omgezet. Jumbo is inmiddels open.
- Van de week kon een vrachtwagen voor SuHall de bouwplaats niet bereiken i.v.m. de opslag van 5.1,2,e in de sluis. Dit is inmiddels opgelost. Opslag bevindt zich aan 1 zijde van de sluis, waardoor vrachtverkeer voldoende ruimte heeft om de bocht te maken.

## 3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- Er kwamen in het weekend diverse meldingen m.b.t. een pomp van HBB (water liep buiten de bouwplaats).
- Vanuit de Europan was er een melding binnengekomen, dat men betonspetters op de gevel/ramen hebben zitten (afkomstig van Lebo C). 5.1,2,e komt hier na de betonbouw op terug (betonbouw is circa week 37 afgerond).

## 4. Planning

- Lebo C: betonwerkzaamheden tot september (werkt door tijdens de bouwvak)
- SuHa II: Begin week 30 worden nog heipalen geleverd. Daarna t/m week 32 bouwvak. In week 33 start van 't Hek en week 34 HBB.
- Heddes: bouwvak week 30 t/m 32.

## 5. Rondvraag

- Contactpersoon Lebo C tijdens de bouwvakperiode:
  - Week 30 t/m 33: 5.1,2,e (Uitvoerder. Bereikbaar op 5.1,2,e).
  - In week 32 en 33 is ook 5.1,2,e aanwezig (5.1,2,e).
- 5.1,2,e en 5.1,2,e zijn beide in augustus op vakantie. In augustus zal er geen overleg plaatsvinden. 5.1,2,e zal wel een aantal dagen in augustus aan het werk zijn. Mochten er bijzonderheden zijn, graag contact opnemen met 5.1,2,e (5.1,2,e @ 5.1,2,e. en/of 5.1,2,e).

- 5.1,2,e vraagt aan 5.1,2,e of de bak al is verwijderd bij de doorsteek voor de brandweer. 5.1,2,e zal dit controleren.
- 10 september, einde van de middag komt er een groep medewerkers van de gemeente Amsterdam voor een rondleiding op het bouwterrein . 5.1,2,e vraagt of hier problemen mee zijn. Iedereen geeft aan dat het akkoord is. Mits men PBM's (helm, oranje hesje en veiligheidsschoenen) draagt en op de bouwweg blijft.

**Volgend overleg: donderdag 10 september 2020 10.00 uur via Microsoft Teams.**