Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 8 september 2020 13:10
Aan: [redacted]; [redacted]
CC: [redacted], [redacted]; [redacted]
Onderwerp: RE: Proefsleuven t.h.v. Binnengasthuis

Hoi [redacted],

Onderstaande is vanmorgen met de aannemer besproken en uitgezet (met dank aan [redacted]!).

Met vriendelijke groet,

[redacted] [redacted]
Technisch Manager
Programma Bruggen & Kademuren

E [redacted]
T [redacted]

Gemeente Amsterdam
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
www.amsterdam.nl/bruggenkademuren

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 7 september 2020 17:54
Aan: [redacted]
CC: [redacted]; [redacted], [redacted]
Onderwerp: Proefsleuven t.h.v. Binnengasthuis

Hoi [redacted],

In het verlengde van de Binnengasthuisstraat heeft een houten brug gelegen. De brug lag direct naast het gebouw. En de brug werd voorafgaand aan het bezoekuur goed gebruikt. (Zie onderstaande foto's). In 1941 is de brug weer afgebroken. Ik zou graag een proefsleuf graven op de plek waar de brug aansloot op de kade. We zijn benieuwd of de constructie hier gelijk is met het deel dat is bezweken. Ik denk dat één proefsleuf volstaat.

- Het graven van proefsleuven en het inmeten van de kadeconstructie;
- Het lokaliseren van de gewichtsmuur en de (houten) vloer. (indien mogelijk, jullie zullen in ieder geval de HWA tegenkomen.)
- En het verwerken van de gegevens in een dwarsprofiel.


Sleutelbrug
249
GRIMBURGWAL
RIMBURGWAL
Proefsleuf







Groeten,

[redacted]
Technisch Manager
Bruggen en kademuren

Gemeente Amsterdam

T [redacted] 6 [redacted]
[redacted]
www.amsterdam.nl/bruggenkademuren